Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетісу**

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	14.03.2024	1	25.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к УТК для волейбола	**143 817 625,0**	**26 830 518**							**3 219 662**	**30 050 180**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**143 817 625,0**	**26 830 518**							**3 219 662**	**30 050 180**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель_____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Благоустройство

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ № 15

за июнь месяц 2024 год

по локальной смете 7-1-1 Дорожные покрытия.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**23 348 183**
2	**7101-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (20 см)**	**м2**	**1949**	**1883**	**3 669 967**
3	**7101-0403-0104 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5 :К1мат=5:**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**1949**	**464**	**904 336**
4	**7101-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)**	**м2**	**3098**	**2420**	**7 497 160**
5	**7101-0602-0403 Кклим = 1,08 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4 :К1мат=4:**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**3098**	**1015**	**3 144 470**

6	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3098	2625	8 132 250
						23 348 183,0
Итого						23 348 183,0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)						1 540 980,0
Сметная прибыль (5)%						1 244 458,0
Непредвиденные работы и затраты (5)%						1 244 458,0
2023 г. - 100% (Кпер = 1,000)						27 378 079,0
НДС 12 %						3 285 370,0
Итого по акту с НДС						30 663 449,0
Скидка 2%						613 269,0
К оплате:						30 050 180,0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.

SANA 2023.3Д от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган,области Жетісу,ул. Абая 241, БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект" г. Талдыкорган,ул. Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименованиеобъекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу

Доп.согл. №1 от 25.04. 2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь месяц 2024 года.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета 7-01-01-02-Дорожные покрытия				
			Раздел 1. ТИП-1				
1	2	7101-0403-0101 Кклим = 1,08	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (20 см)	м2	1949	1883	3 669 967
2	3	7101-0403-0104 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	1949	464	904 336
3	4	7101-0602-0303 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)	м2	3098	2420	7 497 160
4	5	7101-0602-0403 Кклим = 1,08 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	3098	1015	3 144 470
5	6	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3098	2625	8 132 250

			Итого:				**23 348 183**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 022 329**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**500 496**
			машины и механизмы	Тенге			**3 668 181**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**693 651**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**18 657 673**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**403**

Всего	**23 348 183**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	1 540 980
Итого с общеплощадочными затратами	**24 889 163**
Сметная прибыль (5%)	1 244 458
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 244 458**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г. (Иинф-1,00000)	**27 378 079**
НДС (12%)	**3 285 370**
Итого по акту с НДС	**30 663 449**
Скидка 2%	**613 269**
К оплате:	**30 050 180**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Темірказык-стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Байшуаков С.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

Эксперт авторского надзора : ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Ериференко Г.Л.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

печать

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетісу**

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			18	14.03.2024	1	25.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган	**183 817 625,0**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**183 817 625,0**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель_____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган,области Жетісу,ул. Абая 241, БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект" г. Талдыкорган,ул. Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу

Наименование объекта: Благоустройство

Доп.согл. №1 от 25.04. 2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за июль месяц 2024 года.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 5-01-01-01- Наружные сети телефонизации					
			Раздел 1.Кабельная линия				
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	17	409	6 953
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	0,8	14534	11 627
3	3	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	23	73	1 679
4	4	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	94	788	74 072
5	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3,74	2945	11 014

6	6	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	66	544	35 904
7	7	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	66	2014	132 924
8	8	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	66	23	1 518
9	9	249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	1 м	66	16	1 056
10	12	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	1972	7 888
11	13	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	42694	1 708
12	15	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5(Усиленная плита для колодцев типа ККС-2(10.80))	1 м3	0,238	97994	23 323
13	17	1310-0603-0108	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 7х4	муфта	1	99897	99 897
14	18	291-603-0108 (кпл)	Муфта оптическая МО-М на 24 волокна	1 шт	1	20782,14	20 782
15	16	1134-0201-1301	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	1	15912	15 912
16	20	294-111-1111 (кпл)	Колодец оперативного доступа КОД KSC-03-091	1 шт	1	77526,43	77 526
		Раздел 2. Кабели и провода					
17	21	291-111-1111 (кпл)	Оптический кабель РХТ-К-2,7-24 предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивае надежную защиту от грызунов и механических повреждений	1 м	575,28	859,72	494 580
18	22	291-111-1112 (кпл)	Оптический кабель РХТ-К-2,7-08 предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивае надежную защиту от грызунов и механических повреждений	1 м	224,4	705,94	158 413
19	23	243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	1 км	0,06528	81395	5 313

20	24	6125-0704-0204	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	653	1388	906 364
21	25	6125-0704-0203	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	109	1079	117 611
22	26	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	70	1981	138 670
23	27	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	16	948	15 168
24	28	6125-0704-0906	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 249в двух направлениях)	шт.	1	228354	228 354
25	29	6125-0704-0706	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 24	шт.	1	164661	164 661
26	30	6125-0704-0702	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 8	шт.	1	61627	61 627
			Раздел 3. Заземление				
27	31	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	20	2297	45 940
28	32	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,0204	425195	8 674
29	33	247-215-0204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм(прим.медная шина 10х1 мм МТ ШММ)	1 шт.	2	7328	14 656
30	34	252-207-0102	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут(прим. Хомут червячный 3/4" 10-16 мм ГОСТ 28191-89)	1 шт.	4	77	308
			Раздел 4. Установка шкафа OLT				

31	35	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31968	31 968
32	36	581-111-1111 (кпл)	Оптический линейный терминал серии SMARTAX MA5600T	1 шт	1	478428,99	478 429
33	37	6124-0201-1006	Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,9 кг	шт.	2	192	384
34	38	298-201-1006 (кпл)	Шасси оборудования OLT SmartAX MA5600T 2RU шасси HUAWEI OLT GRON, 2 слота интерфейсных модулей,8 GRON портов DC	1 шт	1	2678402,57	2 678 403
35	39	298-201-1007 (кпл)	Оптическая полка(кросс) ОК-ODF-1U-24-SC (Выдвижная /поворотная)	1 шт	1	22589,29	22 589
36	40	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной(прим)	шт.	24	2661	63 864
37	41	298-201-1008 (кпл)	SFP модуль ОК-GRON-SFP-Class C++	1 шт	24	6315,96	151 583
38	42	6125-0704-0401	Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК шнура ШСС	м	38	208	7 904
39	43	298-201-1009 (кпл)	Оптический сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1м	1 шт	12	2349,29	28 191
40	44	298-201-1010 (кпл)	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC SM Simplex 2, 0мм (9/125)-3 метр	1 шт	8	713,82	5 711
41	45	298-201-1011 (кпл)	Оптический сплиттер ОК PLC 1x16 SC/APC-1 м	1 шт	2	6867,14	13 734
		Локальная смета 7-01-01-02-На дорожные покрытия					
			Раздеел 2. ТИП-2				
42	9	1147-0301-0102	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м3	64,635	13055	843 810
43	10	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	646,35	3964	2 562 131
44	11	213-306-0103	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, серая	1 м2	659,277	3629	2 392 516
45	12	7101-0301-0601	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	305	4559	1 390 495
46	13	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	4,88	64781	316 131
			Раздел 3. ТИП-3				
47	15	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	-25,5575	36217	-925 616
48	17	6113-0401-0101	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	882,95	16427	14 504 220

49	20	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	7,74	3964	30 681
50	21	251-104-0105	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	1 м2	7,74	25349	196 201
			Локальная смета 7-01-01-03- МАФ				
			Раздел 1. Ограждение				
51	1	6104-0801-0212	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	105,9	12227	1 294 839
			Локальная смета 7-01-01-04- Озеленение				
			Раздел 1. Газон				
52	1	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м2	535,11	1424	761 997
53	2	6113-0112-0105	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	655,11	319	208 980
54	3	6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	655,11	686	449 405
			Раздел 2. Цветник				
55	4	6113-0113-0102	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную	м2	327,12	2886	944 068
56	5	6113-0113-0104	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0102	м2	-327,12	1678	-548 907
57	6	6113-0113-0201	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	м2	146,02397	2336	341 112
			Итого акту:				31 128 948
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			10 122 442
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			5 053 412
			машины и механизмы	Тенге			1 452 844
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			380 042
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			19 075 234
			оборудование	Тенге			478 429
			перевозки	Тенге			0

			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 316
Всего по акту:							**31 128 948,0**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							2 022 934,0
Итого с общеплощадочными затратами							**33 151 882,0**
Сметная прибыль (5%)							1 633 672,0
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							**1 657 594,0**
2023 г=100%(Кпер=1,000)							**36 443 148,0**
НДС (12%)							4 373 178,0
Итого по акту с НДС							**40 816 326,0**
Скидка 2%							**816 326,0**
К оплате:							**40 000 000,0**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Темірказык-стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

Байшуаков С.Б.

Эксперт авторского надзора : ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

Ериференко Г.Л.