Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетiсу**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль месяц 2024 года

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	номер	дата	наименование		код
				18	14.03.2024	1	25.04.2024			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39
ИТОГО К ОПЛАТЕ	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган,области Жетісу,ул. Абая 241, БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект" г. Талдыкорган,ул. Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименованиеобъекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу

Доп.согл. №1 от 25.04. 2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за июль месяц 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 4-01-01-01-На Электроснабжение				
			Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ				
1	**32**	**6124-0201-0301**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**13,2**	**738**	**9 742**
			Раздел 5. Опора торшерного типа с светильником BDP PCF DW LED40/740 NO				
2	**63**	**1133-0303-0203**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2. глубина бурения 2 м**	**опора**	**50**	**12990**	**649 500**
3	**64**	**1133-0301-0403**	**Опоры стальные массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**50**	**203739**	**10 186 950**
4	**65**	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**10**	**22710**	**227 100**
5	**66**	**298-888-8888 (кпл)**	**Опора не силовая торшерная ипрямостоечная трубная НП-3,0/4,0-02-ц**	**1 шт**	**50**	**58732,14**	**2 936 607**

6	67	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	50	19242	962 100
7	68	299-999-9999 (кпл)	Светильник наружного освещения Philips BDP100 PCF DW LED 40/740 NO	1 шт	50	231314,29	11 565 714
8	69	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	50	2661	133 050
9	70	299-999-9910 (кпл)	Вводный щиток ТВ-2 267x90x75 мм	1 шт	50	13553,57	677 678
10	71	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	1800	270 000
11	72	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	150	172	25 800
12	73	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	150	1018	152 700
13	74	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,2	343606	68 721
14	75	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	100	7312	731 200
15	76	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	1269	63 450
			Раздел 6. Щит управления наружным освещением				
16	77	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	2	31968	63 936
17	78	588-888-8890 (кпл)	Щит управления наружным освещением ЯОУ-9601-3474-УХЛ4	1 к-т	2	112410,71	224 821
			Раздел 7. Демонтажные работы				
18	79	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	20,2	583	11 777
19	80	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	20,2	73	1 475
20	81	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	112	392	43 904
21	82	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,77706	1353	1 051

22	83	411-103-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	11,65584	65	758
			Локальная смета 6-01-01-01- Наружные сети водоснабжения.Трубопровод				
			Раздел 1. Земляные работы				
23	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7	621	4 347
24	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	21,2	741	15 709
25	16	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	29	3264	94 656
26	17	6121-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,029	5519186	160 056
27	18	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,029	266015	7 714
28	23	6121-0601-0107	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	93393	93 393
			Раздел 3.Трубопроводная арматура				
29	26	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9508	19 016
30	27	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	55799	111 598
31	28	6114-0203-0201	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	5	2406	12 030
32	29	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1068	2 136
33	30	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	1 шт.	2	166	332

34	31	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	1744	5 232
35	36	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2604	2 604
36	37	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2882	2 882
37	38	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6233	6 233
38	39	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	1 шт.	1	48607	48 607
39	40	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	1	585	585
40	41	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1557	1 557
41	42	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	2	2787	5 574
42	43	241-118-0116	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 325х6,0-10,0 мм	1 шт.	2	65477	130 954
43	45	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	7	3545	24 815
44	46	241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	20419	40 838
			Раздел 6. Сборные ж/бетонные колодцы				
45	69	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6369	12 738
46	71	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	19349	38 698
47	72	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,03416	1133576	38 723
48	74	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0,1008	40229	4 055

49	75	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,056	59254	3 318
50	76	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки(ОТМОСТКА)	м3	1,1	30984	34 082
			Раздел 7.Вскрытие и восстановление разрушенного асфальта				
51	78	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5	1727	8 635
52	79	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	5	450	2 250
53	80	7101-0602-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	м2	5	2420	12 100
54	81	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	5	1015	5 075
55	82	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5	2625	13 125
			Локальная смета 6-01-02-01-Наружные сети водоснабжения.Трубопровод				
			Раздел 1.Земляные работы				
56	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	124	583	72 292
57	2	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	276	722	199 272

58	4	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4	8359	33 436
59	5	6101-0103-0107	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	25,5	362	9 231
60	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	29,3	621	18 195
61	7	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	370	73	27 010
62	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	393	741	291 213
63	9	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	29	951	27 579
64	10	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	609	34	20 706
			Раздел 2. Трубопровод				
65	11	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,04	1652101	66 084
66	12	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	40,17	3818	153 369
67	13	6121-0301-0205	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0,04	132868	5 315
			Раздел 3. Сб ж/бетонные колодцы				
68	14	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	39,4	583	22 970
69	15	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	88	722	63 536
70	16	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	30	1456	43 680

71	17	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	110	73	8 030
72	18	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	107	741	79 287
73	19	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	16	951	15 216
74	20	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	492	34	16 728
			Раздел 4. Сборные ж/бетонные колодцы				
75	21	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,275	90681	387 661
76	23	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	20307	121 842
77	24	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	6	16845	101 070
78	25	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	9	35890	323 010
79	26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	9	6369	57 321
80	27	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9150	18 300
81	28	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	9	19349	174 141
82	29	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,1147	1133576	130 021
83	30	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,30342	1093929	331 920
84	31	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0,2592	40229	10 427
85	32	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,144	59254	8 533
86	33	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки(ОТМОСТКА)	м3	4,95	30984	153 371

87	34	6121-0601-0107	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	93393	93 393
			Локальная смета 6-02-01-01-Тепловые сети				
			Раздел 2.Трубопроводы				
88	24	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	57,6	5903	340 013
89	32	242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	33456	66 912
90	33	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9587	19 174
91	34	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	38895	77 790
92	35	6119-0202-0104	Монтаж ввода кабельного гибкого, наружный диаметр до 78 мм прим.	шт.	20	6161	123 220
93	36	291-111-1117 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-750	1 шт	8	15885,69	127 086
94	37	291-111-1118 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 108/180-ПЭ-750	1 шт	4	11984,97	47 940
95	38	291-111-1119 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 89/160-ПЭ-750	1 шт	8	8100,52	64 804
96	39	291-111-1111 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ225	1 шт	4	3616,09	14 464
97	40	291-111-1112 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ180	1 шт	2	3341,41	6 683
98	41	291-111-1113 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ160	1 шт	2	2945,64	5 891
99	42	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 133х4/225)	1 шт.	4	3723	14 892
100	43	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 108х4/180)	1 шт.	8	3723	29 784
101	44	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 89х4/160)	1 шт.	4	3723	14 892

			Локальная смета 6-02-01-02- Дренажный колодец ф-1.5.Земляные работы				
			Раздел 1.Земляные работы				
102	6	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	10	34	340
			Раздел 2. Сборный ж/бетон				
103	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,5	30984	15 492
104	10	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6369	6 369
105	14	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	1 шт.	6	3274	19 644
106	15	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	4	785	3 140
107	16	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19349	19 349
108	18	6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	2	2685	5 370
			Локальная смета 6-02-01-03- Тепловая камера ТК-1				
			Раздел 1. Земляные работы				
109	1	6101-0101-0106	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	46	600	27 600
110	2	6101-0101-0107	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	102	783	79 866
111	3	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2	14,44	1456	21 025
112	4	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	133	73	9 709
113	5	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	15	951	14 265
114	6	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	225	34	7 650
			Раздел 2. Сборный ж/бетон				

115	7	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,9	15007	13 506
116	8	6104-0903-0201	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	7,19	98121	705 490
117	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	6,35	33377	211 944
118	10	225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	1 шт.	1	96402	96 402
119	11	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6369	12 738
120	12	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9150	18 300
121	13	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03752	379841	14 252
122	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05505	306174	16 855
123	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01692	317238	5 368
124	16	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0088	1415492	12 456
125	17	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,092	264065	24 294
126	18	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,092	1133576	104 289
127	19	6122-0701-0101	Установка люка	шт.	2	9386	18 772
128	20	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36711	73 422
129	21	6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	2	2685	5 370
			Раздел 3.Прокладка труб в теплофикационных камерах				
130	22	6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	4,6	4496	20 682
131	23	6114-0102-0504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2,1	7667	16 101

132	24	6114-0102-0505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	1,9	8853	16 821
133	25	6114-0102-0506	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	2,2	11700	25 740
134	26	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м	4,6	369	1 697
135	27	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м	4	373	1 492
136	28	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м	2,2	391	860
137	29	6111-0501-0526	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м2	3,8	289	1 098
138	30	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,4	100465	40 186
139	31	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,432	21608	9 335
140	32	6111-0301-0702	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	м2	7,3	4623	33 748
			Локальная смета 6-02-01-04-Оперативно-дистанционный контроль				
			Раздел 1. приборы система ОДК				
141	1	581-111-1111	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ	1 к-т	1	53650	53 650
			Раздел 2. Узел-1				
142	2	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31968	63 936
143	3	582-222-2222 (кпл)	Корпус повышенной герметизации KPG-2	1 к-т	2	23700	47 400

144	4	6123-0104-0503	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	2474	4 948
145	5	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	1 шт.	2	33000	66 000
146	6	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	8	6129	49 032
147	7	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	8	228	1 824
148	8	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	452	3 616
149	9	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0102	771054	7 865
			Раздел 2. Узел-2				
150	10	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	2	31968	63 936
151	11	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	1 шт.	2	70911	141 822
152	12	6123-0104-0503	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	2474	4 948
153	13	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	1 шт.	2	20944	41 888
154	14	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	1353	4 059
155	15	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	3	111	333
156	16	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4	1018	4 072

157	17	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0102	492544	5 024
			Локальная смета 7-01-01-03-МАФ				
			Раздел 2. МАФ				
158	9	291-111-1111 (кпл)	Скамья дворовая	1 шт	16	55396	886 336
159	10	291-111-1112 (кпл)	Урна	1 шт	16	18129,6	290 074
160	11	291-111-1117 (кпл)	Велотренажер	1 шт	1	236727,25	236 727
161	12	291-111-1113 (кпл)	Гимнастический комплекс силовой	1 шт	1	246764	246 764
162	13	291-111-1114 (кпл)	Турник разновысокий	1 шт	1	141008	141 008
163	14	291-111-1115 (кпл)	Брусья-лабиринт	1 шт	1	231656	231 656
164	15	291-111-1116 (кпл)	Навес над мусорными баками на 2 шт	1 шт	1	426770,78	426 771
165	16	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	2	142435	284 870
			Локальная смета 7-01-01-04-Озеленение				
			Раздел 1. Газон				
166	1	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м2	336,518	1424	479 202
167	2	6113-0112-0105	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	655,11	319	208 980
168	3	6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	655,11	686	449 405
			Раздел 2. Цветник				
169	4	6113-0113-0102	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную(20 см)	м2	327,12	2886	944 068
170	5	6113-0113-0104	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0102	м2	-327,12	1678	-548 907

171	6	6113-0113-0201	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	м2	327,12	2336	764 152
172	7	6113-0113-0301	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2	м2	327,12	7618	2 492 000
173	8	295-555-5555 (кпл)	Роза	1 шт	327	1044,17	341 443
			Раздел 3.Деревья и кустарники				
174	9	6113-0102-0211	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	55	7869	432 795
175	10	6113-0103-0107	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	55	26925	1 480 875
176	11	254-101-0103	Ель колючая Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	6	41996	251 976
177	12	254-103-0403	Берёза бородавчатая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	36	10591	381 276
178	13	254-104-0905	Вяз мелколистный с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	13	11078	144 014
			Итого:				**46 870 280**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**15 065 948**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 410 517**
			машины и механизмы	Тенге			**6 235 675**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 760 227**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 195 554**
			оборудование	Тенге			**325 871**
			перевозки	Тенге			**47 233**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 686**
Всего							**46 870 280**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							3 071 932
Итого с общеплощадочными затратами							**49 942 212**
Сметная прибыль (5%)							2 480 816

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**2 497 110**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г. (Иинф-1,00000)	**54 920 138**
НДС (12%)	6 590 416
Итого по акту с НДС	**61 510 554**
Скидка 2%	**1 230 211,61**
К оплате:	**60 280 342,39**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Темірказык-стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Байшуаков С.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

Эксперт авторского надзора : ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Ериференко Г.Л.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

[redacted]