Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетiсу**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль месяц 2024 года

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	номер	дата	наименование		код
				18	14.03.2024	1	25.04.2024			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39
ИТОГО К ОПЛАТЕ	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган,области Жетісу,ул. Абая 241, БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект" г. Талдыкорган,ул. Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименованиеобъекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу

Доп.согл. №1 от 25.04. 2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за июль месяц 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 4-01-01-01-На Электроснабжение				
			Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ				
1	**32**	**6124-0201-0301**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**13,2**	**738**	**9 742**
			Раздел 5. Опора торшерного типа с светильником BDP PCF DW LED40/740 NO				
2	**63**	**1133-0303-0203**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2. глубина бурения 2 м**	**опора**	**50**	**12990**	**649 500**
3	**64**	**1133-0301-0403**	**Опоры стальные массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**50**	**203739**	**10 186 950**
4	**65**	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**10**	**22710**	**227 100**
5	**66**	**298-888-8888 (кпл)**	**Опора не силовая торшерная ипрямостоечная трубная НП-3,0/4,0-02-ц**	**1 шт**	**50**	**58732,14**	**2 936 607**

6	67	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	50	19242	962 100
7	68	299-999-9999 (кпл)	Светильник наружного освещения Philips BDP100 PCF DW LED 40/740 NO	1 шт	50	231314,29	11 565 714
8	69	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	50	2661	133 050
9	70	299-999-9910 (кпл)	Вводный щиток ТВ-2 267x90x75 мм	1 шт	50	13553,57	677 678
10	71	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	1800	270 000
11	72	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	150	172	25 800
12	73	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	150	1018	152 700
13	74	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,2	343606	68 721
14	75	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	100	7312	731 200
15	76	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	1269	63 450
			Раздел 6. Щит управления наружным освещением				
16	77	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	2	31968	63 936
17	78	588-888-8890 (кпл)	Щит управления наружным освещением ЯОУ-9601-3474-УХЛ4	1 к-т	2	112410,71	224 821
			Раздел 7. Демонтажные работы				
18	79	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	20,2	583	11 777
19	80	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	20,2	73	1 475
20	81	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	112	392	43 904
21	82	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,77706	1353	1 051

22	83	411-103-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	11,65584	65	758
			Локальная смета 6-01-01-01- Наружные сети водоснабжения.Трубопровод				
			Раздел 1. Земляные работы				
23	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7	621	4 347
24	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	21,2	741	15 709
25	16	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	29	3264	94 656
26	17	6121-0201-0139	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,029	5519186	160 056
27	18	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,029	266015	7 714
28	23	6121-0601-0107	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	93393	93 393
			Раздел 3.Трубопроводная арматура				
29	26	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9508	19 016
30	27	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	55799	111 598
31	28	6114-0203-0201	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	5	2406	12 030
32	29	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1068	2 136
33	30	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	1 шт.	2	166	332

34	31	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	1744	5 232
35	36	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2604	2 604
36	37	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	2882	2 882
37	38	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6233	6 233
38	39	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	1 шт.	1	48607	48 607
39	40	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	1	585	585
40	41	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1557	1 557
41	42	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	2	2787	5 574
42	43	241-118-0116	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 325х6,0-10,0 мм	1 шт.	2	65477	130 954
43	45	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	7	3545	24 815
44	46	241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	20419	40 838
			Раздел 6. Сборные ж/бетонные колодцы				
45	69	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6369	12 738
46	71	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	19349	38 698
47	72	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,03416	1133576	38 723
48	74	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0,1008	40229	4 055

49	75	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,056	59254	3 318
50	76	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки(ОТМОСТКА)	м3	1,1	30984	34 082
			Раздел 7.Вскрытие и восстановление разрушенного асфальта				
51	78	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5	1727	8 635
52	79	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	5	450	2 250
53	80	7101-0602-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	м2	5	2420	12 100
54	81	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	5	1015	5 075
55	82	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5	2625	13 125
			Локальная смета 6-01-02-01-Наружные сети водоснабжения.Трубопровод				
			Раздел 1.Земляные работы				
56	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	124	583	72 292
57	2	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	276	722	199 272

58	4	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4	8359	33 436
59	5	6101-0103-0107	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	25,5	362	9 231
60	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	29,3	621	18 195
61	7	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	370	73	27 010
62	8	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	393	741	291 213
63	9	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	29	951	27 579
64	10	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	609	34	20 706
			Раздел 2. Трубопровод				
65	11	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,04	1652101	66 084
66	12	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	40,17	3818	153 369
67	13	6121-0301-0205	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0,04	132868	5 315
			Раздел 3. Сб ж/бетонные колодцы				
68	14	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	39,4	583	22 970
69	15	6101-0102-0110	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	88	722	63 536
70	16	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	30	1456	43 680

71	17	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	110	73	8 030
72	18	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	107	741	79 287
73	19	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	16	951	15 216
74	20	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	492	34	16 728
			Раздел 4. Сборные ж/бетонные колодцы				
75	21	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,275	90681	387 661
76	23	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	20307	121 842
77	24	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	6	16845	101 070
78	25	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	9	35890	323 010
79	26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	9	6369	57 321
80	27	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9150	18 300
81	28	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	9	19349	174 141
82	29	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,1147	1133576	130 021
83	30	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,30342	1093929	331 920
84	31	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0,2592	40229	10 427
85	32	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,144	59254	8 533
86	33	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки(ОТМОСТКА)	м3	4,95	30984	153 371

87	34	6121-0601-0107	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	93393	93 393
			Локальная смета 6-02-01-01-Тепловые сети				
			Раздел 2.Трубопроводы				
88	24	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	57,6	5903	340 013
89	32	242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	33456	66 912
90	33	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9587	19 174
91	34	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	38895	77 790
92	35	6119-0202-0104	Монтаж ввода кабельного гибкого, наружный диаметр до 78 мм прим.	шт.	20	6161	123 220
93	36	291-111-1117 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-750	1 шт	8	15885,69	127 086
94	37	291-111-1118 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 108/180-ПЭ-750	1 шт	4	11984,97	47 940
95	38	291-111-1119 (кпл)	Комплект изоляции стыка СРС 89/160-ПЭ-750	1 шт	8	8100,52	64 804
96	39	291-111-1111 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ225	1 шт	4	3616,09	14 464
97	40	291-111-1112 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ180	1 шт	2	3341,41	6 683
98	41	291-111-1113 (кпл)	Манжета стенового ввода СВ160	1 шт	2	2945,64	5 891
99	42	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 133х4/225)	1 шт.	4	3723	14 892
100	43	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 108х4/180)	1 шт.	8	3723	29 784
101	44	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм(прим. Защитный экран 89х4/160)	1 шт.	4	3723	14 892

			Локальная смета 6-02-01-02- Дренажный колодец ф-1.5.Земляные работы				
			Раздел 1.Земляные работы				
102	6	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	10	34	340
			Раздел 2. Сборный ж/бетон				
103	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,5	30984	15 492
104	10	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6369	6 369
105	14	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	1 шт.	6	3274	19 644
106	15	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	4	785	3 140
107	16	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19349	19 349
108	18	6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	2	2685	5 370
			Локальная смета 6-02-01-03- Тепловая камера ТК-1				
			Раздел 1. Земляные работы				
109	1	6101-0101-0106	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	46	600	27 600
110	2	6101-0101-0107	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	102	783	79 866
111	3	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2	14,44	1456	21 025
112	4	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	133	73	9 709
113	5	6101-0103-0212	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4	м3	15	951	14 265
114	6	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	225	34	7 650
			Раздел 2. Сборный ж/бетон				

115	7	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,9	15007	13 506
116	8	6104-0903-0201	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	7,19	98121	705 490
117	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	6,35	33377	211 944
118	10	225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	1 шт.	1	96402	96 402
119	11	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6369	12 738
120	12	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9150	18 300
121	13	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03752	379841	14 252
122	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05505	306174	16 855
123	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01692	317238	5 368
124	16	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0088	1415492	12 456
125	17	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,092	264065	24 294
126	18	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,092	1133576	104 289
127	19	6122-0701-0101	Установка люка	шт.	2	9386	18 772
128	20	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36711	73 422
129	21	6109-0303-0103	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	2	2685	5 370
			Раздел 3.Прокладка труб в теплофикационных камерах				
130	22	6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	4,6	4496	20 682
131	23	6114-0102-0504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	2,1	7667	16 101

132	24	6114-0102-0505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	1,9	8853	16 821
133	25	6114-0102-0506	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	2,2	11700	25 740
134	26	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м	4,6	369	1 697
135	27	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м	4	373	1 492
136	28	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м	2,2	391	860
137	29	6111-0501-0526	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м2	3,8	289	1 098
138	30	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,4	100465	40 186
139	31	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,432	21608	9 335
140	32	6111-0301-0702	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	м2	7,3	4623	33 748
			Локальная смета 6-02-01-04-Оперативно-дистанционный контроль				
			Раздел 1. приборы система ОДК				
141	1	581-111-1111	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ	1 к-т	1	53650	53 650
			Раздел 2. Узел-1				
142	2	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31968	63 936
143	3	582-222-2222 (кпл)	Корпус повышенной герметизации KPG-2	1 к-т	2	23700	47 400

144	4	6123-0104-0503	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	2474	4 948
145	5	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	1 шт.	2	33000	66 000
146	6	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	8	6129	49 032
147	7	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	8	228	1 824
148	8	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	452	3 616
149	9	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0102	771054	7 865
			Раздел 2. Узел-2				
150	10	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	2	31968	63 936
151	11	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	1 шт.	2	70911	141 822
152	12	6123-0104-0503	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	2474	4 948
153	13	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	1 шт.	2	20944	41 888
154	14	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	1353	4 059
155	15	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	3	111	333
156	16	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4	1018	4 072

157	17	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0102	492544	5 024
			Локальная смета 7-01-01-03-МАФ				
			Раздел 2. МАФ				
158	9	291-111-1111 (кпл)	Скамья дворовая	1 шт	16	55396	886 336
159	10	291-111-1112 (кпл)	Урна	1 шт	16	18129,6	290 074
160	11	291-111-1117 (кпл)	Велотренажер	1 шт	1	236727,25	236 727
161	12	291-111-1113 (кпл)	Гимнастический комплекс силовой	1 шт	1	246764	246 764
162	13	291-111-1114 (кпл)	Турник разновысокий	1 шт	1	141008	141 008
163	14	291-111-1115 (кпл)	Брусья-лабиринт	1 шт	1	231656	231 656
164	15	291-111-1116 (кпл)	Навес над мусорными баками на 2 шт	1 шт	1	426770,78	426 771
165	16	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	2	142435	284 870
			Локальная смета 7-01-01-04-Озеленение				
			Раздел 1. Газон				
166	1	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м2	336,518	1424	479 202
167	2	6113-0112-0105	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	655,11	319	208 980
168	3	6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	655,11	686	449 405
			Раздел 2. Цветник				
169	4	6113-0113-0102	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную(20 см)	м2	327,12	2886	944 068
170	5	6113-0113-0104	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0102	м2	-327,12	1678	-548 907

171	6	6113-0113-0201	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	м2	327,12	2336	764 152
172	7	6113-0113-0301	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2	м2	327,12	7618	2 492 000
173	8	295-555-5555 (кпл)	Роза	1 шт	327	1044,17	341 443
			Раздел 3.Деревья и кустарники				
174	9	6113-0102-0211	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	55	7869	432 795
175	10	6113-0103-0107	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	55	26925	1 480 875
176	11	254-101-0103	Ель колючая Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	6	41996	251 976
177	12	254-103-0403	Берёза бородавчатая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	36	10591	381 276
178	13	254-104-0905	Вяз мелколистный с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	13	11078	144 014
			Итого:				**46 870 280**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**15 065 948**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 410 517**
			машины и механизмы	Тенге			**6 235 675**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 760 227**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 195 554**
			оборудование	Тенге			**325 871**
			перевозки	Тенге			**47 233**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 686**
Всего							**46 870 280**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							3 071 932
Итого с общеплощадочными затратами							**49 942 212**
Сметная прибыль (5%)							2 480 816

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**2 497 110**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г. (Иинф-1,00000)	**54 920 138**
НДС (12%)	6 590 416
Итого по акту с НДС	**61 510 554**
Скидка 2%	**1 230 211,61**
К оплате:	**60 280 342,39**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Темірказык-стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Байшуаков С.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

Эксперт авторского надзора : ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Ериференко Г.Л.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись)

[redacted]

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетісу**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код
			18	14.03.2024	1	25.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39
ИТОГО К ОПЛАТЕ	244 097 967,39	53 821 734,28							6 458 608,11	60 280 342,39

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель _____ Бапаков А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Байшуаков С.Б.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган ,области Жетісу**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			18	14.03.2024	1	25.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола г.Талдыкорган	**244 097 967,39**	**53 821 734,28**							**6 458 608,11**	**60 280 342,39**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**244 097 967,39**	**53 821 734,28**							**6 458 608,11**	**60 280 342,39**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель_____ Бапаков А.Е.

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №11
за июнь месяц 2024 года
по ЛС № 4-01-01-0 1на Электроснабжение.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 286 079
		Раздел 1. Силовое электрооборудование., ИТОГО:	тенге			283 686
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			283 686
1	6124-0103-0201 Кклим = 1,06	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529
2	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	1 шт.	3	5062	15 186
3	6124-0103-0201 Кклим = 1,06	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529
4	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	1 шт.	3	5062	15 186
5	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5562	16 686

6	247-301-0337	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	1 шт.	3	49190	147 570
		Раздел 2. Кабельная линия КЛ-10 кВ., ИТОГО:	тенге			0
		Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ., ИТОГО:	тенге			3 916 688
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 916 688
7	6101-0102-0109 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	22,7	583	13 234
8	6101-0106-0106 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	13,2	73	964
9	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	123	788	96 924
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	7,4	2945	21 793
11	6124-0201-0301 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	329,8	738	243 392
12	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,744	59254	162 593
13	6101-0103-0211 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	20,6	740	15 244
14	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	198	34	6 732
15	6124-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	123	23	2 829
16	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	1 м	123	40	4 920
17	6124-0201-3108 Кклим = 1,06	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	650	300	195 000
18	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	650	2078	1 350 700
19	1308-0206-0103 Кклим = 1,06	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	12	1215	14 580
20	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм x 60 мм	1 м	12,48	1131	14 115
21	6124-0201-0802 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	300	1467	440 100
22	243-113-0946 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x70 (мс)-1	1 км	0,306	2399660	734 296
23	6124-0201-2105 Кклим = 1,06	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	115904	463 616

24	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	1 шт.	4	33914	135 656
		Раздел 4. Сети наружного освещения., ИТОГО:	тенге			4 085 705
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 085 705
25	6101-0102-0109 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	128,2	583	74 741
26	6101-0106-0106 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	85,4	73	6 234
27	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	712	788	561 056
28	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	42,7	2945	125 752
29	6101-0103-0211 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	42,07	740	31 132
30	412-102-0215 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1281	34	43 554
31	6124-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	712	23	16 376
32	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	712	40	28 480
33	6124-0201-3101 Кклим = 1,06	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	730	544	397 120
34	241-207-0402 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	726,24	2108	1 530 914
35	241-207-0401 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	18,36	1310	24 052
36	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	840	1018	855 120
37	243-110-1002 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01836	239879	4 404
38	243-113-1002 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,83844	461297	386 770

Итого по акту				8 286 078,7
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)				546 881,0
Сметная прибыль (5)%				441 648,0
Непредвиденные работы и затраты (5)%				0,0
2023 г. - 100% (Кпер = 1,000)				9 274 608,0
Налог на добавленную стоимость (12%)				1 112 953,0
Итого по акту с НДС по сметной цене				10 387 561,0
Скидка 2%				207 751,0
К оплате:				10 179 810,0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Благоустройство

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ № 12

за июнь месяц 2024 года

По локальной смете 7-1-1 Вертикальная планировка.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 268 278**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 268 278**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 268 278**
1	**6101-0104-0107 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**1288,35**	**131**	**168 774**
2	**6101-0106-0106 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**2703,85**	**73**	**197 381**
3	**6101-0103-0210 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1080,5**	**578**	**624 529**

4	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1566,85	34	53 273
5	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1110,5	64	71 072
6	1101-0107-1305 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1110,5	138	153 249
						1 268 277,9
Итого						1 268 277,9
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)						83 706,0
Сметная прибыль (5)%						67 599,0
Непредвиденные работы и затраты (5)%						0,0
2023 г. - 100% (Кпер = 1,000)						1 419 583,0
Налог на добавленную стоимость (12%)						170 350,0
Итого по акту с НДС по сметной цене						1 589 933,0
Скидка 2%						31 799,0
К оплате:						1 558 134,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

Зав.сектором отдела строительства Калижанов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ериференко Г.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Благоустройство

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ № 13

за июнь месяц 2024 год

По локальной смете 7-1-1 Дорожные покрытия.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ТИП-1., ИТОГО:	тенге			22 057 985
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			22 057 985
1	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	314,7	10378	3 265 957
2	7101-0403-0101 Кклим = 1,08	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (20 см)	м2	1949	1883	3 669 967
3	7101-0403-0104 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5; К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	1949	464	904 336
4	7101-0602-0303 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)	м2	800	2420	1 936 000

5	7101-0602-0403 Кклим = 1,08 :К1трр=4;К1трм=4; К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	800	1015	812 000
6	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	800	2625	2 100 000
7	7101-0301-0601 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	1202,1	4559	5 480 374
8	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	64,9134	59916	3 889 351
		Раздел 3. ТИП-3., ИТОГО:	тенге			5 942 129
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования	тенге			5 942 129
9	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	16,1475	10378	167 579
10	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	79	36217	2 861 143
11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,41473	395181	163 893
12	7101-0301-0602 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	402,1	5013	2 015 727
13	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	11,3272	64781	733 787
Итого по акту:						28 000 113,6
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)						1 848 007,0
Сметная прибыль (5)%						1 492 406,0
Непредвиденные работы и затраты (5)%						0,0
2023 г. - 100% (Кпер = 1,000)						31 340 526,6
Налог на добавленную стоимость (12%)						3 760 863,2
Итого по акту с НДС по сметной цене						35 101 390,0
Скидка 2%						702 028,0
К оплате:						34 399 362,0

печать июнь.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 06014000850
(наименование организации,БИН)
Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"
Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"
Ериференко Г.Л.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган ,области Жетісу",ул.Абая 241,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Благоустройство

Доп.согл. №1 от 25.04.2024 г. к договору подряда №18 от 14.03.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №14

за июнь месяц 2024 год

По локальной смете 7-1-3 МАФ.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Ограждение., ИТОГО:	тенге			**3 368 197**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования	тенге			**3 368 197**
1	**6104-0801-0212 Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**172,2**	**12227**	**2 105 489**
2	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**122627**	**245 254**
3	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**48036**	**48 036**
4	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**8,528**	**22710**	**193 671**
5	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (Стойка С1, С2)**	**1 т**	**0,87664**	**392907**	**344 438**
6	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**90,44**	**4769**	**431 308**

Итого по акту:					3 368 196,8
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)					222 301,0
Сметная прибыль (5)%					179 525,0
Непредвиденные работы и затраты (5)%					0,0
2023 г. - 100% (Кпер = 1,000)					3 770 023,0
Налог на добавленную стоимость (12%)					452 403,0
Итого по акту с НДС по сметной цене					4 222 426,0
Скидка 2%					84 449,0
К оплате:					4 137 977,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)
Зав.сектором отдела строительства **Калижанов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО " Нурай-Сервис"

Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "ТалдыкорганАгропромпроект"

Ериференко Г.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)