*Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

**ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14**

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**ЗА Август МЕСЯЦ 2022 Г**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | финансирования аименовани | финансирования код | форма наименование | форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 608 | 13.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно С НДС | в отчетном месяце ( ЗА август )без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен | дополнительные: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14** | **37 487 075** | **33 470 603** | **33 470 603** | **33 470 603** | | | | | **4 016 472** | **37 487 075** |

**Принял:**

**Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

**Заместитель начальника ДП СКО** _____ **Идрисов А.С.**
**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"**

**Эксперт** _____ **Ыскаков М. Ә.**
**договор № 690 от 10.08.22г.**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287**

**Директор** _____ **Игнатьева Т.Л.**
**МП**

*Приложение 3-1*
*к Правилам организации деятельности и осуществления*
*функций заказчика (застройщика)*
311-21.3

**ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75**

**Стройка :** **Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Административное здание отдела полиции района Шал акын**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 608 от 13.07.2022 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 1
## За Август- Сентябрь 2022 год
## Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов (2 слоя). Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 89,505 | 183,38 | 0,23 | 16413 | 21 | – | 11803 | 30473 | |
| | | | | | | 183,15 | – | 16393 | – | – | 2257 | | |
| 2 | 2 | 1107-0105-0101 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Демонтаж парапетных плит /прим/ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; | шт. сборных конструкций | 173 | 4157,09 | 1539,82 | 719177 | 266389 | – | 380994 | 1188185 | |
| | | | | | | 2617,27 | 441,45 | 452788 | 76371 | – | 88014 | | |

**Раздел 2 Крыша**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 11,52 | 123438 | | 1422006 | | 1422006 | – | 1535766 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 113760 | | |
| 4 | 6 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 7,04 | 123438 | | 869004 | | 869004 | – | 938524 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 69520 | | |
| 5 | 7 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 7,15 | 123438 | | 882582 | | 882582 | – | 953189 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 70607 | | |
| 6 | 9 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 34,79 | 123438 | | 4294408 | | 4294408 | – | 4637961 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 343553 | | |
| 7 | 10 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 9,43 | 123438 | | 1164020 | | 1164020 | – | 1257142 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 93122 | | |
| 8 | 15 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 % | м2 стяжки | 89,505 | 811,24 | 139,56 | 72610 | 12491 | 33806 | 21294 | 101416 | |
| | | | | | | 293,98 | 36,45 | 26313 | 3262 | – | 7512 | | |

**Раздел 8 По протоколу .Предлагаемые работы**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита . НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 утеплителя | 26,852 | 4504,37 | 1881,52 | 120951 | 50523 | – | 60589 | 196063 | |
| | | | | | | 2622,85 | 511,02 | 70429 | 13722 | – | 14523 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1218-0101-1204 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 % | м3 конструкции | 13,426 | 4426,48 | 1520,88 | 59430 | 20419 | – | 34422 | 101360 |
| | | | | | | 2905,6 | 655,24 | 39011 | 8797 | – | 7508 | |
| 11 | 3 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета НР=72 % | м3 кладки | 68,918 | 26807,25 | 5098,95 | 1847502 | 351409 | – | 1196773 | 3287817 |
| | | | | | | 21708,3 | 2409,99 | 1496093 | 166092 | – | 243542 | |
| 12 | 4 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича М 100, размером 250*120*88. Кладка парапета при высоте этажа до 4 м НР=72 % | м3 кладки | 102,0357 | 72769,88 | 3737,87 | 7425126 | 381396 | 6193357 | 686249 | 8760285 |
| | | | | | | 8334,07 | 1007,01 | 850373 | 102751 | – | 648910 | |
| 14 | 5 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом существующим.яобратная засыпка НР=72 % кмат1=0; | м3 утеплителя | 26,852 | 5630,46 | 2351,9 | 151189 | 63153 | – | 75736 | 245079 |
| | | | | | | 3278,56 | 638,78 | 88036 | 17153 | – | 18154 | |
| 15 | 6 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщина стяжки 20мм/ НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м2 стяжки | 89,505 | 113,47 | 10,34 | 10156 | 925 | 8743 | 533 | 11544 |
| | | | | | | 5,45 | 2,82 | 488 | 252 | – | 855 | |
| 16 | 7 | 1112-0101-0407 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=72 % | м примыканий | 596,03 | 904,55 | 21,24 | 539139 | 12660 | 283597 | 177823 | 774319 |
| | | | | | | 407,5 | 6,87 | 242882 | 4095 | – | 57357 | |
| 17 | 9 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 2057,16056 | 5928 | | 12194848 | | 12194848 | – | 13170436 |
| | | | | | | – | | – | | – | 975588 | |

**Всего** **37 189 559**

**Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** **37 189 559**

| | |
|---|---|
| Скидка подрядчика 10% | 33 470 603 |
| НДС (12 %) | 4 016 472 |
| Итого | 37 487 075 |

**Принял:**

**Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

**Заместитель начальника ДП СКО** _____ **Идрисов А.С.**
**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Эксперт** _____ **Біскаков М. Ә.**
**договор № 690 от 10.08.22г.**

**Авторский надзор ТОО "Артмонолит проект "**

**Эксперт** _____ **Фомин Е. В.**
**Приказ от 10.08.2022 № 18**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287**

**Директор** _____ **Игнатьева Т.Л.**
**МП**

Сулейменов Р.Е.