Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		608	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗАОКТЯБРЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14	**49 762 607**	**10 960 296**	**44 430 899**	**10 960 296**					**1 315 236**	**12 275 532**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ысқақов М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

311-21.3

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

Стройка : **Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание отдела полиции района Шал акын**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 608 от 13.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
За Октябрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов (2 слоя). Разборка покрытий НР=72 %**	**м2 кровли**	**133,2**	183,38	0,23	24426	31	–	17565	45350
					183,15	–	24396	–	–	3359	
		Итого по разделу 1					**45 350**				
	Раздел 2 Крыша										
2	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /АС3- п-п. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22/ НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**25,71**	44548,06	1501,69	1145331	38608	298448	594477	1878993
					31438,13	676,35	808274	17389	–	139185	
3	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением /АС3 п-п. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 13, 14/ НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**44,22**	45628,87	1947,59	2017709	86122	589708	992123	3250618
					30345,51	815,71	1341878	36071	–	240786	
4	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**0**							

				293,98	36,45	455669	56498	–	130095	
5 215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**6,39**	123438		788769		788769	–	851871
				–		–		–	63102	
6 224-105-0103	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**558**	729		406782		406782	–	439325
				–		–		–	32543	
7 224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**96**	2103		201888		201888	–	218039
				–		–		–	16151	
8 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**71,12**	9124,53	80,48	648937	5724	561428	60726	766436
				1149,95	35,96	81784	2557	–	56773	
9 1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**2138,4**	318,84	3,74	681807	7998	580597	69684	811610
				43,59	1,67	93213	3571	–	60119	
10 1219-0101-1401	**Древесина. Антисептирование водными растворами НР=72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**3117,2**	39,15	0,64	122038	1995	21602	71551	209076
				31,58	0,3	98441	935	–	15487	
	Итого по разделу 2					**10 182 245**				
Раздел 3 Слуховые окна										
11 215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,33**	123438		40735		40735	–	43994
				–		–		–	3259	
12 215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,815**	123438		224040		224040	–	241963
				–		–		–	17923	
13 215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,572**	123438		70607		70607	–	76256
				–		–		–	5649	

14 215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,165**	123438		20367		20367	–	21996
				–		–		–	1629	
15 215-204-0102	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,66**	123438		81469		81469	–	87987
				–		–		–	6518	
16 215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,87**	123438		230829		230829	–	249295
				–		–		–	18466	
17 215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,1**	123438		135782		135782	–	146645
				–		–		–	10863	
18 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**7,46**	9124,53	80,48	68069	600	58890	6370	80394
				1149,95	35,96	8579	268	–	5955	
19 1219-0101-1401	**Древесина. Антисептирование водными растворами НР=72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**507**	39,15	0,64	19849	324	3514	11637	34005
				31,58	0,3	16011	152	–	2519	
	Итого по разделу 3					**982 535**				
Раздел 4 Вентшахты										
20 215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,32**	123438		39500		39500	–	42660
				–		–		–	3160	
21 1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса вентшахты НР=72 %**	**т конструкций**	**0,3064**	88925,74	2629,96	27247	806	421	18946	49888
				84922,33	961,01	26020	294	–	3695	
22 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,2896**	424901		123051		123051	–	132895
				–		–		–	9844	

23	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0168**	469545	7888	7888	–	8519
					–	–	–	631	
24	215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,64**	123438	79000	79000	–	85320
					–	–	–	6320	
		Итого по разделу 4				**319 282**			
	Раздел 7 Водосточная система								
25	224-106-0201	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**309**	1687	521283	521283	–	562986
					–	–	–	41703	
26	224-106-0202	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**132**	2211	291852	291852	–	315200
					–	–	–	23348	
27	224-106-0203	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**22**	1651	36322	36322	–	39228
					–	–	–	2906	
28	224-106-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**22**	4381	96382	96382	–	104093
					–	–	–	7711	
29	224-106-0207	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**309**	984	304056	304056	–	328380
					–	–	–	24324	
30	224-106-0208	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**88**	957	84216	84216	–	90953
					–	–	–	6737	
31	224-106-0210	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**101**	1470	148470	148470	–	160348
					–	–	–	11878	
32	224-106-0211	**Отвод /колено сливное/ металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**22**	1436	31592	31592	–	34119
					–	–	–	2527	
		Итого по разделу 7				**1 635 307**			

Раздел 8 ПРОТОКОЛ

33 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита . НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	40,186	4504,37	1881,52	181013	75611	–	90675	293423
				2622,85	511,02	105402	20536	–	21735	
34 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %	м3 конструкции	20,093	4426,48	1520,88	88941	30559	–	51515	151692
				2905,6	655,24	58382	13166	–	11236	
35 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом существующим. Обратная засыпка НР=72 % кмат1=0;	м3 утеплителя	34,382	5630,46	2351,9	193586	80863	–	96974	313805
				3278,56	638,78	112723	21963	–	23245	
36 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщина стяжки 20мм/ НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	83,304	113,47	10,34	9453	861	8137	496	10745
				5,45	2,82	454	235	–	796	
	Итого по разделу 8					769 665				

Итого по акту	12 178 107
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	12 178 107
Скидка подрядчика 10%	10 960 296
НДС (12 %)	1 315 236
Итого	12 275 532

Принял: **Сдал:**

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО " "Артмонолит проект"

Эксперт_____ Фомин Е. В.
Приказ от 10.08.2022 № 18