Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 Г

04 ноября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		608	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,14	**86 282 454,70**	**32 607 006,88**	**77 037 905,88**	**32 607 006,88**					**3 912 840,83**	**36 519 847,70**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

311-21.3

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

Стройка : **Капитальный ремонт кровли (устройство шатровой крыши) административного здания отдела полиции района Шал акын по адресу: СКО район Шал акын г.Сергеевка,ул.Шалакына,15**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание отдела полиции района Шал акын**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 608 от 13.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
За Октябрь- Ноябрь 2022 год

04.11.2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Крыша												
1	1	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м конька	104	2856,43	7,87	297069	818	213435	59721	385333	
						796,3	1,26	82815	131	–	28543		
2	2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	89,305	811,24	139,56	72448	12463	33730	21246	101189	
						293,98	36,45	26254	3255	–	7495		
3	3	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=-1,000;	м	-558	729		-406782		-406782	–	-439325	Казахстан
						–		–		–	-32543		

4	4 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	282	7338,35	31,02	2069415	8748	2035180	20170	2256752
					90,38	8,96	25487	2527	–	167167	
5	5 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=72 %	м2	141	126,74	3,34	17870	471	8961	6115	25904
					59,85	0,38	8439	54	–	1919	
6	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	141	174,56	4,77	24613	673	14400	6946	34084
					67,66	0,76	9540	107	–	2525	
	Раздел 3 Слуховые окна /11 шт/										
7	7 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	9	10505,58	1160,84	94550	10448	4939	60249	167183
					8795,94	501,74	79163	4516	–	12384	
8	8 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 %	м2 кровли	45	9318,32	131,19	419324	5904	315233	71958	530585
					2181,96	38,96	98188	1753	–	39303	
9	9 261-601-0203	Щиты инвентарные	м2	9,486	9625		91303		91303	–	98607
					–		–		–	7304	
10	10 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	520		18720		18720	–	20218
					–		–		–	1498	
11	11 223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	18	522		9396		9396	–	10148
					–		–		–	752	
12	12 223-502-0903	Ручка на планке	пара	9	3337		30033		30033	–	32436
					–		–		–	2403	
13	13 1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР=72 %	шт.	9	16004,83	0,49	144043	4	140584	2489	158286
					383,94	0,25	3455	2	–	11754	
	Раздел 4 Вентшахты /8 шт/										
14	14 1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР=72 %	м2 внутренней поверхности шахты	12,24	7123,16	237,14	87187	2903	23472	44713	142452
					4968,37	105,29	60813	1289	–	10552	

15	15 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=-1,000;	м3	-0,087	123438		-10739		-10739	–	-11598	Казахстан
					–		–		–	-859		
16	16 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса вентшахты НР=72 % К=-1,000;	т конструкций	-0,0834	88925,74	2629,96	-7416	-219	-115	-5157	-13579	
					84922,33	961,01	-7083	-80	–	-1006		
17	17 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=-1,000;	т	-0,079	424901		-33567		-33567	–	-36252	Казахстан
					–		–		–	-2685		
18	18 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=-1,000;	т	-0,0046	469545		-2160		-2160	–	-2333	Казахстан
					–		–		–	-173		
19	19 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=-1,000;	м3	-0,232	123438		-28638		-28638	–	-30929	
					–		–		–	-2291		
20	20 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,816	43126		35191		35191	–	38006	Казахстан
					–		–		–	2815		
21	21 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	28,56	2377,05	133,76	67889	3820	772	45984	122983	
					2216,27	19,91	63297	569	–	9110		
22	22 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1448	700886		101488		101488	–	109607	Казахстан
					–		–		–	8119		
23	23 1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала НР=72 %	колпак	3	22495,69	39,75	67487	119	58991	6071	79443	
					2792,13	18,79	8376	56	–	5885		

24	24 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР=72 %	м	14,4	186,15	2,65	2681	38	56	1876	4921
					179,58	1,33	2586	19	–	364	
25	25 224-104-0307	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,65 мм	м2	11,2	4079		45685		45685	–	49340
					–		–		–	3655	
Раздел 6 Канализационные стояки /6 шт/											
26	26 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка канализационного стояка НР=72 %	м трубопровода	10,2	2027,22	2,11	20678	22	10402	7389	30312
					1005,28	0,92	10254	9	–	2245	
27	27 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,51	89551,31	2372,03	45671	1210	31882	9464	59546
					24665,2	1108,46	12579	565	–	4411	
28	28 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	7,82	1241,67	19,7	9710	154	6097	2536	13226
					442,29	8,08	3459	63	–	980	
29	29 1208-0101-1812	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок канализационного стояка /прим/ НР=72 %	шт.	3	2237,43	0,24	6712	1	4492	1598	8975
					739,7	0,13	2219	–	–	665	
Раздел 7 Водосточная система											
30	30 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72 %	м труб	441	1799,74	33,35	793685	14707	24784	547677	1448671
					1710,19	14,67	754194	6469	–	107309	
Раздел 8 Протокол № 1											
31	31 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщина стяжки 20мм/ НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	6	113,47	10,34	681	62	586	36	774

					5,45	2,82	33	17	–	57		
	Раздел 10 Протокол № 2											
32	32 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича под лежни. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	17,027	74909,59	3272,85	1275486	55727	1030012	146291	1535519	
					11143,85	789,08	189746	13436	–	113742		
33	33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная по лежням. Устройство НР=72 %	м3	8,46	27024,98	1416,82	228631	11986	202828	12023	259906	
					1633,23	340,62	13817	2882	–	19252		
34	34 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1741		181064		181064	–	195549	Казахстан
					–		–		–	14485		
35	35 214-204-0612	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	179,04	4515		808366		808366	–	873035	Казахстан
					–		–		–	64669		
37	37 224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	22	1651		36322		36322	–	39228	Казахстан
					–		–		–	2906		
38	38 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	52	3121,79	11,48	162333	597	73454	63649	244061	
					1697,73	2,28	88282	119	–	18079		
39	39 214-204-0612	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	54,6	4515		246519		246519	–	266241	Казахстан
					–		–		–	19722		
40	40 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	1860	2862,49	131,19	5324231	244013	391065	3428366	9452805	
					2521,05	38,96	4689153	72466	–	700208		
41	41 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (сплошной настил по карнизу, коньку ендовы -464,9 м2)	м3	13,947	123438		1721590		1721590	–	1859317	

						–		–		–	137727
42	42 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (обрешетка с шагом 300мм- 1395,1 м2)	м3	23,912	123438		2951649		2951649	–	3187781
					–		–		–	236132	
43	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 потолка	300	960,33	11,63	288099	3489	–	205926	533547
					948,7	4,66	284610	1398	–	39522	
44	44 1212-0104-0505	Очистка вручную от штукатурки и краски масляной и поливинилхлоридной НР=72 %	м2	503	338,74	–	170386	–	–	122678	316509
					338,74	–	170386	–	–	23445	
45	45 1204-0101-1802	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций ремонтными составами НР=72 %	м	175	1222,2	3,49	213885	611	174220	28252	261508
					223,17	1,05	39055	184	–	19371	
46	46 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72 %	м2	856,75	692,97	7,68	593702	6580	–	422728	1097744
					685,29	–	587122	–	–	81314	
47	47 261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	856,75	2975		2548831		2548831	–	2752737
					–		–		–	203906	
48	48 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	190	1496,25	63,19	284288	12006	1136	198968	521916
					1427,08	27,37	271145	5200	–	38660	
49	49 291-000-0001 (пл)	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО 4040 , мощность 36 Вт	штук	190	8592,09		1632497		1632497	–	1763097
					–		–		–	130600	

Всего **30 555 465**

Итого в текущих ценахпо акту № 3 с 01.11.21 г. **30 555 465**

Итого со Скидой а подрядчика по договору **29 452 412,61**

Расчет скидки подрядчика по договору

Стоимость по договору без НДС	*78559492,5*	
Итого по гл.1-7 по ПСД	*81501704*	
скидка подрядчика К=	***0,96390***	
	Корректировка по акту № 1	
Итого по акту № 1 в текущих ценах	**37189559**	
Итого со скидкой подрядчика (должно быть)	**35847015,93**	
Фактически предъявлено по акту № 1	**33470603**	
Корректировка акта № 1 "Итого со скидкой подрядчика"		**2 376 412,93**
	Корректировка по акту № 2	
Итого по акту № 2 в текущих ценах	**12178107**	
Итого со скидкой подрядчика (должно быть)	**11738477,34**	
Фактически предъявлено по акту № 1	**10960296**	
Корректировка акта № 2 "Итого со скидкой подрядчика"		**778 181,34**
Итого по акту № 3 с учетом корректировки		**32 607 006,88**
НДС 12%	**0,120**	**3 912 840,83**
ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС		**36 519 847,70**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"
Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО "Артмонолит проект "
Эксперт_____Фомин Е. В.
Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП