Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«21» 10 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Global Trade Center» РК, Алматы, Алмалинский район,Ауэзова д.3а,оф.18
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора: Босаков Шухрад Зейнаудинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Поликлиника на 200 посещений в день ,в мкр.Калкман г. Алматы»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ управления строительства г. Алматы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК Азия Строй»
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
200	Посещений	200	200	200	200

Здание поликлиники имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Количество ,м2
		По госакту
	Общая площадь зем. участка поликлиники	3152,60
	Проектируемая площадь прилегающей территории	1016,01
	Площадь проектируемой застройки	718,92
	Площадь существующей застройки	13,20
	Площадь проектируемых дорожных покрытий, всего	1740,26
	Площадь озеленения территории поликлиники	963,42
	Процент застройки	23%
	Процент покрытия и площадок	46,4%
	Процент озеленения	30,6%

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание поликлиники 4-х этажное, с подвалом техническим этажом, с размерами в плане 24,0*24,0 м в осях. Высота подвала 2,7м, этажей -3,0 м. В подвалах находятся технические помещения, стерилизационное отделение, кладовые, помещения для персонала.

Конструктивная система здания принята: здание монолитное, железобетонное. Каркас здания монолитный железобетонный.

Колонны сечением 500*500 с отм. -3,300 до 9,800 выше отмю.9800 сечением 400*400 из бетона класса В 25.

Ригели монолитные железобетонные сечение: В-400, из бетона В 25, выполняются в составе перекрытия (на отметках: 12,100 13,300 13,900 сечением 350*500)

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200мм на всех этажах кроме покрытия (толщ.150мм) из бетона класса В 25.

Стены подвального этажа толщиной 400мм из бетона класса В 25.

Фундаменты-монолитные плиты толщ.300 мм с ребрами высотой 300 мм, шириной 600 мм. Бетон класса В 25.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июнь 2015 г;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2016 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 10;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. Генеральный директор
ТОО «Алматинские тепловые сети» Касенов А.К.
по гарантийному письму вх. 26 от 08.11.16г.

Генеральный директор
РТД «Алматы телеком» Раздьяков Ш.П.

Управляющий
городскими сетями г. Алматы Алменов А.А.

Заместитель
генерального директора
ГКП «Холдинг Алматы Су» Жамбулов Б.Н.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Global Trade Center» считает объект «Поликлиника на 200 посещений в мкр. Калкаман г.Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Global Trade Center» Босаков Ш.З. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.