Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за апрель месяц 2019 г.
от 10 апреля 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	44 748 000,00
		Итого	**44 748 000,00**
		НДС	5 369 760,00
		Итого с НДС	**50 117 760,00**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Дарабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодарская инспекция
КАД МИИР РК

Сауешев А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Галеньгин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажжар-г.Курчатов" км165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наим-ние	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16	24.12.2018 г			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 117 760,00									
В том числе: В текущем месяце - апрель 2019 года	50 117 760,00	44 748 000,00							5 369 760,00	50 117 760,00
Удержание аванса	-	-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	50 117 760,00									50 117 760,00

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Дауранов М.Е.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Галельшин Р.Я.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 1

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 20 марта 2019 года по 10 апреля 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			0,00	0,00	0,00	0,00
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	582 788 209,61	0,00	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	1 201 090 226,10	0,00	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 629 001 975,18	0,00	0,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	0,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	5 604 000 000,00	0,00	0,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**5 604 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-44 748 000,00	0,00	44 748 000,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**5 559 252 000,00**	**0,00**	**44 748 000,00**
	Возврат аванса					**0,00**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0**	**0**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 10.04.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись **Сейтжаров Е.Е.**

Дата 10.04.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	30,000	2 369 910,00		0,00		0,00	0
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	79,000	482 611,00		0,00		0,00	0
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	27,700	967 561,00		0,00		0,00	0
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	48,000	121 440,00		0,00		0,00	0
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	1,000	1 381 215,00		0,00		0,00	0
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	1,000	1 410 139,00		0,00		0,00	0
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 677 360,85	486 677 054,50	31,05	486 677 054,50		0,00		0,00	0
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,66	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		582 788 209,61		0,00		0,00	0,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Дарабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Е. Кайратхан

Расценки проверил А. Дегтярев

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сейлкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодарская лаборатория"
Комитета технического регулирования и метрологии МИНТОРГА РК А.Саукенов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсолдары"
Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00		0,00	0
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00		0,00	0
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00		0,00	0
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00		0,00	0
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00		0,00	0
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	9 197,40	2 814 404,40		0,00		0,00	0
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00		0,00	0
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00		0,00	0
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00		0,00	0
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**1 201 090 226,10**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Дарабаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Руководитель РГУ
"Надзорная лаборатория"
КДГ МИИР РК **А.Саукенов**

Генеральный директор
ТОО "Нацмедгрупп" **Р.Гадельшин**

Заместитель генерального директора

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Ажжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 580 – Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00		0,00	0,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	258 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00		0,00	0,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		3 629 001 975,18		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

М. Дербаев
Т. Кайратулы

Расценки проверил

А. Мусакинский

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Сенлкумаров

Руководитель ГГЭ
"Павлодарлицензбюро"
КАЗ МИНТ РК

А.Сауренов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколлары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистебе-Б.Алжир-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	**Устройство объездной дороги и рекультивация**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 306+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+60	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				92 585 379,00		[illegible]		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Н.Турабаев

Куратор Т.Мынбаев

Начальник отдела ЭиБД Е.Логвиненко

Расценки проверил Р.Кумаров

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генеральный директор ТОО "Павлодарколлары" А.Саукенов

ТОО "Павлодарколлары"

Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка санблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Дарабаев**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Руководитель ГУ "Департамент контроля качества и безопасности автомобильных дорог Комитета транспортного контроля Министерства национальной экономики РК" **А.Саукенов**

Генеральный директор

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Гадельшин Р.Я.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

10.04.2019 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетопробивной 300 г/м2	м2	149,16	300 000,00		300 000,00	44 748 000,00		44 748 000,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**44 748 000,00**	**0,00**	**44 748 000,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора М.Дарабаев
Куратор
Начальник отдела Э и БД Т. Кайратхан
Расценки проверил А. Дегтяренко
Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенлкумаров

Руководитель ГУ "Павлодарская лаборатория "ЕКДАМИР РК А.Сзукенов
Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ахмар-г.Курчатов" км165-195

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16 ДС № 2	24.12.2018 г. 17.04.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	342 313 712,89								31 306 709,24	292 195 952,89
В том числе: В текущем месяце - май 2019 года	292 195 952,89	260 889 243,65							8 133 812,96	75 915 587,59
Удержание аванса	75 915 587,59	67 781 774,63							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-								
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	50 117 760,00									216 280 365,30
Итого к оплате:	216 280 365,30									

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Жарылгасов М.Т.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гаделышин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2019 г.
от 17 мая 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	220 910 485,78
2	вед.400	Земляные работы	39 978 757,87
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**260 889 243,65**
		НДС	31 306 709,24
		Итого с НДС	**292 195 952,89**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Дарабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржолдарлабораториясы"
КАД МИИР РК

Сауренов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аюкар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2019 года

Статья оплаты	Наименование статья	Стоимость Договора	Неоплаченная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Неоплаченная сумма до конца текущего периода	% от ВСР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	0,00	260 889 243,65	260 889 243,65	4,66%
1	Итого по ВСР	5 604 000 000,00	0,00	260 889 243,65	260 889 243,65	4,66%
2	Материалы на стройплощадке		44 748 000,00	0,00	44 748 000,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	44 748 000,00	260 889 243,65	305 637 243,65	5,45%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	5 369 760,00	31 306 708,24	36 676 468,24	5,45%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	50 117 760,00	292 195 952,89	342 313 712,89	5,45%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)			75 915 587,59	75 915 587,59	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		0,00	75 915 587,59	75 915 587,59	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	50 117 760,00	216 280 365,30	266 398 125,30	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкожаров Б.Е.
	Подпись и дата	17 мая 2019 года		Подпись и дата 17 мая 2019 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ТОО АО "НК "КАЗАВТОЖОЛЫ"	Дарибаев Ж.Т.			
	Подпись и дата	17 мая 2019 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 2

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 11 апреля 2019 года по 17 мая 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	361 877 723,83	-	220 910 485,78
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	1 161 111 468,23	-	39 978 757,87
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 629 001 975,18	-	-
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	-	-
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	5 343 110 756,35	-	260 889 243,65
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**5 343 110 756,35**	-	**260 889 243,65**
	Материалы на строительной площадке	B			-44 748 000,00	44 748 000,00	-
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**5 298 362 756,35**	**44 748 000,00**	**260 889 243,65**
	Возврат аванса					-	**67 781 774,63**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 17.05.2019 г

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО **Самигулина Р.Е.**

Подпись

Дата 17.05.2019 г

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 апреля 2019 г по 17 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00		0,00	20,00	1 579 940,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	$м^2$	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	$м^3$	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00		0,00	79,00	482 611,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00		0,00	27,70	967 561,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00		0,00	48,00	121 440,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы д-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы д-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы д-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы д-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы д-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы д-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 381 215,00	100
14	Разборка существующей трубы д-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 410 139,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	17,25	268 709 474,72		0,00	13,80	214 967 579,78	44
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,85	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		361 877 723,83		0,00		220 910 485,78	37,9

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

М.Дарабаев

Г.Кайратжан

А.Доценко

Е. Сеялкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Сауденов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобил..ной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 апреля 2019 г по 17 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	71 467,00	19 153 156,00		0,00	50 575,00	13 554 100,00	41
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00		0,00	0
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	631 813,00	505 450 400,00		0,00	23 806,00	19 044 800,00	4
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00		0,00	0
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	651 932,00	202 098 922,13		0,00	23 806,00	7 379 857,87	4
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	9 197,40	2 814 404,40		0,00		0,00	0
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00		0,00	0
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00		0,00	0
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00		0,00	0
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**1 161 111 468,23**		**0,00**		**39 978 757,87**	**3,3**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Карабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Т. Кайратхан

Расценки проверил А. Загрищенко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенлкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория"
КАД МИИР РК А. Сауктина

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Паклодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.А. ... р-. Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 апреля 2019 г по 17 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненного	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00		0,00	0,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00		0,00	0,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	840,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		3 629 001 975,18		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

М. Арабаев
Т. Аймратхан
А. Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А. Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лежанский-Аксу-Костобе-Б.Момышулы-Ыдырчатау" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утверждено в количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Устройство объездной дороги и рекультивация											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 93+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				92 585 379,00		92 585 379,00		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Д.М.Ибрабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — Т.Кадыгулин

Расценки проверил — А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК — А.Сулеева

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Гадельшин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аманжр-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 апреля 2019 г по 17 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сиблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Устройство металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

М. Сарибаева

Т. Жаркынхан

А. Логинова

Е. Сеиткумаров

Руководитель РГУ

"Павлодаржолляборатории"
КАД МИИР РК

А. Сатыбаев

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Агсу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 .

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

17.05.2019 г

Материалы на стройплощадке (+)

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетканый 300 г/м2	м2	149,16	300 000,00	300 000,00		44 748 000,00	44 748 000,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**44 748 000,00**	**44 748 000,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **М.Парабаев**
Куратор — **Т. Кайратхан**
Начальник отдела Э и БД — **А. Логвиненко**

Расценки проверил
Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИИР РК — **Ж.Сауленов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно	
				финасирования		правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наименование	код
		№25-04-19/16 ДС № 2	24.12.2018 г. 17.04.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	426 102 771,75									
В том числе: В текущем месяце - май 2019 года	83 789 058,86	74 811 659,70							8 977 399,16	83 789 058,86
Удержание аванса	111 777 304,78	32 019 390,35							3 842 326,84	35 861 717,19
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	266 398 125,30									
Итого к оплате:	47 927 341,67									47 927 341,67

Заказчик
Павлодарский Областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Жаксыбаев Б.Т.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2019 г.
от 20 мая 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Иоскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	74 811 659,69
		Итого	**74 811 659,70**
		НДС	8 977 399,16
		Итого с НДС	**83 789 058,86**

Заказчик:
Павлодарский Областной филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ташенов М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодарский областной филиал
КАД МИИР
Сауукенов А.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	260 889 243,65	0,00	260 889 243,65	4,66%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	260 889 243,65	0,00	260 889 243,65	4,66%
2	Материалы на стройплощадке		44 748 000,00	74 811 659,69	119 559 659,69	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	305 637 243,65	74 811 659,70	380 448 903,35	6,79%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	36 676 469,24	8 977 399,16	45 653 868,40	6,79%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	342 313 712,89	83 789 058,86	426 102 771,75	6,79%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		75 915 587,59	35 861 717,19	111 777 304,78	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		75 915 587,59	35 861 717,19	111 777 304,78	
VII	Возврат удержаний					
VIII	[illegible] оплаты					
IX	[illegible] промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	266 398 125,30	47 927 341,67	314 325 466,97	

Подрядчик ТОО "Павлодарсельстроймеханизация"	Гадельшин А.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилхамарова Е.Е.
	Подпись и дата	20 мая 2019 года		Подпись и дата 20 мая 2019 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ГКП на ПХВ "КАЗАВТОЖОЛ"	Дюрабаев Ж.Т.			
	Подпись и дата	20 мая 2019 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 3

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 17 мая 2019 года по 20 мая 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	361 877 723,83	220 910 485,78	-
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	1 161 111 468,23	39 978 757,87	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 629 001 975,18	-	-
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	-	-
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	5 343 110 756,35	260 889 243,65	0,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**5 343 110 756,35**	**260 889 243,65**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-119 559 659,69	44 748 000,00	74 811 659,69
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**5 223 551 096,66**	**305 637 243,65**	**74 811 659,70**
	Возврат аванса					**67 781 774,63**	**32 019 390,35**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Подпись _____ Гадельшин Р.Я.

Дата 20.05.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ Сенлкумаров Е.Е.

Дата 20.05.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 17 мая 2019 г по 20 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	17,25	268 709 474,72	13,80	214 967 579,78		0,00	44
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		361 877 723,83		220 91[illegible]		0,00	37,9

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Ирбаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Т.Каратаян

Расценки проверил [illegible] Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Сенкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 17 мая 2019 г по 20 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	71 467,00	19 153 156,00	50 575,00	13 554 100,00		0,00	41
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00		0,00	0
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	631 813,00	505 450 400,00	23 806,00	19 044 800,00		0,00	4
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00		0,00	0
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	651 932,00	202 098 922,13	23 806,00	7 379 857,87	0,00	0,00	4
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	9 197,40	2 814 404,40		0,00		0,00	0
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00		0,00	0
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00		0,00	0
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00		0,00	0
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**1 161 111 468,23**		**39 978 757,87**		**0,00**	**3,3**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

Генпроектировщик:

ТОО "Павлодаржолдарыны"

Заместитель генерального директора

Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 17 мая 2019 г по 20 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00		0,00	0,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00		0,00	0,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 706,20	2 100,00	14 080 920,00	6 706,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**3 629 001 975,18**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Сарабеев
Куратор
Начальник отдела ЭиБД Г. Кайратхан

Расценки проверил А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенлкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарстройсервис"

Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 17 мая 2019 г по 20 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Устройство объездной дороги и рекультивация											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 306+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67.98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		92 585 379,00		0,00			0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИНР РК

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодароколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 17 мая 2019 г по 20 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка ограждений (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Дарибаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Руководитель РГУ

"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдарыс"
Заместитель генерального директора **Гадельшин Р.Я.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Алгу-Кектобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

20.05.2019 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Едизм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	300 000,00			44 748 000,00	44 748 000,00	
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	18 750,00		18 750,00	74 811 659,69	0,00	74 811 659,69
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**119 559 659,69**	**44 748 000,00**	

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — М.Дарабаев
Куратор — Е. Кайратхан
Начальник отдела Э и БД — А. Логвиненко

Расценки проверил — Е. Сеилкумаров

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаблаборатория" КАД МИИР РК

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Приложение №4
к Договору № 25-04-19/8 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"15" апреля 2019 г.

Реестр сводной информации
к актам оказанных услуг по капитальному и среднему ремонту автодорог республиканского значения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2019год	Факт за 2019 год	%	Выполнено в настоящем акте от 28.05.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский - Аксу - Б.Акжар - Курчатов" км 165-195						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	км	9,00	-	0%	-
2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	км	-	-	0%	-

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Паробаев М.Т.

Подрядчик:

Заместитель Генерального Директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2019 г.
от 28 мая 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	99 695 109,46
2	вед.400	Земляные работы	67 198 171,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**166 893 280,46**
		НДС	20 027 193,66
		Итого с НДС	**186 920 474,12**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Дарабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

_____ Саукенов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Гадельшин Р.Я.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аюжар-г.Курчатов" км165-195

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16 ДС № 2	24.12.2018 г. 17.04.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	613 023 245,87									
В том числе: В текущем месяце - май 2019 года	186 920 474,12	166 893 280,46							20 027 193,66	186 920 474,12
Удержание аванса	191 779 267,70	71 430 324,04							8 571 638,88	80 001 962,92
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	314 325 466,97									
Итого к оплате:	106 918 511,20									106 918 511,20

Заказчик
Павлодарский Областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Карабаев М.Т.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	290 889 243,65	156 893 280,46	427 782 524,11	7,63%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	290 889 243,65	156 893 280,46	427 782 524,11	7,63%
2	Материалы на стройплощадке		119 559 659,69	0,00	119 559 659,69	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	380 448 903,34	156 893 280,46	547 342 183,80	9,77%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	45 653 868,40	20 027 193,66	65 681 062,06	9,77%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	426 102 771,74	186 920 474,12	613 023 245,86	9,77%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		111 777 304,78	80 001 962,92	191 779 267,70	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		111 777 304,78	80 001 962,92	191 779 267,70	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	314 325 466,96	106 918 511,20	421 243 978,16	

Подрядчик ТОО "Павлодарский завод ЖБИ"

Подпись и дата 28 мая 2019 года

М.П.

Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг" Сейтмаров Е.Е.

Подпись и дата 28 мая 2019 года

Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЗАВТОЖОЛ"

Подпись и дата 28 мая 2019 года

М.П.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лежинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Дарибаев

Куратор

Начальник отдела ЭиБД Ж.Кайратхан

Расценки проверил А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ

"Павлодаржоллаборатория"

КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	10,85	169 014 365,26	13,80	214 967 579,78	6,40	99 695 109,46	65
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	948 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		262 182 614,37		220 910 485,78		99 695 109,46	55,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Дарбаев

Куратор
Начальник отдела Р.Каратаев

Расценки проверил Е.Ибрашенко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК А.Саукенов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	71 467,00	19 153 156,00	50 575,00	13 554 100,00		0,00	41
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	25 489,25	5 148 828,50		0,00	1 869,75	377 689,50	7
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	574 516,91	459 613 528,00	23 806,00	19 044 800,00	57 296,09	45 836 872,00	12
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	905 463,00	68 815 188,00		0,00	36 784,00	2 795 584,00	4
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	593 260,95	183 910 896,63	23 806,00	7 379 857,87	58 671,05	18 188 025,50	12
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	9 197,40	2 814 404,40		0,00		0,00	0
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00		0,00	0
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00		0,00	0
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00		0,00	0
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**1 093 913 297,23**		**39 978 757,87**		**67 198 171,00**	**8,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Дарабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Ж. Кайратхан

Расценки проверил А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория"
КАД МИИР РК А.Саукенов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолмарс"
Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00		0,00	0,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00		0,00	0,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки в пешеходной дорожке											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		3 629 001 975,18		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ
"Павлодарсколлаборатория"
КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсилдары"

Заместитель генерального директора

Газельшин Р.Я

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Алсу-Коктобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	Устройство объездной дороги и результивация											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 221+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+07,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		92 585 379,00		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технолог ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Степанчиков

Руководитель РГУ
"Павлодарполлаборатория"
КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

Галельянин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 мая 2019 г по 28 мая 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водоотводные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	-191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сиблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берми	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка пристной части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **М.Дербиев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Руководитель РГУ

"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК — **А.Сауренов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолмарс"
Заместитель генерального директора — **Гадельшин Р.Я.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарвоолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

28.05.2019 г

Номер Пункта	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за прошлый месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетопробивной 300 г/м2	м2	149,16	300 000,00			44 748 000,00	44 748 000,00	
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	18 750,00	18 750,00		74 811 659,69	74 811 659,69	
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							119 559 659,69	119 559 659,69	0,00

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Б. Дарабаев
Куратор — Т. Кайратан
Начальник отдела Э и БД — Е. Логвиненко
Расценки проверил — Е. Сенлкумаров
Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ "Павлодарский автодорожный филиал" КАД МИИР РК — А.Сауренов
Генподрядчик
ТОО "Павлодарвоолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Приложение №4
к Договору № 25-04-19/8 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
" 15 " апреля 2019 г.

Реестр сводной информации
к актам оказанных услуг по капитальному и среднему ремонту автодорог республиканского значения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2019год	Факт за 2019 год	%	Выполнено в настоящем акте от 07.06.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский - Аксу - Б.Аюкар - Курчатов" км 165-195						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	км	9,00	-	0%	-
2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	км	-	-	0%	-

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

Подрядчик:

Заместитель Генерального Директора ТОО "Павлодаржолдары" Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно	
	Код			финансирования		правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наименование	код
		№25-04-19/16 ДС № 2	24.12.2018 г. 17.04.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	700 403 591,55									
В том числе: В текущем месяце - июнь 2019 года	87 380 345,68	78 018 165,79							9 362 179,89	87 380 345,68
Удержание аванса	229 178 055,65	33 391 774,96							4 007 012,99	37 398 787,95
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	421 243 978,17									
Итого к оплате:	49 981 557,73									49 981 557,73

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Дюсекеев М.Т.

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Галдышин Г.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2019 г.
от 07 июня 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	68 158 101,45
3	вед.500	Дорожная одежда	16 736 400,00
4	вед.600	Искусственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-6 876 335,66
		Итого	**78 018 165,79**
		НДС	9 362 179,89
		Итого с НДС	**87 380 345,68**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Дорабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория"
КАД МИИР РК

_____ Саукенов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Галеев Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	427 782 524,11	84 894 501,45	512 677 025,56	9,15%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	427 782 524,11	84 894 501,45	512 677 025,56	9,15%
2	Материалы на стройплощадке		119 559 659,69	-6 876 335,66	112 683 324,03	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	547 342 183,80	78 018 165,79	625 360 349,59	11,16%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	65 681 062,06	9 362 179,89	75 043 241,95	11,16%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	613 023 245,86	87 380 345,68	700 403 591,54	11,16%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		191 779 267,70	37 398 787,95	229 178 055,65	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		191 779 267,70	37 398 787,95	229 178 055,65	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма к выплате по промежуточному сертификату, (IV - VI)	6 276 480 000,00	421 243 978,16	49 981 557,73	471 225 535,89	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семкумаров Е.Е.	
	Подпись и дата	07 июня 2019 года		Подпись и дата	07 июня 2019 года
	М.П.			М.П.	
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Тарабаев М.Т.				
	Подпись и дата	07 июня 2019 года			
	М.П.				

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 5

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 29 мая 2019 года по 07 июня 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм.	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	262 182 614,37	320 605 595,24	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	1 025 755 195,78	107 176 928,87	68 158 101,45
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 612 265 575,18	0,00	16 736 400,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	0,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	5 091 322 974,44	427 782 524,11	84 894 501,45
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**5 091 322 974,44**	**427 782 524,11**	**84 894 501,45**
	Материалы на строительной площадке	B			-112 683 324,03	119 559 659,69	-6 876 335,66
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 978 639 650,42**	**547 342 183,80**	**78 018 165,79**
	Возврат аванса					**171 231 489,02**	**33 391 774,96**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Подпись Галельянов Р.Я.

Дата 07.06.2019

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись Сеилкумаров Е.Е.

Дата 07.06.2019

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г по 07 июня 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Дарабаев**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **Т. Канратуан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Б. Сенлкумаров**

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдлаборатория"
КАД МИИР РК **А.Сауренов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Б.Сильшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполнения	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Устройство деревянной насыпи из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие прирельсовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	10,85	169 014 365,26	20,20	314 662 689,24		0,00	65
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация прирельсовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		262 182 614,37		320 605 595,24		0,00	55,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Ж.Тарабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиКД — Е.Кайратхан

Расценки проверил — А.Логиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е.Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодарколлаборатория"
КАД МИИР РК — А.Сдукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколлары"

Заместитель генерального директора — Р.Галеев

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажибек-Курчатов" км168-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на начало отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г по 07 июня 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 250,00	63 081,18	16 905 756,24	50 575,00	13 554 100,00	8 385,82	2 247 399,76	48
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	24 387,00	4 926 174,00	1 869,75	377 689,50	1 102,25	222 654,50	11
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	519 169,08	415 335 264,00	81 102,09	64 881 672,00	55 347,83	44 278 264,00	21
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	852 822,45	64 814 506,20	36 784,00	2 795 584,00	52 640,55	4 000 681,80	9
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	537 102,56	166 501 795,24	82 477,05	25 567 883,37	56 158,39	17 409 101,39	21
6	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	9 197,40	2 814 404,40		0,00		0,00	0
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00		0,00	0
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00		0,00	0
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00		0,00	0
14	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с заливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обрезка надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**1 025 755 195,78**		**107 176 928,87**		**68 158 101,45**	**14,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Дарабаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Т. Кайратхан

Расценки проверил А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдарбы"

Заместитель генерального директора Е.Ешмельбин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГ ОБОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Баскопе-Б.Момыр-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г.: Количество	Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г.: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Полность объемы работ											
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основанию 1-го р											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	298 137,40	119 254 960,00		0,00	41 841,00	16 736 400,00	12,3
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,88	124 000,00	23 918 833,66	192,88	23 918 833,66		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00		0,00	0,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 297,80	843,00	2 704 175,40	3 297,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 8 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бордюрного камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 236,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**3 612 265 575,18**		**0,00**		**16 736 400,00**	**0,5**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

М. Тарабаев

Е. Кайратхан

Расценки проверил

А. Тажимбаев

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатории"
КАД МИИР РК

А.Сдукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Галиулин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарпроектдиагностика"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги г."Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ по смете отчетного периода		Стоимость работ по смете предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г по 07 июня 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	**Устройство объездной дороги и результивания**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 44+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+23,83	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 190+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 104+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		92 585 379,00		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Ердешев

Куратор

Начальник отдела ЭиБД Т.Кажгалиев

Расценки проверил А.Бесинченко

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сейжумаев

Руководитель РГУ "Павлодарская лаборатория" КАД МИИР РК А.Сауытбек

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарпроектдиагностика"

Заместитель генерального директора Ч.Сельдин Р.Я.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолсервис"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кокшетау-Аксай-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2019 г по 07 июня 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водопропускное сооружение с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусороеборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	898,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1.3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (1.1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1.1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1.3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (5:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (5:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				98 534 210,11		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ

"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Сауксенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Р.Я.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-18/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

07.06.2019 г

Номер позиции	Описание	Единица	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на начальный период	Кол-во за прошлый месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
300.1.1	Геотекстиль не тканый 300 г/м2	м2	140,16	233 890,60		-46 100,40	37 871 664,34	44 748 000,00	-6 876 335,66
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	18 750,00			74 811 659,69	74 811 659,69	
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							112 683 324,03	119 559 659,69	-6 876 335,66

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ТЭБЕ
Расценки проверены
Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

М.Ларабаев
Т. Кайратхан
А. Логвиненко
Е. Сеилкумарин

Руководитель РГУ
"Павлодаркоолдаборатория" КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Г.Гадельшин

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно правовая форма	
				финасирования			
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наименование	код
		№25-04-19/16 ДС № 2	24.12.2018 г. 17.04.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	893 128 957,89									
В том числе: В текущем месяце - июнь 2019 года	192 725 366,34	172 076 219,94							20 649 146,40	192 725 366,34
Удержание аванса	311 664 512,44	73 648 622,13							8 837 834,66	82 486 456,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	471 225 535,90									
Итого к оплате:	110 238 909,54									110 238 909,54

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Дарабаев М.Т.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2019 г.
от 20 июня 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	157 796 914,22
3	вед.500	Дорожная одежда	27 514 720,00
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-13 235 414,28
		Итого	**172 076 219,94**
		НДС	20 649 146,39
		Итого с НДС	**192 725 366,34**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Дарабаев М.Т.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория"
КАД МИИР РК

_____ Саукенов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	512 677 025,56	185 311 634,22	697 988 659,78	12,46%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	512 677 025,56	185 311 634,22	697 988 659,78	12,46%
2	Материалы на стройплощадке		112 683 324,03	-13 235 414,28	99 447 909,75	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	625 360 349,59	172 076 219,94	797 436 569,53	14,23%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	75 043 241,95	20 649 146,40	95 692 388,35	14,23%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	700 403 591,54	192 725 366,34	893 128 957,88	14,23%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (с НДС)		229 178 055,65	82 486 456,79	311 664 512,44	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		229 178 055,65	82 486 456,79	311 664 512,44	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	471 225 535,89	110 238 909,55	581 464 445,44	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Галельбин Р.Н.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Свилкумарова Е.Е.
	Подпись и дата 20 июня 2019 года		Подпись и дата 20 июня 2019 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Дарабаев М.Т.		
	Подпись и дата 20 июня 2019 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 6

За период с 08 июня 2019 года по 20 июня 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	262 182 614,37	320 605 595,24	-
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	867 958 281,56	175 335 030,32	157 796 914,22
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 584 750 855,18	16 736 400,00	27 514 720,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	-	-
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 906 011 340,22	512 677 025,56	185 311 634,22
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**4 906 011 340,22**	**512 677 025,56**	**185 311 634,22**
	Материалы на строительной площадке	B			- 99 447 909,75	112 683 324,03	- 13 235 414,28
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 806 563 430,47**	**625 360 349,59**	**172 076 219,94**
	Возврат аванса					**204 623 263,97**	**73 648 622,13**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ Гадельшин Р.Я.

Дата 30.06.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ Сеилкумаров Е.Е.

Дата 28.06.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 8 июня 2019 г по 20 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	10,85	169 014 365,26	20,20	314 662 689,24		0,00	65
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		262 182 614,37		320 605 595,24		0,00	55,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора М.Дарбаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД Т. Кайратхан

Расценки проверил А. Лесниченко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАДМИНР РК А.Саукенов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 8 июня 2019 г по 20 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	52 214,18	13 993 400,24	58 960,82	15 801 499,76	10 867,00	2 912 356,00	57
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 358,00	202,00	5 526 518,00	22 758,00	4 597 116,00	2 972,00	600 344,00	1 629,00	329 058,00	17
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	389 468,19	311 574 550,76	136 449,92	109 159 936,00	129 700,89	103 760 713,24	41
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	744 563,63	56 586 835,88	89 424,55	6 796 265,80	108 258,82	8 227 670,32	21
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	406 203,75	125 923 164,14	138 635,44	42 976 984,76	130 898,81	40 578 631,10	40
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00		0,00	0
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 986,00	526 290,00		0,00		0,00	0
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	8 592,22	2 629 219,32		0,00	605,18	185 185,08	7
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	30 585,38	24 468 307,02		0,00	1 446,62	1 157 292,98	5
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	30 282,70	10 447 531,50		0,00	1 432,30	494 143,50	5
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	34 891,20	2 791 296,00		0,00	1 898,30	151 864,00	5
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и укладкой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	1 843,00	488 395,00		0,00		0,00	0
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00		0,00	0
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00		0,00	0
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00		0,00	0
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**867 958 281,56**		**175 335 030,32**		**157 796 914,22**	**27,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Ларабаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Лотвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аймак-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 8 июня 2019 г по 20 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	230 193,98	92 077 592,00	41 841,00	16 736 400,00	67 943,42	27 177 368,00	32,1
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 158,20	400,00	4 862 480,00	11 312,82	4 525 128,00		0,00	843,380	337 352,00	6,9
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 29+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 801 975,18		3 584 759 855,18		16 736 400,00		27 514 720,00	1,2

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

М.Дарабаев

Т. Кыратхан

Расценки проверил

А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Сеилкумаров

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Сауренов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Костобе-Б.Аксай-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 8 июня 2019 г по 20 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 – Искусственные сооружения												
I.	Устройство объездной дороги и рекультивация											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 36+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00			0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 104+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	1,00	6 929 219,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**92 585 379,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **М.Дарабаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А.Логинченко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенкумарев**

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдорлаборатория"
КАД МИИР РК — **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Гадельшин Р.Я.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодароколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 8 июня 2019 г по 20 июня 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка слеблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые зеленые С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **М.Дарабаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Руководитель РГУ

"Павлодаржолдаборатория"
КАД МИИР РК

А.Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Галельшин Р.Я.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.06.2019 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	165 166,80	-46 100,40	-88 735,00	24 636 250,06	37 871 664,34	-13 235 414,28
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	18 750,00			74 811 659,69	74 811 659,69	
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**99 447 909,75**	**112 683 324,03**	**-13 235 414,28**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — М.Дарибаев
Куратор — Т. Кайратхан
Начальник отдела Э и БД — А.Логинова
Расценки проверил — Е. Сеилкумаров
Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Руководитель РГУ
"Павлодаржолдаборатория" КАД МИИР РК — А.Сауренов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Приложение №4
к Договору № 25-04-19/8 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
" 15." апреля 2019 г.

Реестр сводной информации
к актам оказанных услуг по капитальному и среднему ремонту автодорог республиканского значения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2019год	Факт за 2019 год	%	Выполнено в настоящем акте от 20.06.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский - Аксу - Б.Акжар - Курчатов" км 165-195						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	км	9,00	-	0%	-
2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	км	-	-	0%	-

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Дарабаев М.Т.

Подрядчик:

Заместитель Генерального Директора ТОО "Павлодаржолдары" Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 19 июля 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финасирования: наим-ние	Источник финасирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№25-04-19/16 ДС № 3	24.12.2018 г. 28.06.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 090 032 347,63									
В том числе: В текущем месяце - июль 2019 года	196 903 389,74	175 806 597,98							21 096 791,76	196 903 389,74
Удержание аванса	395 856 576,71	75 171 485,96							9 020 578,31	84 192 064,27
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	581 464 445,44									
Итого к оплате:	112 711 325,47									112 711 325,47

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор
Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржоллары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июль месяц 2019 г.
от 19 июля 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	31 154 721,71
2	вед.400	Земляные работы	144 651 876,27
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**175 806 597,98**
		НДС	21 096 791,76
		Итого с НДС	**196 903 389,74**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Баймагамбетов Д.М.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
_____ Сауренов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржоллары"
Заместитель генерального директора
_____ Галельянов Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июль 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	697 966 659,78	175 806 597,98	873 795 257,76	15,59%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	697 966 659,78	175 806 597,98	873 795 257,76	15,59%
2	Материалы на стройплощадке		99 447 909,75	0,00	99 447 909,75	
3	Запрос на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	797 414 569,53	175 806 597,98	973 243 167,51	17,37%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	95 692 388,36	21 096 791,75	116 789 180,11	17,37%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	893 128 957,88	196 903 389,74	1 090 032 347,63	17,37%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		311 944 512,44	84 192 064,27	396 136 576,71	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		311 944 512,44	84 192 064,27	396 136 576,71	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	581 184 445,44	112 711 325,47	694 195 770,92	

Подрядчик ТОО "Павлодарский ДСР"	Галиев Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата	19 июля 2019 года		Подпись и дата 19 июля 2019 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ГУП АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Баймагамбетов Д.Н.			
	Подпись и дата	19 июля 2019 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар>г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 7

За период с 21 июня 2019 года по 19 июля 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	231 027 892,66	320 605 595,24	31 154 721,71
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	723 306 405,29	333 131 944,54	144 651 876,27
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 584 750 855,18	44 251 120,00	-
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	92 585 379,00	-	-
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 730 204 742,24	697 988 659,78	175 806 597,98
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**4 730 204 742,24**	**697 988 659,78**	**175 806 597,98**
	Материалы на строительной площадке	B			- 99 447 909,75	99 447 909,75	-
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 630 756 832,49**	**797 436 569,53**	**175 806 597,98**
	Возврат аванса					**278 254 028,96**	**75 171 485,96**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Подпись Галиаскаров Р.Я.

Дата 19.07.2019 г

Технический надзор ТОО "Жол Консалтинг"

ФИО

Подпись Салькумаров Е.Е.

Дата 19.07.2019 г

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Ж.Аскар-г.Курчатов" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 100 - Общие положения											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Д.Баймагамбетов

Т. Кабрахан

А. Логиненко

Е. Сенлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

А. Сауренов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Р. Ганеньшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенгобе-Б.Ажар-Журынтау" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на начало отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во прош месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	$м^2$	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие прирасосные резервы	$м^3$	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 300,85	483 677 054,50	8,85	137 859 643,55	20,20	314 682 689,24	2,00	31 154 721,71	51
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,09	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация прирасосной полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		231 027 892,66		329 685 595,24		31 154 721,71	60,4

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Д.Займагамбетов

Е.Бадаргали

С.Чернышенко

Е.Сенгизумарий

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Павлодарской области

Директор

А. Сулейменов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Р.Г.Дальшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжинск-Аксу-Кисанбе-Алсеар-Жусалы" км 165-198

№	Наименование	Ед. изм.	Ведомость объемов работ: Количество	Расценка	Ведомость объемов работ: ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г.: Количество	Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г.: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Земляные работы по основной дороге				Ведомость № 400 - Земляные работы							
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	52 214,18	13 993 400,24	69 827,82	18 713 855,76		0,00	57
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 358,00	202,00	5 526 518,00	20 623,00	4 165 846,00	4 601,00	929 402,00	2 135,00	431 270,00	25
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	311 349,71	249 079 766,76	266 150,81	212 920 649,24	78 118,48	62 494 784,00	53
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	564 196,24	42 878 914,24	197 683,17	15 023 936,12	180 367,39	13 707 921,64	40
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	325 688,05	100 963 295,85	269 534,25	83 555 615,86	80 515,70	24 959 868,29	52
6	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство дренажных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	74 688,00	59 750 400,00		0,00	4 124,00	3 299 200,00	5
	Земляные работы на переезчиках и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 988,00	265,00	526 280,00	1 450,00	384 250,00		0,00	536,00	142 040,00	27
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	6 450,33	1 973 800,98	605,18	185 183,08	2 141,89	655 418,34	39
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	22 450,38	17 960 307,62	1 446,62	1 157 292,98	8 135,00	6 508 000,00	30
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	22 147,70	7 640 956,50	1 432,30	494 143,50	8 135,00	2 806 575,00	30
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 391,20	2 191 456,00	1 898,30	151 864,00	7 498,00	599 840,00	26
14	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	172,00	153,00	26 469,00	171,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 30 м и в отвал	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00		0,00	1 843,00	488 395,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00		0,00	23 630,00	18 904 000,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00		0,00	23 630,00	7 419 820,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00		0,00	27 934,30	2 234 744,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,80	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**723 306 405,29**		**333 131 904,54**		**144 651 876,27**	**39,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБП

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Б.Байназарбеков

Т. Кайратхан

А. Толкынбеков

Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

А. Сауксенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Р. [illegible]ельбин

ПОДРЯДЧИК	ГОО "Ненсипкаржолдары"
НА ПЛАНЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылбайсалар-Жусалы" км105-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ по книге отчетного периода		Стоимость работ по книге предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во накопленное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда на основном виде											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	210 193,98	82 077 592,00	109 784,42	43 913 768,80		0,00	32,3
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00		0,00	0,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	11 312,82	4 525 128,00	843,38	337 352,00		0,00	6,9
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,60	3 200,00	27 404 160,00	8 563,60	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II на кривых закруглениях											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожный одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 706,20	2 100,00	14 080 920,00	6 706,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0

4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,30	843,00	2 704 175,43	3 207,30	2 704 175,43		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 28+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЦГЩЦС, толщ. 24 см	м3	6 985,30	3 200,00	22 352 640,00	6 985,30	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 304,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 045 871,00	937,00	5 045 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЕЦС, толщ. 18 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**3 584 750 855,18**		**44 251 120,00**		**0,00**	**1,2**

Заказчик
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Ранее не проверял

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Заместитель директора
Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармедиары"
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Ковыбе-Б.Ажара-с.Бурлитау" км145-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во натурал. выполн.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 000 - Нулевые ежедневные												
1.	Устройство объездной дороги и рекультивация											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00			0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00			0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00			0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00			0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00			0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00			0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	1,00	4 766 170,00		0,00			0
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00			0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00			0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00			0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 306+50	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00		0,00	0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00			0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00			0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00			0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00			0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+61,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	1,00	6 955 870,00		0,00			0
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+60	шт	1	6 929 210,00	6 929 210,00	1,00	6 929 210,00		0,00			0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 000				92 585 370,00		92 585 370,00		0,00		0,00	0,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиКД

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Подрядчик:
Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор

Генподрядчик:
ТОО "Павлодармедиары"
Заместитель генерального директора

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Инвестдорвозвары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенсебе-Б.Момышулы-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на начало отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июня 2019 г по 19 июля 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья пешеходная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,25 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1.2)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (1.3)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1.5)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1.2)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (5.1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (5.1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				98 534 210,11		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
А.Кайратулы

Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Т. Кайратулы

Расценки проверил
А. Лозинецкий

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Е. Сейтжанов

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор
А. Сауденов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
А. Газельманов

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лежинский-Акау-Бостобе-Б.Алжор-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/18 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.07.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц	Расценка (75% от стоимости)	Количество нарастающий итогом	Количество предыдущий месяц	Количество данный месяц	Стоимость работ за месяц отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетканый 300 г/м2	м2	149,16	165 166,60	48 753,00		24 636 250,06	24 636 250,06	0,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	18 750,00			74 811 659,69	74 811 659,69	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							99 447 909,75	99 447 909,75	0,00

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Директор Д.Магамбетов

Куратор

Начальник отдела Э и БД Т. Кайратулы

Расценки проверил А. Мустафаулы

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилхулы

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор А. Сауранов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Г. Сидакаев

Приложение №4
к Договору № 25-04-19/8 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"15" апреля 2019 г.

Реестр сводной информации
к актам оказанных услуг по капитальному и среднему ремонту автодорог республиканского значения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2019год	Факт за 2019 год	%	Выполнено в настоящем акте от 19.07.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский - Аксу - Б.Акжар - Курчатов" км 165-195						
1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	км	9,2	-	0%	-
2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	км	-	-	0%	-

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Баймагамбетов Д.М.

Подрядчик:

Заместитель Генерального Директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинск (Г-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км. 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 05 августа 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наим-ние	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№25-04-19/16 ДС № 3	24.12.2018 г. 22.06.2019 г.			АО	

Наименования пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 239 879 248,69									
В том числе: В текущем месяце - август 2019 года	149 846 901,06	133 791 875,94							16 055 025,11	149 846 901,06
Удержание аванса	462 427 596,93	59 438 410,91							7 132 609,31	66 571 020,22
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	694 175 770,91									
Итого к оплате:	83 275 880,84									83 275 880,84

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор
Кюльдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2019 г.
от 5 августа 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	
2	вед.300	Подготовительные работы	8 854 936,00
3	вед.400	Земляные работы	0,00
4	вед.500	Дорожная одежда	0,00
5	вед.600	Исскуственные сооружения	
6	вед. 700	Путепровод через ж/д	33 885 071,90
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
		Материалы на стройплощадке	-3 281 635,38
		Итого	**39 458 372,52**
		НДС	4 735 004,70
		Итого с НДС	**44 193 377,22**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
_____ Сауренов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За август 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	873 795 257,76	142 102 952,58	1 015 898 210,35	18,13%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	873 795 257,76	142 102 952,58	1 015 898 210,35	18,13%
2	Материалы на стройплощадке		96 447 909,75	-5 311 076,65	91 136 833,10	
3	Заявки на изменения в Договоров					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог. (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	970 243 167,51	133 791 875,94	1 107 035 043,45	19,75%
III	НДС 12%, ((II-5)* 0.12)	672 480 000,00	116 789 180,11	16 055 026,11	132 844 206,22	19,75%
IV	Итого включая НДС. (II + III)	6 276 480 000,00	1 090 032 347,62	149 846 901,05	1 239 879 248,68	19,75%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		395 836 576,71	66 571 020,22	462 407 596,93	
6	Гарантия исполнения 5% (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог. (5 + 6)		395 836 576,71	66 571 020,22	462 407 596,93	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата. (IV - VI)	6 276 480 000,00	694 195 770,91	83 275 880,84	777 471 651,75	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата М.П.	5 августа 2019 года	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семикумаров Е.Е. Подпись и дата М.П. 5 августа 2019 года
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата М.П.	5 августа 2019 года		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 8

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 20 июля 2019 года по 5 августа 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	231 027 892,66	351 760 316,95	-
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	700 738 526,00	477 783 820,81	22 567 879,29
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 478 271 663,18	44 251 120,00	106 479 192,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	79 529 497,70	-	13 055 881,30
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 588 101 789,65	873 795 257,76	142 102 952,59
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**4 588 101 789,65**	873 795 257,76	**142 102 952,59**
	Материалы на строительной площадке	B			- 91 136 833,10	99 447 909,75	- 8 311 076,65
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 496 964 956,55**	973 243 167,51	**133 791 875,94**
	Возврат аванса					353 425 514,92	**59 438 410,91**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО: Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Подпись: Газельшин Р.Я.

Дата 05.08.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись: Сейтжумаров Е.Е.

Дата 05.08.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенсебе-Баянаул-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июля 2019 г по 5 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие центральные резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 064,50	8,85	137 859 643,55	22,20	345 817 420,95		0,00	71
16	Розлитывание временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Розлитывание прирассечной полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**231 027 892,66**		**551 760 316,95**		**0,00**	**60,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурманов

Куратор
Начальник отдела ЭиКД — Т. Кайратхан

Расценки проверил — С. Бранштенко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Стамкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор — А. Сауытбаев

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Галеньян

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лепинский-Аксу-Кокшетау-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 июля 2019 г.по 5 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 296,00	52 214,18	13 993 400,24	69 827,82	18 713 855,76		0,00	57
2	Срезка существующей насыпи бульдозерами	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	20 562,00	4 153 524,00	6 736,00	1 360 672,00	61,00	12 322,00	25
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	292 876,98	234 301 583,87	344 269,29	275 415 433,24	18 472,73	14 778 182,89	55
4	Планировка верха земполотна, притрассовые полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	549 482,64	41 760 680,64	378 050,76	28 731 857,76	14 713,60	1 118 233,60	42
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	307 132,37	95 211 035,05	350 049,95	108 515 484,15	18 555,68	5 752 260,80	55
6	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 748 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	73 334,40	58 843 520,00	4 124,00	3 299 200,00	1 133,60	906 880,00	7
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 450,00	384 250,00	536,00	142 040,00		0,00	27
10	Двухслойное насыпное земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	6 450,33	1 973 800,98	2 747,07	840 603,42		0,00	30
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 626 600,00	22 450,38	17 960 307,02	9 581,62	7 665 292,98		0,00	30
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	22 147,70	7 640 956,50	9 567,30	3 300 718,50		0,00	30
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в понижанные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав. внесением минудобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСТ из откосов и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и принятием	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи катком с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Снятие надонного ПСТ на откосы насыпи толщ. 20 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав. внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				1 201 090 226,10		700 738 526,00		477 783 830,81		22 567 879,29	41,7

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурлыбаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — Т. Бекратулы

Расценки проверил — А. Богатырев

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — К. Сенькумарин

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — А. Сауыкбов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарасфальтсервис"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лесозавод-Ашу-Ковчеги-Б.Момышулы-Курчатов" км165-190

	Ведомость объемов работ					Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 июля 2010 г по 5 августа 2010 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненно	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	229 125,98	91 650 392,00	109 784,42	43 913 768,00	1 068,00	427 200,00	32,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	49 052,34	304 090 508,00		0,00	17 105,16	106 051 992,00	25,9
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00		0,00	0,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,69	124 000,00	23 918 633,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	11 312,82	4 525 128,00	843,38	337 152,00		0,00	6,9
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00		0,00	0,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 826 771,50	670,50	1 826 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожной одежды Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 765,50	2 100,00	14 086 920,00	6 765,50	[illegible]		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											

.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 2010,15 и ПК 129+43**											
.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и ливневой дренажи**											
6.1	Устройство бордюрного камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		3 478 271 663,18		44 251 120,00		106 479 192,00	4,2

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Мурадинов

Г. Байратхан

А. Жаншабаев

Е. Сенакумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор А. Аубакиров

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарожолдары"
Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Кистебе-Б.Момышулы" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 июня 2019 г по 5 августа 2019 г		
№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество выполнено	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Полученные сооружения												
I.	**Устройство объездной дороги и результативная**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 37+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+35,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	1,00	4 737 950,00		0,00		0,00	0
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,30	1 429 851,00		0,00	0,700	1 336 319,00	70
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	1,00	4 696 130,00		0,00		0,00	0
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00		0,00	0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00		0,00	0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	1,00	5 227 890,00		0,00		0,00	0
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	1,00	4 873 670,00		0,00		0,00	0
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+80	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+00	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 163+67,96	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,10	2 086 761,00		0,00	0,700	4 869 109,00	70
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 210,00	6 929 210,00	0,10	2 078 763,00		0,00	0,700	4 850 453,00	70
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		79 529 457,30		0,00		13 055 881,30	14,1

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е. Нурахмет

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — Т.Кадыгалиев

Расценки проверил — А. Абдрахманов

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сарбулатов

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — С.Сауытов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсолдары"
Заместитель генерального директора — Г. Ахмеденова

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Ц.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приостановочная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (4:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручным разметочной краской с применением светоотражателей	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,09	40 227 200,09	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Т. Нурулаев**

Куратор **Т. Кайратулы**
Начальник отдела ЭиБД **А. Кенжебаева**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **А. Сауке**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Газельбеки**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Тенгинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

05.08.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149.16	165 160.60			24 634 250.06	24 634 250.06	0.00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989.96	16 667.00		-2 083.00	66 500 583.04	74 811 659.69	-8 311 076.65
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**91 134 833,10**	**99 447 909,75**	**-8 311 076,65**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Директор — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела Э и БД — Т. Кайратхан

Расценки проверил — А. Логвиненко

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенькумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — А. Саукенов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Сатжаналиев

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 20 августа 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наим-ние	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16 ДС № 3	24.12.2018 г. 22.06.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 539 135 662,99**									
В том числе: В текущем месяце - август 2019 года	**299 256 414,30**	**267 193 227,05**							**32 063 187,25**	**299 256 414,30**
Удержание аванса	**587 579 702,06**	**111 760 808,15**							**13 411 296,98**	**125 172 105,13**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**777 471 651,75**									
Итого к оплате:	**174 084 309,17**									**174 084 309,17**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Директор
Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года. -
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2019 г.
от 20 августа 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	31 154 721,71
2	вед.400	Земляные работы	59 788 521,49
3	вед.500	Дорожная одежда	106 633 742,00
4	вед.600	Иссуственные сооружения	13 674 948,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	55 941 293,85
		Итого	**267 193 227,05**
		НДС	32 063 187,25
		Итого с НДС	**299 256 414,30**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурканов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Сауренов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

За август 2019 года

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	1 015 898 210,35	211 251 933,20	1 227 150 143,55	21,90%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	1 015 898 210,35	211 251 933,20	1 227 150 143,55	21,90%
2	Материалы на стройплощадке		91 136 833,10	55 941 293,55	147 078 126,55	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог: (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	1 107 035 043,45	267 193 227,05	1 374 228 270,50	24,52%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	132 844 205,23	32 063 187,25	164 907 392,48	24,52%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	1 239 879 248,68	299 256 414,29	1 539 135 662,98	24,52%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		462 407 596,93	125 172 105,13	587 579 702,06	
6	Гарантия исполнения 5%, ((1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		462 407 596,93	125 172 105,13	587 579 702,06	
VII	Возврат удержания					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	777 471 651,75	174 084 309,16	951 555 960,92	

Подрядчик ТОО "Павлодарсолдары"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семлкумаров Е.Е.
	Подпись и дата	20 августа 2019 года		Подпись и дата 20 августа 2019 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С.			
	Подпись и дата	20 августа 2019 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сертификат № 9

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

За период с 6 августа 2019 года по 20 августа 2019 г.

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	199 873 170,95	351 760 316,95	31 154 721,71
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	640 950 004,51	500 351 700,10	59 788 521,49
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 371 637 921,18	150 730 312,00	106 633 742,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	65 854 549,70	13 055 881,30	13 674 948,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	-	-
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 376 849 856,45	1 015 898 210,35	211 251 933,20
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**4 376 849 856,45**	**1 015 898 210,35**	**211 251 933,20**
	Материалы на строительной площадке	B			- 147 078 126,95	91 136 833,10	55 941 293,85
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 229 771 729,51**	**1 107 035 043,45**	**267 193 227,05**
	Возврат аванса					**412 863 925,83**	**111 760 808,15**
	Гарантия исполнения	**5%**				-	-

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Газельшин Р.Я.**

Дата 20.08.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 20.08.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	$м^2$	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего покрытия с перемещением в существующие притрассовые резервы	$м^3$	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,86	483 677 054,50	6,85	106 704 921,84	22,20	345 817 410,95	2,00	31 154 721,71	71
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**199 873 170,95**		**351 760 206,95**		**31 154 721,71**	**65,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодароколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г. по 20 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во закуп.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	52 214,18	13 993 400,24	69 827,82	18 713 855,76		0,00	57
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	6 797,00	1 372 994,00	2 753,00	556 106,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	249 816,89	199 853 512,98	362 742,02	290 193 616,13	43 060,09	34 448 070,89	62
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	500 325,84	38 024 763,84	392 764,36	29 850 091,36	49 156,80	3 735 916,80	47
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	260 328,59	80 701 863,25	368 605,63	114 267 744,95	46 803,78	14 509 171,80	61
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	65 380,33	52 304 264,00	5 257,60	4 206 080,00	8 174,07	6 539 256,00	17
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м2	1 986,00	265,00	526 290,00	1 450,00	384 250,00	536,00	142 040,00		0,00	27
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	6 450,33	1 973 800,98	2 747,07	840 603,42		0,00	30
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	22 450,38	17 960 307,02	9 581,62	7 665 292,98		0,00	30
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	22 147,70	7 640 956,50	9 567,30	3 300 718,50		0,00	30
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	496,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 890 226,10**		**640 950 004,51**		**500 351 700,10**		**59 788 521,49**	**46,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Дегтяренко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Сауренов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарасфальтсервис"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Бектобе-Б.Аманат-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда на основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	169 491,31	67 796 524,00	110 852,42	44 340 968,00	59 634,670	23 853 868,00	30,1
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	41 298,97	256 053 614,00	17 105,16	106 051 992,00	7 733,370	47 946 894,00	37,6
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,80	3 200,00	881 800 320,00	265 328,60	849 051 520,00		0,00	10 234,00	32 748 800,00	3,7
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 437,72	4 175 088,00	843,38	337 352,00	875,100	350 040,00	14,1
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	2 044,90	12 678 380,00		0,00	279,700	1 734 140,00	12,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II на концах закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											

4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00		0,00	0,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**3 371 637 921,18**		**150 730 312,00**		**106 633 742,00**	**7,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Сауытов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Газельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарроюлдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянаул-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г. по 20 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	Устройство объездной дороги и рекультивация										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,30	1 421 385,00		0,00	0,700	3 316 565,00	70
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,30	1 429 851,00	0,70	3 336 319,00		0,00	70
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,30	1 408 839,00		0,00	0,700	3 287 291,00	70
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	1,00	4 618 270,00		0,00		0,00	0
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	1,00	4 623 400,00		0,00		0,00	0
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,30	1 568 367,00		0,00	0,700	3 659 523,00	70
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,30	1 462 101,00		0,00	0,700	3 411 569,00	70
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 966 870,00	6 966 870,00	0,30	2 086 761,00	0,70	4 869 109,00		0,00	70
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,30	2 078 766,70	0,70	4 850 453,30		0,00	70
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**65 854 549,70**		**13 055 881,30**		**13 674 948,00**	**28,9**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Сауренов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарроюлдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Галельянин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г. по 20 августа 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство откосвальонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сапблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Прикатные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стекло-шариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (2:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 799,08	587,62	313 799,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А. Сукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Паклодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Галеев**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

20.08.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	129 916,60		-35 250,00	19 378 360,06	24 636 250,00	-5 257 890,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	14 173,39	-2 083,00	-2 493,61	56 551 209,04	66 500 583,04	-9 949 373,40
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	775,00		775,00	71 148 557,25		71 148 557,25
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**147 078 126,95**	**91 136 833,10**	**55 941 293,85**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурланов**

Куратор

Начальник отдела Э и БД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А. Сауешев**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Галиахмет**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 9 от "20"августа 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство слоя основания	км	30,00	0,00	1,19	1,19	28,81
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	8,00	5,23	13,23	16,77
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	368 605,63	46 803,78	415 409,41	260 328,59

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Е.Нурханов

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Акт выполненных работ б/н за август от 20.08.2019 г. по капитальному ремонту автомобильной дороги "Ленинский - Аксу - б.Акжар - Курчатов" км 165-195

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы													
1	Восстановление осн и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	2 369 010	20	1 579 940	1	20	1 579 940	20	1 579 940	1		
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	8 474 000	-	-	0	0	0	0	-	0%		
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 999	9 497 500	-	-	0	0	0	0	-	0%		
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	482 611	79	482 611	1	79	482 611	79	482 611	100%		
5	Разборка фундаментов подсторы дорожных знаков	м3	28	967 561	28	967 561	1	28	967 561	27,7	967 561	100%		
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	121 440	48	121 440	1	48	121 440	48	121 440	100%		
7	Демонтаж металлического футляра д.СК м	пм	21	123 970	-	-	0	0	0	0	0	0%		
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 186 784	-	-	0	0	0	0	0	0%		
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+90	шт	1	1 186 735	-	-	0	0	0	0	0	0%		
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+10	шт	1	1 186 735	-	-	0	0	0	0	0	0%		
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 186 735	-	-	0	0	0	0	0	0%		
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+38	шт	1	1 371 232	-	-	0	0	0	0	0	0%		
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215	1	1 381 215	1	1	1 381 215	1	1 381 215	100%		
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139	1	1 410 139	1	1	1 410 139	1	1 410 139	100%		
15	Устройство временной объездной дороги	км	31	483 677 053	24	376 672 133	1	30,62	477 014 562	22,2	345 817 415	71%	2	31 154 721,71
16	Результатизация временной объездной дороги	км	31	29 475 548	-	-	0				0	0%		
17	Результатизация притрассовой полосы	га	80	37 909 040	-	-	0				0	0%		
	Итого			983 788 318		382 918 499	1		482 957 488,83		351 769 104,19			31 154 721
	Земляные работы на основной дороге													
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в отвалы	м3	122 042	32 707 256	69 828	18 713 855,76	1	69 827,82	18 713 855,76	69 827,82	18 713 855,76	57%		
2	Срезка существующей насыпи бульдозерами	м3	27 359	5 526 518	9 550	1 929 100,00	0	6 736,00	1 360 672,00	6 707,00	1 372 094,60	25%	2 753,00	556 106,00
3	Разработка грунта с погрузкой в транспортировку в насыпь до 11 км	м3	655 619	524 495 200	405 802	324 641 687,02	1	389 231,29	311 385 032,00	382 742,02	290 193 616,13	55%	43 060,09	34 448 070,89
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247	71 610 772	441 921	33 586 008,16	0	451 976,15	34 359 175,92	392 764,36	29 850 991,16	42%	60 156,80	3 735 916,80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738	209 478 780	415 469	128 776 916,75	1	395 011,95	122 453 704,50	368 606,63	114 267 744,95	55%	46 803,78	14 509 171,80
6	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768	2 798 456	-	-	0	0,00	0,00		0	0%		
7	Укрепление откосов насыпи земполотна, внесением минеральных удобрений	м2	417 675	200 749 125	-	-	0	0,00	0,00		0	0%		
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812	63 040 660	13 432	10 745 336,00	0	4 124,00	3 299 200,00	5 257,60	4 206 080,00	7%	8 174,07	6 539 256,00
	Земляные работы на пересечении и примыкании													
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в отвалы	м3	1 986	526 290	536	142 040,00	0	1 448,46	383 826,00	536,00	142 040,00	27%		
10	Дополнительная насыпь земполотна с поливом водой	м3	9 132	2 814 434	2 747	840 603,42	0	6 818,97	2 080 604,82	2 747,07	840 603,42	30%		

11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032	25 625 600	9 582	7 665 292,98	0	23 762,92	19 010 336,00	9 581,02	7 665 292,98	30%		
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	11 715	18 943 675	9 567	3 300 718,50	0	22 748,60	8 193 267,00	9 567,30	3 300 718,50	20%		
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 790	2 943 160	9 396	751 704,00	0	21 061,20	1 684 896,00	9 396,30	751 704,00	26%		
14	Обратная подвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813	123 871	-	-	0	312,26	20 921,42		1	0%		
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173	26 669	-	-	0	0,00	0,00		1	0%		
16	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 127	8 972 816	-	-	0	0,00	0,00		1	0%		
	Земляные работы на площадках отдыха и автобусных остановках													
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в отвалы/б	м3	1 843	488 395	1 843	488 395,00	1	1 846	936 790,00	1 843,00	488 395,00	100%		
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548	109 600	-	-	0	0	0,00			0%		
19	Разработка насыпи с перемещением до 50 м	м3	534	139 082	-	-	0	0	0,00			0%		
20	Уплотнение земляного полотна с поливом водой	м3	23 630	18 904 000	23 630	18 904 000,00	1	47 260	37 808 000,00	23 630,00	18 904 000,00	100%		
21	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи	м2	23 630	7 419 820	23 630	7 419 820,00	1	47 260	14 839 640,00	23 630,00	7 419 820,00	100%		
22	Обратная подвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	27 943,30	2 234 744,00	27 934	2 234 744,00	1	55 869	4 469 488,00	27 934,00	2 234 744,00	100%		
23	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	1 811	121 337	-	-	0	0	42 082,30		1	0%		
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32	5 107,20	-	-			0,00		1	0%		
24	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459	3 300 549	-	-	0	0	0,00		1	0%		
	Итого			[illegible]		[illegible]	0		[illegible]		[illegible]			[illegible]
1	Дорожная одежда													
	Дорожная одежда на основному ходу													
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978	135 991 360	170 487	68 194 836,00	1	109 784,00	43 913 768,00	110 852,42	44 340 968	33%	59 634,67	23 853 868,00
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	66 138	410 052 900	24 839	153 998 986,00	0	24 936,33	154 568 044,36	17 105,81	106 051 992	26%	7 735,37	47 946 894,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 563	881 800 320	10 234	32 748 800,00	0	80 918,08	258 937 856,00		1	0%	10 234,00	32 748 800,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	193	23 918 834	-	-	0	52,82	6 550 074,17		1	0%		
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 8 см	м2	256 981	975 243 275	-	-	0	75 461,68	286 377 094,07		1	0%		
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981	870 651 967	-	-	0	0,00	0,00		1	0%		
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 140	103 322 722	-	-	0	0,00	0,00		1	0%		
2	Дорожная одежда на съездах													
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156	4 862 480	1 718	687 392,00	0	4 360,31	1 744 124,00	843,88	337 552,00	7%	875,10	350 040,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20	м3	2 125	14 462 320	280	1 734 140,00	0	704,12	4 365 944,00		1	0%	279,70	1 734 140,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 564	27 404 160	-	-	0	0	0		1	0%		
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	6	742 760	-	-	0	0	0		1	0%		
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 8 см	м2	7 544	28 629 860	-	-	0	0	0		1	0%		
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544	25 559 411	-	-	0	0	0		1	0%		
3	Дорожная одежда Тип II на новом покрытии													
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15	м3	146	643 720	-	-	0	0	0		1	0%		
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	760	1 671 340	-	-	0	0	0		1	0%		
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	671	1 825 732	-	-	0	0	0		1	0%		
4	Дорожная одежда Тип III													
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20	м3	1 341	8 314 200	-	-	0	0	0		1	0%		
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705	14 080 520	-	-	0	0	0		1	0%		

4.3	[illegible]													
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 208	2 704 175	-	-	0	0	0		0	0%		
5	Дорожная одежда на 7+[illegible] км автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+45													
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20	м3	1 683	10 432 120	-	-	0	0	0		0	0%		
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЕС, толщ. 24 см	м2	6 985	22 352 640	-	-	0	0	0		0	0%		
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	5	606 360	-	-	0	0	0		0	0%		
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504	24 650 160	-	-	0	0	0		0	0%		
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504	18 581 428	-	-	0	0	0		0	0%		
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404	3 461 360	-	-	0	0	0		0	0%		
6	Устройство остановочной площадки с посадочной площадкой													
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	тм	537	5 043 871	-	-	0	0	0		0	0%		
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	тм	1 176	3 484 088	-	-	0	0	0		0	0%		
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15	м2	1 661	1 993 600	-	-	0	0	0		0	0%		
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЕС, толщ. 10 см	м2	1 661	2 325 400	-	-	0	0	0		0	0%		
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	1	62 000	-	-	0	0	0		0	0%		
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661	4 175 754	-	-	0	0	0		0	0%		
	Итого			[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]
	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)													
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320	-	-	0	0,70	3 228 624,00		0	0%		
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180	-	-	0	0,70	3 347 526,00		0	0%		
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770	-	-	0	0,70	3 312 939,00		0	0%		
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+16,58	шт	1	4 719 970	-	-	0	0,70	3 303 979,00		0	0%		
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060	-	-	0	0,70	3 416 042,00		0	0%		
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950	0,70	3 316 565,00	1	0,70	3 316 565,00		0	0%	0,70	3 316 565,00
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170	0,70	3 336 319,00	1	0,70	3 336 319,00	0,70	3 336 319	70%		0,00
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130	0,70	3 287 291,00	1	0,70	3 287 291,00		0	0%	0,70	3 287 291,00
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270	-	-	0	0,70	3 232 789,00		0	0%		
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400	-	-	0	0,70	3 236 380,00		0	0%		
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+79	шт	1	5 227 890	0,70	3 659 523,00	1	0,70	3 659 523,00		0	0%	0,70	3 659 523,00
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+00	шт	1	4 873 670	0,70	3 411 569,00	1	0,70	3 411 569,00		0	0%	0,70	3 411 569,00
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620	-	-	0	0,70	4 981 634,00		0	0%		
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 146 010	-	-	0	0,70	5 000 821,00		0	0%		
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860	-	-	0	0,70	5 018 202,00		0	0%		
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870	0,70	4 869 109,00	1	0,70	4 869 109,00	0,70	4 869 109,00	70%		0,00
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219	0,70	4 850 453,30	1	0,70	4 850 453,30	0,70	4 850 453,30	70%		0,00
	Итого			[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]
	Обустройство и обустройство зоны													
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	314	1 187 200	-	-	0				0	0%		
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	12 504 500	-	-	0				0	0%		
3	Скамья приисковейная без спинки. Установка	шт	15	831 000	-	-	0				0	0%		
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	377 000	-	-	0				0	0%		
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	195 522	-	-	0				0	0%		
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5	7 339 000	-	-	0				0	0%		
7	Присыпные бермы	м3	897	1 568 875	-	-	0				0	0%		
8	Установка фундаментов под опоры	шт	193	6 854 815	-	-	0				0	0%		
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	7 765 200	-	-	0				0	0%		
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1 518	12 915 144	-	-	0				0	0%		

	Устройство горизонтальной разметки различной краской с применением светоотражающих стеклошариков													
1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093	4 367 424	-	-	0				0	0%		
2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1:3)	пм	23 830	816 213	-	-	0				0	0%		
3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 224	248 745	-	-	0				0	0%		
4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	993	45 669	-	-	0				0	0%		
5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 607	64 276	-	-	0				0	0%		
6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161	11 109	-	-	0				0	0%		
7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161	9 177	-	-	0				0	0%		
8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	4 674	-	-	0				0	0%		
9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	5 658	-	-	0				0	0%		
10	Разметка проезжей части ручною разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	588	311 789	-	-	0				0	0%		
11	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080	40 227 200	-	-	0				0	0%		
	Итого			98 534 214		0					0			
	Затонка материала													
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	120 917	19 378 360	120 917	19 378 360,00	1	160 840,78	23 991 010,74	165 166,60	26 636 250,0	127%	-35 250,00	-5 257 890,00
2	ПГС	м3	14 173	56 551 119	14 173	56 551 209,64				16 667,00	66 500 581,0	118%	-2 493,61	-9 949 372,40
3	Битум дорожный	тн	775	71 148 467	775,00	56 551 209,64				771,00	71 148 557,25		775,00	71 148 557,25
	Итого					132 480 779,34			23 991 010,74		162 285 390,85			38 941 295,85
	ИТОГО			**5 604 000 000,00**		**1 859 630 922,91**			**1 909 293 239,82**		**1 178 183 604,71**			**267 193 227,04**
				6 276 480 000,00		**1 522 786 633,66**			**2 138 408 428,60**		**1 319 565 632,81**			**299 256 414,29**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е. Нурланов**
Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**
Расценки проверил **А. Логванрнко**
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **А. Сауренов**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 09 сентября 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финасирования: наим-ние	Источник финасирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№25-04-18/16 ДС № 3	24.12.2018 г. 28.06.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 782 495 638,12									
В том числе: В текущем месяце - сентябрь 2019 года	243 359 975,13	217 285 692,08							26 074 283,05	243 359 975,13
Удержание аванса	634 994 400,00	42 334 551,73							5 080 146,21	47 414 697,94
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	951 535 960,92									
Итого к оплате:	195 965 277,19									195 945 277,19

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Директор
Абылгазин А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Галельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за сентябрь месяц 2019 г.
от 09 сентября 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	24 262 763,08
3	вед.500	Дорожная одежда	186 553 760,00
4	вед.600	Исскуственные сооружения	6 469 169,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**217 285 692,08**
		НДС	26 074 283,05
		Итого с НДС	**243 359 975,13**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Саукенов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За сентябрь 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	1 227 150 143,55	217 285 692,08	1 444 435 835,63	25,78%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	1 227 150 143,55	217 285 692,08	1 444 435 835,63	25,78%
2	Материалы на стройплощадке		147 078 126,95	0,00	147 078 126,95	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	1 374 228 270,50	217 285 692,08	1 591 513 962,58	28,40%
III	НДС 12%, (II-5) * 0.12)	672 480 000,00	164 907 392,46	26 074 283,05	190 981 675,53	28,40%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	1 539 135 662,96	243 359 975,13	1 782 495 638,11	28,40%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		587 579 762,06	47 414 637,94	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		587 579 762,06	47 414 637,94	634 994 400,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	951 555 900,92	195 945 277,19	1 147 501 238,11	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 09 сентября 2019 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сейлкумаров Е.Е. Подпись и дата 09 сентября 2019 года М.П.
Заказчик ГОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата 09 сентября 2019 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сертификат № 10

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

За период с 21 августа 2019 года по 09 сентября 2019 г.

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	199 873 170,95	382 915 038,66	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	616 687 241,43	560 140 221,59	24 262 763,08
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 185 084 161,18	257 364 054,00	186 553 760,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	59 385 380,70	26 730 829,30	6 469 169,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 159 564 164,37	1 227 150 143,55	217 285 692,08
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**4 159 564 164,37**	**1 227 150 143,55**	**217 285 692,08**
	Материалы на строительной площадке	B			-147 078 126,95	147 078 126,95	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Ce)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**4 012 486 037,42**	**1 374 228 270,50**	**217 285 692,08**
	Возврат аванса					**524 624 733,98**	**42 334 551,73**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 09.09.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 09.09.2019 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумиров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А. Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аювар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 386 784,46	1 386 784,46	1,000	1 386 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,60	6,85	106 704 921,84	24,20	376 972 132,86		0,00	78
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 283,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	км	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**199 873 170,95**		**382 915 038,66**		**0,00**	**65,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Лагвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **А. Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Алакер-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 286,00	44 617,32	11 957 441,76	69 827,82	18 713 855,76	7 596,86	2 035 958,48	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 369,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	238 517,79	190 814 232,98	405 802,11	324 641 687,02	11 299,10	9 039 280,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	471 046,74	35 799 552,24	441 921,16	33 586 008,16	29 279,10	2 225 211,60	50
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	249 029,49	77 199 142,25	415 409,41	128 776 916,75	11 299,10	3 502 721,00	63
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	56 055,84	44 844 672,00	13 431,67	10 745 336,00	9 324,49	7 459 592,00	29
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 450,00	384 250,00	536,00	142 040,00		0,00	27
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	6 450,33	1 973 800,98	2 747,07	840 603,42		0,00	30
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	22 450,38	17 960 307,02	9 581,62	7 665 292,98		0,00	30
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	22 147,70	7 640 956,50	9 567,30	3 300 718,50		0,00	30
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	38 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и принятой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**616 687 241,43**		**560 140 221,59**		**24 262 763,88**	**48,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Т. Кайратхан**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области

Директор **А. Сауксенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Газельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Асу-Кистебе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	134 888,11	53 955 244,00	170 487,09	68 194 836,00	34 603,300	13 841 280,00	60,3
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	34 328,15	212 834 530,00	24 858,53	154 998 886,00	6 970,820	43 219 084,00	48,1
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	276 562,60	3 200,00	881 800 320,00	229 180,33	733 377 056,00	10 234,00	32 748 800,00	36 148,27	115 674 464,00	16,8
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	1 718,48	687 392,00	431,830	172 732,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	2 324,50	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	279,70	1 734 140,00	518,200	3 212 840,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											

4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 2048,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00		0,00	1 682,800	10 433 360,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочных площадок и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 801 975,18**		**3 185 084 161,18**		**257 364 054,00**		**186 553 760,00**	**12,2**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурланов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Сауренов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Галеньшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаркелдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кокшетау-Б.Асжар-г.Курчатов" км 145-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	**Устройство объездной дороги и рекультивация**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 680 060,00	4 680 060,00	1,00	4 680 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 960,00	4 737 960,00	0,30	1 421 385,00	0,70	3 316 565,00		0,00	70
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+60	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,30	1 429 851,00	0,70	3 336 319,00		0,00	70
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,30	1 408 839,00	0,70	3 287 291,00		0,00	70
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,30	1 385 481,00		0,00	0,700	3 232 789,00	70
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 233+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,30	1 387 020,00		0,00	0,700	3 236 380,00	70
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,30	1 568 367,00	0,70	3 659 523,00		0,00	70
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,30	1 462 101,00	0,70	3 411 569,00		0,00	70
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,58	шт	1	6 956 870,00	6 956 870,00	0,30	2 086 761,00	0,70	4 869 109,00		0,00	70
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,30	2 078 765,70	0,70	4 850 453,30		0,00	70
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**59 385 380,70**		**26 730 829,30**		**6 469 169,00**	**35,9**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — Т. Кайратхан

Расценки проверил — А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — А. Сауренов

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаркелдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодиржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Кистебе-Б.Аймар-г.Курчатов" км168-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 августа 2019 г по 09 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеговиков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берсы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Лосвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **А. Саукенов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-84-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

09.09.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	129 916,60	-35 250,00		19 378 360,06	19 378 360,06	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	14 173,39	-2 493,61		56 551 209,64	56 551 209,64	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	775,00	775,00		71 148 557,25	71 148 557,25	0,00
	Value of Material On Site in Tenge Стоимость материалов на стройплощадке в тенге						**147 078 126,95**	**147 078 126,95**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурланов**

Куратор — **Т. Кайратхан**

Начальник отдела Э и БД — **А. Логвиненко**

Расценки проверил — **Е. Сеилкумаров**

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **А. Сауенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 10 от "09" сентября 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство слоя основания	км	30,00	0,00	3,80	4,99	25,01
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	8,00	5,23	13,23	16,77
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	368 605,63	46 803,78	415 409,41	260 328,59

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Е.Нурханов

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 20 сентября 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно правовая форма	
				финасирования			
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наименование	код
		№25-04-19/16 ДС № 4	24.12.2018 г. 06.09.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 907 716 804,58**									
В том числе: В текущем месяце - сентябрь 2019 года	**125 221 166,46**	**111 804 612,91**							**13 416 553,55**	**125 221 166,46**
Удержание аванса	**634 994 400,00**									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**1 147 501 238,11**									
Итого к оплате:	**125 221 166,46**									**125 221 166,46**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор
_____ Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за сентябрь месяц 2019 г.
от 20 сентября 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	31 154 721,71
2	вед.400	Земляные работы	22 538 887,19
3	вед.500	Дорожная одежда	84 616 020,00
4	вед.600	Иссекуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-26 505 015,99
		Итого	**111 804 612,91**
		НДС	13 416 553,55
		Итого с НДС	**125 221 166,46**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
И.о Директора
Т.Кыратхан
20.09.2019

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гаяльшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

За сентябрь 2019 года

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Нарастающим итогом до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Нарастающим итогом до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	1 444 435 835,63	138 309 628,90	1 582 745 464,53	28,24%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	1 444 435 835,63	138 309 628,90	1 582 745 464,53	28,24%
2	Материалы на стройплощадке		147 078 129,95	-26 505 015,99	120 573 113,96	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	1 591 513 965,58	111 804 612,91	1 703 318 578,49	30,39%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	190 981 676,53	13 416 553,55	204 398 229,08	30,39%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	1 782 495 638,11	125 221 166,46	1 907 716 804,57	30,39%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма к выплате по промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 147 501 238,11	125 221 166,46	1 272 722 404,57	

Подрядчик ТОО "Павлодарсельдары"	Галиаскаров Р.Ж.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семеумаров Е.Е.
	Подпись и дата	20 сентября 2019 года		Подпись и дата 20 сентября 2019 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С.			
	Подпись и дата	20 сентября 2019 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 10

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 10 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	168 718 449,24	382 915 038,66	31 154 721,71
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	594 148 354,24	584 402 984,67	22 538 887,19
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	3 100 468 141,18	443 917 814,00	84 616 020,60
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	59 385 380,70	33 199 998,30	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	4 021 254 535,47	1 444 435 835,63	138 309 628,90
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	**A = (Aa + Ab)**		**5 604 000 000,00**	**4 021 254 535,47**	**1 444 435 835,63**	**138 309 628,90**
	Материалы на строительной площадке	B			-120 573 110,96	147 078 126,95	-26 505 015,99
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 900 681 424,51**	**1 591 513 962,58**	**111 804 612,91**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик
ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**
Подпись _____ Гадельшин Р.Я.
Дата 20.09.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"
ФИО
Подпись _____ Сеилкумаров Е.Е.
Дата 20.09.2019 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — Т. Кайратхан

Расценки проверка — А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

И.О Директора — Т. Кайратхан

23.09.2019

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылтобе-Б.Момышулы-Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 380,85	483 677 054,50	4,85	75 550 200,13	24,20	376 972 112,66	2,00	31 154 721,71	84
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,85	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**168 718 449,24**		**382 915 008,66**		**31 154 721,71**	**71,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Б. Сеилкуларов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
И.о Директора — Т. Кайратхан
23.09.2019

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарколдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-155

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 358,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	417 101,21	333 680 967,02	2 765,54	2 212 432,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	471 200,26	35 811 219,76	111 893,12	8 503 877,12	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	426 708,51	132 279 637,75	2 765,54	857 317,40	64
6	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00		0,00	0
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство прикюсных обочин из грунта, толщ 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	49 531,40	39 625 120,00	22 756,16	18 204 928,00	6 524,44	5 219 552,00	37
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	536,00	142 040,00	275,60	73 034,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	308,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	2 747,07	840 603,42	1 324,83	405 397,98	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	9 581,62	7 665 292,98	4 614,00	3 691 200,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,60	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	9 567,30	3 300 718,50	4 568,34	1 576 076,69	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,60	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Земработы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и укладкой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа вдоль пикетажа	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**594 148 354,24**		**584 402 984,67**		**22 538 887,19**	**50,5**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **Т. Кайритхан**

Расценки проверил — **А. Дегтяренко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенткумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

и.о Директора — Т. Кайратхан 25.09.2015

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Галельянов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баканас-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 878,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	205 090,29	82 036 116,00	45 474,60	18 189 840,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	31 809,35	197 217 970,00	10 713,90	66 426 180,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	229 180,33	733 377 056,00	46 382,27	148 423 264,00		0,00	16,8
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,88	192,89	23 918 833,68		0,00		0,00	0,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 796,00	975 243 274,50	256 981,10	975 243 274,50		0,00		0,00	0,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГСмешанной 12см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съезде											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 796,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II аналог покрытия											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 706,20	2 100,00	14 080 920,00	6 706,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин из песка											

4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	**Дорожная одежда на Тип I пассажирских остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания ЦГПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на необорудованных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания ЦГПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**3 100 468 141,18**		**443 917 814,00**		**84 616 020,00**	**14,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "ЖолКонсалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
и.о Директора — Г. Кайратхан 21.09.2019

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Тадельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодарвоздары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Коктобе-Б.Ажар-г.Журтагы" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г		
No	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во тек.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 67+13,50	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,30	1 421 385,00	0,30	3 316 565,00		0,00	70
7	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,30	1 429 851,00	0,30	3 336 319,00		0,00	70
8	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 189+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,30	1 408 839,00	0,30	3 287 291,00		0,00	70
9	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,30	1 385 481,00	0,30	3 232 789,00		0,00	70
10	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,30	1 387 020,00	0,30	3 236 380,00		0,00	70
11	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,30	1 568 367,00	0,30	3 659 523,00		0,00	70
12	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 364+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,30	1 462 101,00	0,30	3 411 569,00		0,00	70
13	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 0+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,30	2 086 761,00	0,30	4 869 109,00		0,00	70
17	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,30	2 078 766,70	0,30	4 850 453,30		0,00	70
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		59 385 380,70		33 199 998,30		0,00	35,9

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
К. Нурланов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Т.Кайратхан

Расчеты проверил
А. Асанбаева

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Е. Сендкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
И.О Директора
Т. Кайратхан
25.09.2019

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарвоздары"
Заместитель генерального директора
Р. Галеньянц

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НОМЕР ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г.: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 10 сентября 2019 г по 20 сентября 2019 г.: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автошвальной обочины	шт	6	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Сканы прямолинейная безопасн. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урны со вставкой и подставкой для окурков. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов пикетов	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков пластиковые дорожные (СП)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м(3:5)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м(3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м(3:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м(3:1)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15м(3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м(3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части цветной разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ [redacted]				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиД — **Т. Кайратхан**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтин" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
и.о Директора — Т. Кайратхан
25.05.2019

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Галиулин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference/Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.09.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетипробивной 300 г/м2	м2	149,16	74 894,60		-55 022,00	11 171 278,54	19 378 360,06	-8 207 081,52
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	9 587,39		-4 586,00	38 253 275,17	56 551 209,64	-18 297 934,47
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	775,00			71 148 557,25	71 148 557,25	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe **Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге**						**120 573 110,96**	**147 078 126,95**	**-26 505 015,99**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурпеисов

Е. Кайратдан

А. Легкашенко

Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

И.О. Директора

28.09.2019

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Е. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 11 от "20" сентября 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар – г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство слоя основания	км	30,00	4,99	0,00	4,99	25,01
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	18,46	1,64	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	426 708,51	2 765,54	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Е.Нурханов

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 21 октября 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16 ДС № 4	24.12.2018 г. 06.09.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 200 233 814,06**									
В том числе: В текущем месяце - октябрь 2019 года	**292 517 009,48**	**261 175 901,32**							**31 341 108,16**	**292 517 009,48**
Удержание аванса	**634 994 400,00**									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**1 272 722 404,57**									
Итого к оплате:	**292 517 009,48**									**292 517 009,48**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор
Камылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лепинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за октябрь месяц 2019 г.
от 21 октября 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	46 732 082,56
2	вед.400	Земляные работы	4 637 873,81
3	вед.500	Дорожная одежда	246 245 136,24
4	вед.600	Иссуственные сооружения	12 807 185,70
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-49 246 376,99
		Итого	**261 175 901,32**
		НДС	31 341 108,16
		Итого с НДС	**292 517 009,48**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Шуханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алдар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За октябрь 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до начала предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	1 582 745 464,53	310 422 278,31	1 893 167 742,84	33,78%
I	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	1 582 745 464,53	310 422 278,31	1 893 167 742,84	33,78%
2	Материалы на стройплощадке		120 573 110,96	-49 246 376,99	71 326 733,97	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог. (I+2+3+4)	5 604 000 000,00	1 703 318 575,49	261 175 901,32	1 964 494 476,81	35,06%
III	НДС 12% ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	204 398 229,08	31 341 108,16	235 739 337,24	35,06%
IV	Итого выплачен НДС. (II + III)	6 276 480 000,00	1 907 716 804,57	292 517 009,48	2 200 233 814,05	35,06%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса. (с НДС)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%. (1 + 2 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог. (5 + 6)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
VII	Возврат ускорений					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата. (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 272 722 404,57	292 517 009,48	1 565 239 414,05	

Подрядчик ТОО "Такподаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 21 октября 2019 года		Подпись и дата 21 октября 2019 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С.		
	Подпись и дата 21 октября 2019 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 12

За период с 21 сентября 2019 года по 21 октября 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	121 986 366,68	414 069 760,37	46 732 082,56
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	589 510 480,43	606 941 871,86	4 637 873,81
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 854 223 004,94	528 533 834,00	246 245 136,24
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	46 578 195,00	33 199 998,30	12 807 185,70
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 710 832 257,16	1 582 745 464,53	310 422 278,31
	Записи на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 710 832 257,16**	**1 582 745 464,53**	**310 422 278,31**
	Материалы на строительной площадке	B			-71 326 733,97	120 573 110,96	-49 246 376,99
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Ce)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 639 505 523,19**	**1 703 318 575,49**	**261 175 901,32**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись

Дата 21.10.2019 г. **Галельвин Р.Я.**

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись

Дата 21.10.2019 г. **Сеилбекулы Е.Е.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 сентября 2019 г по 21 октября 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожного одежды из асфальтобетонных толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на [illegible]	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего покрытия с перемещением в существующие приобочные резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д108 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 677 360,85	486 677 054,60	1,85	28 818 117,57	26,20	408 126 851,37	3,00	46 732 082,56	94
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 203,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 883,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**121 986 366,68**		**414 069 703,37**		**46 732 082,56**	**79,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Б. Нурханов

Куратор — А. Иванов

Начальник отдела ЭиБД — А. Лосиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенкубаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянаул-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 сентября 2019 г по 21 октября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, приграссовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	0,00	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	39 632,57	2 655 382,19		0,00	2 135,43	143 073,81	5
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	43 912,90	35 130 320,00	29 280,60	23 424 480,00	5 618,50	4 494 800,00	44
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 716,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**589 510 480,43**		**606 941 871,86**		**4 637 873,81**	**50,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Г. Нуртазин**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **Я.Аманов**

Расценки проверил **А. Логинденко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянсар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 сентября 2019 г по 21 октября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	202 864,33	649 165 856,00	46 382,27	148 425 264,00	26 336,00	84 235 200,00	26,4
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 633,68	142,01	17 608 623,84		0,00	50,89	6 310 009,84	26,4
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	215 947,18	819 519 548,10		0,00	41 033,92	155 723 726,40	16,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца двухуровневой											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	8 775,20	2 150,00	18 866 680,00	8 775,20	18 866 680,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укладка обочин на съездах											

4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,80	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бордюрного камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бордюрного камня БР 300.20.8	пм	1 076,00	3 238,80	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**2 854 223 004,94**		**528 531 834,00**		**246 245 136,34**	**21,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кайратхан

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Ашу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 сентября 2019 г по 21 октября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценки	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,30	1 421 385,00	0,70	3 316 565,00		0,00	70
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 796 170,00	4 796 170,00	0,00	0,00	0,70	3 356 319,00	0,30	1 439 851,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	0,70	3 287 291,00	0,30	1 408 839,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	0,70	3 232 789,00	0,30	1 385 481,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	0,70	3 236 380,00	0,30	1 387 020,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	0,70	3 659 523,00	0,30	1 568 367,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	0,70	3 411 569,00	0,30	1 462 101,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+90	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	0,70	4 869 109,00	0,30	2 086 761,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	0,70	4 850 453,30	0,30	2 078 765,70	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**46 578 195,00**		**33 199 998,30**		**12 887 185,70**	**49,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Нартаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил А. Логинова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенкумарин

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратхан

Подрядчик:
ТОО "Павлодармолдары"
Заместитель генерального директора Р. Тазильдин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Алсу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 сентября 2019 г по 21 октября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автозавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставной и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеговиков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **Х.Ахмаров**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

21.10.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Количество настоящий момент	Количество за предыдущий месяц	Количество за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	74 894,60	-55 022,00		11 171 278,54	11 171 278,54	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	3 917,39	-4 586,00	-5 670,00	15 630 229,28	38 253 275,17	-22 623 045,89
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	485,00		-290,00	44 525 226,15	71 148 557,25	-26 623 331,10
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**71 326 733,97**	**120 573 110,96**	**-49 246 376,99**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурлаев**

Куратор **Х. Аманов**

Начальник отдела Э и БД **А. Ростовченко**

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайритхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 12 от "21"октября 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Ажжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	0,00	4,82	4,82	25,18
Устройство слоя основания	км	30,00	4,99	3,06	8,05	21,95
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	18,46	1,64	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Е.Нурханов

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Жектобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-1[illegible]5

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 20 ноября 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/16 ДС № 6	24.12.2018 г. 18.11.2019 г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 391 486 019,47									
В том числе: В текущем месяце - ноябрь 2019 года	191 252 205,41	170 760 897,69							20 491 307,72	191 252 205,41
Удержание аванса	634 994 400,00									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-	-							-	
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	1 565 239 414,05									
Итого к оплате:	191 252 205,41									191 252 205,41

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор
Кабылдин А.К.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за ноябрь месяц 2019 г.
от 20 ноября 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	28 818 117,57
2	вед.400	Земляные работы	5 832 252,46
3	вед.500	Дорожная одежда	198 712 866,95
4	вед.600	Исскуственные сооружения	1 421 385,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-64 023 724,30
		Итого	**170 760 897,69**
		НДС	20 491 307,72
		Итого с НДС	**191 252 205,41**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
_____ Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____ Галеньшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов", км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За ноябрь 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Неоплаченная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Неоплаченная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	1 893 167 742,84	234 784 621,98	2 127 952 364,82	37,97%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	1 893 167 742,84	234 784 621,98	2 127 952 364,82	37,97%
2	Материалы на стройплощадке		71 326 733,97	-64 023 724,30	7 303 009,67	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	1 964 494 476,81	170 760 897,68	2 135 255 374,50	38,10%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	235 739 337,24	20 491 307,72	256 230 644,96	38,10%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 200 233 814,05	191 252 205,41	2 391 486 019,46	38,10%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 565 239 414,05	191 252 205,41	1 756 491 619,46	

Подрядчик ТОО "Павлодарсельдорстрой"	Гадельшин Р.Х. Подпись и дата М.П.	20 ноября 2019 года	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"
Заказчик ПФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С. Подпись и дата М.П.	20 ноября 2019 года	Сеилкумаров Е.Е. Подпись и дата М.П. 20 ноября 2019 года

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Актобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 13

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 22 октября 2019 года по 20 ноября 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	460 801 842,93	28 818 117,57
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	583 678 227,97	611 579 745,67	5 832 252,46
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 655 510 137,99	774 778 970,24	198 712 866,95
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	46 007 184,00	1 421 385,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 476 047 635,18	1 893 167 742,84	234 784 621,98
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 476 047 635,18**	**1 893 167 742,84**	**234 784 621,98**
	Материалы на строительной площадке	B			-7 303 009,67	71 326 733,97	-64 023 724,30
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 468 744 625,51**	**1 964 494 476,81**	**170 760 897,69**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 20.11.2019 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 20.11.2019 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-С.А.-пер-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на начало предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2019 г по 20 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+29	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	29,20	454 858 936,93	1,85	28 818 117,57	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**93 168 249,11**		**460 801 842,93**		**28 818 117,57**	**84,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **А.Логашенко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Тиеллоларжолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Елизавет-г.Курчатов" км 155-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2019 г по 20 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 408 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	0,00	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	2 135,43	143 073,81	5 401,38	361 892,46	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	34 899,10	27 919 280,00	6 837,95	5 470 360,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 690 226,10**		**583 678 227,97**		**611 579 745,67**		**5 832 252,46**	**51,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманда**

Расценки проверил **А. Тогаймаков**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Севлкумаров**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарбоулары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Баянаул-Баянаул-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 – Дорожная одежда												
1	**Дорожная одежда по основному ходу**											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	184 027,76	588 888 832,00	72 698,27	232 634 464,00	18 836,57	60 277 024,00	33,2
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	128,82	15 973 574,69	50,8900	6 310 209,84	13,19	1 635 049,15	33,2
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	179 899,54	682 718 754,30	41 033,92	155 723 726,40	36 047,64	136 800 793,80	38,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,80	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,50	4 400,00	643 720,00	146,39	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожная одежды Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											

4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 119+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00		0,00	0,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	4,89	606 360,00		0,00		0,00	0,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00		0,00	0,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		2 855 510 137,99		774 778 970,24		198 712 866,95	26,8

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е. Нурланов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — А. Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — Т.Кайратхан

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Е. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодар жолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-аул-Коктобе-Б.Алжар-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2019 г по 20 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 680 060,00	4 680 060,00	1,00	4 680 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	0,70	3 316 565,00	0,300	1 421 385,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 166+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**45 156 810,00**		**46 007 184,00**		**1 421 385,00**	**51,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурпеисов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарвиллдары"
Заместитель генерального директора — **Ж.Тасельбаев**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аксуат-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2019 г по 10 ноября 2019 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приисгинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой в подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка слиблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:5)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (2:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.14 h-0,15 м (9:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2060	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурканов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Ряшенко проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколдары"

Заместитель генерального директора **Р. Галельянин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Жу чатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-34-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.11.2019 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Едизм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91		-25 933,69	7 303 009,67	11 171 278,54	-3 868 268,87
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 980,96	0,00	-5 670,00	-3 917,39	0,00	15 630 229,28	-15 630 229,28
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00	-290,00	-485,00	0,00	44 525 226,15	-44 525 226,15
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**7 303 009,67**	**71 326 733,97**	**-64 023 724,30**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела Э и БД

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурханов

А.Аманов

А. Зотиненко

Е. Сейлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор

Т.Кайриллан

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора

Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 13 от "20"ноября 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	4,82	4,42	9,24	20,76
Устройство слоя основания	км	30,00	8,05	2,09	10,14	19,86
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Тлельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е.Нурханов