Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Акку - Коктобе - Большой Аксар - Курчатов" км 165-195

Справка № 2 от 18.03.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №15	от 24.12.2018 г. от 09.03.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 211 148,16									
В том числе: в текущем месяце	20 211 148,16	18 045 668,00							2 165 480,16	20 211 148,16
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 028 902,01	4 490 091,08							538 810,93	5 028 902,01
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	374 029 154,15									15 182 246,15

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабалдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодарколдары"
Заместитель Ген.директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за март месяц 2021 г.
от 18 марта 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Искусственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	18 045 668,00
		Итого	**18 045 668,00**
		НДС	2 165 480,16
		Итого с НДС	**20 211 148,16**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Ризбеков Е.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

_____ **Галельшин Р.Я.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За март 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от SOP
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 483 722 190,85	0,00	4 483 722 190,85	80,01%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	4 483 722 190,85	0,00	4 483 722 190,85	80,01%
2	Материалы на стройплощадке		71 534 456,16	18 045 668,00	89 580 124,16	
3	Заявки на изменения к Договору					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 555 256 657,06	18 045 668,00	4 573 302 325,06	81,61%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	546 630 798,98	2 166 480,16	548 796 279,02	81,61%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 101 887 455,88	20 211 148,16	5 122 098 604,04	81,61%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		21 564 016,00	5 028 902,01	26 592 918,01	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 239 285 616,00	5 028 902,01	1 244 314 518,01	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного платежа (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 862 601 839,28	15 182 246,15	3 877 784 085,43	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеитжумаров Е.Е.
	Подпись и дата 15 марта 2021 года		Подпись и дата 15 марта 2021 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 15 марта 2021 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 31

За период с 21 декабря 2020 года по 18 марта 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	993 836 926,35	2 635 165 048,83	0,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	96 965 335,11	1 568 875,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 120 277 809,11	4 483 722 190,89	0,00
	Заявка на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 120 277 809,11**	**4 483 722 190,89**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-89 580 134,16	71 534 466,16	18 045 668,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 030 697 674,96**	**4 555 256 657,05**	**18 045 668,00**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**4 490 091,08**	

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись

Гадельшин Р.Я.

Дата 18.03.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись

Сейлкумаров Е.Е.

Дата 18.03.2021 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодарроолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 декабря 2020 г по 18 марта 2021 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД — Н.Власова
Расценки проверил

Генподрядчик: ТОО "Павлодарроолдары"
Заместитель Генерального — Г. Гадельшин

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лозовский-Аксу-Кокшетау-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 декабря 2020 г по 18 марта 2021 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	36	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды от асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м³	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 677 360,85	486 677 054,50	0,00	0,00	31,05	486 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**29 475 547,65**		**553 312 661,96**		**0,00**	**94,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**
Куратор — **А.Аминов**
Начальник отдела ЭиБД — **Н.Власова**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенкумаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — **Р. Гатальцин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсоюздары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистибе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 декабря 2020 г. по 18 марта 2021 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и укладкой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с полным ходом	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **Н.Власова**

Рясенки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сендкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолстрой"

Заместитель Генерального директора — **Р. Тадельдин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарпроддары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зеленовский-Аксу-Кистебе-Б.Аюпар г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период (с 21 декабря 2020 г. по 18 марта 2021 г.)		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,00	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,00	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	950,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 8 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 986,80	236 427,99	801 017 998,24	20 553,12	69 633 970,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,62	5,99	742 582,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 560 410,00	6 233,70	21 126 531,60	1 310,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца твердосмеси											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+8,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПВДС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100 30 15	пм	937,00	5 380,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100 20 8	пм	1 078,00	3 238,00	3 494 088,00	1 078,00	3 494 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		993 836 926,35		2 635 165 048,83		0,00	72,6

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкунаров

Генподрядчик:

ТОО "Пандаевраностарь"

Заместитель Генерального директора — Р. Гаджиев

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Агау-Кенгебе-Б.Аймак-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 декабря 2020 г по 18 марта 2021 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполнено	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,83	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 796 170,00	4 796 170,00	0,00	0,00	1,00	4 796 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5 м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5 м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5 м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5 м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5 м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков
Куратор
Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" К.Сейсембаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодармолдары"

Заместитель Генерального директора Г.Гедельман

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алакер-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 декабря 2020 г по 18 марта 2021 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 600,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья промышленная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5	1 467 600,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 506,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки (разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2060	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**96 965 335,11**		**1 568 875,00**		**0,00**	**1,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД **Н.Власова**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Ж. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Паводарболдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+) 18.03.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во за настоящий период	Кол-во за предыдущий период	Кол-во за данный период	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,19	520,14	520,14		47 751 239,44	47 751 239,44	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	2 110,21	2 110,21	-210,25	8 580 326,55	9 529 843,17	-949 516,62
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 348,86	1 918,60	1 958,60	3 698,86	26 676 351,45	9 111 162,80	17 565 188,65
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	1 305,49	1 305,49	362,99	6 572 816,71	5 142 230,75	1 429 795,97
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**89 580 134,16**	**71 534 466,16**	**18 045 668,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела Э и БД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Стилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора Р.Гидельфин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 18.03.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 347,63					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	11,06	29 475 347,63		0	-	-	-
	Дорожные работы			993 836 926,35		0,00			0,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,24		-	-	-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	-	-	-	-	-
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53		-	-	-	-
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожной одежды Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 334 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40		-	-	-	-
3	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках: ПК 20+0,15 и ПК 129+43							-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	-	-	-		
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00			-		
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00			-		
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00			-		
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00			-		
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00			-		
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00			-		
6	Обустройство и обстановка дороги			96 965 135,11					-

1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00			-	-	-
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00			-	-	-
3	Скамья прямоугольная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка стойбиков (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00			-	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СО)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материалов			- 71 334 464,36		18 045 668,00			18 045 668,00
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44			-	-	-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 210,25	- 949 516,62	10	- 210,25	- 949 516,62
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	3 698,86	17 565 388,65	- 193	3 698,86	17 565 388,65
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	362,99	1 429 795,97	- 28	362,99	1 429 795,97
Итого:				**1 048 743 165,44**		**18 045 668,00**			**18 045 668,00**
НДС				**125 849 179,84**		**2 165 480,16**			**2 165 480,16**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**20 211 148,16**			**20 211 148,16**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 31 от "18" марта 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Галелюшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 6 от 07.06.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	564 700 144,50									
В том числе: в текущем месяце	158 646 567,31	141 648 720,81							16 997 846,50	158 646 567,31
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	191 687 454,02	60 710 641,74							7 285 277,01	67 995 918,75
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	140 507 687,61	35 244 783,29							4 229 373,99	39 474 157,28
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	591 351 910,87									51 176 491,28

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность, фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Мазгузов Т.Р.
Должность, фамилия И.О., подпись
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2021 г.
от 07 июня 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	161 187 217,81
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	8 002 880,00
6		Материалы на стройплощадке	-27 541 377,00
		Итого	**141 648 720,81**
	-	НДС	16 997 846,50
		Итого с НДС	**158 646 567,31**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксай-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Нарастающая сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Нарастающая сумма до конца текущего периода	% от БОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
1	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 819 798 234,20	169 196 097,81	4 988 988 332,01	89,03%
1	Итого по БОР	5 604 000 000,00	4 819 798 234,20	169 196 097,81	4 988 988 332,01	89,03%
2	Материалы на стройплощадке		98 006 259,62	-27 541 577,00	70 464 682,62	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог: (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 917 804 493,83	141 648 720,81	5 059 453 214,64	90,28%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	590 136 539,27	16 997 846,50	607 134 385,77	90,28%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 507 941 033,07	158 646 567,31	5 666 587 600,38	90,28%
V	Вычеты					
6	Возврат аванса (с НДС)		1 341 413 135,27	67 995 918,75	1 409 409 054,02	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		122 597 546,93	39 474 157,26	162 071 704,20972	
VI	Совокупный Итог: (6 + 6)		1 464 010 682,20	107 470 076,03	1 571 480 758,23	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	4 043 930 350,87	51 176 491,28	4 095 106 842,15	

Подрядчик ТОО "Павлодарожолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 07 июня 2021 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е. Подпись и дата 07 июня 2021 года М.П.
Заказчик ФОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С. Подпись и дата 07 июня 2021 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 35

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 20 мая 2021 года по 07 июня 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	497 628 255,23	2 970 186 502,14	161 187 217,81
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	87 907 865,11	2 623 465,00	8 002 880,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	615 011 667,99	4 819 798 234,20	169 190 097,81
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**615 011 667,99**	**4 819 798 234,20**	**169 190 097,81**
	Материалы на строительной площадке	B			70 464 882,62	98 006 259,62	-27 541 377,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**685 476 550,62**	**4 917 804 493,82**	**141 648 720,81**
	Возврат аванса					**1 197 690 299,36**	**60 710 641,74**
	Гарантия исполнения	**5%**				90 208 509,22	**35 244 783,29**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 07.06.2021 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 07.06.2021 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ за конец отчетного периода		Стоимость работ за конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 мая 2021 г. по 07 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 37+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+96	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Результивная временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Результивная притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**29 475 547,65**		**553 312 661,96**		**0,00**	**94,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД — А.Логвиненко
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилсумеров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — Р.Газельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистобе-б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2021 г. по 07 июня 2021 года		
	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
0	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
1	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
2	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
3	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

6	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	456,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
7	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
8	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
9	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
10	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
11	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
12	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
13	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
14	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
15	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков
Куратор А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД А.Логвиненко
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сейлкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарболлары"
Заместитель Генерального директора Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алмар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2021 г. по 07 июня 2021 года		
	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
	Дорожная одежда на основному ходу											
	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	68 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	68 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	950,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 385,00	870 051 998,50	115 357,94	391 510 300,72	96 623,16	328 036 806,08	44 600,00	151 104 800,00	53,0
	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	890,00	103 322 722,00	60 071,70	51 661 662,00	60 071,00	51 661 060,00		0,00	50,0
	Дорожная одежда на съездах											
	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	5,99	742 582,18		0,00	100,0
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 556 410,80	4 821,00	16 333 548,00	1 920,90	6 508 309,20	802,200	2 717 853,60	36,1
	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,30	1 825 771,30		0,00		0,00	0,0
	Дорожная одежда Тип III											
1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00			
3	**Укрепление обочин на съездах**											
4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 204+0,15 и ПК 129+43											
1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0

	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	1 897,00	5 419 129,00	4 607,00	13 162 799,00		0,00	70,8
	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	0,00	0,00	732,00	3 940 356,00	205,00	1 103 515,00	100,0
	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,000	3 484 088,00	100,0
	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 681,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 122,00	1 346 404,00	559,33	647 196,00	100,0
	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 861,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 122,00	1 570 800,00	539,00	754 600,00	100,0
	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,34	41 880,79	0,16	20 119,21	100,0
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 122,00	2 820 708,00	539,00	1 355 046,00	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**497 628 255,23**		**2 970 186 502,14**		**161 187 217,81**	**86,3**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов

А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора

Е. Сеилхумаров

Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармостдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Актау-Коктобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2021 г. по 07 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 53+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+11,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+30	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 280+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 52+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 939 219,00	6 939 219,00	0,00	0,00	1,00	6 939 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		0,00		92 585 379,00		0,00	100,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — А.Логиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодармостдары"

Заместитель Генерального директора — Р. Тадельдин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Пандидаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км165-195

	Ведомость объемов работ					Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2021 г. по 07 июня 2021 года		
	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утверждённое количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
	Устройство водопропускных (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	1,80	4 501 620,00		0,00	3,20	8 002 880,00	64
	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
	Установка сиденьев (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	160,00	5 880 245,00	30,00	1 054 590,00		0,00	15
	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожники С2)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (2:5)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
2	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**87 907 865,11**		**2 623 465,00**		**8 002 880,00**	**10,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — А.Лосиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенлкумыров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарпроектдорстрой"

Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кокстобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

03.06.2023 г.

Номер Позиции	Описание	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	674,09	-530,00	-300,00	61 884 556,07	89 425 933,07	-27 541 377,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	1 899,96			8 580 326,55	8 580 326,55	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00	-5 617,86		0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00	-1 668,88		0,00	0,00	
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**70 464 882,62**	**98 006 259,62**	**-27 541 377,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — А.Логвиненко

Расценки проверка

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарколлары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 07.06.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,65					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,65		0	-	-	-
	Дорожные работы			995 816 926,33		496 205 667,12			161 187 212,81
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,34	129 870,04	409 907 695,52	51	44 600,00	151 104 800,00
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 060,00	50	-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	1 414,70	4 793 003,00	23	802,20	2 717 853,60
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	**Дорожной одежды Тип III**					-	-	-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00					
4.3	Укрепление обочин на съездах					-	-	-	-
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40		-		-	-
5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**				4 607,00	13 162 199,00	71	-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	-	-	-		
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00					
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	205,00	1 103 515,00
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	1 076,00	3 484 088,00
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	539,33	647 196,00
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	539,00	754 600,00
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	0,16	20 119,21
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	539,00	1 355 046,00
6	**Обустройство и обстановка дороги**			96 965 335,11		9 057 470,00			8 802 880,00
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт.	114,00	1 687 200,00			-	-	-

2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	3,20	8 002 880,00	64	3,20	8 002 880,00
3	Скамья промозлнейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	30,00	1 054 590,00	15	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,3 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материала			- 72 514 466,16		- 1 069 579,53			- 27 541 377,00
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	153,95	13 583 275,43	- 30	- 300,00	- 27 541 377,00
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 210,25	- 399 471,42	10	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				**1 048 743 165,44**		**504 196 557,59**			**141 648 720,82**
НДС				**125 849 179,84**		**60 503 586,91**			**16 997 846,49**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**564 700 144,50**			**158 646 567,31**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД А.Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Сейлкумаров

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсоцгражданстрой"
Заместитель Генерального директора Р.Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 35 от "07" июня 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	10,70	5,70	16,40	13,60
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксар - Курчатов" км 165-195

Справка № 2 от 22.01.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №13	от 24.12.2018 г. от 20.12.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	0,00									
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса	58 846 908,00	52 541 882,14							6 305 025,86	58 846 908,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	58 846 908,00									58 846 908,00

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Мазгутов Т.Р.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 1 от 22.01.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №13	от 24.12.2018 г. от 20.12.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	0,00									
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса	300 000 000,00	267 857 142,86							32 142 857,14	300 000 000,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	300 000 000,00									300 000 000,00

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Мазгутов Т.Р.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аккар - Курчатов" км 165-195

Справка № 3 от 20.04.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №15	от 24.12.2018 г. от 09.03.2021 г.	РБ	091	АО	15

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	80 181 671,36									
В том числе: в текущем месяце	59 970 523,20	53 545 110,00							6 425 413,20	59 970 523,20
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	19 950 661,74	13 322 999,22							1 598 759,91	14 921 759,13
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	419 077 918,22									45 048 764,07

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор Мазгутов Р.А.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажкр-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за апрель месяц 2021 г.
от 20 апреля 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	53 545 110,00
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**53 545 110,00**
		НДС	6 425 413,20
		Итого с НДС	**59 970 523,20**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Расбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За апрель 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от БОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 483 722 190,39	53 646 110,00	4 537 267 300,89	80,96%
1	Итого по БОР	5 604 000 000,00	4 483 722 190,39	53 646 110,00	4 537 267 300,89	80,96%
2	Материалы на стройплощадке		89 580 134,16	0,00	89 580 134,16	
3	Заявка на изменение в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 573 302 326,56	53 646 110,00	4 626 947 436,56	82,56%
III	НДС 12%, ((II.5) * 0.12)	672 480 000,00	548 796 279,02	6 435 413,20	555 231 692,22	82,56%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 122 098 604,54	59 970 523,20	5 182 069 127,74	82,56%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5% (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		26 552 918,61	14 921 759,13	41 514 677,74	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 244 274 518,61	14 921 759,13	1 259 196 277,74	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 877 784 085,43	45 048 764,07	3 922 832 849,50	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата	20 апреля 2021 года		Подпись и дата 20 апреля 2021 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.О.			
	Подпись и дата	20 апреля 2021 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 32

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 19 марта 2021 года по 20 апреля 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 784 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	940 291 816,35	2 635 165 048,83	53 545 110,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	96 965 335,11	1 568 875,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 066 732 699,11	4 483 722 190,89	53 545 110,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 066 732 699,11**	**4 483 722 190,89**	**53 545 110,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-89 580 134,16	89 580 134,16	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**977 152 564,95**	**4 573 302 325,05**	**53 545 110,00**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**4 490 091,08**	**13 322 999,22**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гавельшин Р.Я.**

Дата 20.04.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 20.04.2021 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акжу-Кистобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 20 июля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Ыскебеков
А.Аманов
А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумарен
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Момышулы-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 20 марта 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 697,00	2 360 910,00	0,000	0,00	30,00	2 360 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земляного с перемещением и существующих притрассовых резервов	м³	18 815	500,00	9 407 500,00	0,000	0,00	18 815,00	9 407 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 690,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического ограждения ±0,08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 764,46	1 366 764,46	0,000	0,00	1,00	1 366 764,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 37+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 144+00	шт	1	1 361 215,00	1 361 215,00	0,000	0,00	1,00	1 361 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 159+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 380,85	483 677 654,50	0,00	0,00	31,05	483 677 654,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**29 475 547,65**		**553 312 661,96**		**0,00**	**94,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистебе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаток	м3	122 042,00	266,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство прикюсных обочин из грунта, толщ 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаток	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи залеем трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,00	496,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	266,00	488 398,00	0,00	0,00	1 843,00	488 398,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с покрутной и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в заниженные места рельефа с разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи залеем трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				1 201 090 226,10		0,00		1 201 090 226,10		0,00	100,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Цаплодарколлары"

Заместитель Генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Кызылбе-Баянаул-г.Курчатов" км165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда на основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	0,00	192,89	23 918 833,68		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 881,10	3 705,00	951 242 274,50	0,00	0,00	256 881,10	951 242 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 881,10	3 388,00	870 651 966,80	236 427,98	801 017 996,24	20 353,12	69 633 970,56		0,00	90,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	129 142,70	800,00	103 322 722,00	60 071,70	31 661 062,00		0,00	60 071,00	31 661 062,00	50,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 565,60	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 565,60	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,96	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	5,96	742 382,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,66	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	756,70	2 260,00	1 671 349,00	739,70	1 671 349,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 30+6,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 24 см	м2	6 965,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 965,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00	-	0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 139 821,00		0,00	350,00	1 884 050,00	37,4
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ: 500				3 629 001 975,18		940 291 816,35		2 635 165 948,83		53 545 110,00	74,1

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов

А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Наиподарожлардың"

Заместитель Генерального директора

С. Сеилгумаров

Р. Газельман

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Агау-Костобе-Б.Ахмар-г.Курчатов" км 165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во нарад. периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 090,00	4 880 090,00	0,00	0,00	1,00	4 880 090,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+80	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 806 130,00	4 806 130,00	0,00	0,00	1,00	4 806 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 229+60	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 99+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 104+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		0,00		92 585 379,00		0,00	100,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — А.Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Р.Сакенгаров

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары" — Заместитель Генерального директора — Р.Газельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармеолиары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, ограждения и безопасность												
1	Водопропускное сооружение с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Сиденье пешеходного без спинок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урны мусорные и пепельницы для основания. Установка	шт	10	17 700,00	177 000,00	10,00	177 000,00		0,00		0,00	0
5	Мультифонарь. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка слайдеров (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Прополка бурьяна	м2	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (размер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметок разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 092,10	69,00	4 767 423,90	69 092,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (2:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 206,00	2 080,00	40 227 206,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**96 965 335,11**		**1 568 875,00**		**0,00**	**1,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расчетчик проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов

А.Зотиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Назлоамржолдары"

Заместитель директора-главный инженер

Е.Сеилкумаров

Р.Гаязлинов

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Левинский-Ассу-Кистибе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+) 20.04.2021 г.

Номер Позиции	Описание	Единица	Количество (ПСД по смете)	Количество использованной смеси	Количество прошедшей месяц	Количество [illegible]	Стоимость работ на начало отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетканый 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
500.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	520,16			47 751 239,44	47 751 239,44	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 546,01	1 899,96	-210,25		8 580 326,55	8 580 326,55	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 348,86	5 617,46	3 608,86		26 676 551,45	26 676 551,45	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 958,91	1 668,48	362,99		6 572 016,71	6 572 016,71	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**89 580 134,16**	**89 580 134,16**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела Э и БД — **А.Логвиненко**

Ресмени проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р. Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарнеодлары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 20.04.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 473 547,65					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,65		0	-	-	-
	Дорожные работы			911 836 926,35		53 545 110,00			53 545 110,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,24		-	-	-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 060,00	50	60 071,00	51 661 060,00
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53		-	-	-	-
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожная одежда Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40		-	-	-	-
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43					-		-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	-	-	-		
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	350,00	1 884 050,00	37	350,00	1 884 050,00
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00			-		
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00			-		
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00			-		
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00			-		
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00			-		
8	Обустройство и обстановка дороги			96 965 335,11		-			-

1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00			-	-	-
2	Устройство автошкиплоскость (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00			-	-	-
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой в подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка шлагбаумов (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-			-	-	-
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00					
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-			-	-	-
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	60 093,10	4 767 423,90					
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	25 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Затраты материалы			- 11 334 466,16		11 045 668,00			-
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44			-	-	-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 210,25	- 949 516,62	10	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	3 698,86	17 565 388,65	- 193	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,89	- 5 142 220,75	362,99	1 429 795,97	- 28	-	-
Итого:				1 048 743 165,44		71 590 778,00			53 545 110,00
НДС				125 849 179,84		8 590 893,36			6 425 413,20
Итого с НДС:				1 174 592 345,29		80 181 671,36			59 970 523,20

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД А.Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Сейлкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора Р.Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 32 от "20" апреля 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Галеньшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 33 от "23" апреля 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гизельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксар - Курчатов" км 165-195

Справка № 4 от 23.04.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	181 352 532,85									
В том числе: в текущем месяце	101 170 861,49	90 331 126,33							10 839 735,16	101 170 861,49
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	45 123 815,32	22 476 030,52							2 697 123,66	25 173 154,18
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	495 075 625,53									75 997 707,31

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабыллин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор Мангутов Р.А.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за апрель месяц 2021 г.
от 23 апреля 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	90 331 126,33
		Итого	**90 331 126,33**
		НДС	10 839 735,16
		Итого с НДС	**101 170 861,49**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нуртанов Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За апрель 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от БОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 537 267 300,89	0,00	4 537 267 300,89	80,96%
1	Итого по БОР	5 604 000 000,00	4 537 267 300,89	0,00	4 537 267 300,89	80,96%
2	Материалы на стройплощадке		89 580 134,16	90 331 156,33	179 911 290,49	
3	Заявки на изменения к Договору					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 626 847 436,06	90 331 156,33	4 717 178 591,39	84,18%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	555 221 692,22	10 839 756,16	566 061 437,38	84,18%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 182 069 127,24	101 170 891,49	5 283 239 988,73	84,18%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 900,00	0,00	1 217 721 900,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		41 314 677,74	25 173 154,18	66 487 831,92	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 259 036 577,74	25 173 154,18	1 284 409 431,92	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 922 032 549,50	75 997 737,31	3 998 030 286,81	

Подрядчик ТОО "Пассподаржолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 23 апреля 2021 года М.П.	Технический надзор представляет ТОО "Жол-Консалтинг" Сеилкумаров Е.Е. Подпись и дата 23 апреля 2021 года М.П.
Заказчик ПФО АО НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата 23 апреля 2021 года М.П.	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195 — Сертификат № 33

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года — За период с 21 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	940 291 816,35	2 688 710 158,83	0,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	96 965 335,11	1 568 875,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 066 732 699,11	4 537 267 300,89	0,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 066 732 699,11**	**4 537 267 300,89**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-179 911 260,49	89 580 134,16	90 331 126,33
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	(A + B + C)		**5 604 000 000,00**	**886 821 438,62**	**4 626 847 435,05**	**90 331 126,33**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**4 490 091,08**	**22 476 030,52**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись Галстьян Р.Я.

Дата 23.04.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись Сеилкумаров Е.Е.

Дата 23.04.2021 г.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенсобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2021 г. по 22 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Нурманов
А.Аскаров
А.Тасмагамбетов

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального Р.Галельцин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарнеллеры"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лозовский-Алау-Кызылбе-Б.Аксор-Коротное" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество текущ. периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км из обязанную зону	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением и существующие приплановые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры воздушных линий	м3	27,7	34 936,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж железобетонных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического фундамента 1,08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+90	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 366 735,00	1 366 735,00	0,000	0,00	1,00	1 366 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+10	шт	1	1 366 735,00	1 366 735,00	0,000	0,00	1,00	1 366 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 366 735,00	1 366 735,00	0,000	0,00	1,00	1 366 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,86	483 677 064,50	0,00	0,00	31,05	483 677 064,50		0,00	100
16	Ликвидация временной объездной дороги	км	31,05	940 203,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Ликвидация приплановой полосы	га	80	472 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		29 475 547,65		553 312 662,96		0,00	94,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Нурханов

А.Аманов

А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарнеллеры"
Заместитель Генерального директора

Е. Сеилкумаров

Р. Ахмеденов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсельдары"
НАЗВАНИЕ ДСП ОПОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Баянсыр-Бидаик-Курчатов" км 165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2021 г. по 23 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество текущ. периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикатной	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозерами	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, пригрузочной полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная засыпка ПСП на откосах насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикатной	м2	1 988,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Дополнительная подсыпка земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная засыпка ПСП на откосах насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в понижения микрорельефа и разравнивание	м3	172,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в траншей	м2	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,90	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна в откосах насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная засыпка ПСП на откосах насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в понижениях чаш рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				1 201 090 226,10		0,00		1 201 090 226,10		0,00	100,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Ресенко проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарбалтрас"

Заместитель Генерального директора

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Пилотпроектлеры"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылжар-Аксуат-Кызылжар" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2021 г. по 21 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Работа	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному виду											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	139 678,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	139 678,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,00	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,00	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,80	124 000,00	23 918 933,68	0,00	990,79	192,80	23 918 933,68		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 705,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 851 966,50	216 427,98	733 017 996,34	20 353,12	68 633 970,16		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,20	60 071,35	51 661 962,00	60 071,35	51 661 060,20		0,00	50,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,60	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,60	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,98	124 000,00	742 780,00	0,00	777,82	5,98	742 782,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 700,00	29 629 039,50	0,00	0,00	7 544,10	29 629 039,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 755,70	23 176 331,66	1 308,40	4 412 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II на конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 10 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	705,70	2 200,00	1 571 540,00	705,70	1 571 540,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,60	843,00	2 704 173,40	3 207,60	2 704 173,40		0,00		0,00	0,0

5	Переходная кривая на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+43,13 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,00	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,00	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,80	124 000,00	595 200,00	0,00	0,00	4,80	595 200,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочных площадок и посадочных карманов											
6.1	Устройство бордюрного камня БР 700.30.15	пм	937,00	5 393,00	5 053 871,00	387,00	2 087 091,00	550,00	2 966 780,00		0,00	27,4
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		940 291 816,35		2 688 710 158,83		0,00	74,1

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЗиБТ

Ведущий инженер

Генеральный проектировщик: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Наилзаровлдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылсу-Бозанкыр-Курметы" км 165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2021 г. по 21 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,98	шт	1	4 719 930,00	4 719 930,00	0,00	0,00	1,00	4 719 930,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 890 060,00	4 890 060,00	0,00	0,00	1,00	4 890 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 157+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 196+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 222+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 289+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 309+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 176+61	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 885 279,00		0,00		92 885 279,00		0,00	100,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Нурахмет

А.Ахмаев

А.Ахмаев

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик

ТОО "Наилзаровлдары"

Заместитель Генерального директора

Ж.Сагадиев

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлиндрагеддары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лениногорск-Алгу-Кокшетау-Бозшакол-Журынтюбе" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период: с 21 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполнено	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Обустройство, ограждения и безопасность												
1	Водоотбойные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (без навеса)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Сборка прикоммейных бесседок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урны со вставкой и подставкой для помещения. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка скамеек (на кирпичах)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Прожектор бурый	м2	996,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков стандарт II	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 (6+0,15 м)	пм	50 093,10	95,00	4 767 433,95	49 893,10	4 767 433,95		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 (6+0,15 м) (1...2)	пм	25 829,00	34,00	878 215,26	25 829,00	878 215,26		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 (6+0,15 м) (1...2)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 (6+0,15 м) (1...2)	пм	992,60	46,50	46 068,60	992,60	46 068,60		0,00		0,00	0

11.5	-пустынников 1.8/6-0,7 м (1.3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	9
11.6	-сплошных 1.11/6-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	9
11.7	-прерывистых 1.11/6-0,15 м (3.1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	9
11.8	-2.7 прерывистых 1.11/6-0,15 м (3.1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	9
11.9	-2.7 сплошных 1.11/6-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	9
12	Розетка зрительной части крупную разметкамов красной с применением светоотражающих элементов	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	9
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	9
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 880				98 534 210,11		96 965 335,11		1 568 875,00		0,00	1,6

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиКД

Расценки проверил

Турганов

Аманов

А. Богаченко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Сеилхуарин

Генподрядчик:

ТОО "[illegible]"

Заместитель Генерального директора

Р. Галельдин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аягу-Кокшобе-Б.Аксдар-с.Курчатов" км 165-195

Contractor / Подрядчик	ТОО "Нодальдержолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-01-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

23.04.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Количество настоящий момент	Количество предыдущий месяц	Количество данный месяц	Стоимость работ за данный отчетный период (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.5	Песчано-гравийная смесь	м3	1 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,54	1 304,09		980,95	120 302 361,77	17 731 239,44	90 331 126,33
500.1.9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	1 889,96			8 580 326,53	8 580 326,53	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	5 617,46			26 676 551,45	26 676 551,45	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	1 668,48			6 572 016,71	6 572 016,71	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						170 910 306,29	59 580 134,16	90 331 126,33

Согласовано:

ТОО "АО "НК" Казавтожол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела Т и ЕД

Расценки проверил

Е.Нурланов
А.Аманов
А.Багжанова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Генподрядчик:
ТОО "[illegible] Бадаро-Сервис"
Заместитель Генерального директора

К.Сейсембаев
[illegible]

Форма №2

Заказчик: АО "ТДК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Панфиловжолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 23.04.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,65					0,00
1б	Реконструкция временной объездной дороги	км	11,95	29 475 547,65		0	-	-	-
	Дорожные работы			937 131 926,33		33 545 110,00			0,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	226 427,98	801 017 996,24		-	-	-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 000,00	50	-	-
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 129 890,53		-	-	-	-
3	Дорожная одежда Тип II на кругах закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	259,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	678,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожной одежды Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 541,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,70	11 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин из сырцов								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	2 207,80	2 304 422,40		-	-	-	-
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 29+0,15 и ПК 129+43					-		-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	6 304,00	18 584 928,00	-	-	-		
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки в населенном пункте								
6.1	Устройство бордюрного камня БР 100.10.15	км	937,00	5 043 871,00	150,00	1 884 150,00	37		-
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	км	1 026,00	3 484 088,00			-		
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00			-		
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00			-		
6.5	Резина пешеходных переходов	1	9,50	62 000,00			-		
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 667,00	4 175 754,00			-		
6	Обустройство и обстановка дороги			96 948 335,11		-			-
1	Выполнение ограждения с правой части	км	114,00	1 687 700,00			-	-	-

2	Устройство ограждения (из корпуса)	шт	5,00	12 504 500,00			-	-	-	-
3	Скамья приобъектная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-	-
6	Установка шлагбаумов (из корпуса)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-	-
7	Прокладка бордюр	м3	-	-						
8	Установка фундамента под опоры	шт	195,00	6 854 835,00			-	-	-	-
9	Установка дорожных знаков (номер II)	шт	200,00	7 365 200,00			-	-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков пластиковых (тип СТ)	шт	1 518,00	12 915 148,00			-	-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-						
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	49 693,10	4 767 423,90			-	-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	84 226,00			-	-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-	-
11.8	- 2.5 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-	-
11.9	- 2.5 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-	-
12	Разметка проезжей части кругами разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	333 789,08			-	-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	46 227 200,00			-	-	-	-
	Затраты на материалы			21 534 466,16		108 376 794,33				90 331 126,33
1	Битум нефтяной дорожный	тн	326,14	47 751 519,44	983,95	90 331 126,33	- 189	983,95		90 331 126,33
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2 110,21	9 529 813,17	210,25	949 516,62	10	-		-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 918,60	9 111 162,80	2 698,86	17 565 388,65	- 193	-		-
4	Песок из отсевов дробления М900 ГОСТ 31424-2010		1 305,49	5 142 250,75	362,99	1 429 293,95	- 33	-		-
Итого:				1 018 743 165,44		161 928 990,93				90 331 126,33
НДС				125 849 179,84		19 420 628,52				10 839 735,16
Итого с НДС:				1 174 592 345,28		181 349 619,45				101 170 861,49

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Нурханов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — А.Тогжанова

Разделы проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — С.Сеилкумаров

Генподрядчик: ТОО "Инновационные технологии" — Р.Кадесинов

Заместитель Генерального директора

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары" ИИК KZ41821A0PV910000001 Филиал АО "Bank RBK" в г.Павлодар БИК KINCKZKA БИН 9812 4000 0745

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Акку - Кектобе - Большой Аксакр - Курчатов" км 165-195

Справка № 5 от 19.05.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	406 053 577,19									
В том числе: в текущем месяце	224 701 044,34	200 625 932,45							24 075 111,89	224 701 044,34
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	123 691 535,27	110 438 870,78							13 252 664,49	123 691 535,27
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	101 033 530,33	49 919 388,40							5 990 326,61	55 909 715,01
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	540 175 419,59									45 099 794,06

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
М.П. Должность Фамилия И.О., подпись

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Гадельшин Р.Я.
М.П. Должность Фамилия И.О., подпись

Реестр по выполненным работам
к Акту № 34 от "19" мая 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60	9,10	10,70	19,30
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодарколдары"

Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского комитета филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2021 г.
от 19 мая 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	281 476 343,31
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	1 054 590,00
6		Материалы на стройплощадке	-81 905 000,86
		Итого	**200 625 932,45**
		НДС	24 075 111,89
		Итого с НДС	**224 701 044,34**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Галельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 537 267 300,89	282 530 933,31	4 819 798 234,20	86,01%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	4 537 267 300,89	282 530 933,31	4 819 798 234,20	86,01%
2	Материалы на строительстве		179 911 260,49	-81 905 600,86	98 006 259,62	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 717 178 561,39	200 625 332,45	4 917 804 493,83	87,78%
III	НДС 12%, ((II-II) * 0.12)	672 480 000,00	566 061 427,38	24 075 111,89	590 136 539,27	87,78%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 283 239 988,73	224 701 444,34	5 507 941 033,07	87,78%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (с НДС)		1 217 721 600,00	123 691 535,27	1 341 413 135,27	
6	Гарантия исполнения 5% (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		66 687 831,02	55 909 715,01	122 597 546,03	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 284 409 431,02	179 601 250,28	1 464 010 682,30	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 998 830 556,61	45 095 794,06	4 043 926 350,07	

Подрядчик ТОО "Павлодарколдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Секлкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 19 мая 2021 года		Подпись и дата 19 мая 2021 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбаев Е.С.		
	Подпись и дата 19 мая 2021 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 34

За период с 24 апреля 2021 года по 19 мая 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	658 815 473,04	2 688 710 158,83	281 476 343,31
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	95 910 745,11	1 568 875,00	1 054 590,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	784 201 765,80	4 537 267 300,89	282 530 933,31
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**784 201 765,80**	**4 537 267 300,89**	**282 530 933,31**
	Материалы на строительной площадке	B			98 006 259,62	179 911 260,49	-81 905 000,86
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**882 208 025,43**	**4 717 178 561,38**	**200 625 932,45**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**110 438 870,78**
	Гарантия исполнения	**5%**				**40 289 120,82**	**49 919 388,40**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельянин Р.Я.**

Дата 19.05.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сенлкумаров Е.Е.**

Дата 19.05.2021 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Алгу-Кактобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 100 - Общие положения											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
И.о. Начальника отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Рысбеков
Н.Сейтжанов
Ф.Оспанов
А.Логинов

Технадзор: ТОО "Жол-Конгалтинг" **Е. Сенлкумарю**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарреспавы"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км145-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.68 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 390,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	пг	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 289,61		29 475 547,65		553 312 661,96		0,00	94,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — Н.Селекенов
И.о. Начальника отдела ЭиБ — Ф.Осешов
Рысбенки проверил — А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарреспавы"
Заместитель Генерального директора — Р. Галельдин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянаул-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и присыпкой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, приприсовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство проезжих обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и присыпкой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Дуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,51		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная планировка ПСП на откосах насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор Ж.Сеилханов

И.о. Начальника отдела ЭиБД Ф.Оспанов

Расценки проверил А.Догвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сенкумарова

Генподрядчик: ТОО "Павлодаравтодорстрой"

Заместитель Генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алтар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	**Дорожная одежда по основному ходу**					**Ведомость № 500 - Дорожная одежда**						
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,88	124 000,00	23 910 833,68	0,00	950,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 796,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	160 157,94	542 615 160,72	20 533,12	69 633 970,56	36 270,04	258 402 895,52	37,7
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,76	860,00	103 322 722,00	60 071,70	51 661 662,00	60 071,00	51 661 060,00		0,00	50,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	5,99	742 582,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 796,00	28 629 856,60	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	5 623,20	19 051 401,60	1 308,40	4 432 859,20	612,500	2 075 150,00	25,5
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 10 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	799,70	2 200,00	1 671 340,00	759,30	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожная одежда Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	**Укрепление обочин на съездах**											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках: ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0

5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 700,00	24 050 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 050 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	1 897,00	5 419 729,00		0,00	4 607,00	13 162 199,00	70,8
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	907,00	5 383,00	5 043 871,00	205,00	1 103 515,00	330,00	1 884 050,00	382,00	2 056 306,00	78,1
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 235,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	539,33	647 196,00		0,00	1 122,00	1 346 404,00	67,5
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	539,00	754 600,00		0,00	1 122,00	1 570 800,00	67,5
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,16	20 119,21		0,00	0,34	41 880,79	67,5
6.6	Устройство верхнего слоя покрытий из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 176 754,00	539,00	1 355 946,00		0,00	1 122,00	2 820 808,00	67,5
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 575,18**		**658 815 473,84**		**2 688 710 158,83**		**281 476 343,31**	**81,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

И.о. Начальника отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Рысбаев

Н.Сарсенов

Ф.Оспанов

А.Логиненко

Технадзор: ТОО "Жол Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаравтодор"

Заместитель Генерального директора **Р. Гасильянов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Шалдарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лепсинск-Аксу-Кистебе-Б.Момышулы-Курчатов" км 165-195

№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Ведомость объемов работ: Стоимость работ на конец отчетного периода — Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода — Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года — Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
I.	**Искусственные сооружения**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,67	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 960,00	4 737 960,00	0,00	0,00	1,00	4 737 960,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 108 860,00	7 108 860,00	0,00	0,00	1,00	7 108 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — Н.Селиванов
И.о. Начальника отдела ЭиПР — Ф.Оспанов
Расценки проверил — А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Шалдарколдары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гаделшина

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Наплодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 24 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00	0,00	0,00	0
3	Секция прямолинейная без сопряж. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сапблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 163,00	6 854 835,00	165,00	5 800 245,00		0,00	30,00	1 054 590,00	15
9	Установка дорожных знаков (типоразмер Б)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С1)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1:3)	пм	23 820,80	34,00	810 213,20	23 820,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**95 910 745,11**		**1 569 875,00**		**1 054 590,00**	**2,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **Н.Селиканов**

И.о. Начальника отдела ЭиБД — **Ф.Оспанов**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенакумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарские дары"

Заместитель Генерального директора — **Р. Галельдина**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лепинский-Аксу-Коктобе-б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.05.2021 г.

Номер Позиции	Описание	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	974,09		-530,00	89 425 933,07	138 082 365,77	-48 656 432,70
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	1 891,96			8 580 326,55	8 580 326,55	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00		-5 617,46	0,00	26 676 551,45	-26 676 551,45
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00		-1 668,48	0,00	6 572 016,71	-6 572 016,71
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**98 006 259,62**	**179 911 260,49**	**-81 905 000,86**

Заключение:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

И.о. Начальника отдела Э и БД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

И.Селиханов

Ф.Оспанов

А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Ковсалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора

Е. Сеилкумаров

Г. Галельдин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 19.05.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,63					0,97
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,63		0	-	-	-
	Дорожные работы			995 836 926,13		333 021 449,31			281 476 139,31
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,24	76 270,04	258 402 895,52	32	76 270,04	258 402 895,52
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 060,00	50	-	-
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	612,50	2 075 150,00	10	612,50	2 075 150,00
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожной одежды Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40		-	-	-	-
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43					-		-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	4 607,00	13 162 199,00	71	4 607,00	13 162 199,00
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	732,00	3 940 356,00	78	382,00	2 056 306,00
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00			-	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 122,00	1 346 400,00	68	1 122,00	1 346 400,00
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 122,00	1 570 800,00	68	1 122,00	1 570 800,00
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,34	41 880,79	68	0,34	41 880,79
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 122,00	2 820 708,00	68	1 122,00	2 820 708,00
6	Обустройство и обстановка дороги			96 965 335,11		1 054 590,00			1 054 590,00
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00			-	-	-

2	Устройство штокавидьонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	2,00	-	40	-	-
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка сиблоков (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Прясловные берны	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,80	30,00	1 054 590,00	15	30,00	1 054 590,00
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,80			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,80			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части кручиум разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материалов			- 71 334 496,26		26 471 797,47			- 81 985 080,86
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	453,95	41 124 652,43	- 87	- 530,00	- 48 656 482,70
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 210,25	- 399 471,42	10	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	- 5 617,46	- 26 676 511,45
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	- 1 668,48	- 6 572 016,71
Итого:				**1 048 743 165,44**		**362 547 836,78**			**200 625 931,46**
НДС				**125 849 179,84**		**43 505 740,41**			**24 075 111,88**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**406 053 577,19**			**224 701 044,34**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**
Куратор — **Н.Селиканов**
И.о. Начальника отдела ЭиБД — **Ф.Оспанов**
Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — **Р.Галельшин**

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксар - Курчатов" км 165-195

Справка № 7 от 21.06.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	708 258 170,08									
В том числе: в текущем месяце	143 558 025,58	128 176 808,55							15 381 217,03	143 558 025,58
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	253 216 423,78	54 936 580,14							6 592 389,62	61 528 969,76
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	176 227 540,72	31 892 725,99							3 827 127,12	35 719 853,11
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	637 661 113,58									46 309 202,71

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Гаделшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2021 г.
от 21 июня 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	150 527 823,60
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-22 351 015,05
		Итого	**128 176 808,55**
		НДС	15 381 217,03
		Итого с НДС	**143 558 025,58**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2021 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 988 968 332,01	150 527 823,60	5 139 516 155,61	91,71%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	4 988 968 332,01	150 527 823,60	5 139 516 155,61	91,71%
2	Материалы на стройплощадке		70 464 602,62	-22 351 015,05	48 113 587,57	
3	Заявки на изменения в Договора					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	5 059 432 934,63	128 176 808,55	5 187 609 743,18	92,57%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	607 134 386,77	15 381 217,03	622 515 603,79	92,57%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 666 567 600,38	143 558 025,58	5 810 125 625,96	92,57%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (-1*ПК)					
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 2 + 4) * 5% * 1.12		1 406 409 064,02	61 520 969,76	1 467 930 033,78	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		162 071 704,21	30 719 653,11	192 791 357,31806	
VII	Возврат удержаний		1 571 486 788,23	97 248 822,87	1 668 729 581,10	
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VII)	6 276 480 000,00	4 095 106 842,15	46 309 202,71	4 141 416 044,86	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Галелышин Р.Я. Подпись и дата 21 июня 2021 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е. Подпись и дата 21 июня 2021 года М.П.
Заказчик ДГУ "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С. Подпись и дата 21 июня 2021 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аквар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 36

За период с 08 июня 2021 года по 21 июня 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	347 106 431,63	3 131 373 719,95	150 527 823,60
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	87 907 865,11	10 626 345,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	464 483 844,39	4 988 988 332,01	150 527 823,60
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**464 483 844,39**	**4 988 988 332,01**	**150 527 823,60**
	Материалы на строительной площадке	B			48 113 867,57	70 464 882,62	-22 351 015,05
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**512 597 711,97**	**5 059 453 214,63**	**128 176 808,55**
	Возврат аванса					**1 258 400 941,10**	**54 936 580,14**
	Гарантия исполнения	**5%**				125 453 292,51	**31 892 725,99**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ Галельшин Р.Я.

Дата 21.06.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ Сеилкумаров Е.Е.

Дата 21.06.2021 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 697,03	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 386 784,46	1 386 784,46	0,000	0,00	1,00	1 386 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+10	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+10	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**29 475 547,65**		**553 312 661,96**		**0,00**	**94,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — А.Аминов
Начальник отдела ЭиБД — А.Логвиненко
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Г. Сенлкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколлары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во накоп.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 10 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи залежным дерн, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 813,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в принавоской.	м1	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа в разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи залежным дерн, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Кунанов

Начальник отдела ЭиБД А.Гетманенко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	ТОО "Павлодарполиры"
	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-б.Аксар-г.Жаркаин" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
1	Деревянная одежда по основному ходу				Ведомость № 500 - Деревянная одежда							
1.1	Укладка геотекстиля	м2	336 078,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 910 833,86	0,00	950,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	72 197,94	244 506 420,72	141 423,16	479 141 666,08	43 360,00	146 903 680,00	71,9
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	60 071,70	51 661 662,00	60 071,00	51 661 060,00		0,00	50,0
2	Деревянная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 562,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	5,99	742 582,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,60	25 559 410,80	3 751,30	12 709 404,40	2 723,13	9 225 862,81	1 069,790	3 624 143,60	50,3
3	Деревянная одежда Тип II на конце закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,20	4 400,00	643 720,00	146,30	643 729,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Деревянной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Деревянная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,88	124 000,00	605 360,00	0,00	0,39	4,89	605 360,00		0,00	100,0

5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 028,00	1 897,00	5 419 729,00	4 607,00	13 162 299,00		0,00	70,8
5.6	Укрепление обочин из автобунных материалов	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство водоотводной канавы и подводной дренажи**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100 30 15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	0,00	0,00	937,00	5 043 871,00		0,00	100,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100 20 8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	0,00	0,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00	100,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00	100,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00	100,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,50	62 000,00		0,00	100,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**347 100 431,63**		**3 131 373 719,95**		**150 527 823,60**	**90,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Ресенка проверал

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодармостстрой"

Заместитель Генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лесной-Аксу-Костобе-Б.Аксор-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: Кол-во выполнения	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
I.	**Искусственные сооружения**				**Ведомость № 600 - Искусственные сооружения**							
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 36+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+78	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+60	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,08	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенгисмаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдиры"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	1,80	4 501 620,00	3,20	8 002 880,00		0,00	64
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка ограждений (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	165,00	5 800 245,00	30,00	1 054 590,00		0,00	15
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 828,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 393,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,00	46,00	45 668,80	992,00	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (1:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0

12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2040	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**87 907 865,11**		**10 626 345,00**		**0,00**	**10,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор

Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Ф.Есбаев

А.Ахмаев
Е.Ли

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора

Е.Сеилкумаров

Р.Галлыпин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	4 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

21.06.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ за месяц отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ за месяц предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.16	Песчаная-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	524,09	-300,00	-150,00	48 113 867,57	61 884 556,07	-13 770 688,50
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00		-1 899,96	0,00	8 580 326,55	-8 580 326,55
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**48 113 867,57**	**70 464 882,62**	**-22 351 015,05**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — А.Логиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Т. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 21.06.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,65					0,00
16	Результирующая временной объездной дороги	км	37,05	29 475 547,65		6	-	-	-
	Дорожные работы			993 816 926,35		846 736 400,72			150 537 823,60
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	236 427,98	801 017 996,24	164 230,04	556 411 375,52	69	43 360,00	146 903 680,00
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 060,00	50	-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 880,53	2 484,40	8 417 147,20	40	1 069,70	3 624 143,00
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**								
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-		-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	**Дорожной одежды Тип III**					-	-	-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-		-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах					-	-	-	-
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40					
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 204+0,15 и ПК 129+43**					-	-	-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	4 607,00	13 162 199,00	71	-	-
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	-	-
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	-	-
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	-	-
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	-	-
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	-	-
6	**Обустройство и обстановка дороги**			96 965 335,11		9 057 470,00			-
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00				-	-

2	Устройство автоприямков (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	3,20	8 002 880,00	64	-	-
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка сапблоков (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-		-	-	-	-
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	30,00	1 054 590,00	15	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 658,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 680,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материала			- 71 354 406,16		-23 428 598,59			- 22 351 015,85
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	3,95	362 628,13	- 1	- 150,00	- 13 770 688,50
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 2 110,21	- 9 529 843,17	100	- 1 899,96	- 8 580 326,55
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				1 048 743 165,44		632 373 366,14			128 176 808,57
НДС				125 849 179,84		75 884 803,94			15 381 217,02
Итого с НДС:				1 174 592 345,29		708 258 170,08			143 558 025,58

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **А.Логвиненко**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 36 от "21" июня 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	16,40	5,30	21,70	8,30
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Галельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 8 от 28.06.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	788 414 455,52									
В том числе: в текущем месяце	80 156 285,44	71 568 112,00							8 588 173,44	80 156 285,44
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	287 571 407,72	30 674 092,80							3 680 891,14	34 354 983,94
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	196 171 885,39	17 807 450,59							2 136 894,08	19 944 344,67
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	663 518 070,41									25 856 956,83

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора
Мазутов Т.Р.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2021 г.
от 28 июня 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	71 568 112,00
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**71 568 112,00**
		НДС	8 588 173,44
		Итого с НДС	**80 156 285,44**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2021 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от БОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	5 139 516 155,61	71 568 112,00	5 211 084 267,61	92,99%
1	Итого по БОР	5 604 000 000,00	5 139 516 155,61	71 568 112,00	5 211 084 267,61	92,99%
2	Материалы на стройплощадке		48 113 867,57	0,00	48 113 867,57	
3	Заявки на изменения к Договору					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	5 187 630 023,19	71 568 112,00	5 259 198 135,19	93,85%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	622 515 602,79	8 588 173,44	631 103 776,23	93,85%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 810 145 625,98	80 156 285,44	5 890 301 911,40	93,85%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 470 938 023,78	34 354 983,94	1 505 293 007,72	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		197 791 557,33	19 944 344,67	217 735 901,98	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 668 729 581,10	54 299 328,61	1 723 028 909,70	
VII	Возврат удержания					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	4 141 416 044,88	25 856 956,83	4 167 273 001,69	

Подрядчик ТОО "Павлодармостоотряды"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сенкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 28 июня 2021 года		Подпись и дата 28 июня 2021 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 28 июня 2021 года		
	М.П.		

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акеу-Костобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 100 - Общие положения											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**
Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**
Расценки проверил — **А.Лагвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Костобе-К.Аккар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ за конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие кюветовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 106,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 350,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 393,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,05	31,05	29 475 547,05		0,00		0,00	100
17	Рекультивация притрассовой карьеры	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		29 475 547,65		553 312 661,96		0,00	100
											0,00	94,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД — А.Логвиненко
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсолдары"
Заместитель Генерального директора — Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвоздары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Ажигер-г.Курчатов" км 165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и кучкой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, пригрейской полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м2	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откоса насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство пресыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и кучкой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин удобрений	м2	16 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **А.Логвиненко**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Пальмеляржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р. Галельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянар-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2023 г. по 28 июня 2023 года: Кол-во накуп.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2023 г. по 28 июня 2023 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
1	Дорожная одежда по основному ходу				Ведомость № 500 - Дорожная одежда							
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 830,89	0,00	959,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 988,80	51 073,94	173 056 508,72	184 783,16	626 049 346,08	21 124,00	71 568 112,00	80,1
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	60 071,70	51 661 662,00	60 071,00	51 661 000,00		0,00	50,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	5,99	742 582,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	3 751,30	12 709 404,40	3 792,80	12 850 006,40		0,00	50,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0

5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 628,00	1 897,00	5 419 729,00	4 607,00	13 162 199,00		0,00	70,8
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство металлической ограждения и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня ГР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	0,00	0,00	937,00	5 043 871,00		0,00	100,0
6.2	Устройство бортового камня ГР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	0,00	0,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00	100,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00	100,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00	100,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,50	62 000,00		0,00	100,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 891 975,18**		**275 532 319,63**		**3 281 901 543,55**		**71 568 112,00**	**92,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиКД **А.Логвиненко**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкунаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсоблавтодор"

Заместитель Генерального директора **Р. Галельянц**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвилдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Актау-Костюбе-Б.Аскар-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.	**Искусственные сооружения**					**Ведомость № 600 - Искусственные сооружения**						
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+30	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 147+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+30	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+70	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+60	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ИОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Аминов

Начальник отдела ЭиБД А.Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилхумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора Р. Галельянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаркоалдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	1,80	4 501 620,00	3,20	8 002 880,00		0,00	64
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со ведерной и пластиковой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сиденьев (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Прямые борны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	165,00	5 800 245,00	30,00	1 054 590,00		0,00	15
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СО)	шт	1516	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	7 080,00	49 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 806				98 534 210,11		87 907 865,11		10 626 345,00		0,00	19,8

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор **Е.Рысбеков**

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**
Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсолдары"
Заместитель Генерального директора **Е.Рязельцин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарвоенлиры"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

28.06.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	524,09	-150,00		48 113 867,57	48 113 867,57	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00	-1 899,96		0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**48 113 867,57**	**48 113 867,57**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела Э и БД — А.Аманов

Расценки проверил — А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Б. Сейлкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарвоенлиры"

Заместитель Генерального директора — Р. Галиллин

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаркоздары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 28.06.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,63					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,65	0		-	-	-
	Дорожные работы			993 836 926,35		718 304 602,72			71 568 112,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,24	185 354,04	627 979 487,52	78	21 124,00	71 568 112,80
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	60 071,00	51 661 060,00	50	-	-
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	2 484,40	8 417 147,20	40	-	-
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожной одежды Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40		-	-	-	-
3	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43					-		-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	4 607,00	13 162 199,00	71	-	-
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки в пешеходной дорожки								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	-	-
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	-	-
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	-	-
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	-	-
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	-	-
6	Обустройство и обустройка дороги			96 965 335,11		9 057 470,00			-
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00			-	-	-

2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	3,20	8 002 880,00	64	-	-
3	Скамья прямоугольная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка скамеек (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	30,00	1 054 500,00	15	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материала			- 71 534 466,16		-23 429 598,59			-
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	3,95	362 628,13	- 1	-	-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 2 110,21	- 9 529 843,17	100	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				**1 048 743 165,44**		**703 941 478,14**			**71 568 112,02**
НДС				**125 849 179,84**		**84 472 977,38**			**8 588 173,43**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**788 414 455,52**			**80 156 285,45**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **А.Лягвиненко**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сенлкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р.Газельдин**

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксар - Курчатов" км 165-195

Справка № 9 от 07.07.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	960 062 953,50									
В том числе: в текущем месяце	171 648 497,98	153 257 587,48							18 390 910,50	171 648 497,98
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	358 846 908,00	63 638 839,54							7 636 660,74	71 275 500,28
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	238 881 159,98	38 133 280,88							4 575 993,71	42 709 274,59
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	721 181 793,52									57 663 723,11

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Должность, Фамилия И.О., подпись — Кабылдин А.К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — Мазгутов Т.Р.
Должность, Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июль месяц 2021 г.
от 7 июля 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	153 257 587,48
4	вед.600	Искусственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**153 257 587,48**
		НДС	18 390 910,50
		Итого с НДС	**171 648 497,98**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____Рыбенков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июль 2021 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до начала предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до начала текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	5 211 084 267,61	153 257 587,48	5 364 341 855,09	95,72%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	5 211 084 267,61	153 257 587,48	5 364 341 855,09	95,72%
2	Материалы на стройплощадке		48 113 867,57	0,00	48 113 867,57	
3	Заявка на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	5 259 198 135,19	153 257 587,48	5 412 455 722,67	96,58%
III	НДС 12%, (III-II) * 0.12)	672 480 000,00	631 103 776,23	18 390 910,50	649 494 686,73	96,58%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	5 890 301 911,40	171 648 497,98	6 061 950 409,37	96,58%
V	Вычеты					
0	Возврат авансов (с НДС)		1 505 293 007,72	71 275 500,28	1 576 568 508	
0	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		217 738 961,99	42 709 274,58	260 445 176,57	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 723 026 969,70	113 984 774,87	1 837 013 684,57	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	4 167 273 001,69	57 663 723,11	4 224 936 724,80	

Подрядчик ТОО "Павлодарвоздорстрой"	Гадельшин Р.Р. Подпись и дата 7 июля 2021 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилгумаров Е.Е. Подпись и дата 7 июля 2021 года М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С. Подпись и дата 7 июля 2021 года М.П.		

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сертификат № 38

За период с 29 июня 2021 года по 7 июля 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	122 274 732,15	3 353 469 655,55	153 257 587,48
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	87 907 865,11	10 626 345,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	239 658 144,91	5 211 084 267,61	153 257 587,48
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**239 658 144,91**	**5 211 084 267,61**	**153 257 587,48**
	Материалы на строительной площадке	B			48 113 867,57	48 113 867,57	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**287 772 012,49**	**5 259 198 135,18**	**153 257 587,48**
	Возврат аванса					**1 344 011 614,05**	**63 638 839,54**
	Гарантия исполнения	**5%**				175 153 469,09	**38 133 280,88**

Подрядчик

ФИО

Подпись

Дата 07.07.2021 г.

Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись

Дата 07.07.2021 г.

Сеилкумаров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколлары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лесниково-Аксу-Кактобе-Б.Момышулы-Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года: Кол-во текущ.периода	Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Результаты временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация приграссовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 269,61		29 475 547,65		553 312 661,96		0,00	94,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов
Расценки проверил — Ш.Беранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарколлары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистобе-Б.Аяжар-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, приграссовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Дуплогонение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 1 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД **Ш.Боранбай**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Галельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Пальмдорожстрой"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аигу-Коктобе-Кызылар-г.Курчатов" км165-198											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 июля 2021 г. по 7 июля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во предш. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	Дорожная одежда по основному виду				Ведомость № 506 - Дорожная одежда							
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 878,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	8 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 962,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 962,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 910 833,68	0,00	952,79	192,96	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 988,80	12 884,48	43652 618,24	205 907,16	697 613 458,08	38 189,40	129 385 890,48	95,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	47 421,55	40 954 562,00	60 078,00	51 661 080,30	12 450,10	10 707 086,00	88,4
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	8 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	117,82	5,99	742 582,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	1 461,30	4 964 436,40	3 792,80	12 859 005,40	2 286,00	7 744 968,00	80,6
3	Дорожная одежда Тип II на съезде закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	148,50	4 400,00	843 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,14 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,80	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0

5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 380,00	0,00	0,00	4,89	606 380,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	0,00	0,00	4 607,00	13 162 199,00	1 897,00	5 419 729,00	100,0
5.6	Укрепление обочин каменными материалами	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходных дорожек**											
6.1	Устройство бордюрного камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 671,00	0,00	0,00	937,00	5 043 871,00		0,00	100,0
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	0,00	0,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00	100,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00	100,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00	100,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,50	62 000,00		0,00	100,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**122 274 732,15**		**3 353 469 655,46**		**153 257 587,48**	**96,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **Ш.Борибай**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодармостстрой"

Заместитель Генеральный директора — **Р. Газельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Семипалатинск-Аксу-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км 165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года: Кол-во текущ. периода	Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
1.	Искусственные сооружения			Ведомость № 600 - Искусственные сооружения								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 39+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+21,87	шт	1	4 890 060,00	4 890 060,00	0,00	0,00	1,00	4 890 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 143+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 796 170,00	4 796 170,00	0,00	0,00	1,00	4 796 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 298+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 306+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 166+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Ш.Борибай

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Р. Сеилкумаров

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — Г. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарасолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенжебе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2021 г. по 7 июля 2021 года		
	Ведомость объемов работ					Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	2	2 500 900,00	12 504 500,00	1,80	4 501 620,00	3,20	8 002 880,00		0,00	0
3	Ограждение пешеходное без сетки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	64
4	Урна со вставкой и подставкой для остойника. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка ливнеотвода (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Проезжие бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	165,00	5 800 245,00	30,00	1 054 590,00		0,00	15
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (3:5)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:1)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (1:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	1
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				98 534 210,11		87 907 865,11		10 626 345,00		0,00	16,8

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов

Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаравтодор"

Заместитель Генерального директора

Е. Сеилкумаров

Р. Галельянов

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Кактобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Пактозарюолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

07.07.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	524,09			48 113 867,57	48 113 867,57	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**48 113 867,57**	**48 113 867,57**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела Э и БД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов

Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Пактозарюолдары"

Заместитель Генерального директора

Г. Сейлхумарова

Р. Газизьянов

2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	3,20	8 002 880,00	64	-	-
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка сиденьев (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные берны	м3	-	-			-	-	-
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	30,00	1 054 590,00	15	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,60			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Заготовка материалов			77 534 466,16		23 420 598,39			
1	Битумы нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	3,95	362 628,13	- 1	-	-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 2 110,21	- 9 529 843,17	100	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 11424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				**1 048 743 165,44**		**854 909 039,14**			**153 257 587,48**
НДС				**125 849 179,84**		**102 589 084,70**			**18 390 910,50**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**957 498 123,84**			**171 648 497,98**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **Ш.Боранбай**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р.Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарволлары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 07.07.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,65					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	11,65	29 475 547,65		0	-	-	-
	Дорожные работы			993 836 926,35		669 272 163,72			153 257 367,48
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	136 427,98	801 017 996,24	219 177,04	742 571 811,52	93	38 189,46	129 385 890,48
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	87 060,00	74 871 600,00	72	12 450,00	10 707 000,00
2	Дорожная одежда на съездах					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	4 770,40	16 162 115,20	77	2 286,00	7 744 968,00
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	Дорожной одежды Тип III					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах					-	-	-	-
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40					
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 10+0,15 и ПК 129+43					-	-	-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00	100	1 897,00	5 419 729,00
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	-	-
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	-	-
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	-	-
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	-	-
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	-	-
6	Обустройство и обстановка дороги			96 965 335,11		9 057 470,00			
1	Водосбросные сооружения с дренажной части	шт	114,00	1 687 200,00			-	-	-

Реестр по выполненным работам
к Акту № 38 от "7" июля 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	23,90	4,10	28,00	2,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Галельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксакар - Курчатов" км 165-195

Справка № 10 от 21.07.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	993 949 826,54									
В том числе: в текущем месяце	33 886 873,04	30 256 136,64							3 630 736,40	33 886 873,04
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	358 846 908,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	247 312 831,58	7 528 278,21							903 393,39	8 431 671,60
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	746 636 994,96									25 455 201,44

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Должность Фамилия И.О. подпись
Кабылдин А.К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора
Должность Фамилия И.О. подпись
Мергулов Т.Р.
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лениинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июль месяц 2021 г.
от 21 июля 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	48 617 054,64
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-18 360 918,00
		Итого	**30 256 136,64**
		НДС	3 630 736,40
		Итого с НДС	**33 886 873,04**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурзанов Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 39 от "21" июля 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	28,00	2,00	30,00	0,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нурханов Е.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июль 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Неоплаченная сумма до начала предыдущего периода	Сумма за текущий период	Неоплаченная сумма до конца текущего периода	% от ЦОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	5 364 341 855,09	48 817 054,64	5 412 958 909,73	96,59%
1	Итого по ЕОР	5 604 000 000,00	5 364 341 855,09	48 817 054,64	5 412 958 909,73	96,59%
2	Материалы на стройплощадке		48 113 867,57	-18 361 918,00	29 752 949,57	
3	Заявка на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	5 412 455 722,67	30 455 136,64	5 442 711 859,31	97,13%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	649 494 686,73	3 630 736,40	653 125 423,13	97,12%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	6 061 950 409,37	33 886 873,04	6 095 837 282,41	97,12%
V	Вычеты:					
5	Возврат авансов (с НДС)					
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		1 576 588 508,00	0,00	1 576 588 508	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		360 446 176,87	8 431 671,30	368 876 848,17	
VII	Возврат удержаний		1 837 013 684,57	8 431 671,30	1 845 445 356,17	
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	4 224 936 724,80	25 455 201,44	4 250 391 926,24	

Подрядчик ТОО "Пятидесятилетие РК"	Гадеев Ш.Р. Подпись и дата М.П.	21 июля 2021 года	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сенлкумаров Е.Е. Подпись и дата М.П. 21 июля 2021 года
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурхаков Е.С. Подпись и дата М.П.	21 июля 2021 года		

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 39

За период с 7 июля 2021 года по 21 июля 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	29 475 547,65	553 312 661,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	73 657 677,51	3 506 727 243,03	48 617 054,64
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	87 907 865,11	10 626 345,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	191 041 090,27	5 364 341 855,09	48 617 054,64
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**191 041 090,27**	**5 364 341 855,09**	**48 617 054,64**
	Материалы на строительной площадке	B			29 752 949,57	48 113 867,57	-18 360 918,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**220 794 039,85**	**5 412 455 722,66**	**30 256 136,64**
	Возврат аванса					**1 407 650 453,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**213 286 749,97**	**7 528 278,21**

Подрядчик
ФИО
Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
Подпись
Гилельшин Р.Я.
Дата 21.07.2021 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"
ФИО
Подпись
Сеилкуанов Е.Е.
Дата 21.07.2021 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акау-Кокшебе-Б.Аксар-с.Курчатов" км145-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 21 июля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора Е.Нурхаков
Куратор А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД Ш.Боранбай
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального Р. Галельянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсоллары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Кызылсаз-Б.Аскар-Курчатов" км168.195

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Ведомость объемов работ		Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 июня 2021 г. по 21 июня 2021 года		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы													
1	Восстановление сет и закрепление оси трассы II категории стоимости	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	70	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 37+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+46	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 154+39	шт	1	1 381 218,00	1 381 218,00	0,000	0,00	1,00	1 381 218,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Результивная временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Результивная притрассовой насосы	пв	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 289,61**		**29 475 547,65**		**553 312 461,96**		**0,00**	**94,9**

Заключил:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБ,Д
Расценки проверил

Е.Нурханов
А.Аманов
Ш.Боранбай

Технический директор ТОО "Павлодар-Жол-Инвестиции"
Генеральный директор
Главный инженер
Заместитель генерального директора

Е. Сенгизкумарин
Р. Галельянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскарат-Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 21 июля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство прикюмных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	346,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м2	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и планировкой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	648,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 030,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в понижанные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурхаиов

Куратор А.Аминов

Начальник отдела ЭиБД Ш.Боранбай

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" А. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "ПетролДорСервис"

Заместитель Генерального директора Р. Галеельиян

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарказдоры"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км168-198

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 21 июля 2021 года: Кол-во текущ.периода	Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 21 июля 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,90	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,90	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,09	124 000,00	23 918 833,68	0,00	956,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 786,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 861 966,80	0,00	0,00	244 096,62	826 909 548,56	12 884,48	43 652 618,24	100,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	47 621,70	40 954 662,00	72 521,00	62 368 060,00		0,00	90,4
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,87	5,99	742 562,18		0,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 786,00	28 621 858,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 930,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 556 410,80	0,00	0,00	6 078,80	20 594 974,40	1 465,30	4 964 436,40	100,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	769,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 725,00	1 826 771,50	670,50	1 826 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,30	2 100,00	14 080 920,00	6 705,30	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+44											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 989,30	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 989,30	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	609 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0

5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	1,000
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	0,00	0,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00	1,000
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и тяговодной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	0,00	0,00	937,00	5 043 871,00		0,00	1,000
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 078,00	3 238,00	3 494 088,00	0,00	0,00	1 078,00	3 494 088,00		0,00	1,000
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00	1,000
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00	1,000
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,50	62 000,00		0,00	1,000
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00	1,000
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 081 975,18		73 657 677,51		3 506 717 243,03		48 617 054,64	98,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурлинов
Куратор А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД Ш.Боранбай
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сейлкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Цавостроительный трест"
Заместитель Генерального директора Р. Гилельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Шөлөлдірмекдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зеленовский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-Курчатов" км 165-155

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 22 июля 2021 года: Кол-во выполненных	Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 22 июля 2021 года: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость объемов работ											
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
I.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+13,38	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 83+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 233+25	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 289+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 308+40	шт	1	4 873 570,00	4 873 570,00	0,00	0,00	1,00	4 873 570,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 880,00	7 168 880,00	0,00	0,00	1,00	7 168 880,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		0,00		92 585 379,00		0,00	100,0

Заказчик

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Стилмурзаев
Генподрядчик:
ТОО "Шөлөлдірмекдары"

Заместитель Генерального директора Р.Галеллаин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 июля 2021 г. по 21 июля 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водоотводные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	1,80	4 501 620,00	3,20	8 002 880,00		0,00	64
3	Знаки прямоугольные без знаков. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урны со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сапблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00		0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	196	35 153,30	6 854 835,00	167,00	5 800 245,00	30,00	1 054 590,00		0,00	15
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части пружную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2000	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				98 534 210,11		87 987 865,11		10 626 345,00		0,00	10,8

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Нурханов
А.Аманов
Ш.Боранбай

Технадзор:
Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора

Е. Сеилкумаров
Г.Ташенова

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Асанр-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

21.07.2021 г.

Номер Плана	ОПИСАНИЕ	Единс.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	324,09		-200,00	29 752 949,57	48 113 867,57	-18 360 918,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**29 752 949,57**	**48 113 867,57**	**-18 360 918,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Пурханов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Боранбай

Расценки проверил:

Технадзор "ОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары" Заместитель Генерального директора — Р. Тазельина

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 21.07.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			29 475 547,63					0,00
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,63		0	-	-	-
	Дорожные работы			993 836 920,33		937 682 794,84			48 617 054,64
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	236 427,98	801 017 996,24	236 427,98	801 017 996,24	100	12 884,48	43 652 618,24
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	103 322 722,00	87 060,00	74 871 600,00	72	-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**					-			
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	6 235,70	21 126 551,80	100	1 465,30	4 964 436,40
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**					-		-	-
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00		-	-	-	-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00		-	-	-	-
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50		-	-	-	-
4	**Дорожной одежды Тип III**					-		-	-
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00		-	-	-	-
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00		-	-	-	-
4.3	Укрепление обочин на съездах					-	-	-	-
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 297,80	2 704 175,40					
5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**					-	-	-	-
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00	100	-	-
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	-	-	-		
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	-	-
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	-	-
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,90	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	-	-
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	-	-
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	-	-
6	**Обустройство и обустройства дороги**			96 968 335,11		5 857 476,00			
1	Водопропускные сооружения с прямой части	пог	114,00	1 687 209,00			-	-	-

2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	3,20	8 002 880,00	64	-	-
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00			-	-	-
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00			-	-	-
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93			-	-	-
6	Установка санблоков (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00			-	-	-
7	Присыпные бермы	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	30,00	1 054 590,00	15	-	-
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00			-	-	-
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1 518,00	12 915 144,00			-	-	-
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-					
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90			-	-	-
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20			-	-	-
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20			-	-	-
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80			-	-	-
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00			-	-	-
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00			-	-	-
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00			-	-	-
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82,00	4 674,00			-	-	-
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00			-	-	-
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08			-	-	-
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00			-	-	-
	Затраты материалы			- 77 534 466,16		- 54 285 056,10			- 18 360 918,00
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	- 296,05	- 30 501 829,87	57	- 200,00	- 18 360 918,00
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 2 110,21	- 9 529 843,17	100	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				**1 048 743 165,44**		**887 455 202,26**			**30 256 136,64**
НДС				**125 849 179,84**		**106 494 624,27**			**3 630 736,40**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**993 949 826,54**			**33 886 873,04**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Ресценки проверил — Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтин" — Е.Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Шалфей-Дорстроитель"

Заместитель генерального директора — Р.Гадельшин

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 11 от 09.08.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №16	от 24.12.2018 г. от 23.04.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 174 592 345,29									
В том числе: в текущем месяце	180 642 518,75	161 287 963,17							19 354 555,58	180 642 518,75
Выплата аванса	358 846 908,00									
Удержание аванса	358 846 908,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	292 259 983,40	40 131 385,55							4 815 766,27	44 947 151,82
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	882 332 361,89									135 695 366,93

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность, Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность, Фамилия И.О., подпись
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2021 г.
от 9 августа 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	29 475 547,65
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	73 657 499,98
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	87 907 865,11
6		Материалы на стройплощадке	-29 752 949,57
		Итого	**161 287 963,17**
		НДС	19 354 555,58
		Итого с НДС	**180 642 518,75**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Галельмин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Левинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За август 2021 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	5 412 959 087,26	191 040 912,74	5 604 000 000,00	100,00%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	5 412 959 087,26	191 040 912,74	5 604 000 000,00	100,00%
2	Материалы на стройплощадке		29 752 949,57	-29 752 949,57	0,00	
3	Заявки на изменение в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	5 442 712 036,84	161 287 963,17	5 604 000 000,00	100,00%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	653 125 444,43	19 354 555,58	672 480 000,00	100,00%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	6 095 837 481,24	180 642 518,75	6 276 480 000,00	100,00%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 576 566 506,00	0,00	1 576 566 506	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		268 876 848,18	44 947 151,82	313 824 000,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 845 443 356,18	44 947 151,82	1 890 392 508,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	4 250 392 125,06	135 695 366,93	4 386 087 492,00	

Подрядчик ТОО "Павлодарагродары"	Садильшин Т.Ж.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 09 августа 2021 года		Подпись и дата 09 августа 2021 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 09 августа 2021 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 40

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 22 июля 2021 года по 9 августа 2021 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	0,00	553 312 661,96	29 475 547,65
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	0,00	1 201 090 226,10	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	-0,00	3 555 344 475,20	73 657 499,98
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	92 585 379,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	0,00	10 626 345,00	87 907 865,11
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	0,00	5 412 959 087,26	191 040 912,74
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**0,00**	**5 412 959 087,26**	**191 040 912,74**
	Материалы на строительной площадке	B			-0,00	29 752 949,57	-29 752 949,57
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**0,00**	**5 442 712 036,83**	**161 287 963,17**
	Возврат аванса					**1 407 650 453,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				220 815 028,18	**40 131 385,55**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Тадельдин Р.Я.**

Дата 09.08.2021

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 09.08.2021

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рыебеков
Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов
Расценки проверил — Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального — Р. Гапельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколлары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лозовский-Аксу-Костобе-Б.Алжар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением и устройство притрассовых резервы	м3	18 995	500,00	9 497 500,00	0,000	0,00	18 995,00	9 497 500,00		0,00	100
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	0,000	0,00	23,00	123 970,00		0,00	100
8	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы ф-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+99	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 380,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 280,00	29 475 547,65	0,00	0,00		0,00	31,05	29 475 547,65	100
17	Рекультивация притрассовой выемки	га	80	473 863,00	37 909 040,00	0,00	0,00	80,00	37 909 040,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**0,00**		**553 312 661,96**		**29 475 547,65**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов
Расценки проверил — Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенякумаров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарколлары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	27 359,00	5 526 518,00		0,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	655 619,00	524 495 200,00		0,00	100
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	942 247,00	71 610 772,00		0,00	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	675 738,00	209 478 780,00		0,00	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	41 768,00	2 798 456,00		0,00	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	78 812,00	63 049 600,00		0,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	-										
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 986,00	526 290,00		0,00	100
10	Дауплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	32 032,00	25 625 600,00		0,00	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	31 715,00	10 941 675,00		0,00	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	36 789,50	2 943 160,00		0,00	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	1 813,00	121 471,00		0,00	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00	173,00	26 469,00		0,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	0,00	0,00	18 126,90	8 972 815,50		0,00	100
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и приплатой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00	548,00	109 600,00		0,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00	534,00	119 082,00		0,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00	1 811,00	121 337,00		0,00	100
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00	32,00	5 107,20		0,00	100
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	0,00	0,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**0,00**		**1 201 090 226,10**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Ш.Боранбай**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Галельянин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июня 2021 г по 09 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
						Ведомость № 500 - Дорожная одежда						
1	Дорожная одежда на основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 830,68	0,00	0,00	192,89	23 917 882,89	0,00	950,79	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	0,00	0,00	256 981,10	870 651 966,80		0,00	100,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	0,00	0,00	72 521,00	62 368 060,00	47 621,70	40 954 662,00	100,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	12 156,20	4 862 480,00		0,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 324,60	14 412 520,00		0,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	0,00	3,99	742 739,71	0,00	0,29	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	7 544,10	28 629 859,50		0,00	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	0,00	0,00	7 544,10	25 559 410,80		0,00	100,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	0,00	0,00		0,00	146,30	643 720,00	100,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	0,00	0,00		0,00	759,70	1 671 340,00	100,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	0,00	0,00		0,00	670,50	1 825 771,50	100,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	0,00	0,00		0,00	1 341,00	8 314 200,00	100,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	0,00	0,00		0,00	6 705,20	14 080 920,00	100,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	0,00	0,00		0,00	3 207,80	2 704 175,40	100,0
5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+6,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0

5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	0,00	0,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00	100,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	0,00	0,00		0,00	2 404,00	3 461 760,00	100,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100 30 15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	0,00	0,00	937,00	5 043 871,00		0,00	100,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100 20 8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	0,00	0,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00	100,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	0,00	0,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00	100,0
6.4	Устройство слоя основания из щебня, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00	100,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,50	62 000,00		0,00	100,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	0,00	0,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00	100,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**0,00**		**3 555 344 475,20**		**73 657 499,98**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**
Куратор **А.Аманов**
Начальник отдела ЭиБД **Ш.Боранбай**
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е.Сенжумаров**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Момышулы-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	1,00	4 612 320,00		0,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	1,00	4 782 180,00		0,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 53+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	1,00	4 732 770,00		0,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,07	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	1,00	7 116 620,00		0,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**92 585 379,00**		**0,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аминов

Расценки проверил — Ш.Боранбай

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеитжумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — Р.Гадельшина

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-с.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 июля 2021 г. по 9 августа 2021 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	0,00	0,00		0,00	114,00	1 687 200,00	100
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	0,00	0,00	3,20	8 002 880,00	1,80	4 501 620,00	100
3	Скамья приобочнейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	0,00	0,00		0,00	15,00	831 000,00	100
4	Урна со вставкой и подставкой для освещения. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	0,00	0,00		0,00	10,00	377 000,00	100
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	0,00	0,00		0,00	1,00	191 521,93	100
6	Установка сапблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	0,00	0,00		0,00	5,00	7 339 000,00	100
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00	896,50	1 568 875,00	0,00	0,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	0,00	0,00	30,00	1 054 590,00	165,00	5 800 245,00	100
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	7 765 200,00	100
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	0,00	0,00		0,00	1 518,00	12 915 144,00	100
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	-										
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	0,00	0,00		0,00	69 093,10	4 767 423,90	100
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:1)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	0,00	0,00		0,00	23 829,80	810 213,20	100
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	0,00	0,00		0,00	4 223,60	240 745,20	100
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	0,00	0,00		0,00	992,80	45 668,80	100
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:1)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	0,00	0,00		0,00	1 606,90	64 276,00	100
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	0,00	0,00		0,00	161,00	11 109,00	100
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (1:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	0,00	0,00		0,00	161,00	9 177,00	100
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	0,00	0,00		0,00	82,00	4 674,00	100
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	0,00	0,00		0,00	82,00	5 658,00	100
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	0,00	0,00		0,00	587,62	313 789,08	100

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	-40 227 200,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**0,00**		**10 626 345,00**		**87 907 865,11**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Ш.Боранбай**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е.Стилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Газельянин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Костобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодарароддары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

09.08.2021 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ по конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00	-200,00	-324,09	0,00	29 752 949,57	-29 752 949,57
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**0,00**	**29 752 949,57**	**-29 752 949,57**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела Э и БД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Ш.Боранбай**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сейлкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарароддары"

Заместитель Генерального директора — **Р. Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 09.08.2021 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65	100	31,05	29 475 547,65
	Дорожные работы								
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	993 836 926,35	120 142,70	103 322 722,00	100	47 621,70	40 954 662,00
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 235,70	21 126 890,53	6 235,70	21 126 555,60	100	-	-
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**								
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	643 720,00	146,30	643 720,00	100	146,30	643 720,00
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00	100	759,70	1 671 340,00
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50	100	670,50	1 825 771,50
4	**Дорожной одежды Тип III**								
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00	100	1 341,00	8 314 200,00
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00	100	6 705,20	14 080 920,00
4.3	Укрепление обочин на съездах								
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40	100	3 207,80	2 704 175,40
5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**								
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00	100	-	-
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00	100	2 404,00	3 461 760,00
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**								
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00	100	-	-
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00	100	-	-
6.3	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 993 600,00	1 661,33	1 993 596,00	100	-	-
6.4	Устройство слоя основания из щебня, толщ. 10 см	м2	1 661,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00	100	-	-
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	62 000,00	0,50	62 000,00	100	-	-
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00	100	-	-
6	**Обустройство и обстановка дороги**								
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00	100	114,00	1 687 200,00
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00	100	1,80	4 501 620,00
3	Скамья прямоугольная без спинки. Установка	шт	15,00	831 000,00	15,00	831 000,00	100	15,00	831 000,00

4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10,00	377 000,00	10,00	377 000,00	100	10,00	377 000,00
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1,00	191 521,93	1,00	191 521,93	100	1,00	191 521,93
6	Установка снеблоков (из кирпича)	шт	5,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00	100	5,00	7 339 000,00
7	Присыпные бермы	м3	-	-					
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00	100	165,00	5 800 245,00
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00	100	200,00	7 765 200,00
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1 518,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00	100	1 518,00	12 915 144,00
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков		-	-		-			
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90	100	69 093,10	4 767 423,90
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	810 213,20	23 829,80	810 213,20	100	23 829,80	810 213,20
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	240 745,20	4 223,60	240 745,20	100	4 223,60	240 745,20
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	45 668,80	992,80	45 668,80	100	992,80	45 668,80
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	64 276,00	1 606,90	64 276,00	100	1 606,90	64 276,00
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	11 109,00	161,00	11 109,00	100	161,00	11 109,00
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	9 177,00	161,00	9 177,00	100	161,00	9 177,00
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (2:1)	пм	82,00	4 674,00	82,00	4 674,00	100	82,00	4 674,00
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82,00	5 658,00	82,00	5 658,00	100	82,00	5 658,00
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	313 789,08	587,62	313 789,08	100	587,62	313 789,08
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2 080,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00	100	2 080,00	40 227 200,00
	Заготовка материала			- 71 534 466,16		- 71 534 466,16			- 29 752 949,57
1	Битум нефтяной дорожный	тн	- 520,14	- 47 751 239,44	- 520,14	- 47 751 239,44	100	- 324,09	- 29 752 949,57
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 2 110,21	- 9 529 843,17	- 2 110,21	- 9 529 843,17	100	-	-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	- 1 918,60	- 9 111 162,80	- 1 918,60	- 9 111 162,80	100	-	-
4	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010		- 1 305,49	- 5 142 220,75	- 1 305,49	- 5 142 220,75	100	-	-
Итого:				**1 048 743 165,44**		**1 048 743 165,44**			**161 287 963,17**
НДС				**125 849 179,84**		**125 849 179,85**			**19 354 555,58**
Итого с НДС:				**1 174 592 345,29**		**1 174 592 345,29**			**180 642 518,75**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Ш.Боранбай**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Нилолдаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 40 от "09" августа 2021 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	675 738,00	0,00	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Галиакбаров Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.