Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Заказчик (Сторона 1): ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"
Подрядчик (Сторона 2): ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Договор №55/21 от 11.10.2021г.
Наименование и адрес объекта строительства: Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №20а по ул.Макарова, в городе Тараз, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №20а по ул.Макарова, в городе Тараз, Жамбылской области**	41 445 700,00	41 445 700,00	41 445 700,00			15 953 824,00	15 953 824,00		
	в том числе НДС 12%	4 440 610,71	4 440 610,71				1 709 338,29			
	удержание аванса 30%	12 432 000,00	12 432 000,00				4 784 437,20			
	Всего к оплате	29 013 700,00	29 013 700,00				11 169 386,80			
	в т.ч. НДС 12%	3 108 610,71	3 108 610,71				1 196 720,01			

Заказчик (Сторона 1):
ОСИ "МАКАРОВА-20А"
Председатель ОСИ
Асилова М.В.

Подрядчик (Сторона 2):
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Директор
М.Абдиманапов

Заказчик (Сторона 1): ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"

форма 2 В

Подрядчик (Сторона 4): ТОО "Тұлпар Строй Сервис"

Договор №55/21 от 11.10.2021г.

Наименование и адрес объекта строительства: Капитальный ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей подвала жилого дома №20а по ул.Макарова, в городе Тараз, Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

на ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Кровля и казырьки входной группы по чертежам АР									
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляционные стояки на кровле									
1	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	18	1837,08	3,00	33067,42	54,08	19445,66	9784,09	46279,63
		НР - 72%; СП - 8%			753,76	1,19	13567,68	21,33		3428,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,2826	29,00				8,20		
1.2	269838 С	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	17,964	1077,00				19347,23		
2	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3	0,9	116332,89	1048,54	104699,60	943,69	1048,78	74268,26	193285,30
		НР - 72%; СП - 8%			114119,04	492,48	102707,14	443,23		14317,43	
3	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,9	12111,00	--	10899,90	--	10899,90	--	11771,89
		СП - 8%			--	--	--	--		871,99	
4	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов**	колпак	4	12576,83	26,94	50307,32	107,76	41823,36	6068,19	60885,55
		НР - 72%; СП - 8%			2094,05	12,96	8376,20	51,84		4510,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198974,24	1105,52	73217,70	90120,54	312222,37
							124651,02	516,41	--	23127,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165906,82				
	Материалы		Тенге				42872,14				
	Всего заработная плата		Тенге					111578,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10899,90				
		Накладные расходы	Тенге				80336,45				
		Сметная прибыль	Тенге				19699,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265942,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,77
		Сметная заработная плата	Тенге					111578,41			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33067,42				
	Материалы		Тенге				19445,66				
	Всего заработная плата		Тенге					13589,01			
		Накладные расходы	Тенге				9784,09				
		Сметная прибыль	Тенге				3428,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46279,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,09
		Сметная заработная плата	Тенге					13589,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				312222,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,87
		Сметная заработная плата	Тенге					125167,42			
		РАЗДЕЛ 2.Окна слуховые по серии 39-40 ТП 2.160-6с.1									
5	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство слуховых окон**	шт	4	19243,33	840,67	76973,32	3362,68	47223,44	19996,07	104726,94
		НР - 72%; СП - 8%			6596,80	346,28	26387,20	1385,12		7757,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	131502 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,24	57137,00				13712,88		
5.2	131597 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,24	48064,00				11535,36		
5.3	131600 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,4	50374,00				20149,60		
6	**С121-090105-0605 2109-0105-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	5,8	8052,00	--	46701,60	--	46701,60	--	50437,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3736,13	
7	**С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015**	**Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86**	шт.	8	4591,00	--	36728,00	--	36728,00	--	39666,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2938,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа**	м2	7	2040,17	86,09	14281,22	602,62	2220,45	8419,28	24516,54
		НР - 72%; СП - 8%			1636,88	33,61	11458,16	235,28		1816,04	
9	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,05	2220,00	--	17871,00	--	17871,00	--	19300,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1429,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				192555,14	3965,30	150744,49	28415,35	238648,13
							37845,36	1620,40	--	17677,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155827,14				
	Материалы		Тенге				49443,89				
	Всего заработная плата		Тенге					39465,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64572,60				
		Накладные расходы	Тенге				28415,35				
		Сметная прибыль	Тенге				14739,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198981,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,70
		Сметная заработная плата	Тенге					39465,76			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36728,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2938,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39666,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238648,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,70
		Сметная заработная плата	Тенге					39465,76			
		РАЗДЕЛ 3.Входная группа - 4 шт. Монтаж казырьков									
		Устройство казырьков									
10	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	0,372	160704,53	37529,62	59782,09	13961,02	1948,88	35029,36	102396,36
		НР - 72%; СП - 8%			117936,00	12848,64	43872,19	4779,69		7584,92	
11	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5**	т	0,224	70234,21	11401,37	15732,46	2553,91	519,69	9810,62	27586,53
		НР - 72%; СП - 8%			56512,80	4316,94	12658,87	966,99		2043,45	
12	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5**	т	0,148	70234,21	11401,37	10394,66	1687,40	343,37	6482,02	18226,81
		НР - 72%; СП - 8%			56512,80	4316,94	8363,89	638,91		1350,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,373488	283694,00	--	105956,30	--	105956,30	--	114432,81
		СП - 8%			--	--	--	--		8476,50	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	90,64	2,40	2900,43	76,90	1433,96	1006,46	4219,44
		НР - 72%; СП - 8%			43,42	0,26	1389,57	8,29		312,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00288	449975,00				1295,93		
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	74,87	1,70	2395,93	54,34	1529,80	590,46	3225,30
		НР - 72%; СП - 8%			25,37	0,26	811,79	8,29		238,91	
16	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	28,25	648,05	32,38	18307,35	914,63	12174,00	3928,11	24014,30
		НР - 72%; СП - 8%			184,73	8,39	5218,73	236,98		1778,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1695	35703,00				6051,66		
16.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,339	16430,00				5569,77		
17	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	28,25	771,72	21,12	21801,03	596,69	2486,72	13633,77	38269,59
		НР - 72%; СП - 8%			662,57	7,72	18717,63	218,16		2834,78	
18	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,4875	2685,00	--	87228,94	--	87228,94	--	94207,25
		СП - 8%			--	--	--	--		6978,31	
19	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	12	654,20	14,73	7850,38	176,80	1921,04	4163,90	12975,42
		НР - 72%; СП - 8%			479,38	2,56	5752,53	30,67		961,14	
20	С121-100102-0209 2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	903,00	--	10836,00	--	10836,00	--	11702,88
		СП - 8%			--	--	--	--		866,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м	8	930,78	11,55	7446,27	92,37	4781,34	1868,78	10060,25
		НР - 72%; СП - 8%			321,57	2,87	2572,56	22,96		745,20	
22	С121-100102-0211 2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	8	912,00	--	7296,00	--	7296,00	--	7879,68
		СП - 8%			--	--	--	--		583,68	
23	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором**	отверстие	40	60,46	0,89	2418,47	35,57	0,24	1715,52	4464,70
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	2382,66	--		330,72	
24	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,0006704	568252,53	2229,53	380,96	1,49	156,85	160,74	585,03
		НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	222,61	0,63		43,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,00067	233962,00				156,85		
25	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом**	м2	36	261,48	2,96	9413,15	106,68	387,29	6458,76	17141,66
		НР - 72%; СП - 8%			247,75	1,43	8919,18	51,32		1269,75	
26	С122-030101-9901	**Металлосайдинг**	м2	36,144	2400,00	--	86745,60	--	86745,60	--	93685,25
		СП - 8%			--	--	--	--		6939,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				456886,01	20257,80	325746,00	84848,48	585073,26
							110882,21	6962,91	--	43338,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370976,80				
	Материалы		Тенге				24871,23				
	Всего заработная плата		Тенге					46564,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298062,84				
		Накладные расходы	Тенге				33526,49				
		Сметная прибыль	Тенге				32360,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436863,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,86
		Сметная заработная плата	Тенге					46564,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85909,21				
	Материалы		Тенге				2811,93				
	Всего заработная плата		Тенге					71280,55			
		Накладные расходы	Тенге				51321,99				
		Сметная прибыль	Тенге				10978,50				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148209,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,11
		Сметная заработная плата	Тенге					71280,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				585073,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,97
		Сметная заработная плата	Тенге					117845,12			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				848415,40	25328,62	549708,19	203384,38	1135943,76
							273378,58	9099,72	--	84143,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				692710,76				
	Материалы		Тенге				117187,26				
	Всего заработная плата		Тенге					197608,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373535,34				
		Накладные расходы	Тенге				142278,29				
		Сметная прибыль	Тенге				66799,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901788,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170,33
		Сметная заработная плата	Тенге					197608,74			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122637,21				
	Материалы		Тенге				2811,93				
	Всего заработная плата		Тенге					71280,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36728,00				
		Накладные расходы	Тенге				51321,99				
		Сметная прибыль	Тенге				13916,74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187875,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,11
		Сметная заработная плата	Тенге					71280,55			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33067,42				
	Материалы		Тенге				19445,66				
	Всего заработная плата		Тенге					13589,01			
		Накладные расходы	Тенге				9784,09				
		Сметная прибыль	Тенге				3428,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46279,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,09
		Сметная заработная плата	Тенге					13589,01			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1135943,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,53
		Сметная заработная плата	Тенге					282478,30			
		ОТДЕЛ 2.Водоснабжение и канализация по чертежам ВК									
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
		Демонтаж									
27	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**м**	60	935,72	27,26	56142,96	1635,46	0,80	39500,84	103295,31
		НР - 72%; СП - 8%			908,45	5,93	54506,70	355,58		7651,50	
28	**Е11-161001-0202 1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	14	14988,25	26,94	209835,45	377,16	73659,69	97905,63	332360,36
		НР - 72%; СП - 8%			9699,90	12,96	135798,60	181,44		24619,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1	185523 С	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	14	1091,00				15274,00		
29	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	отверст	18	1500,93	--	27016,67	--	0,04	19451,97	50186,13
					1500,92	--	27016,63	--		3717,49	
30	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов									
		НР - 72%; СП - 8%	отверст	18	817,52	6,81	14715,34	122,66	2747,74	8547,56	25123,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			658,05	1,48	11844,94	26,67		1861,03	
30.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,054	16758,00				904,93		
30.2	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	50374,00				1813,46		
		Монтаж									
31	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	762,23	3,00	45733,98	180,26	328,12	32613,63	84615,42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			753,76	1,19	45225,60	71,11		6267,81	
31.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,942	29,00				27,32		
32	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм									
		СП - 8%	м	60,6	550,00	--	33330,00	--	33330,00	--	35996,40
					--	--	--	--		2666,40	
33	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм									
		НР - 72%; СП - 8%	м	16	762,23	3,00	12195,73	48,07	87,50	8696,97	22564,11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			753,76	1,19	12060,16	18,96		1671,42	
33.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,2512	29,00				7,28		
34	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм									
		СП - 8%	м	16	1576,00	--	25216,00	--	25216,00	--	27233,28
					--	--	--	--		2017,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				424186,12	2363,60	135369,88	206716,61	681374,95
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286452,64	653,77	--	50472,22	
	Материалы		Тенге				97874,97				
	Всего заработная плата		Тенге				2748,58				
								93750,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							50
		Накладные расходы	Тенге				67500,38				
		Сметная прибыль	Тенге				13230,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178605,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					93750,53			92,06
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				326311,15				
	Материалы		Тенге				74075,31				
	Всего заработная плата		Тенге					193355,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58546,00				
		Накладные расходы	Тенге				139216,23				
		Сметная прибыль	Тенге				37242,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				502769,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					193355,88			167,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				681374,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					287106,41			259,97
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				424186,12	2363,60	135369,88	206716,61	681374,95
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286452,64	653,77	--	50472,22	
	Материалы		Тенге				97874,97				
	Всего заработная плата		Тенге				2748,58				
		Накладные расходы	Тенге					93750,53			
		Сметная прибыль	Тенге				67500,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13230,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				178605,38				
		Сметная заработная плата	Тенге					93750,53			92,06
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				326311,15				
	Материалы		Тенге				74075,31				
	Всего заработная плата		Тенге					193355,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58546,00				
		Накладные расходы	Тенге				139216,23				
		Сметная прибыль	Тенге				37242,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				502769,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					193355,88			167,91
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				681374,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					287106,41			259,97
		ОТДЕЛ 3.Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение входной группы									
35	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	65	347,08	14,06	22559,92	914,21	3699,21	13083,54	38494,93
					276,10	3,46	17946,50	225,08		2851,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 25 мм	м	65	40,00	--	2600,00	--	2600,00	--	2808,00
		СП - 8%			--	--	--	--		208,00	
37	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	96,37	1,52	6264,07	99,13	1270,44	3553,51	10602,98
		НР - 72%; СП - 8%			75,30	0,63	4894,50	40,92		785,41	
38	С123-060904-0102 2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	28825,00	--	1873,63	--	1873,63	--	2023,52
		СП - 8%			--	--	--	--		149,89	
39	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	778,00	--	3112,00	--	3112,00	--	3360,96
		СП - 8%			--	--	--	--		248,96	
40	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	4	6292,19	2963,44	25168,75	11853,76	6658,79	6733,93	34454,89
		НР - 72%; СП - 8%			1664,05	674,12	6656,20	2696,48		2552,21	
41	С123-070101-0231 2307-0101-0231 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1484,00	--	5936,00	--	5936,00	--	6410,88
		СП - 8%			--	--	--	--		474,88	
42	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4	478,00	--	1912,00	--	1912,00	--	2064,96
		СП - 8%			--	--	--	--		152,96	
43	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	454,03	3,12	1816,13	12,48	26,93	1281,96	3345,94
		НР - 72%; СП - 8%			444,18	0,94	1776,72	3,78		247,85	
44	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827,00	--	3308,00	--	3308,00	--	3572,64
		СП - 8%			--	--	--	--		264,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74550,49	12879,57	30397,00	24652,93	107139,70
							31273,92	2966,26	--	7936,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				71950,49				
		Материалы	Тенге				11655,38				
		Всего заработная плата	Тенге					34240,18			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16141,63				
		Накладные расходы	Тенге				24652,93				
		Сметная прибыль	Тенге				7728,27				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				104331,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,77
		Сметная заработная плата	Тенге					34240,18			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2600,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2600,00				
		Сметная прибыль	Тенге				208,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2808,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				107139,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,77
		Сметная заработная плата	Тенге					34240,18			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				74550,49	12879,57	30397,00	24652,93	107139,70
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31273,92	2966,26	--	7936,27	
		Материалы	Тенге				71950,49				
		Всего заработная плата	Тенге				11655,38				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34240,18			
		Накладные расходы	Тенге				16141,63				
		Сметная прибыль	Тенге				24652,93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7728,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104331,70				
		Сметная заработная плата	Тенге					34240,18			25,77
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2600,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2600,00				
		Сметная прибыль	Тенге				208,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2808,00				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				107139,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,77
		Сметная заработная плата	Тенге					34240,18			
		ОТДЕЛ 4.Отделочные работы по чертежам АС									
		РАЗДЕЛ 6.Фасад									
45	E12-110103-0202 1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную**	м2	80	401,04	0,03	32083,22	2,24	467,08	22762,01	59232,85
		НР - 72%; СП - 8%			395,17	--	31613,90	--		4387,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	102685 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,024	19452,00				466,85		
46	E11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м2	117	764,27	1,89	89419,57	220,64	32909,06	40605,13	140426,67
		НР - 72%; СП - 8%			481,11	0,91	56289,87	106,14		10401,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	30	3240,57	175,47	97217,18	5264,12	25687,26	48535,44	157412,84
		НР - 72%; СП - 8%			2208,86	38,15	66265,80	1144,54		11660,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	19806,00				594,18		
47.2	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,29	19452,00				25093,08		
48	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	30	2610,68	3,91	78320,43	117,34	57661,79	14828,09	100600,40
		НР - 72%; СП - 8%			684,71	1,78	20541,31	53,27		7451,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	75	752,00				56400,00		
49	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	390	274,36	2,40	106999,61	937,21	88543,21	12686,60	129261,11
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,26	17519,19	101,09		9574,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	65,91	1182,00				77905,62		
50	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	264	208,54	1,40	55054,79	370,39	26016,11	20764,34	81884,66
		НР - 72%; СП - 8%			108,59	0,65	28668,29	171,07		6065,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,1584	19806,00				3137,27		
50.2	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,32	228,00				22872,96		
51	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	138	806,04	3,82	111233,56	526,50	33787,52	55542,12	180117,73
		НР - 72%; СП - 8%			557,39	1,61	76919,54	222,29		13342,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	70,38	88,00				6193,44		
51.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,3506	458,00				11610,57		
52	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,94	559,67	1,66	10040,41	29,78	2404,41	5483,89	16766,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			423,98	0,57	7606,22	10,30		1241,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	4,41324	458,00				2021,26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				580368,77	7468,22	267476,43	221207,63	865702,51
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305424,12	1808,69	--	64126,11	
	Материалы		Тенге				580368,77				
	Всего заработная плата		Тенге				267476,43				
		Накладные расходы	Тенге					307232,81			
		Сметная прибыль	Тенге				221207,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64126,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				865702,51				
		Сметная заработная плата	Тенге								255,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					307232,81			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				865702,51				
		Сметная заработная плата	Тенге								255,31
								307232,81			
		РАЗДЕЛ 7.Ремонт подъездов									
		Демонтаж									
53	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолка от известковой окраски**	м2	268	161,62	--	43315,23	--	--	31186,97	80462,38
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	43315,23	--		5960,18	
54	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен**	м2	700	233,36	--	163349,20	--	--	117611,42	303437,47
		НР - 72%; СП - 8%			233,36	--	163349,20	--		22476,85	
55	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	40	1382,35	101,38	55294,02	4055,22	4,26	37803,44	100545,26
		НР - 72%; СП - 8%			1280,86	31,76	51234,54	1270,24		7447,80	
56	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	130	880,80	122,66	114504,09	15945,70	6,76	73453,38	202994,07
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	26,67	98551,63	3466,94		15036,60	
		Монтаж									
57	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	130	1731,69	219,69	225120,15	28559,65	41122,11	116678,99	369143,08
		НР - 72%; СП - 8%			1195,68	50,89	155438,40	6615,75		27343,93	
58	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	130	2168,00	--	281840,00	--	281840,00	--	304387,20
		СП - 8%			--	--	--	--		22547,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	60	3621,76	463,15	217305,36	27788,85	89976,00	77287,85	318160,67
		НР - 72%; СП - 8%			1659,01	130,06	99540,51	7803,72		23567,46	
60	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	60	23623,00	--	1417380,00	--	1417380,00	--	1530770,40
		СП - 8%			--	--	--	--		113390,40	
61	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	420	1527,51	453,16	641554,83	190326,19	126085,64	263897,34	977888,35
		НР - 72%; СП - 8%			774,15	98,53	325143,00	41381,09		72436,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	6,342	19806,00				125609,65		
62	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2	968	2583,99	207,90	2501300,53	201244,30	436869,19	1372473,15	4183675,57
		НР - 72%; СП - 8%			1924,78	44,45	1863187,00	43025,66		309901,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	21,296	19806,00				421788,58		
62.2	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	6,776	752,00				5095,55		
63	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	968	274,36	2,40	265578,53	2326,20	219768,80	31488,79	320832,70
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,26	43483,53	250,91		23765,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	249442 С	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	163,592	1182,00				193365,74		
64	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	435	806,04	3,82	350627,52	1659,61	106504,13	175078,42	567762,42
		НР - 72%; СП - 8%			557,39	1,61	242463,78	700,70		42056,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	221,85	88,00				19522,80		
64.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	79,9095	458,00				36598,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	265	641,84	5,74	170087,78	1522,32	47645,96	87503,63	278198,72
		НР - 72%; СП - 8%			456,30	2,31	120919,50	613,32		20607,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,16695	211443,00				35300,41		
66	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	268	775,32	6,01	207784,87	1611,75	52528,72	111095,56	344390,86
		НР - 72%; СП - 8%			573,30	2,44	153644,40	654,99		25510,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,18492	211443,00				39100,04		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				6655042,12	475039,79	2819731,57	2495558,94	9882649,15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3360270,77	105783,32	--	732048,09	
		Материалы	Тенге				6655042,12				
		Всего заработная плата	Тенге				1120511,57				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3466054,09			
		Накладные расходы	Тенге				1699220,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2495558,94				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				732048,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9882649,15				
		Сметная заработная плата	Тенге								2765,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3466054,09			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9882649,15				
		Сметная заработная плата	Тенге								2765,82
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					3466054,09			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7235410,89	482508,00	3087208,00	2716766,57	10748351,66
		Материалы	Тенге				3665694,89	107592,01	--	796174,20	
		Всего заработная плата	Тенге				7235410,89				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1387988,00				
		Накладные расходы	Тенге					3773286,90			
		Сметная прибыль	Тенге				1699220,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2716766,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				796174,20				
		Сметная заработная плата	Тенге				10748351,66				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								3021,13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10748351,66	3773286,90			
		Сметная заработная плата	Тенге								3021,13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3773286,90			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									12672810,06
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4256800,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					523079,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120311,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3802683,08		
		- Накладные расходы	Тенге							3151520,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							938726,67	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									415 060
		Итого									13 087 870
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698									13 744 486
	ГН СПР (расчет)	Проектные работы									500 000
		Итого									14 244 486
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 709 338
		Всего по форме									**15 953 824**

Заказчик (Сторона 1): В газеты фотографировать
ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"
Директор
_____ **К.Абжанов**

Заказчик (Сторона 2):
ОСИ "МАКАРОВА-20А"
Председатель ОСИ
_____ **Асилова М.В.**

Начальник КГУ
"Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"
_____ **Г.Ералиев**

Технический надзор:
_____

Подрядчик (Сторона 4):
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Директор
_____ **М.Абдиманапов**

Сторона 3 Собственники квартир/помещения:
Павленко В.В кв 5
Усмарова Г.А кв 12
Жадраева А.А кв 47
Бадыманкамбетова Г.К кв 35
Асилова М.В кв 37
_____
_____

В.Озерова