Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		71	28.03.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	603 578 022,99									
В отчётном месяце:	74 558 442,39									
в т.ч.:									7 988 404,54	74 558 442,39
СМР		66 570 037,85								
	603 578 022,99									

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Арыстанов О.А.
ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены

по объекту «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Договор №71 от 28.03.2022г. **6 мес**

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-2	**ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ село АБАЙ**	**28 843 711**	**0**	**0**	**28 843 711**
Р3	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	135 827			135 827
Р4	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	28 707 884			28 707 884
2-1	**ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ село ДОСАН**	**473 972**	**0**	**0**	**473 972**
Р3	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	21 969			21 969
Р5	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	452 003			452 003
7-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРРИТОРИИ н.п. ДОСАН**	**3 204 974**	**0**	**0**	**3 204 974**
Р1	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ, ПОКРЫТИЕ-24,65М2, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3 204 974			3 204 974
7-2	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРРИТОРИИ н.п. АБАЙ**	**4 248 810**	**0**	**0**	**4 248 810**
Р1	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ, ПОКРЫТИЕ-24,68м2, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	4 248 810			4 248 810
	ИТОГО	**36 771 467**	**0**	**0**	**29 317 683**
	Временные здания и сооружения -1,3%	478 029			478 029
	ИТОГО	**37 249 496**	**0**	**0**	**29 795 712**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ременто-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	249 572			249 572
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			31 824 675	31 824 675
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**37 499 068**	**0**	**31 824 675**	**61 869 959**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**749 981**			**749 981**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38 249 049**	**0**	**31 824 675**	**62 619 940**
	ИТОГО в текущих ценах	**38 249 049**	**0**	**31 824 675**	**62 619 940**
0,9500000001	С понижающим коэффициентом К=0.95000000107	**36 336 596,59**	**0,00**	**30 233 441,25**	**66 570 037,85**
	НДС 12%			7 988 404,54	7 988 404,54
	ВСЕГО с НДС	**36 336 596,59**	**0,00**	**38 221 845,79**	**74 558 442,39**

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Арыстанов О.А.

ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик _____ Миркамалов Б.Б.

Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.

ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Форма 2

Наименование стройки - «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

Наименование объекта - «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

Договор №71 от 28.03.2023г.

АКТ № 8

выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство территории н.п.Досан									
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-13-2ВУ1-1шт,ГРПШ-13-2НУ1-2шт									
		Ограждение									
1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	21	92990,00	7576,00	1952790	159096	1336167	--	2109013
		СП - 8%			21787,00	2826,00	457527	59346		156223	
2	У86-010602-0405 8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м**	секция	3	118377,00	501,00	355131	1503	297285	--	383541
		СП - 8%			18781,00	143,00	56343	429		28410	
		Покрытие-24,68м2									
3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейоднослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство**	м2 основания или покрытия	74,04	251,54	186,88	18624	13837	20	9695	30584
		НР - 108%; СП - 8%			64,38	56,86	4767	4210		2265	
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	11,106	4819,00	--	53520	--	53520	--	57802
		СП - 8%			--	--	--	--		4282	
		Вертикальная планировка									

5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов1	м3 грунта	6,51	45,97	45,97	299	299	--	62	390
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	86		29	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под а/дорожное покрытие)	м3грунта	19,98	65,46	65,46	1308	1308	--	271	1705
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,83	--	376		126	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(для устройства земляногополотна автодорог). Группа грунтов 1	м3 грунта	14,79	45,97	45,97	680	680	--	141	886
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	196		66	
8	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	291,78	266,26	254,47	77689	74249	172	15922	101100
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,59	3268	18846		7489	
9	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9628,74	50,00	--	481437	--		--	519952
		СП - 8%			--	--	--	--		38515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2941478	250972	1687164	26091	3204973
							521905	83489	--	237405	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2941478				
		Материалы	Тенге				1633645				
		Всего заработная плата	Тенге					605394			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53520				
		Транспортные расходы	Тенге				481437				
		Накладные расходы	Тенге				26091				
		Сметная прибыль	Тенге				237405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3204974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					605394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3204974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					605394			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3204974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				521905				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83489			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1687165			
	- Перевозка грузов	Тенге				481437					
	- Накладные расходы	Тенге							26091		
	- Сметная прибыль	Тенге							237405		

Благоустройство территории н.п.Абай

РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-13-2ВУ1-1шт,ГРПШ-13-2НУ1-2шт

	Ограждение										
1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	21	92990,00	7576,00	1952790	159096	1336167	--	2109013
		СП - 8%			21787,00	2826,00	457527	59346		156223	
2	У86-010602-0405 8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м	секция	3	118377,00	501,00	355131	1503	297285	--	383541
		СП - 8%			18781,00	143,00	56343	429		28410	
	Покрытие-24,68м2										
3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейоднослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	74,04	251,54	186,88	18624	13837	20	9695	30584
		НР - 108%; СП - 8%			64,38	56,86	4767	4210		2265	
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,106	4819,00	--	53520	--	53520	--	57802
		СП - 8%			--	--	--	--		4282	
	Вертикальная планировка										
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов1	м3 грунта	6,51	45,97	45,97	299	299	--	62	390
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	86		29	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под а/дорожное покрытие)	м3грунта	19,98	65,46	65,46	1308	1308	--	271	1705
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,83	--	376		126	

7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(для устройства земляногополотна автодорог). Группа грунтов 1	м3 грунта	14,79	45,97	45,97	680	680	--	141	886
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	196		66	
8	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	782,19	266,26	254,47	208266	199044	462	42683	271025
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,59	8760	50522		20076	
9	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	25812,27	50,00	--	1290614	--		--	1393863
		СП - 8%			--	--	--	--		103249	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				3881232	375767	1687454	52852	4248809
							527397	115165	--	314726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3881232				
	Материалы		Тенге				1633934				
	Всего заработная плата		Тенге					642562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53520				
	Транспортные расходы		Тенге				1290614				
		Накладные расходы	Тенге				52852				
		Сметная прибыль	Тенге				314726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4248810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					642562			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4248810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					642562			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								4248810
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				527397				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					375767			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					115165			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1687454		
	- Перевозка грузов		Тенге				1290614				
	- Накладные расходы		Тенге							52852	
	- Сметная прибыль		Тенге							314726	

Газопровод высокого, среднего и низкого давления село Досан

РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления(Подземный)

Земляные работы

132	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-0,02	314,66	314,66	-6	-6	--	-1	-8
					--	77,39	--	-2		-1	
195	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	-2,4864279	511,00	--	-1271	--	-1271	--	-1373
					--	--	--	--		-102	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия-									
303	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство	м2 основания или покрытия	9	628,71	467,21	5658	4205	4	2946	9292
					160,95	142,15	1449	1279		688	
304	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,7	4819,00	--	13011	--	13011	--	14052
					--	--	--	--		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17392	4199	11744	2945	21968
							1449	1277	--	1626	

РАЗДЕЛ 5. Газопровод низкого давления(Подземный)

		Разборка и восстановление гравийного покрытия-									
722	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство	м2 основания или покрытия	112,5	628,71	467,21	70730	52561	62	36826	116161
					160,95	142,15	18107	15992		8604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722.1	249132 С	Вода техническая	м3	0 2,953125	21,00				62		
723	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	33,75	4819,00	--	162641	--	162641	--	175652
					--	--	--	--		13011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233371	52561	162641	36826	452003
							18107	15992	--	21615	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								473971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17269			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174385		
		- Накладные расходы	Тенге							39771	
		- Сметная прибыль	Тенге							23241	

Газопровод высокого, среднего и низкого давления село АБАЙ

РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления(Подземный)

		Узел выхода сигнального провода на поверхность-26шт										
357	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумомтолщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	50,49905	6505,33	459,05	328513	23181	267071	42655	400861
					757,66	140,92	38261	7116		29693	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия-										
380	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство	м2 основания или покрытия	15	628,71	467,21	9431	7008	9	4910	15488
					160,95	142,15	2414	2132		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,5	4819,00	--	21686	--	21686	--	23421
					--	--	--	--		1735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				359630	30189	288766	47565	135827
							40675	9248	--	32575	
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления(Подземный)									
408	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1056	2217160,07	1876671,30	234132	198176	1528	65389	323483
					326025,00	354432,67	34428	37428		23962	
409	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,3248	1982394,63	1676396,02	2626276	2220890	16392	735964	3631220
					293625,00	316845,97	388994	419758		268979	
410	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,1424	1745625,63	1472555,55	1994203	1682248	13532	561285	2759927
					261225,00	278688,49	298423	318374		204439	
411	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,9984	1512274,07	1272275,15	1509854	1270239	11156	426949	2091747
					228825,00	241101,79	228459	240716		154944	

412	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	15,4602	1276299,90	1068444,92	19731852	16518373	176709	5618640	27378531
					196425,00	202944,31	3036770	3137560		2028039	
		Контроль сварных стыков									
842	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	4635,48	103,99	23177	520	959	13236	39326
					4339,64	--	21698	--		2913	
843	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/200/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	4564,78	92,43	109555	2218	3186	63532	186934
					4339,64	--	104151	--		13847	
844	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/180/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	86,4	4564,78	92,43	394397	7986	11466	228716	672962
					4339,64	--	374945	--		49849	
845	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	2360,30	57,77	47206	1155	2655	26472	79572
					2169,82	--	43396	--		5894	
846	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/140/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60,8	1647,74	42,75	100183	2599	5236	56332	169036
					1518,87	--	92348	--		12521	
847	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	83,2	1647,74	42,75	137092	3557	7165	77086	231312
					1518,87	--	126370	--		17134	

850	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/75/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	192	1188,13	27,73	228121	5324	14494	127065	383601
					1084,91	--	208303	--		28415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28165368	22145115	982106	8163094	28707884
							5038147	4224371	--	2906276	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28843711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28524998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22175304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4233619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1270872		
		- Накладные расходы	Тенге							8210659	
		- Сметная прибыль	Тенге							2938851	

						в т.ч. Ст-сть оборудования			
	Благоустройство с. ДОСАН				3 204 974				
	Благоустройство с. АБАЙ				4 248 810				
	ГАЗОПРОВОД с. ДОСАН				473 972				
	ГАЗОПРОВОД с. АБАЙ				28 843 711				
	ИТОГО	Тенге			**36 771 467**	-			
	Временные здания и сооружения -1,3%				478 029				
	ИТОГО	Тенге			**37 249 496**				
	Удорожание строительства в зимнее время -0,67%				249 572				
	Оплата труда в зонах экологического бедствия						31 824 675		
	Итого по сметному расчету в текущих ценах				**69 323 743**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)				749 981				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**70 073 724**	-	31 824 675		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**70 073 724**	-	**31 824 675**		
0,950000000100000	С понижающим коэффициентом К= 0,95000000				**66 570 038**	-	**30 233 441**		
	ИТОГО				**66 570 037,85**				
	НДС 12%				**7 988 404,54**				
	ВСЕГО с НДС				**74 558 442,39**				

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Арыстанов О.А.
ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"