Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		71	28.03.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	603 578 022,99									
В отчётном месяце:	63 000 000									
в т.ч.:										
СМР		56 250 000							6 750 000	63 000 000
	529 019 581									

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Арыстанов О.А.
ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены

по объекту «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Договор №71 от 28.03.2022г. 6 мес

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-2	**ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ село АБАЙ**	**26 203 472**	**0**	**0**	**26 203 472**
Р3	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	12 066 188			12 066 188
Р4	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	14 137 284			14 137 284
2-1	**ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ село ДОСАН**	**26 901 151**	**0**	**0**	**26 901 151**
Р1	**НАДЗЕМНАЯ** ПРОКЛАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	308 567			308 567
Р2	**НАДЗЕМНАЯ** ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	-11 326			-11 326
Р3	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	-6 781 057			-6 781 057
Р4	**НАДЗЕМНАЯ** ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	120 240			120 240
Р5	**ПОДЗЕМНЫЙ** ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	33 264 727			33 264 727
	ИТОГО	**53 104 623**	**0**	**0**	**53 104 623**
	Временные здания и сооружения -1,3%	690 360			690 360
	ИТОГО	**53 794 983**	**0**	**0**	**53 794 983**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ременто-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	360 426			360 426
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 972 009	3 972 009
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**54 155 409**	**0**	**3 972 009**	**58 127 418**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**1 083 108**			**1 083 108**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**55 238 518**	**0**	**3 972 009**	**59 210 526**
	ИТОГО в текущих ценах	**55 238 518**	**0**	**3 972 009**	**59 210 526**
	С понижающим коэффициентом К=0.9500000	**52 476 592**	**0**	**3 773 408**	**56 250 000**
	НДС 12%			6 750 000	6 750 000
	ВСЕГО с НДС	**52 476 592**	**0**	**10 523 408**	**63 000 000**

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Арыстанов О.А.

ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.

Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.

ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Форма 2

Наименование стройки - «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда»

Наименование объекта - Договор «РП «Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда» №71 от 28.03.2023г.

АКТ № 7

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого, среднего и низкого давления село Досан									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления(Надземный)									
		ГРПШ-13-2В-У1 с узлом учета с обогревом-1шт/АС Лист 3/									
5	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26201,47 19650,18	1310,21 442,33	26201 19650	1310 442	5241	19691 3671	49563
		Высокое давление/АС Лист 3/									
12	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4142,17 3635,00	211,79 95,69	12427 10905	635 287	887	11080 1881	25388
		Среднее давление/АС Лист 3/									
24	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	3693 627	8462
		Опора под задвижку-1шт/Лист АС 6/									
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0542924	63685,66 32061,74	11402,90 3047,82	3458 1741	619 165	1098	1315 382	5155
		Молниезащита и заземление для ГРПШ-13-2В-У1 /Лист МЗ 1/									
42	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	1	688,96 117,41	571,55 260,33	689 117	571 260	–	272 77	1038

43	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 на ссиц F150 W6. Устройство	м3	0,154	38203,35	2544,65	5883	392	4403	1068	7507
					7063,23	558,98	1088	86		556	
44	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04956	231545,91	155117,94	11475	7688	234	4297	17033
					71685,00	36681,38	3553	1818		1262	
45	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04956	1018274,00	--	50466	--	50466	--	54503
					--	--	--	--		4037	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,43724	188,36	4,32	271	6	161	72	371
					72,18	0,74	104	1		27	
47	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5058,18	206,31	40465	1651	28628	7702	52020
					1273,27	63,87	10186	511		3853	
48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	983,92	30,68	13775	430	9780	2668	17759
					254,65	10,04	3565	141		1315	
49	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27714	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х5,5 мм	стык	1	9245,11	8210,87	9245	8211	--	3185	13424
					1034,24	2465,31	1034	2465		994	
50	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,4831744	419,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1	224,97	6,01	697	18	296	266	1040
					123,45	0,74	383	2		77	
53	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	31385,69	6499,14	31386	6499	6661	18043	53384
					18225,60	--	18226	--		3954	

	Стоимость монтажных работ		Тенге				54240				
	Материалы		Тенге				38409				
	Всего заработная плата		Тенге					14403			
		Накладные расходы	Тенге				10370				
		Сметная прибыль	Тенге				5168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				69778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14403			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128305				
	Материалы		Тенге				13285				
	Всего заработная плата		Тенге					44286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51506				
		Накладные расходы	Тенге				42132				
		Сметная прибыль	Тенге				13634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					44286			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3458				
	Материалы		Тенге				1098				
	Всего заработная плата		Тенге					1906			
		Накладные расходы	Тенге				1315				
		Сметная прибыль	Тенге				382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1906			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26201				
	Материалы		Тенге				5241				
	Всего заработная плата		Тенге					20092			
		Накладные расходы	Тенге				19691				
		Сметная прибыль	Тенге				3671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				308567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					80687			
	РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления(Надземный)										
		Среднее давление/АС Лист 4,ШРП 1/									
58	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**2199,01**	**127,07**	**2199**	**127**	**156**	**1954**	**4485**
					1915,98	**57,41**	**1916**	**57**		**332**	
		Опора под задвижку-1шт/Лист АС 6/									
61	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0542924**	**63685,66**	**11402,90**	**3458**	**619**	**1098**	**1315**	**5155**
					32061,74	**3047,82**	**1741**	**165**		**382**	
		Низкое давление/АС Лист 4,ШРП 1/									

71	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	3693 627	8462
		Опора под задвижку-1шт/Лист АС 6/									
75	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0542924	63685,66 32061,74	11402,90 3047,82	3458 1741	619 165	1098	1315 382	5155
		Среднее давление/АС Лист 5,ШРП 2/									
93	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01 1915,98	127,07 57,41	2199 1916	127 57	156	1954 332	4485
		Опора под задвижку-1шт/Лист АС 6/									
97	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0542924	63685,66 32061,74	11402,90 3047,82	3458 1741	619 165	1098	1315 382	5155
98	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,047859	-1018274,00 --	-- --	-48734 --	-- --	-48734	-- -3899	-52633
99	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,43336	-708,00 --	-- --	-4555 --	-- --	-4555	-- -364	-4919
100	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,454	-589,00 --	-- --	-267 --	-- --	-267	-- -21	-288
		Низкое давление/АС Лист 5,ШРП 2/									
107	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	3693 627	8462
		Опора под задвижку-1шт/Лист АС 6/									
111	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0542924	63685,66 32061,74	11402,90 3047,82	3458 1741	619 165	1098	1315 382	5155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-27042** **18066**	**3154** **966**	**-48262** **--**	**16554** **-838**	**-11326**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-40874**				
	Материалы		Тенге				**902**				

	Всего заработная плата		Тенге					11408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-53556					
		Накладные расходы	Тенге				11294					
		Сметная прибыль	Тенге				-2366					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-31946					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					11408				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13832					
	Материалы		Тенге				4392					
	Всего заработная плата		Тенге					7624				
		Накладные расходы	Тенге				5260					
		Сметная прибыль	Тенге				1528					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20620					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					7624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-11326					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге					19032				
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления(Подземный)										
		Земляные работы										
132	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4530,87	-314,66	-314,66	-1425684	-1425684	--	-252464	-1812399
					--	-77,39	--	-350644		-134252	
133	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	140,13	-2191,46	--	-307089	--	--	-221104	-570449
					-2191,46	--	-307089	--		-42255	
134	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	216,225	-7733,49	-213,91	-1672173	-46253	-1301739	-335277	-2168046
					-1499,28	-66,98	-324181	-14483		-160596	
135	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	817,6	-1131,67	--	-925251	--	--	-666181	-1718746
					-1131,67	--	-925251	--		-127315	
136	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3грунта	5093,9	-45,97	-45,97	-234167	-234166	--	-48486	-305265
					--	-13,22	--	-67341		-22612	

137	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5093,9	-235,38	-114,19	-1198986	-581673	--	-628726	-1973929
					-121,19	-50,24	-617313	-255918		-146217	
138	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,645	-557562,77	-258252,62	-1474754	-683078	--	-990553	-2662531
					-299310,15	-78972,75	-791675	-208883		-197224	
144	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,922	1276299,90	1068444,92	2453048	2053551	21968	698505	3403677
					196425,00	202944,31	377529	390059		252124	
145	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	-1970,35	-1241,99	-17733	-11178	--	-9724	-29653
					-728,36	-362,97	-6555	-3267		-2197	
149	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	-2904,10	-1829,15	-5808	-3658	--	-3187	-9715
					-1074,95	-534,66	-2150	-1069		-720	
152	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка тройников песком	м3	5,06	-7733,49	-213,91	-39131	-1082	-30463	-7846	-50735
					-1499,28	-66,98	-7586	-339		-3758	
153	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	-1970,35	-1241,99	-5911	-3726	--	-3241	-9884
					-728,36	-362,97	-2185	-1089		-732	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с применением перехода Д110/Д100-1шт									
157	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	-1144034,40	-373262,96	-572	-186	-16	-443	-1097
					-739031,04	-156725,22	-370	-78		-81	
159	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм/футляр/. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,00058	-1781309,11	-737420,49	-1033	-428	-68	-681	-1851
					-925888,32	-260559,98	-537	-151		-137	
161	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00794	-83781,94	-3314,79	-665	-26	-46	-413	-1164
					-74636,42	-691,76	-593	-5		-86	

165	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00098	1276299,90	1068444,92	1251	1047	12	356	1736
					196425,00	202944,31	192	199		129	
166	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	-1970,35	-1241,99	-1970	-1242	--	-1080	-3294
					-728,36	-362,97	-728	-363		-244	
168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая/	шт.	1	-1970,35	-1241,99	-1970	-1242	--	-1080	-3294
					-728,36	-362,97	-728	-363		-244	
170	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	-1970,35	-1241,99	-1970	-1242	--	-1080	-3294
					-728,36	-362,97	-728	-363		-244	
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В7,5 на сспц. Устройство	м3	0,05	-26764,52	-1611,12	-1338	-80	-1168	-98	-1551
					-1809,38	-346,96	-90	-17		-115	
174	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	-6273,10	-1734,14	-6273	-1734	--	-4525	-11662
					-4538,96	-31,46	-4539	-31		-864	
176	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м2 покрытия	0,5	5193,59	20,69	2597	11	1808	719	3581
					1556,80	5,17	778	3		265	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с применением перехода Д63/Д50-3шт									
177	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0015	-1049217,82	-317618,66	-1574	-476	-40	-1247	-3046
					-705438,72	-134115,78	-1058	-201		-226	
181	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,02571	-83781,94	-3314,79	-2154	-85	-150	-1336	-3770
					-74636,42	-691,76	-1919	-18		-279	

185	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00342	1276299,90	1068444,92	4365	3654	39	1243	6057
					196425,00	202944,31	672	694		449	
186	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	-1970,35	-1241,99	-5911	-3726	--	-3241	-9884
					-728,36	-362,97	-2185	-1089		-732	
188	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая/	шт.	3	-1970,35	-1241,99	-5911	-3726	--	-3241	-9884
					-728,36	-362,97	-2185	-1089		-732	
190	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	3	-1970,35	-1241,99	-5911	-3726	--	-3241	-9884
					-728,36	-362,97	-2185	-1089		-732	
193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В7,5 на ссщ. Устройство	м3	0,15	-26764,52	-1611,12	-4015	-242	-3502	-294	-4654
					-1809,38	-346,96	-271	-52		-345	
194	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	-3601,66	-995,64	-10805	-2987	--	-7794	-20086
					-2606,02	-18,06	-7818	-54		-1488	
195	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	2,4864279	-511,00	--	-1271	--	-1271	--	-1373
					--	--	--	--		-102	
196	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/крышка/.Устройство	м2 покрытия	1,5	5193,59	20,69	7790	31	5424	2156	10741
					1556,80	5,17	2335	8		796	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6мм - 5шт в т.ч.2 шт методом ГНБ									
197	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0075	-557562,77	-258252,62	-4182	-1937	--	-2809	-7550
					-299310,15	-78972,75	-2245	-592		-559	

199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5	-1970,35 -728,36	-1241,99 -362,97	-9852 -3642	-6210 -1815	--	-5402 -1220	-16474
201	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая/	шт.	10	-1970,35 -728,36	-1241,99 -362,97	-19704 -7284	-12420 -3630	--	-10804 -2441	-32949
203	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5	-1970,35 -728,36	-1241,99 -362,97	-9852 -3642	-6210 -1815	--	-5402 -1220	-16474
205	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W6 F150 под ковер	м3	0,07	-35141,73 -6195,57	-1340,23 -520,65	-2460 -434	-93 -36	-1933	-428 -231	-3119
		Узел выхода сигнального провода на поверхность-11шт									
269	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,66	11751,57 4232,17	1386,49 552,86	7756 2793	915 365	4048	2969 858	11583
270	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 под ковер	м3	0,011	35141,73 6195,57	1340,23 520,65	387 68	15 6	304	67 36	491
271	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,046002	350254,34 348345,36	1908,98 812,07	16112 16025	87 37	--	14616 2458	33187
274	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,027104	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	35918 9442	52 22	26424	8612 3562	48092
275	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,1004938	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	142688 71881	68322 21595	2485	92542 18818	254048
279	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44	210,63 209,36	1,27 0,57	9268 9212	56 25	--	6373 1251	16893

281	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,22	772,81	277,69	170	61	6	93	284
					469,58	114,51	103	25		21	
283	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2219582	11751,57	1386,49	26111	3080	13627	9994	38994
					4232,17	552,86	9404	1228		2888	
284	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумомтолщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	22,219582	6505,33	459,05	144546	10200	117511	18768	176379
					757,66	140,92	16835	3131		13065	
		Опозновательный столбик 2с24в-27шт									
285	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	м3	1,458	38203,35	2544,65	55700	3710	41692	10113	71078
					7063,23	558,98	10298	815		5265	
286	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	27	2551,27	1235,83	68884	33367	8345	44497	122451
					1006,39	519,57	27172	14028		9070	
287	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,35	52235,00	--	70517	--	70517	--	76158
					--	--	--	--		5641	
288	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	27	1242,62	--	33551	--	3712	32226	71039
					1105,13	--	29839	--		5262	
289	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,27	152037,00	--	41050	--	41050	--	44334
					--	--	--	--		3284	
		Проход под кабелем длиной 5м-3шт/УГ 20.00СБ/									
299	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	948,93	23,11	4745	116	289	2647	7984
					867,93	--	4340	--		591	

300	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	1412,04	34,66	38125	936	2038	21442	64333
					1301,89	--	35151	--		4765	
301	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	84	1647,74	42,75	138410	3591	7234	77827	233536
					1518,87	--	127585	--		17299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-4103091	-855714	-971863	-2175663	-6781050
							-2275512	-483644	--	-502303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				181450				
	Материалы		Тенге				9567				
	Всего заработная плата		Тенге					167204			
		Накладные расходы	Тенге				102009				
		Сметная прибыль	Тенге				22676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				306135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					167204			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4290990				
	Материалы		Тенге				-1091528				
	Всего заработная плата		Тенге					-2933062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110296				
		Накладные расходы	Тенге				-2282296				
		Сметная прибыль	Тенге				-525865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-7099151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2298
		Сметная заработная плата	Тенге					-2933062			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6449				
	Материалы		Тенге				-196				
	Всего заработная плата		Тенге					6702			
		Накладные расходы	Тенге				4624				
		Сметная прибыль	Тенге				886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-6781057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2212
		Сметная заработная плата	Тенге					-2759156			

РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления(Надземный)

Крепление газопровода д108х4 на опорах д108х2 Н=2,2м-11шт

318	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1т	т	0,05753	1018274,00	--	58581	--	58581	--	63268
					--	--	--	--		4687	
		Фундаменты под опору									
327	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах I группы, глубина ям до 2 м	яма	2	688,96	571,55	1378	1143	--	544	2076
					117,41	260,33	235	521		154	
328	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 на сспц F150 W6.Устройство	м3	0,308	38203,35	2544,65	11767	784	8808	2136	15016
					7063,23	558,98	2175	172		1112	
329	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16	112,47	3,00	130	3	55	50	194
					61,72	0,37	72	--		14	
330	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,16	188,36	4,32	218	5	129	58	299
					72,18	0,74	84	1		22	
		Запас трубы									
333	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4860,74	4316,97	4861	4317	--	1674	7058
					543,77	1296,17	544	1296		523	
334	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,3055616	419,00	--	547	--	547	--	591
					--	--	--	--		44	
335	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9530,99	8464,77	9531	8465	--	3283	13839
					1066,22	2541,54	1066	2542		1025	
336	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5599616	419,00	--	1073	--	1073	--	1159
					--	--	--	--		86	
337	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,22	224,97	6,01	6349	170	2695	2418	9469

					123,45	0,74	3484	21		701	
338	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,22	188,36	4,32	5315	122	3156	1420	7274
					72,18	0,74	2037	21		539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99750	15009	75044	11583	120243
							9697	4574	--	8907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99750				
	Материалы		Тенге				14844				
	Всего заработная плата		Тенге					14271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60201				
		Накладные расходы	Тенге				11583				
		Сметная прибыль	Тенге				8907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					14271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				120240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					14271			

РАЗДЕЛ 5. Газопровод низкого давления(Подземный)

		Земляные работы									
339	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	403,5834	-314,66	-314,66	-126992	-126991	--	-22488	-161438
					--	-77,39	--	-31233		-11958	
341	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	44,18	7733,49	213,91	341665	9450	265977	68505	442984
					1499,28	66,98	66238	2959		32814	
342	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	471,388	1131,67	--	533454	--	--	384087	990944
					1131,67	--	533454	--		73403	
343	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3грунта	3016,879	45,97	45,97	138686	138686	--	28716	180794
					--	13,22	--	39883		13392	
344	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4977,039	235,38	114,19	1171480	568328	--	614302	1928645
					121,19	50,24	603151	250046		142863	

359	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,582	1982394,63 293625,00	1676396,02 316845,97	1153754 170890	975662 184404	7202	323318 118166	1595237
360	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3665	1745625,63 261225,00	1472555,55 278688,49	639772 95739	539691 102139	4342	180069 65587	885429
361	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,9905	1512274,07 228825,00	1272275,15 241101,79	1497907 226651	1260188 238811	11068	423571 153718	2075196
362	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	10,9515	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	13977398 2151148	11701075 2222545	125175	3980061 1436597	19394055
409	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка тройников песком	м3	432,63	7733,49 1499,28	213,91 66,98	3345739 648632	92544 28978	2604563	670834 321326	4337899
		Кран ПЭ под ковер диам.63-3шт									
521	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,129	-783,00 --	-- --	-101 --	-- --	-101	-- -8	-109
		Прокладка сигнальной ленты									
698	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент кзатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2	-34616,93 -12521,25	-22095,68 -6157,40	-69234 -25042	-44192 -12315	--	-22788 -7362	-99384
		Контроль сварных стыков									

714	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/180/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	48	4564,78	92,43	219109	4437	6369	127065	373868
					4339,64	--	208303	--		27694	
715	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	2360,30	57,77	70809	1733	3981	39708	119358
					2169,82	--	65095	--		8841	
716	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	82	1647,74	42,75	135115	3506	7061	75974	227976
					1518,87	--	124548	--		16887	
717	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	157	1647,74	42,75	258696	6712	13521	145463	436491
					1518,87	--	238463	--		32333	
718	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	1412,04	34,66	56482	1386	3020	31766	95308
					1301,89	--	52076	--		7060	
719	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/75/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	189	1188,13	27,73	224557	5241	14268	125079	377607
					1084,91	--	205048	--		27971	
720	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	948,93	23,11	37957	924	2316	21177	63865
					867,93	--	34717	--		4731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23606253	15138380	3068762	7194419	33264725
							5399111	3026217	--	2464055	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				933491				
	Материалы		Тенге				50538				
	Всего заработная плата		Тенге					890893			

		Накладные расходы	Тенге				543444				
		Сметная прибыль	Тенге				118155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1595090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					890893			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22672762				
	Материалы		Тенге				3018324				
	Всего заработная плата		Тенге					7534435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-101				
		Накладные расходы	Тенге				6650975				
		Сметная прибыль	Тенге				2345900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31669637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4467
		Сметная заработная плата	Тенге					7534435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33264727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4902
		Сметная заработная плата	Тенге					8425328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26901151
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3225773				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14329084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2554389			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2233222		
		- Накладные расходы	Тенге							5120401	
		- Сметная прибыль	Тенге							1992676	

Газопровод высокого, среднего и низкого давления село АБАЙ

РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления(Подземный)

		Земляные работы									
139	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,22	1982394,63	1676396,02	4400916	3721599	27469	1233273	6084925
					293625,00	316845,97	651848	703398		450735	
140	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,816	1745625,63	1472555,55	1424431	1201606	9665	400918	1971377
					261225,00	278688,49	213160	227410		146028	
141	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,575	1512274,07	1272275,15	869558	731559	6425	245889	1204683
					228825,00	241101,79	131574	138634		89236	

142	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,52	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	663676 102141	555591 105531	5944	188982 68213	920870
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с применением перехода Д200/Д219-1шт									
165	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,000935	1982394,63 293625,00	1676396,02 316845,97	1854 275	1567 296	12	519 190	2563
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с применением перехода Д125/Д100-1шт									
185	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1512274,07 228825,00	1272275,15 241101,79	1664 252	1399 265	13	470 171	2305
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с применением перехода Д63/Д50-2шт									
206	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00228	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	2910 448	2436 463	26	829 299	4038
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2мм в футляре 280х25,4мм - 2шт									
287	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	-1934863,03 -470740,10	-1464122,93 -490039,52	-40632 -9886	-30747 -10291	--	-19975 -4849	-65455
288	С1241-202-0222 241-202-0222 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	21,21	-16546,00 --	-- --	-350941 --	-- --	-350941	-- -28075	-379016
289	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	-2108,81 -1718,56	-13,12 -4,02	-44285 -36090	-275 -84	-7920	-35812 -6408	-86505
		Узел выхода сигнального провода на поверхность-26шт									

357	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумомтолщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	2,019962	6505,33	459,05	13141	928	10683	1706	16035
					757,66	140,92	1530	285		1188	
		Проход под кабелем длиной 5м-3шт/УГ 20.00СБ/									
372	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)/до укладки на место/	км трубопровода	0,09	1982394,63	1676396,02	178416	150876	1114	49998	246687
					293625,00	316845,97	26426	28516		18273	
373	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)/после укладки/	км трубопровода	0,09	1982394,63	1676396,02	178416	150876	1114	49998	246687
					293625,00	316845,97	26426	28516		18273	
374	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/200/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	185	4564,78	92,43	844484	17100	24551	489728	1440949
					4339,64	--	802833	--		106737	
375	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/140/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	68	2360,30	57,77	160500	3928	9024	90004	270544
					2169,82	--	147548	--		20040	
376	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	63	1647,74	42,75	103808	2693	5426	58370	175153
					1518,87	--	95689	--		12974	
377	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1647,74	42,75	3295	86	171	1853	5560
					1518,87	--	3038	--		412	

378	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	948,93	23,11	2847	69	174	1588	4790
					867,93	--	2604	--		355	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия-15м2/Лист16/									
379	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	--	488,10	331,28	--	--	--	--	--
					156,82	79,40	--	--		--	
380	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство	м2 основания или покрытия	--	628,71	467,21	--	--	--	--	--
					160,95	142,15	--	--		--	
381	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	--	4819,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8414058	6511291	-257050	2758338	12066190
							2159816	1222939	--	893792	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1114934				
	Материалы		Тенге				39347				
	Всего заработная плата		Тенге					1051712			
		Накладные расходы	Тенге				641543				
		Сметная прибыль	Тенге				140518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1896995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					1051712			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7299124				
	Материалы		Тенге				54545				
	Всего заработная плата		Тенге					2331043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-350941				
		Накладные расходы	Тенге				2116795				
		Сметная прибыль	Тенге				753274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10169193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
		Сметная заработная плата	Тенге					2331043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12066188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					3382755			

РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления(Подземный)

Земляные работы

408	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0264	2217160,07 326025,00	1876671,30 354432,67	58533 8607	49544 9357	382	16347 5990	80871
409	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3312	1982394,63 293625,00	1676396,02 316845,97	656569 97249	555222 104939	4098	183991 67245	907805
410	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2856	1745625,63 261225,00	1472555,55 278688,49	498551 74606	420561 79593	3384	140321 51110	689982
411	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2496	1512274,07 228825,00	1272275,15 241101,79	377464 57115	317560 60179	2789	106737 38736	522937
412	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,7178	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	2192428 337419	1835375 348618	19634	624293 225338	3042059
		Кран ПЭ под ковер диам.125-2шт									
599	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,086	-783,00 --	-- --	-67 --	-- --	-67	-- -5	-72
		Кран ПЭ под ковер диам.140-1шт									
629	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,043	-783,00 --	-- --	-34 --	-- --	-34	-- -3	-37
		Выход из земли к абоненту-408шт									
812	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	553,0032	926,00 --	-- --	512081 --	-- --	512081	-- 40966	553047

814	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт.	204	28920,00	--	5899680	--	5899680	--	6371654
					--	--	--	--		471974	
815	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами32х3,0 мм	шт.	204	287,00	--	58548	--	58548	--	63232
					--	--	--	--		4684	
816	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	204	403,00	--	82212	--	82212	--	88789
					--	--	--	--		6577	
817	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	204	240,00	--	48960	--	48960	--	52877
					--	--	--	--		3917	
818	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	408	784,00	--	319872	--	319872	--	345462
					--	--	--	--		25590	
		Контроль сварных стыков									
842	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	4635,48	103,99	27813	624	1151	15883	47192
					4339,64	--	26038	--		3496	
843	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/200/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	4564,78	92,43	27389	555	796	15883	46734
					4339,64	--	26038	--		3462	
844	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/180/ мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21,6	4564,78	92,43	98599	1996	2867	57179	168240
					4339,64	--	93736	--		12462	

845	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/160/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	23	2360,30	57,77	54287	1329	3052	30443	91508
					2169,82	--	49906	--		6778	
846	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/140/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15,2	1647,74	42,75	25046	650	1309	14083	42259
					1518,87	--	23087	--		3130	
847	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/125/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20,8	1647,74	42,75	34273	889	1791	19271	57828
					1518,87	--	31593	--		4284	
848	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/110/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	219	1647,74	42,75	360856	9362	18861	202906	608863
					1518,87	--	332633	--		45101	
849	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/90/ мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	73	1412,04	34,66	103079	2530	5511	57973	173936
					1301,89	--	95038	--		12884	
850	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/75/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	48	1188,13	27,73	57030	1331	3623	31766	95900
					1084,91	--	52076	--		7104	
851	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/63/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	54	948,93	23,11	51242	1248	3126	28590	86218
					867,93	--	46868	--		6387	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11544411	3198776	6993626	1545666	14137284
							1352009	602686	--	1047207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				839614				
	Материалы		Тенге				42087				
	Всего заработная плата		Тенге					777013			

	Накладные расходы	Тенге				473977				
	Сметная прибыль	Тенге				105088				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1418679				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
	Сметная заработная плата	Тенге					777013			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				10704797				
Материалы		Тенге				30286				
Всего заработная плата		Тенге					1177682			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6921252				
	Накладные расходы	Тенге				1071689				
	Сметная прибыль	Тенге				942119				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12718605				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
	Сметная заработная плата	Тенге					1177682			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14137284				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
	Сметная заработная плата	Тенге					1954695			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26203472
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3511825				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9710067			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1825625			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6736576		
	- Накладные расходы	Тенге							4304004	
	- Сметная прибыль	Тенге							1940999	

					в т.ч. Ст-сть оборудования			
	ГАЗОПРОВОД с. ДОСАН			26 901 151				
	ГАЗОПРОВОД с. АБАЙ			26 203 472				
	ИТОГО	Тенге		**53 104 623**	-			
	Временные здания и сооружения -1,3%			690 360				
	ИТОГО	Тенге		**53 794 983**				
	Удорожание строительства в зимнее время -0,67%			360 426				
	Оплата труда в зонах экологического бедствия					3 972 009		
	Итого по сметному расчету в текущих ценах			**58 127 418**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**1 083 108**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**59 210 526**	-	3 972 009		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**59 210 526**	-	**3 972 009**		
	С понижающим коэффициентом К= 0,95000000			**56 250 000**	-	**3 773 408**		
	ИТОГО			**56 250 000**				
	НДС 12%			**6 750 000**				
	ВСЕГО с НДС			**63 000 000**				

Заказчик: _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Арыстанов О.А.
ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвестаризация"