Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : КСК "Азамат Жайлау"
Подрядчик : ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов,и кровли жилого дома №1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз,Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		038/20	13.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов,и кровли жилого дома №1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз,Жамбылской области	52 171 558	46 592 462	44 406 346	44 406 346		2 186 116			5 579 096	52 171 558
удержание 30% погашение аванса	16 962 100	15 144 732							1 817 368	16 962 100
К оплате:	**35 209 458**	**31 447 730**							**3 761 728**	**35 209 458**

ЗАКАЗЧИК:
КСК "Азамат Жайлау"

Директор _____ **Е. Раимкулов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"

Директор _____ **М. Молдамаканов**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КСК Азамат-Жайлау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ТулпарСтройСервис**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов,и кровли жилого дома №1 в микрорайоне "Жайлау"(3) в городе Тараз,Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 038/20** от **13.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за июль 2020 года
на 2-1 капитальный ремонт по дефектному акту

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
1	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	235,8	147,04 146,77	0,27 0	34671 34607	64 0	0	24917 4767	64356
2	E12-080101-0401	Поиски,сан.приборы,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	262,5	76,75 76,71	0,04 0	20147 20137	10 0	0	14499 2772	37318
3	E11-120101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом (толщ.50-100 мм)	м3 утеплителя	17,3025	13390,64 2284,53	1924,69 470,76	231691 39528	33302 8145	158862	43860 22044	297595
4	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	44,9554	93680,71 21149,7	1558,18 601,31	4211454 950793	70049 27032	3190612	880043 407320	5498817
5	E11-100102-0205	Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов и развернутой поверхности карнизов	229,2	3465,61 1441,44	27 12,46	794319 330378	6188 2856	457752	299911 87538	1181768
6	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	56,5904	8758,18 801,84	63,1 26,51	495629 45376	3571 1500	446682	42189 43025	580843
7	E12-080101-1401	Обрешетка сплошная из брусков.Устройство	м2	2259	303,03 255,88	19,52 9,39	684551 578032	44103 21218	62416	431460 89281	1205292
8	C121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,307	47186		533532		533532	42683	576215
9	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	832,676	304,77 30,36	2,93 1,23	253778 25283	2437 1024	226059	23676 22196	299650
10	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	1935	726,44 615,57	23,53 8,25	1405666 1191124	45528 15960	169013	1110518 201295	2717478
11	C121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2225,25	2888		6426522		6426522	514122	6940644
12	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,нарапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	101,4	1021,96 979,78	15,67 3,74	103627 99349	1589 379	2689	91750 15630	211007
13	C121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	116,61	2888		336770		336770	26942	363711
14	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые(Х1,Шайба16,Гайка М16).Установка	т стальных элементов	0,738842	252163,59 220490	13812,79 1481,52	186309 162907	10205 1095	13196	193522 30387	410218

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3501	Проволока Вр 1 диаметром 4мм.периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,56	226000		126560		126560	10125	136685
16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,175152	233862		40961		40961	3277	44238
17	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы М12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00369	732260		2702		2702	216	2918
18	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,30905	310833,27 308363	2470,27 1006,8	96063 95300	763 311	0	87006 14646	197714
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17427	226957		39552		39552	3164	42716
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05904	226957		13400		13400	1072	14472
21	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	2367	29		68643		68643	5491	74134
22	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	1,06603	489490,45 64206	1446,45 587,47	521812 68446	1542 626	451824	62855 46773	631440
23	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	262,4	568		149043		149043	11923	160967
24	Е11-120101-1201	Кровли.Ограждение перилами (ОГП)	м ограждения	324	96,31 62,95	26,37 6,61	31204< 20397	8544 2141	2263	20734 4155	56093
25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,02336	544342		557058		557058	44565	601622
26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,67744	88,81 23,58	1,88 0,28	2636 700	56 8	1880	489 250	3374
27	Е11-120101-0902	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	270	2004,7 280,22	12,89 3,76	541270 75660	3480 1015	462129	70541 48945	660756
28	Е11-100106-0101	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	17212,63 6128,64	932,17 369,89	137701 49029	7457 2959	81215	46789 14759	199250
29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3616	8758,18 801,84	63,1 26,51	29441 2695	212 89	26534	2506 2556	34503
30	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	39,776	304,77 30,36	2,93 1,23	12123 1208	116 49	10799	1131 1060	14314
31	Е11-120101-0706	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	62,4	4292,62 1521,44	111,46 28,72	267859 94938	6955 1792	165967	88992 28548	385399
32	С121-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3. ГОСТ 10632-2007. П-А. Н. Е2. толщина 12 мм	м2	8,364	937		7837		7837	627	8464
33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки слухового окна,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	16	4894,1 1221,24	61,86 14,54	78306 19540	990 233	57776	19377 7815	105497
34	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	32	295		9440		9440	755	10195
35	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	16	486		7776		7776	622	8398
36	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	16	827		13232		13232	1059	14291
37	С121-100102-0201	Планка снеговая нижней для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	88	1299		114312		114312	9145	123457

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	88	705		62040		62040	4963	67003
39	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42,4	902		38245		38245	3060	41304
40	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м 2 окрашиваемой поверхности или покрытия	7,2	875,59 632,63	2,61 1,22	6304 4555	19 9	1730	3651 796	10752
41	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	7,2	185,48 80,65	5,32 0,55	1335 581	38 4	716	403 139	1878
42	Е11-460303-0101	Заделка отверстий под лежнем.В15	м3 заделки	2,5	70891,31 50085,28	728,46 332,3	177228 125213	1821 831	50194	105877 22648	305754
43	Е11-460302-0402	Прибивка отв.верхних полки м/пустот.плит с размером 100х100 мм	отверстие	246	606,54 319,75	286,79 124,48	149208 78657	70550 30621	0	91794 19280	260282
44	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	155	1046,92 545,41	494,55 329,53	162272 84539	76655 51078	1078	113918 22095	298286
45	Е11-460301-021* К=0,2	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм,исключать к норме 1146-03 01-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	155	3,21 1,73	1,4 0,97	497 269	-217 -150	-11	-352 -68	917
46	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 180 мм диаметром 20 мм(18 мм)	отверстие	620	1046,92 545,41	494,55 329,53	649091 338155	306621 204312	4314	455672 88381	1193144
47	Е11-460301-0217 К=0,2	Конструкции железобетонные.Сверление кольневым и алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 180 мм,добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	620	3,21 1,73	1,4 0,97	-1988 -1075	-870 -601	-43	-1408 -272	-3667
48	Е11-060701-0201	Парапет из бетона В15.Устройство	м3	30	30906,47 8967,75	5307,53 1006,19	927194 269033	159226 30186	498936	272289 95959	1295441
49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5964	18342,45 16538,58	1515,87 395,6	10939 9864	904 236	172	9191 1610	21740
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1103	226957		25033		25033	2003	27036
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4861	217805		105875		105875	8470	114345
52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр 100 мм.Прокладка	м трубопровода	120	709,3 700,56	3,73 1,09	85116 84067	447 131	602	82514 13410	181040
53	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые канализационные D110 ГОСТ 22689-2014	м	120	970		116400		116400	9312	125712
54	Е11-260101-1002	Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,28	35168,27 23128,95	1244,88 567,69	80184 52734	2838 1294	24611	41062 9700	130945
55	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,762	15754		59267		59267	4741	64008

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-200701-0101	Установка колпаков оцинкованных D200 мм на трубы дымоходов		12	2490,16	48	29882	576	24194	5181	37868
			зонт		426,01	14,54	5112	174		2805	
57	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка карнизов крыши оцинкованными листами 0,5 мм		324	1287,7	33,07	417214	10716	33484	286355	759855
			м2		1151,28	11,63	373015	3768		56286	
58	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		324	2094		678456		678456		732732
			м2							54276	
59	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(6 мм)		2367	1046,92	494,55	2478061	1170601	16470	1739639	4555116
			отверстие		545,41	329,53	1290990	780009		337416	
60	Е11-460301-0217 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм,исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		2367	192,39	84,19	-455389	-199270	-9890	-322457	-840073
			отверстие		104,03	58,15	-246229	-137649		-62228	
		Итого по разделу: Кровля									
		Раздел: Ремонт подъездов									
61	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов		1400	216,65	0	303311	0	0	218384	563431
			м2		216,65	0	303311	0		41736	
62	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Нанесение глубинной грунтовки стен на основе праймер		1936	808,86	0,03	1565948	52	1485299	644777	1760859
			м2		41,63	0	80596	0		130434	
63	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		840	976,31	61,11	820101	51336	242454	454780	1376871
			м2 оштукатуриваемой поверхности		626,56	50,19	526312	42162		101990	
64	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние.Нанесение структурной штукатурки из сухих растворных смесей толщ.5 мм		1936	1196,59	21,56	2316600	41748	632825	1323624	3931442
			м2 оштукатуриваемой поверхности		848,15	6,46	1642027	12503		291218	
65	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние.Нанесение глубинной грунтовки на структурную штукатурку,тип Дождик		1936	979,84	21,56	1896978	41748	213203	1323624	3478250
			м2 оштукатуриваемой поверхности		848,15	6,46	1642027	12503		257648	
		Итого по разделу: Ремонт подъездов									
		ИТОГО:					**31292005**	**1982700**	**18740662**	**9824983**	**44406346**
							10568641	**1119853**		**3289358**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									**250000**
		Затраты на технический надзор	**3,24%**								**1438766**
		Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**497351**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**5579096**
		Итого по Акту									**52171558**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТулпарСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

КСК "Азамат-Жайлау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор Абдиманапов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Раймкулов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

Жители дома №1

13 кв Ипанбеков
22 кв Цой
111 кв Пак И
117 кв Изткана
60 кв Умакова
20 кв Токушина
кв. 97 Абдиманова И.А.

«Тұрғын үй жөндеу-Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жөндеу жұмыстарының жүру барысы мен сапасын қадағалау инспекторы
«____» _____ 20___ ж
қолы ТАБ