Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/63	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 881 295 919,52									
Итого за текущий год	2 334 179 009,52	648 287 239,29							77 794 468,71	726 081 708,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления коммунального хозяйства г. Астана"

БИН 240140011067

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"

Подрядчик

Директор ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" **Солсанов Б.**

БИН 031040004852

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС",РК, г. Астана, район Сарыарка,ул. Дулатова 174, тел.: (7172) 28-88-02** — **031040004852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/63 от 2019-08-22

Номер документа	Дата составления
55	**31.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I"(район Можайского)			тг	1	726 081 708,00	726 081 708,00	77 794 468,71
				Итого	1	x	726 081 708,00	77 794 468,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Солсанов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ио. руковод / _____ / А. Терешенко
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Аккумуляторы-отстойники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-2 Технологическая часть. Альбом №3 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Система технологического оборудования ТХ										
1	16	**Прайс-лист** *п.67*	**Скребковая система Flinchain для горизонтальных отстойников ливневых стоков с донными скребками, GRP + облицовка AISI-304, концевые звенья AISI-304, со шкафом управления в комплекте 6шт, в т.ч. запасные части для монтажа и эксплуатации привод/мотор-редуктор HELIGAL GEAR P=0,55kw, 3-ph 380V 60Hz IP55. Длина-59,5м, ширина-7,8м, глубина-4,0м**	**комплект**	1	241430285,71		**244327449,00**		**241430286,00**		**244327449,00**	
			В том числе:										
			- отпускная цена		241430285,7			241430286,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2897163,00					
			Итого по разделу 2: Система технологического оборудования ТХ					**244327449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244327449,00**	
								0,00	**0,00**	**244327449,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**244327449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244327449,00**	
								0,00	**0,00**	**244327449,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**244327449,00**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**0**	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**0**	
		1,60%	**Временные здания и сооружения 1,6%**	Тенге								0	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								0	
		2,32%	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%**	Тенге								0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								0	
		1,0790000	**Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами**	Тенге								0	
			НДС 12%	Тенге								263 629 317	
			Всего с НДС по акту	Тенге								31 635 518	
												295 264 836	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Грелякин В.И.**
ИИН 670512350016
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____ **Терещенко А.М.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Монолитное перекрытие										
1	48	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	37,8	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	2919343,54 1035707,49	115687,01 31265,90	1767948,20	970946,21 311223,61	4201513,36	
2	49	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,52812	331233,00		1168629,96		1168629,96	93490,26	1262120,22	
3	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,463888	335897,00		155818,14		155818,14	12465,17	168283,31	
4	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,639446	355882,00		227566,95		227566,95	18205,20	245772,15	
			Итого по разделу 4: Монолитное перекрытие					4471358,59 1035707,49	115687,01 31265,90	3319963,25 0,00	970946,21 435384,24	5877689,04	
			Раздел 6: Монолитные стены										
5	62	1106-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	103,988	57062,87 17846,91	5033,36 1399,23	5933853,96 1855864,70	523408,95 145502,92	3554580,31	1821244,94 620408,22	8375507,12	
6	63	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	36,5	55583,63 17092,82	4861,06 1277,36	2028802,16 623888,04	177428,91 46623,50	1227486,02	610165,31 211117,59	2850085,06	
7	64	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,661024	331233,00		2868816,86		2868816,86	229505,28	3098322,14	
8	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11796	355882,00		41979,97		41979,97	3358,54	45338,51	
			Итого по разделу 6: Монолитные стены					10873452,95 2479752,74	700837,86 192126,42	7692863,16 0,00	2431410,25 1064389,63	14369252,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Закладные детали и сальники, съемные решетки										
9	66	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,20196	1670200,60	2738,88	337314,00	553,00	218770,00	107622,00	480531,00	
				т		584226,72	1362,23	117990,00	275,00		35595,00		
10	67	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		0,60262	189936,82	35783,66	114460,00	21564,00	10668,00	83859,00	214185,00	
				т		136450,16	16470,64	82228,00	9926,00		15866,00		
11	68	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**		0,60262	1058907,00		638119,00		638119,00		689168,00	
				т							51049,00		
12	69	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**		5	35440,10	115,95	177201,00	580,00	77205,00	97725,00	296920,00	
				сальник		19883,10	60,77	99416,00	304,00		21994,00		
13	70	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,495504	1257111,00	2738,88	622904,00	1357,00	536747,00	77781,00	756740,00	
				т		171137,12	1362,23	84799,00	675,00		56055,00		
14	71	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		1,54686	138469,78	4778,03	214193,00	7391,00	13114,00	134883,00	377002,00	
				т конструкций		125213,83	1160,42	193688,00	1795,00		27926,00		
15	72	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**		1,54686	1045837,00		1617763,00		1617763,00		1747184,00	
				т							129421,00		
16	73	ех.часть *т.6 п.2*	**Доплата за марку стали С245**		1,0616	7791,00		8271,00		8271,00		8933,00	
				т							662,00		
17	74	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		44,85894	280,26	5,74	12572,00	258,00	6978,00	3720,00	17595,00	
				$м^2$		118,96	1,22	5336,00	55,00		1303,00		
18	75	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		1	5118,36	0,00	5118,00	0,00	1097,00	3941,00	9784,00	
				сальник		4021,30	0,00	4021,00	0,00		725,00		
			Итого по разделу 7: Закладные детали и сальники, съемные решетки					3747915,00	31703,00	3128732,00	509531,00	4598042,00	
								587478,00	13030,00	0,00	340596,00		
			ИТОГО по акту					19092726,54	848227,87	14141558,41	3911887,46	24844983,87	
								4102938,23	236422,32	0,00	1840369,87		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**24 844 984**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								397 520	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								25 242 504	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								585 626	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								25 828 130	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								516 563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								28 425 923	
			НДС 12%	Тенге								3 411 111	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**31 837 034**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Абу-Сеташвили**
М.П.

Технолог технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
_____ **Мелякин В.И.**
ИИН 670513350018
№ KZ81VTB00004083 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011007

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Заказчик Управление

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Строительное водопонижение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 1-1 Строительное водопонижение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство водопонизительных скважин										
1	1	1104-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м бурения	40	5469,49 2004,93	3321,78 1007,79	218779,58 80197,22	132871,25 40311,67	5711,25	102432,36 25696,81	346908,75	
2	2	1104-0101-1802 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м бурения	10	10706,89 3794,92	6689,72 2004,73	107068,89 37949,17	66897,22 20047,36	2222,50	49296,94 12509,31	168875,14	
3	3	1104-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	м закрепленной скважины	50	4847,26 1694,71	3128,28 966,39	242363,06 84735,56	156413,88 48319,44	1213,47	113096,94 28436,94	383896,94	
4	5	1104-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 (ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ КОЛОННА)**	м труб	25	2799,71 965,21	1764,95 534,61	69992,78 24130,28	44123,75 13365,28	1738,75	31871,25 8149,03	110013,06	
5	6	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	2,5	8080,00		20200,00		20200,00	1615,97	21815,97	
6	7	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	0,5	52481,00		26240,56		26240,56	2099,31	28339,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	1104-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 (ОТСТОЙНИК ИЗ ТРУБ)**	м труб	10	2799,71 965,21	1764,95 534,61	27997,08 9652,08	17649,44 5346,11	695,56	12748,47 3259,58	44005,13	
8	9	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	1	8080,00		8080,00		8080,00	646,39	8726,39	
9	10	1104-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 (ВОДОПОДЪЕМНЫЕ ТРУБЫ)**	м труб	4,25	2799,71 965,21	1764,95 534,61	11898,76 4102,15	7501,04 2272,09	295,59	5418,11 1385,34	18702,21	
10	12	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	$м^3$	0,5	30631,71 30631,71	0,00 0,00	15315,86 15315,86	0,00 0,00		13018,47 2266,75	30601,08	
11	13	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,63	6681,00		4209,03		4209,03	336,72	4545,75	
12	14	1104-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**	сутки откачки	5	590166,53 208886,46	381280,07 185562,68	2950832,64 1044432,36	1906400,27 927813,33		1676408,89 370179,31	4997420,84	
13	15	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0001	484508,00		48,47		48,47	3,90	52,37	
14	16	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ЗАГЛУШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,12ММ)**	т стальных элементов	0,0017	171589,50 147718,77	12880,45 3306,91	291,76 251,05	21,85 5,61	18,65	302,98 47,52	642,26	
15	18	1118-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Наблюдательный пьезометр с водомерной трубкой. Установка**	комплект	2	2528,28 2488,98	0,00 0,00	5056,57 4978,00	0,00 0,00	78,57	4878,29 794,86	10729,72	
16	19	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	0,2	1969,00		393,71		393,71	31,43	425,14	
17	20	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	маш.-ч	5568	769,00	769,00 548,00	4281792,00	4281792,00 3051264,00		342543,36	4624335,36	
			Итого по разделу 1: Устройство водопонизительных скважин					7990560,75 1305743,73	6613670,70 4108744,89	71146,11 0,00	2009472,70 800002,53	10800035,98	
			Раздел 2: Устройство отводящих трубопроводов										
18	25	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0149	824396,73 483014,43	341382,30 130381,11	12283,54 7196,91	5086,63 1942,68		9048,22 1706,57	23038,33	
19	26	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм**	м	1,7103	922,00		1576,91		1576,91	126,14	1703,05	
20	31	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0089	932700,89 525088,55	407612,34 142756,78	8301,02 4673,32	3627,81 1270,56		5884,43 1134,83	15320,28	
21	32	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм**	м	1,2726	2578,00		3280,71		3280,71	262,45	3543,16	
22	39	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0539	2397675,19 736731,13	1660944,06 488797,06	129234,77 39709,70	89524,79 26346,08		65395,30 15570,41	210200,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	40	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм**	м	5,4439	10180,00		55418,90		55418,90		59852,38	
			Итого по разделу 2: Устройство отводящих трубопроводов								4433,48		
								210095,85	98239,23	60276,52	80327,95	313657,68	
								51579,93	29559,32	0,00	23233,88		
			ИТОГО по акту										
								8200656,60	6711909,93	131422,63	2089800,65	11113693,66	
								1357323,66	4138304,21	0,00	823236,41		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**11 113 694**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								177 819	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								11 291 513	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								261 963	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								11 553 476	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								231 070	
			НДС 12%	Тенге								12 715 524	
			Всего с НДС по акту	Тенге								1 525 863	
												14 241 387	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор
М.П. _____ **Б.К. Солсанов**

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Трелякин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ84VW3E00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 140140011067
_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

экспертиза Управление

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Аккумуляторы-отстойники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Строительные работы (с учетом реконструкции существующего отстойника) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)										
1	310	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2144,025	2621,29 1535,59	32,23 13,43	5620111,50 3292343,25	69102,00 28794,00	2258666,25	2656918,50 662160,75	8939190,75	
2	311	235-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных поверхностей Скрепа М500	кг	77184,9	218,00		16826308,50		16826308,50	1346104,50	18172413,00	
3	312	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	$м^2$	6902,325	164,65 72,98	57,97 30,39	1136467,50 503731,50	400127,25 209761,50	232608,00	492342,75 130316,25	1759126,50	
4	313	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона	$м^2$	6902,325	987,96 978,03	9,93 6,36	6819221,25 6750681,00	68540,25 43899,00		5435649,75 980406,00	13235277,00	
5	314	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	7592,5575	1946,00		14775117,00		14775117,00	1182009,00	15957126,00	
6	315	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	183,25	1755,47 1163,28	652,19 339,04	321690,00 202176,00	119513,75 62129,00		222016,50 43496,25	587202,75	
7	316	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	$м^2$	16,49	164,65 72,98	57,97 30,39	2715,09 1203,32	955,85 501,17	555,67	1176,32 311,45	4202,86	
8	317	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Нанесение Пенетрона	$м^2$	16,49	987,96 978,03	9,93 6,36	16291,53 16127,80	163,97 104,98		12986,03 2342,14	31619,70	
9	318	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	109,95	1946,00		213962,50		213962,50	17117,00	231079,50	
			Итого по разделу 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)					45731884,87 10766262,87	658403,07 345189,65	34307217,92 0,00	8821089,85 4364263,34	58917238,06	
			Раздел 3: Покрытие отстойников										
10	321	Прайс-лист *п.55*	Перекрытие резервуаров	комплект	0,1666	1341230649,25		223449026,12		223449026,12		241324948,22	
			Итого по разделу 3: Покрытие отстойников					223449026,12	0,00	223449026,12	17875922,10 0,00	241324948,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	17875922,10		
			ИТОГО по акту					**269180910,99**	658403,07	257756244,04	8821089,85	**300242186,28**	
								10766262,87	345189,65	0,00	22240185,44		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**300 242 186**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								4 803 875	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								305 046 061	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								7 077 069	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								312 123 130	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								6 242 463	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								343 516 474	
			НДС 12%	Тенге								41 221 977	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**384 738 451**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор
М.П. **Б.Р. Сыдыканов**

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
Гредяник В.Л.
ИИН 670513350013
№ KZ84VTE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
Батт В.В.
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

А.М. Терещенко

М.П.