Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/63	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 189 427 409,52									
Итого за текущий год	2 642 310 499,52	275 117 401,79							33 014 088,21	308 131 490,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления коммунального хозяйства г. Астана"
_____ Сандыков Е.А.

БИН 240140011067

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" _____ **Солсанов Б.**
БИН 031040004852

Инженер Управление

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Строительное водопонижение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 1-1 Строительное водопонижение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство водопонизительных скважин										
1	20	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	маш.-ч	2305	769,00	769,00 548,00	1772545,00	1772545,00 1263140,00		141803,60	1914348,60	
			Итого по разделу 1: Устройство водопонизительных скважин					1772545,00 0,00	1772545,00 1263140,00	0,00 0,00	0,00 141803,60	1914348,60	
			Раздел 2: Устройство отводящих трубопроводов										
2	50	1105-0101-1112 *РСНБ РК 2022*	**Сваи шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг длиной свыше 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 /ЛМ5УМ 10000х400 с последующим использованием при 5 оборотах/**	т свай	43,42	91180,28 31406,64	40478,65 12255,92	3959047,79 1363676,43	1757583,00 532152,20	837788,35	1876869,72 466873,45	6302790,96	
3	54	1105-0101-1312 *РСНБ РК 2022*	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	122,36	25574,83 10137,19	13767,39 5448,66	3129336,31 1240386,67	1684577,79 666698,03	204371,85	1888013,85 401388,82	5418738,98	
4	55	214-215-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	9,5524	500854,00		4784357,76		4784357,76	382748,70	5167106,46	
5	57	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций	1,45	49231,26 24745,48	18642,03 9047,69	71385,50 35881,00	27031,00 13119,00	8473,50	48510,00 9591,50	129487,00	
6	58	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	0,1	40222,00		4022,00		4022,00	322,00	4344,00	
7	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	0,1	40319,00		4032,00		4032,00	322,50	4354,50	
8	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	0,2	31292,00		6258,50		6258,50	500,50	6759,00	
9	61	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	0,6	785,00		471,00		471,00	37,50	508,50	
10	62	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	0,1	36676,00		3667,50		3667,50	293,50	3961,00	
11	63	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,12089	129404,33 108626,92	12534,70 3274,80	15643,50 13132,00	1515,50 396,00	996,50	15963,00 2528,50	34135,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	64	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012089	1041212,00		12587,00		12587,00	1007,00	13594,00	
			Итого по разделу 2: Устройство отводящих трубопроводов					11990808,86	3470707,29	5867025,96	3829356,57	17085779,40	
								2653076,10	1212365,23	0,00	1265613,97		
			ИТОГО по акту					13763353,86	5243252,29	5867025,96	3829356,57	19000128,00	
								2653076,10	2475505,23	0,00	1407417,57		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**19 000 128**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								304 002	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								19 304 130	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								447 856	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								19 751 986	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								395 040	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								20 147 026	
			НДС 12%	Тенге								2 417 643	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**22 564 669**	

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Сапаев Б.Ж.**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строительный
_____ **Проскурин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 24.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **Ж.М. Терещенко**
М.П.

Экзамер Управление

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Аккумуляторы-отстойники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024-2 (месяц, год) на 2-3-1 Строительные работы (с учетом реконструкции существующего отстойника) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Покрытие отстойников										
1	321	Прайс-лист *п.55*	**Перекрытие резервуаров**		0,166	1341230649,25		222644287,73		222644287,73		240455830,76	
				комплект							17811543,03		
			Итого по разделу 3: Покрытие отстойников					222644287,73	0,00	222644287,73	0,00	240455830,76	
								0,00	0,00	0,00	17811543,03		
			ИТОГО по акту					222644287,73	0,00	222644287,73	0,00	240455830,76	
								0,00	0,00	0,00	17811543,03		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**240 455 831**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								3 847 293	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								244 303 124	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге								5 667 832	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								249 970 957	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								4 999 419	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								254 970 376	
			НДС 12%	Тенге								30 596 445	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**285 566 821**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.В. Солсанов**
МПК

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ **А.М. Терещенко**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Седнкин В.И.**
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года