Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Форма №КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в селе Акшукур Тупкараганского района. (II - очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор №8/20	от 03.02.2020 г				
		Доп.соглашение №1	от 03.03.2020г				
		Доп.соглашение №2	от 29.04.2020г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	394 202 454,00		357 461 832,00		36 740 622,00				47 304 294,48	**441 506 748,48**
в том числе за отчетный месяц		46 458 093,09		16 173 892,09	30 284 201,00				5 574 971,17	**52 033 064,26**
Удержано 5% за отчетный месяц		2 322 904,66							278 748,56	**2 601 653,22**
Всего к оплате		44 135 188,43							5 296 222,61	**49 431 411,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Руководитель:

_____ **Тажигараев Ш.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"

Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" Форма № 2в

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 8/20 от 03.02.2020 г. Доп.соглашение №1 от 03.03.2020г. Доп.соглашение №2 от 29.04.2020г

Наименование строительства :Привязка типового проекта Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в селе Акшукур Тупкараганского района (2-очередь)

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2020г.

по объекту: " Привязка типового проекта Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в селе Акшукур Тупкараганского района. " (2-очередь)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Смета 3-1-3 Внутреннее газоснабжение											
1	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 6	Котлы водогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка с газовой горелкой	котел	2	78639,34	11406,84	157279	22814	27396	114691	293727
					53534,25	4981,43	107069	9963		21758	
2	51-040103-0302	Котлы стальные водогрейные трехходовые на газообразном топливе модели КВА-620ЛЖ/ГН с газовой горелкой ecoflam blu 1000.1PR, номинальная теплопроизводительность 567 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2	2436815,00	--	4873630	--		--	4873630
					--	--	--	--	4873630	--	
3	Е11-190401-0101	Счетчик газа. Установка	шт	1	8885,91	221,68	8886	222	2686	5914	15984
					5977,80	57,24	5978	57		1184	

4	коммерческое "	Счетчик газа СН-МТ-250	шт	1	436093,75	--	436094	--		--	436094
					--	--	--	--	436094	--	
5	Е11-160401-0305 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1749,15	121,97	8746	610	316	7916	17995
					1563,99	51,58	7820	258		1333	
6	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5590,00	--	27950	--	27950	--	30186
					--	--	--	--		2236	
7	С123-020103-3427	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	2319,00	--	4638	--	4638	--	5009
					--	--	--	--		371	
8	С123-020601-1205	Крепление к потолку Ду-150 мм	шт.	2	1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
					--	--	--	--		175	
9	Е11-160401-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1144,67	65,72	2289	131	41	2134	4777
					1058,51	30,09	2117	60		354	
10	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2064,00	--	4128	--	4128	--	4458
					--	--	--	--		330	
11	С123-020601-1202	Кронштейн Ду-80 мм	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--		18	

12	Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	15	577,64	37,74	8665	566	457	7718	17693
					509,44	15,60	7642	234		1311	
13	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	994,00	--	14910	--	14910	--	16103
					--	--	--	--		1193	
14	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	638,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
15	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	445,00	--	3115	--	3115	--	3364
					--	--	--	--		249	
16	С123-040905-0306	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк, Т 100°С, Ру-0,6МПа, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7184,00	--	14368	--	14368	--	15517
					--	--	--	--		1149	
17	С123-020601-1201	Кронштейн Ду-50 мм	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
18	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка /свеча/	м трубопровода	16	438,89	21,67	7022	347	241	6444	14544
					402,11	8,87	6434	142		1077	

19	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16	766,00	--	12256	--	12256	--	13236
					--	--	--	--		980	
20	С123-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк, Т 100°С, Ру-0,6МПа, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2931,00	--	5862	--	5862	--	6331
					--	--	--	--		469	
21	С123-021104-0406	Крепление к потолку Ду-32 мм	100 шт.	0,02	4131,00	--	83	--	83	--	89
					--	--	--	--		7	
22	С123-021104-0406	Крюк /для крепления газопровода/ Ду-32 мм	100 шт.	0,02	4131,00	--	83	--	83	--	89
					--	--	--	--		7	
23	Е11-160601-0102	Краны шаровые фланцевые на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	2343,81	110,06	2344	110	301	1922	4608
					1933,05	28,62	1933	29		341	
24	С123-040909-0201	Краны шаровые для газа фланцевые ГШК 50Ф-16, Ру-1,6МПа, Dy-50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12017,00	--	12017	--	12017	--	12978
					--	--	--	--		961	
25	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1470,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
26	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,4	451,91	18,35	181	7	4	170	378
					425,01	7,58	170	3		28	
27	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	821,00	--	328	--	328	--	355
					--	--	--	--		26	

28	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,4	3696,98	69,59	1479	28	1028	425	2056
					1057,05	25,94	423	10		152	
29	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 108 мм	сальник	2	3121,03	--	6242	--	1508	4639	11752
					2367,00	--	4734	--		871	
30	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	22	595,91	--	13110	--	333	12521	27682
					580,75	--	12777	--		2050	
31	Е11-190301-0101	Установка системы автоматического контроля загазованности. Устройство	установка	1	17299,93	946,07	17300	946	1100	15286	35193
					15254,40	343,42	15254	343		2607	
32	Ц13-100701-0303	Сигнализатор загазованности бытовой. Монтаж оборудования	шт.	1	7892,77	1,43	7893	1	187	4700	13600
					7705,00	--	7705	--		1007	
33	Е11-190501-0101	Клапаны электромагнитные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6028,68	234,72	6029	235	2689	3127	9888
					3105,27	85,86	3105	86		732	
34	коммерческое предложение ТОО "Комфорт Азия"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-М, в комплекте с сигнализатором загазованности бытовым отключающим СЗБО-1 и клапаном электромагнитным КЗГЭМ-50	комплект	1	33303,57	--	33304	--		--	33304
					--	--	--	--	33304	--	
35	Е11-181101-	Манометры. Установка	комплект	2	356,76	--	714	--	41	660	1483
					336,73	--	673	--		110	

36	С123-051501-0101	Манометры общего назначения МП-160-6	комплект	2	2426,00	--	4852	--	4852	--	5240
					--	--	--	--		388	
37	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7	195,15	4,53	1366	32	663	466	1978
					95,88	0,57	671	4		147	
38	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные газопроводов. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	7	184,83	3,25	1294	23	840	300	1722
					61,62	0,57	431	4		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5705284	26071	151252	189033	5938420
							184936	11193	5343027	44103	
	Стоимость оборудования		Тенге				5343027				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5343027				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7893				
	Материалы		Тенге				186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13600				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660				
	Материалы		Тенге				1503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3700				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				351705				
	Материалы		Тенге				38140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111421				
	Сдача и испытание		Тенге				3803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				578094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5938421				
<u>РАЗДЕЛ 2. Смета № 3-1-4 Тепломеханические решения</u>											
39	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1-рабочий, 1-резервный/	насос	2	21725,56	417,43	43451	835	6142	36038	85848
					18237,18	149,48	36474	299		6359	

40	коммерческое предложение ТОО"	Насос центробежный N-3,12 кВт, п-2800 об/мин TOP-S 80/20 WILO	шт	2	502551,79	--	1005104	--		--	1005104
					--	--	--	--	1005104	--	
41	Е11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	5492,95	644,93	5493	645	107	4883	11206
					4740,93	242,14	4741	242		830	
42	коммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Бак расширительный мембранный V-100л, P-4 бар Reflex	компл.	1	43928,57	--	43929	--		--	43929
					--	--	--	--	43929	--	
43	Ц13-070401-0105 РС239311)	Блочная установка водоподготовки с насосом, масса до 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	1	57295,39	4741,57	57295	4742	6815	28981	93179
					45738,00	1772,25	45738	1772		6902	
44	коммерческое предложение ТОО "СПМНУ"	Блочная установка водоподготовки Q-1.0 м3/ч ВПУ-1.0М в комплекте с насосом N-1,2кВт ВК-1/16	компл.	1	366607,14	--	366607	--		--	366607
					--	--	--	--	366607	--	
45	Ц13-120101-0218	Дымовая труба, диаметр 500 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках, с испытанием	м трубопровода	10	5645,82	1953,31	56458	19533	1865	25024	88001
					3505,95	596,34	35060	5963		6519	
46	С123-010201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 500 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	50431,00	--	506327	--	506327	--	546833
					--	--	--	--		40506	

47	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Дымовая труба стальная, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,1	619,75	1,06	9978	17	2428	6034	17292
					467,89	0,55	7533	9		1281	
48	Е11-260101-1001	Дымовая труба. Утепление по всей высоте минеральной ватой толщ.80 мм	м3 изоляции	1,46	39458,19	1566,50	57609	2287	15196	31369	96096
					27483,30	787,05	40126	1149		7118	
49	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,8104	6858,00	--	12416	--	12416	--	13409
					--	--	--	--		993	
50	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции дымовой трубы. Покрытие сталью оцинкованной	м2	21,42	2493,58	165,23	53412	3539	3490	35503	96029
					2165,42	15,45	46383	331		7113	
51	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,119952	296643,00	--	35583	--	35583	--	38430
					--	--	--	--		2847	
52	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка /1-рабочий, 1-резервный/	насос	4	21725,56	417,43	86902	1670	12283	72076	171696
					18237,18	149,48	72949	598		12718	
53	коммерческое предложен	Насос центробежный N-0,945 кВт, п-2800 об/мин TOP-S 40/15 WILO /1-рабочий, 1-резервный/	шт	2	216700,00	--	433400	--		--	433400
					--	--	--	--	433400	--	
54	коммерческое предложение	Насос центробежный N-0,55 кВт, п-2800 об/мин TOP-S 65/7 WILO /1-рабочий, 1-резервный/	шт	2	191723,21	--	383446	--		--	383446
					--	--	--	--	383446	--	
55	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка	теплообменник	1	2501,59	151,62	2502	152	--	2339	5228
					2349,97	36,85	2350	37		387	

56	Скоммерческое предложение ТОО "СПМНУ	Теплообменник пластинчатый М18-50	шт	1	703125,00	--	703125	--	703125	--	759375
					--	--	--	--		56250	
57	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Газоходы от котлов из стальных труб, диаметр 250 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3024,86	218,85	24199	1751	129	22361	50284
					2789,82	62,29	22319	498		3725	
58	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм ГОСТ 10705-80	м	8	12521,00	--	100168	--	100168	--	108181
					--	--	--	--		8013	
59	Е11-191101-0	Газоходы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	595,91	--	4767	--	121	4553	10066
					580,75	--	4646	--		746	
60	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Газоходы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,38	619,75	1,06	3954	7	962	2391	6853
					467,89	0,55	2985	4		508	
61	Е11-260101-1001	Газоходы. Утепление по всей длине минеральной ватой толщ.80 мм	м3 изоляции	0,66	39458,19	1566,50	26042	1034	6869	14180	43441
					27483,30	787,05	18139	519		3218	
62	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,8184	6858,00	--	5613	--	5613	--	6062
					--	--	--	--		449	
63	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции газоходов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 п	10,57	2493,58	165,23	26357	1746	1722	17519	47387
					2165,42	15,45	22889	163		3510	

64	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,059192	296643,00	--	17559	--	17559	--	18964
					--	--	--	--		1405	
65	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1235,47	150,29	1235	150	14	1102	2524
					1070,69	53,69	1071	54		187	
66	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
67	Е11-181001-0103	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1507,81	212,57	1508	213	18	1327	3061
					1276,60	77,06	1277	77		227	
68	С123-041013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4857,00	--	4857	--	4857	--	5246
					--	--	--	--		389	
69	Е11-181001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1514,78	217,46	1515	217	21	1326	3068
					1276,60	76,85	1277	77		227	
70	С123-041013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6798,00	--	6798	--	6798	--	7342
					--	--	--	--		544	
71	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка	м трубопровода	2	6991,64	94,22	13983	188	10864	2936	18273
					1465,36	32,54	2931	65		1354	
72	Е11-160401-0105 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр 133х4 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5606,06	94,19	168182	2826	121395	44038	229198
					1465,36	32,54	43961	976		16978	

73	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4364,05	69,59	87281	1392	64748	21227	117188
					1057,05	25,94	21141	519		8681	
74	Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2980,64	37,74	35768	453	29202	6174	45297
					509,44	15,60	6113	187		3355	
75	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9914,00	--	9914	--	9914	--	10707
					--	--	--	--		793	
76	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2515,27	21,67	30183	260	25098	4833	37818
					402,11	8,87	4825	106		2801	
77	С123-041001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7202,00	--	14404	--	14404	--	15556
					--	--	--	--		1152	
78	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1784,38	21,67	8922	108	6803	2014	11811
					402,11	8,87	2011	44		875	
79	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1753,96	21,67	5262	65	3991	1208	6988

					402,11	8,87	1206	27		518	
80	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3050,00	--	3050	--	3050	--	3294
					--	--	--	--		244	
81	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов из угловой стали	кг	34	542,00	--	18428	--	18428	--	19902
					--	--	--	--		1474	
82	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	127,87	0,99	4092	32	1157	2845	7492
					90,73	--	2903	--		555	
83	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	100,50	0,99	2010	20	175	1778	4091
					90,73	--	1815	--		303	
84	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	32	94,36	0,99	3020	32	85	2845	6334
					90,73	--	2903	--		469	
85	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 и	20,4	619,75	1,06	12643	22	3076	7645	21911
					467,89	0,55	9545	11		1623	
86	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы стальные, диаметром до 50 мм и крепления для трубопроводов из угловой стали. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	4,768	970,99	1,06	4630	5	719	3127	8377

					819,13	0,55	3906	3		621	
87	Е11-160601-0103	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	4207,51	262,04	50490	3144	6318	40953	98758
					3419,00	63,37	41028	760		7315	
88	С123-041001-1105	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24509,00	--	49018	--	49018	--	52939
					--	--	--	--		3921	
89	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2664,00	--	10656	--	10656	--	11508
					--	--	--	--		852	
90	С123-040902-0909	Краны шаровые стальные фланцевые, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10	45298,00	--	452980	--	452980	--	489218
					--	--	--	--		36238	
91	С123-020103-0410	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	4060,00	--	81200	--	81200	--	87696
					--	--	--	--		6496	
92	Е11-160601-0104	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	8	9644,50	490,56	77156	3924	9586	63479	151886
					7955,75	141,05	63646	1128		11251	
93	С123-041001-1106	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39271,00	--	78542	--	78542	--	84825
					--	--	--	--		6283	
94	С123-020103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
					--	--	--	--		1149	
95	С123-040902-0910	Краны шаровые стальные фланцевые, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	72653,00	--	435918	--	435918	--	470791

					--	--	--	--		34873	
96	С123-020103-0411	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5664,00	--	67968	--	67968	--	73405
					--	--	--	--		5437	
97	Е11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2343,81	110,06	18750	880	2406	15379	36860
					1933,05	28,62	15464	229		2730	
98	С123-040902-1520	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9619,00	--	28857	--	28857	--	31166
					--	--	--	--		2309	
99	С123-020103-0807	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2812,00	--	16872	--	16872	--	18222
					--	--	--	--		1350	
100	С123-040902-1519	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
					--	--	--	--		3481	
101	С123-020103-0806	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2191,00	--	21910	--	21910	--	23663
					--	--	--	--		1753	
102	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые, клапаны предохранительные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2315,73	81,98	16210	574	2105	13359	31935
					1933,05	14,31	13531	100		2366	
103	С123-040902-1516	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6315,00	--	12630	--	12630	--	13640
					--	--	--	--		1010	
104	С123-020103-0803	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	970,00	--	3880	--	3880	--	4190

					--	--	--	--		310	
105	С123-040902-1515	Краны шаровые стальные фланцевые PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5492,00	--	27460	--	27460	--	29657
					--	--	--	--		2197	
106	С123-020103-0802	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	10	790,00	--	7900	--	7900	--	8532
					--	--	--	--		632	
107	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные, диаметр 25 мм. Установка с фланцами	шт.	2	3519,43	82,34	7039	165	1807	5021	13025
					2533,32	28,62	5067	57		965	
108	С123-041001-0801	Клапан предохранительный фланцевый 17ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3623,00	--	7246	--	7246	--	7826
					--	--	--	--		580	
109	Ц13-120901-0101	Бобышки для термометра ЗКЧ-146-87. Монтаж оборудования	шт.	2	1593,12	84,60	3186	169	1357	1013	4535
					829,98	0,14	1660	--		336	
110	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры с футляром прямые или угловые. Установка	комплект	2	503,75	--	1007	--	122	867	2025
					442,55	--	885	--		150	
111	С123-051501-0301	Термометры с футляром до 100 град.С П4.1-160-66	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
112	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры до 10 атм. МТП1-160-1,0 с трехходовым краном муфтовым с контрольным фланцем для манометра диам.15 мм 11Б18бк. Установка	комплект	13	2554,76	--	33212	--	28835	4290	40502
					336,73	--	4377	--		3000	

113	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники /в теплосеть, из теплосети/. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5661,83	--	11324	--	5117	6083	18799
					3103,40	--	6207	--		1393	
114	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники /подача и обратка ГВС/. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3121,03	--	6242	--	1508	4639	11752
					2367,00	--	4734	--		871	
115	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ.60 мм	м3 изоляции	2,399	75684,00	1163,32	181566	2791	118384	46940	246787
					25173,20	572,40	60391	1373		18281	
116	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертываниестеклопластиком	м2	56,284	561,89	27,57	31625	1552	8095	16991	52505
					390,48	6,73	21978	379		3889	
117	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный	1000 м2	0,0647266	521544,00	--	33758	--	33758	--	36458
					--	--	--	--		2701	
118	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 159х4,5 мм. Контроль качествасварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	28878,35	24542,18	28878	24542	2519	6750	38479
					1817,37	5600,56	1817	5601		2850	
119	Е11-250211-0102	Трубопроводы диаметром 133х4 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27325,97	23467,34	27326	23467	2099	6475	36505
					1760,13	5355,28	1760	5355		2704	
120	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 108х4 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	22073,90	18988,84	22074	18989	1711	5193	29449

					1373,76	4333,28	1374	4333		2181	
121	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21143,00	18988,84	21143	18989	780	5193	28443
					1373,76	4333,28	1374	4333		2107	
122	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 40 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21014,60	18988,84	21015	18989	652	5193	28305
					1373,76	4333,28	1374	4333		2097	
123	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 20 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20693,60	18988,84	20694	18989	331	5193	27958
					1373,76	4333,28	1374	4333		2071	
124	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром 15 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20597,30	18988,84	20597	18989	234	5193	27854
					1373,76	4333,28	1374	4333		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6507771	200093	3356559	665880	7568948
							718629	50381	2232486	395294	
	Стоимость оборудования		Тенге				2232486				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2232486				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				116940				
	Материалы		Тенге				10039				
	Всего заработная плата		Тенге					90193			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				185714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726366				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2780749				
	Материалы		Тенге				340158				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2029044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3424382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7568948				

Смета № 4-1-1 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 3.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 2БКТП-400/10/0,4 /1 компл./

125	ценовое предложение АФ АО "Alageum Electric"	Подстанция двухтрансформаторная в бетонном корпусе полной заводской готовности, блочная 2БКТП-400/10/0,4, РУ-10 кВ и РУНН-0,4 кВ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, с трансформаторами ТМГ 400/10/0,4 (2 шт.)	компл.	1	15319717,86	--	15319718	--		--	15319718
					--	--	--	--	15319718	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15319718	--	--	--	15319718
							--	--	15319718	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				15319718				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15319718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15319718				
РАЗДЕЛ 4. Смета № 6-4-2 Оборудование											
126	Ц13-070401-0102	Насосная установка повышения давления на общей фундаментной плите или моноблочная, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41774,74	1417,62	83549	2835	3098	47770	141825
					38808,00	347,50	77616	695		10506	
127	Ц13-080104-0201	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	2	27432,59	7070,40	54865	14141	3518	30792	92509
					18603,00	2780,00	37206	5560		6853	
128	коммерческое предложение ТОО "Спецмонтаж-2"	Насосная установка повышения давления Q-8м3/час; напором 55м, N-1,1кВт, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами Wilo CO-3 MH1406/ER /2-рабочих, 1-резервный/, с транспортными расходами	комл.	1	1549707,14	--	1549707	--		--	1549707
					--	--	--	--	1549707	--	
129	коммерческое предложение ТОО "Спецмонтаж-2"	Противопожарная насосная установка повышения давления Q-20л/сек.; напором 55м, N-11кВт, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами Wilo BL65/210-22/2 /1-рабочий, 1-резервный/	комл.	1	4995183,04	--	4995183	--		--	4995183
					--	--	--	--	4995183	--	
130	Ц13-370101-0202	Установка обеззараживания воды. Монтаж	шт.	1	26854,90	677,08	26855	677	1406	15154	45370

					24771,50	71,55	24772	72		3361	
131	ценовая информация ТОО "Кентавр лдт"	Установка обеззараживания воды Q-10м3/час; N-160Вт УОВ-В-10	комл.	1	401785,71	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
132	Ц13-370101-0201	Гидроаккумулятор. Монтаж	шт.	1	26397,04	620,92	26397	621	1406	14892	44592
					24369,80	42,93	24370	43		3303	
133	коммерческое предложение ТОО "Константа KZ"	Гидроаккумулятор МОВ GWS 1000 PN10 V-1000л, Д-550 мм, Н-1280 мм	комл.	1	488598,21	--	488598	--		--	488598
					--	--	--	--	488598	--	
134	Ц13-110401-0702	Устройство защиты от скачков напряжения /стабилизатор/. Монтаж оборудования	шт.	1	2470,08	28,08	2470	28	--	1842	4657
					2442,00	14,31	2442	14		345	
135	Скоммерческое предложе	Устройство защиты от скачков напряжения /стабилизатор/ 3х400В; N; PE 50/60 Гц	шт.	1	25531,25	--	25531	--	25531	--	27574
					--	--	--	--		2043	
136	Е11-180501-0206	Виброкомпенсаторы, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм для напорного и всасывающего коллекторов. Установка	вставка	8	2505,12	92,20	20041	738	--	19249	42433
					2412,92	42,32	19303	339		3143	
137	Скоммерческое предложение ТОО "Константа KZ"	Виброкомпенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 100	шт.	8	21785,71	--	174286	--	174286	--	188229
					--	--	--	--		13943	
138	Е11-181001-0107	Фильтр грубой очистки, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2809,75	465,10	2810	465	58	2374	5598

					2286,66	135,80	2287	136		415	
139	Скоммерческое пред	Фильтр грубой очистки	шт.	1	67857,14	--	67857	--	67857	--	73286
					--	--	--	--		5429	
140	Ц13-110201-0101	Датчик давления. Установка	шт.	4	1596,81	--	6387	--	265	4592	11857
					1530,58	--	6122	--		878	
141	Скоммерческое предложение ТОО "Константа KZ"	Датчик давления аналоговый 1-10 бар	шт.	4	24758,93	--	99036	--	99036	--	106959
					--	--	--	--		7923	
142	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	8	356,76	--	2854	--	160	2640	5934
					336,73	--	2694	--		440	
143	Скоммерческое	Электроконтактный манометр 3-12 бар	шт.	4	2321,43	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
144	Скоммерческое	Электроконтактный манометр 0-3 бар	шт.	4	2321,43	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
145	С123-080305-0406	Огнетушители пенные ОВП/С/-100 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	100508,00	--	201016	--	201016	--	217097
					--	--	--	--		16081	
146	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39692,53	850,61	39693	851	1420	22891	67590
					37422,00	104,25	37422	104		5007	

147	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	64274,00	--	64274	--		--	64274
					--	--	--	--	64274	--	
148	Е11-160601-0102	Задвижки, клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2343,81	110,06	4688	220	602	3845	9215
					1933,05	28,62	3866	57		683	
149	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6526,00	--	6526	--	6526	--	7048
					--	--	--	--		522	
150	С123-040101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9645,00	--	9645	--	9645	--	10417
					--	--	--	--		772	
151	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1470,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
152	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5915,64	94,22	35494	565	26137	8808	47846
					1465,36	32,54	8792	195		3544	
153	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3783,00	--	22698	--	22698	--	24514
					--	--	--	--		1816	
154	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3721,05	69,59	59537	1113	41511	16981	82640
					1057,05	25,94	16913	415		6121	

155	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,95	542,00	--	1599	--	1599	--	1727
					--	--	--	--		128	
156	Е11-161101-0103	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	127,87	0,99	767	6	217	533	1405
					90,73	--	544	--		104	
157	Е11-161101-0102	Трубопроводы диаметром до 108 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	100,50	0,99	1608	16	140	1423	3273
					90,73	--	1452	--		242	
158	Е11-150403-1003	Трубы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,49	619,75	1,06	5262	9	1281	3182	9119
					467,89	0,55	3972	5		675	
159	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 108 мм	сальник	4	3121,03	--	12484	--	3016	9279	23504
					2367,00	--	9468	--		1741	
160	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5661,83	--	11324	--	5117	6083	18799
					3103,40	--	6207	--		1393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8529277	22285	721998	212330	8840973
							285448	7635	7499548	99367	
	Стоимость оборудования		Тенге				7499548				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7499548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				653072				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5262				
	Материалы		Тенге				1280				
		Накладные расходы	Тенге				3182				

		Сметная прибыль	Тенге				675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				679232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге				8840970				
161	Ц13-080304-0204	Распределительный щит высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене /ЩР-Н/	шт.	1	19946,66	2740,12	19947	2740	12749	3935	25793
					4458,00	1007,75	4458	1008		1911	
162	51-080401-0742	Щит распределительный навесного исполнения ПР 11-3073-54УЗ, номинальное напряжение 400 В, изоляция 690В, Іном-250А, с главной заземляющей шиной PEN, с размерами 800х650х200мм, без вводного автомата, с 3-х ф выключателями 63А-6шт., с 1-но ф выключателями 63А-6шт., со степенью защиты IP54 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-110578,00	--	-110578	--		--	-110578
					--	--	--	--	-110578	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-90631	2740	12749	3935	-84785
							4458	1008	-110578	1911	
	Стоимость оборудования		Тенге				-110578				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-110578				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19947				
	Материалы		Тенге				12749				
		Накладные расходы	Тенге				3935				
		Сметная прибыль	Тенге				1911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-84785				
		РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЛОЩАДКАМ - ТИП 5 /S-									
163	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2 покрытия	746	1168,66	98,11	871817	73188	762760	65224	1012004
					48,08	32,87	35869	24524		74963	

164	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие резиновое. Устройство	м2 покрытия	746	4280,47	23,61	3193232	17614	2650995	573626	4068206
					703,25	8,73	524623	6512		301349	
165	Скоммерческое предложение ТОО "B-grass"	Резиновое покрытие толщ.0,01 м	м2	383,06	4910,71	--	1881098	--	1881098	--	2031586
					--	--	--	--		150488	
166	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на самостоятельных опорах. Установка с землянымиработами и окраской стоек	шт.	12	5119,97	758,67	61440	9104	6333	53373	123997
					3833,60	284,67	46003	3416		9185	
167	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В 15 на с/с цементе МРЗ-50 /блок фундам./	м3	1,8	32196,33	1157,30	57953	2083	45304	10085	73481
					5870,20	286,44	10566	516		5443	
168	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	18	886,36	18,76	15954	338	10239	5048	22683
					298,71	2,86	5377	52		1680	
169	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1-0,15 м, сплошная /вертикальная разметка 1.1/	км линии	0,154	34304,33	9592,89	5283	1477	3330	1007	6793
					3094,14	2961,63	476	456		503	

170	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1-0,15 м, пунктирная, шаг 1:1 /вертикальная разметка 1.5/	км линии	0,15	23741,33	9592,89	3561	1439	1658	981	4906
					3094,14	2961,63	464	444		363	
171	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1-0,15 м, пунктирная, шаг 3:1 /вертикальная разметка 1.6/	км линии	0,04	29022,83	9592,89	1161	384	653	262	1536
					3094,14	2961,63	124	118		114	
172	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,9 м, /вертикальная разметка 1.13/	км линии	0,003	203926,45	9592,89	612	29	574	20	682
					3094,14	2961,63	9	9		51	
173	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная /вертикальная разметка 1.24.3-2 шт./	км линии	0,0048	34304,33	9592,89	165	46	104	31	212
					3094,14	2961,63	15	14		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6092275	105702	5363048	709657	7346086
							623527	36061	--	544155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6092275				
	Материалы		Тенге				3481949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1881098				
		Накладные расходы	Тенге				709656				
		Сметная прибыль	Тенге				544155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7346086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7346086				
<u>РАЗДЕЛ 7. Смета №7-8-1 Пожарный щит</u>											
174	Е11-090601-0102	Щит пожарный с ящиком для песка из прокатнойи тонколистовой стали. Изготовление и монтаж	т конструкций	0,42534	59868,37	2421,08	25464	1030	689	16536	45361

					55826,80	517,17	23745	220		3360	
175	С121-060801-0102	М/к пожарного щита с ящиком для песка из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, огрунтованные	т	0,42534	415505,00	--	176731	--	176731	--	190869
					--	--	--	--		14138	
176	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4	2216,00	--	5318	--	5318	--	5744
					--	--	--	--		425	
177	Е11-130301-1406 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные пожарного щита с ящиком для песка. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	11,48418	92,41	1,63	1061	19	688	246	1412
					30,81	0,29	354	3		105	
178	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	6841,00	--	6841	--	6841	--	7388
					--	--	--	--		547	
179	С123-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	10331,00	--	10331	--	10331	--	11157
					--	--	--	--		826	
180	Скоммерческое предложени	Лопата	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
181	Скоммерческое предложени	Лом	шт.	1	1700,00	--	1700	--	1700	--	1836
					--	--	--	--		136	
182	Скоммерческое предложение ТОО	Багор	шт.	1	2750,00	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	

183	Скоммерческое предложение	Топор	шт.	2	4000,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
184	Скоммерческое предложение	Ведро	шт.	2	1650,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
185	Скоммерческое предложени	Плотное полотно /войлок, брезент и т.д./	шт.	1	9000,00	--	9000	--	9000	--	9720
					--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				251997	1048	226848	16782	290281
							24099	223	--	21501	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17172				
		Сметная прибыль	Тенге				1374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18546				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32630				
	Материалы		Тенге				689				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26250				
	Местные материалы		Тенге				5318				
		Накладные расходы	Тенге				246				
		Сметная прибыль	Тенге				2630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35506				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				202195				
	Материалы		Тенге				689				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				290282				
<u>РАЗДЕЛ 8. Смета № 7-11-1 Теплицу /3 шт./</u>											
186	Е11-140201-0302	Теплицы с поликарбонатом стальные ангарные. Установка каркасов	т конструкций	0,1695	173560,69	10657,08	29419	1806	102	27962	61970
					162304,00	4327,17	27511	733		4590	

187	Скоммерческое предложение ИП	Теплица серии Комфорт /усиленная/, ширина 3м, длина 4м, толщина поликарбоната 4 мм, с транспортными расходами	шт	3	136833,33	--	410500	--	410500	--	443340
					--	--	--	--		32840	
188	Скоммерческое предложение	Винтовой анкер /грунтозацепы/ L-750 мм	шт	18	1200,00	--	21600	--	21600	--	23328
					--	--	--	--		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				461519	1806	432202	27962	528638
							27511	733	--	39158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				461519				
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					28244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432100				
		Накладные расходы	Тенге				27962				
		Сметная прибыль	Тенге				39158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				528638				
ТЕХРЕШЕНИЕ .											
РАЗДЕЛ 10. СМЕТА № 1-1 Замена брусчатки.											
				ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК							
		ИЗ сметы № 7-3 исключить п 37									
189	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6026	-2528,00	--	-15233728	--	-15233728	--	-16452426
					--	--	--	--		-1218698	
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ									
190	ССЦМ"Хайаттун"	Брусчатка фигурная серая толщиной 40 ммм2		6026	1862,62	--	11224159	--	--	--	12122092
					--	--	--	--		897933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-4009569	--	-15233728	--	-4330334
							--	--	--	-320765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4009569				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11224159				
	Местные материалы		Тенге				-15233728				
		Сметная прибыль	Тенге				-320766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4330335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-4330335				

РАЗДЕЛ 11.Смета № 1-2 Замена водопровода от В1-В3 (506,2м)											
		ТЕХРЕШЕНЕ № 2 Смета № 1-2. Замена водопровода от В1-									
		ИЗ СМЕТЫ 6-1-1.ИСКЛЮЧИТЬ									
191	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	233,46	-119,61	-112,56	-27923	-26279	--	-6441	-37113
					-7,04	-31,27	-1645	-7301		-2749	
192	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0038	-2138,14	--	-14975	--	--	-10782	-27818
					-2138,14	--	-14975	--		-2061	
193	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкого грунта. Устройство	м3 основания	25,94	-1281,70	-160,72	-33247	-4169	--	-30074	-68387
					-1120,98	-50,09	-29078	-1299		-5066	
194	Е11-010104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	247,76	-33,93	-33,93	-8407	-8407	--	-2459	-11735
					--	-13,78	--	-3415		-869	
195	Е11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	-929,23	--	-5854	--	--	-4215	-10875
					-929,23	--	-5854	--		-806	
196	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2594	-368697,98	-100427,66	-95640	-26051	-1048	-76266	-185659
					-264228,00	-32751,21	-68541	-8496		-13753	
197	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	261,994	-1500,00	--	-392991	--	-392991	--	-424430
					--	--	--	--		-31439	
		В СМЕТУ № 6-1-1.ДОБАВИТЬ									

		ПРОКОЛ СО СТОИМОСТЬЮ ФУТЛЯРА д=219,х6 длиной-									
198	Е11-250109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 219 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	35,1	34292,86	21168,50	1203679	743014	58615	546518	1890213
					11454,42	5655,82	402050	198519		140016	
199	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,451	9396,00	--	333098	--	333098	--	359745
					--	--	--	--		26648	
200	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0351	3011179,54	599975,44	105692	21059	81232	10692	125695
					96896,00	210782,61	3401	7398		9311	
201	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 110мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,1	1367,49	7,64	47999	268	5338	42053	97256
					1207,76	2,43	42393	85		7204	
202	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 110 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	12,1293315	4359,77	444,49	52881	5391	39643	8997	66829
					646,92	168,24	7847	2041		4950	
203	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30176,91	2910,70	60354	5821	33887	20581	87410
					10323,08	71,55	20646	143		6475	
		УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДА АВТОДОРОГИ К ШКОЛЕ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

204	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	955	163,09	154,99	155754	148013	86	38118	209382
					8,02	47,42	7655	45287		15510	
205	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта с погрузкой. Группа грунтов 1	м3 грунта	81	724,86	316,48	58714	25635	53	29317	95074
					407,73	94,96	33026	7692		7042	
206	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1876,56	162,00	--	304003	--		--	328323
					--	--	--	--		24320	
207	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1117	16,79	14,00	18754	15643	67	7138	27964
					2,73	6,15	3044	6870		2071	
208	Е11-010105-0501	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1117	57,21	57,21	63901	63901	--	20220	90850
					--	25,14	--	28083		6730	
209	Е11-010105-0504	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1117	23,26	23,26	25976	25976	--	8219	36931
					--	10,22	--	11416		2736	
210	Е11-010201-0101	Грунт насыпи автодороги. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1117	73,46	73,46	82056	82056	--	25391	116043
					--	31,57	--	35266		8596	
211	Е11-010201-0107 К=5	Грунт насыпи автодороги. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу до 6-ти проходов при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1117	34,76	34,76	38823	38823	--	9420	52103
					--	11,71	--	13084		3860	

212	Е11-010201-0601	Грунт насыпи площадки уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1117	102,41	70,27	114390	78494	24463	22273	147595
					10,24	17,46	11433	19501		10933	
213	Е11-010203-0109	Дно корыта. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	740	90,53	20,09	66996	14866	--	40397	115985
					70,45	5,38	52129	3978		8591	
214	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	380	889,80	227,94	338124	86616	237727	48909	417995
					36,27	82,91	13781	31505		30963	
215	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	380	248,60	58,72	94470	22315	72155	8894	111633
					--	21,67	--	8235		8269	
216	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2 покрытия	380	1168,66	98,11	444089	37281	388537	33224	515498
					48,08	32,87	18271	12492		38185	
217	Е11-270602-0406 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки. Устройство нижнего слоя. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщ.0,05 м	м2 покрытия	380	256,41	0,04	97436	16	97322	106	105345
					0,26	--	98	--		7803	

218	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	380	1132,19	98,34	430233	37368	374594	33267	500580
					48,08	32,98	18271	12532		37080	
219	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки. Устройство верхнего слоя покрытия. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщ.0,03 м	м2 покрытия	380	-490,80	-0,09	-186503	-33	-186274	-211	-201652
					-0,52	--	-196	--		-14937	
220	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на самостоятельных опорах. Установка с землянымиработами и окраской стоек	шт.	2	5119,97	758,67	10240	1517	1056	8895	20666
					3833,60	284,67	7667	569		1531	
221	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СТ-32 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4599,00	--	9198	--	9198	--	9934
					--	--	--	--		736	
222	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7614,00	--	15228	--	15228	--	16446
					--	--	--	--		1218	
223	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В 15 на с/с цементе МРЗ-50 /блок фундам./	м3	0,24	32196,33	1157,30	7727	278	6040	1345	9797
					5870,20	286,44	1409	69		726	
224	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	2,4	886,36	18,76	2127	45	1365	673	3024
					298,71	2,86	717	7		224	

225	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1-0,15 м, сплошная /вертикальная разметка 1.1/	км линии	0,156	34304,33	9592,89	5351	1496	3372	1020	6881
					3094,14	2961,63	483	462		510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3421751	1390953	1202763	835219	4597528
							524034	424723	--	340558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3481644				
	Материалы		Тенге				1238229				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24426				
	Транспортные расходы		Тенге				304003				
		Накладные расходы	Тенге				835222				
		Сметная прибыль	Тенге				345349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4662215				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-59893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-59893				
		Сметная прибыль	Тенге				-4791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-64685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4597531				
		ЗАМЕНА РЕЗЕРВУАРОВ									
		ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ									
				Замена резервуаров V=50м3 2шт пожарной воды (СМ 6-5-							
226	Е11-110101-0203	Подушка из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,92	-6856,11	-1659,56	-116005	-28080	-30280	-66704	-197326
					-3406,90	-787,05	-57645	-13317		-14617	
227	Ц13-370101-0111	Цилиндрическая емкость массой до 13 т. Монтаж	шт.	2	-332518,54	-121501,73	-665037	-243003	-33724	-278666	-1019199
					-194155,00	-34259,88	-388310	-68520		-75496	

РАЗДЕЛ 12. Смета № 1-3 Емкость пожарной воды V-50 м3 /2 шт./

228	Сценовое предложение ТОО "Hasanat Group"	Цилиндрическая емкость, изготовленная из армированного стеклопластика V-50 м3, габаритные размеры: Dy-3000 мм, L-7200 мм, с транспортными расходами	шт	2	-5242857,14	--	-10485714	--	-10485714	--	-11324571
					--	--	--	--		-838857	
				Замена резервуаров V=65м3 1шт питьевой воды (СМ 6-6-							
229	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные толщ.300 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,8	-6856,11	-1659,56	-115183	-27881	-30066	-66231	-195927
					-3406,90	-787,05	-57236	-13222		-14513	
230	Ц13-370101-0111	Цилиндрическая емкость массой до 13 т. Монтаж	шт.	1	-332518,54	-121501,73	-332519	-121502	-16862	-139333	-509600
					-194155,00	-34259,88	-194155	-34260		-37748	
231	Скоммерческое предложение ИП "Казекешов С.М."	Цилиндрическая емкость, изготовленная из полипропилена для питьвой воды V-65 м3, с транспортными расходами	шт	1	5568000,00	--	5568000	--	5568000	--	6013440
					--	--	--	--		445440	
232	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	1,08	-2194,11	-143,22	-2370	-155	-1897	-354	-2942
					-294,03	-54,70	-318	-59		-218	
233	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W6	м3	0,192	-30400,11	-1157,30	-5837	-222	-4488	-1076	-7466
					-5870,20	-286,44	-1127	-55		-553	
234	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/, огрунтованные. Установка	т	0,0288	-241036,53	-1312,53	-6942	-38	-4707	-2015	-9673
					-76270,00	-607,11	-2197	-17		-717	

235	Е11-130301-1406 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные закладных деталей. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,7776	-92,41	-1,63	-72	-1	-47	-17	-96
					-30,81	-0,29	-24	--		-7	
236	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	0,96	-886,36	-18,76	-851	-18	-546	-269	-1210
					-298,71	-2,86	-287	-3		-90	
		Замена Емкости сбора бытовых стоков /выгреб/ V-65 м3 /1									
237	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные толщ.300 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,8	-6856,11	-1659,56	-115183	-27881	-30066	-66231	-195927
					-3406,90	-787,05	-57236	-13222		-14513	
238	Ц13-370101-0111	Цилиндрическая емкость массой до 13 т. Монтаж	шт.	1	-332518,54	-121501,73	-332519	-121502	-16862	-139333	-509600
					-194155,00	-34259,88	-194155	-34260		-37748	
239	Сценовое предложение ТОО "Hasanat Group"	Цилиндрическая емкость, изготовленная из армированного стеклопластика для сточной воды V-65 м3, габаритные размеры: Dy-3000 мм, L-9200 мм, с транспортными расходами	шт	1	-6630357,14	--	-6630357	--	-6630357	--	-7160786
					--	--	--	--		-530429	
240	Е11-110101-0203	Покрытие песчано-гравийное толщ.300 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	16,8	-6856,11	-1659,56	-115183	-27881	-30066	-66231	-195927
					-3406,90	-787,05	-57236	-13222		-14513	
241	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	1,08	-2194,11	-143,22	-2370	-155	-1897	-354	-2942
					-294,03	-54,70	-318	-59		-218	

242	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W6	м3	0,192	-30400,11	-1157,30	-5837	-222	-4488	-1076	-7466
					-5870,20	-286,44	-1127	-55		-553	
243	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/, огрунтованные. Установка	т	0,0288	-241036,53	-1312,53	-6942	-38	-4707	-2015	-9673
					-76270,00	-607,11	-2197	-17		-717	
244	Е11-130301-1406 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные закладных деталей. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,7776	-92,41	-1,63	-72	-1	-47	-17	-96
					-30,81	-0,29	-24	--		-7	
245	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	0,96	-886,36	-18,76	-851	-18	-546	-269	-1210
					-298,71	-2,86	-287	-3		-90	
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ									
		Резервуар V=65м3 ппитьевой воды (СМ 6-5-1)ДОБАВИТЬ									
246	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	111,911625	14,79	14,79	1655	1655	--	524	2353
					--	6,50	--	727		174	
247	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,434625	846,06	--	10520	--	--	7575	19543
					846,06	--	10520	--		1448	
248	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	111,911625	162,46	71,85	18181	8040	--	10328	30790
					90,61	37,56	10141	4204		2281	
249	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	124,34625	102,41	70,27	12734	8738	2723	2479	16431
					10,24	17,46	1273	2171		1217	

250	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	32,9	1246,48	286,44	41009	9424	12238	21570	67586
					588,07	109,40	19347	3599		5006	
251	Е11-061301-0104	Устройство плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	8,4	36114,45	3104,84	303361	26081	201488	78034	411907
					9022,86	1185,69	75792	9960		30512	
252	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16348	197941,00	--	428241	--	428241	--	462501
					--	--	--	--		34259	
253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275	205284,00	--	5645	--	5645	--	6097
					--	--	--	--		452	
254	Е11-061301-0104	Устройство стен сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	17,64	36114,45	3104,84	637059	54769	423127	163872	865005
					9022,86	1185,69	159163	20916		64074	
255	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,353312	205284,00	--	277813	--	277813	--	300038
					--	--	--	--		22225	
256	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	205284,00	--	7185	--	7185	--	7760
					--	--	--	--		575	
257	Е11-061301-0104	Устройство покрытия сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	5,6	36114,45	3104,84	202241	17387	134326	52023	274605
					9022,86	1185,69	50528	6640		20341	

258	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14708	197941,00	--	227054	--	227054	--	245218
					--	--	--	--		18164	
259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	197941,00	--	2375	--	2375	--	2565
					--	--	--	--		190	
260	Е11-070504-0108	Установка колец оголовков люков	шт	1	3192,43	1436,63	3192	1437	124	2329	5963
					1630,60	343,01	1631	343		442	
261	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2837,00	--	2837	--	2837	--	3064
					--	--	--	--		227	
262	С123-030101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип-ЛМ СТ РК 2384-2013	комплект	1	6095,00	--	6095	--	6095	--	6583
					--	--	--	--		488	
263	Е11-070107-0101	Установка стремянки из угловой стали 50х50	т	0,03782	488691,28	10824,68	18482	409	8165	11759	32661
					261970,00	1531,17	9908	58		2419	
264	С121-060801-0101	Стремянки	т	0,03782	439366,00	--	16617	--	16617	--	17946
					--	--	--	--		1329	
		Гидроизоляция									
265	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая внешняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,04	886,36	18,76	70058	1483	44965	22168	99603
					298,71	2,86	23610	226		7378	
266	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция внутренняя полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм	м2	96,96	2444,02	784,51	236972	76066	71116	91485	354734

					926,05	441,39	89790	42797		26277	
267	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная наружняя площадью до 10 м2	шт	24	1313,69	27,51	31528	660	26756	3999	38370
					171,31	7,87	4112	189		2842	
268	Е11-130701-0601	Испытание на непроницаемость покрытияналивом воды	м3	65	1033,64	--	67187	--	14235	36537	112021
					814,64	--	52952	--		8298	
269	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	24	1246,48	286,44	29916	6874	8928	15735	49303
					588,07	109,40	14114	2626		3652	
270	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В10	м2	24	1166,11	95,31	27987	2287	16681	9351	40325
					375,80	38,71	9019	929		2987	
271	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		24	1183,00	42,19	28392	1013	24781	2956	33856
					108,26	22,76	2598	546		2508	
		Замена резервуаров V=65м3 2шт пожарной воды (СМ 6-5-									
272	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	223,82325	14,79	14,79	3310	3310	--	1047	4706
					--	6,50	--	1455		349	
273	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	24,86925	846,06	--	21041	--	--	15149	39086
					846,06	--	21041	--		2895	
274	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	223,82325	162,46	71,85	36362	16081	--	20656	61579
					90,61	37,56	20281	8408		4561	

275	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	248,6925	102,41	70,27	25468	17476	5446	4959	32861
					10,24	17,46	2546	4342		2434	
276	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	67,5	4388,22	286,44	296205	19334	237176	44255	367696
					588,07	109,40	39695	7385		27237	
277	Е11-061301-0104	Устройство плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	22,4	36114,45	3104,84	808964	69548	537304	208091	1098419
					9022,86	1185,69	202112	26560		81364	
278	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,671956	197941,00	--	726831	--	726831	--	784977
279	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	205284,00	--	11291	--	11291	--	12194
					--	--	--	--		903	
280	Е11-110101-1103	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, В7,5	м2	46,08	801,44	28,10	36930	1295	18736	16544	57753
					366,73	15,21	16899	701		4278	
281	Е11-110101-1104 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 80мм, В7,5	м2	46,08	1308,09	58,35	60277	2689	55150	3599	68986
					52,91	30,19	2438	1391		5110	
282	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2	46,08	432,95	0,84	19950	39	854	17360	40295
					413,56	0,43	19057	20		2985	
283	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция внутренняя полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм	м2	46,08	2444,02	784,51	112620	36150	33797	43478	168586
					926,05	441,39	42673	20339		12488	

284	Е11-061301-0104	Устройство стен сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	33,6	36114,45	3104,84	1213446	104323	805955	312137	1647629
					9022,86	1185,69	303168	39839		122047	
285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07792	205284,00	--	426564	--	426564	--	460689
					--	--	--	--		34125	
286	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	205284,00	--	14370	--	14370	--	15519
					--	--	--	--		1150	
287	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню внутренних стен	м2	158,08	1480,57	81,13	234048	12825	59090	138100	401920
					1025,64	66,37	162133	10492		29772	
288	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая внешняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135,04	886,36	18,76	119693	2533	76822	37873	170172
					298,71	2,86	40338	386		12605	
289	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция внутренняя полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм	м2	102,08	2444,02	784,51	249486	80082	74872	96316	373466
					926,05	441,39	94532	45057		27664	
290	Е11-061301-0104	Устройство покрытия сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	9,504	36114,45	3104,84	343232	29508	227971	88290	466044
					9022,86	1185,69	85753	11269		34522	
291	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94656	197941,00	--	385304	--	385304	--	416128

					--	--	--	--		30824	
292	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	197941,00	--	4949	--	4949	--	5344
					--	--	--	--		396	
293	Е11-070504-0108	Установка колец оголовков люков	шт	2	3192,43	1436,63	6385	2873	251	4658	11926
					1630,60	343,01	3261	686		883	
294	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2837,00	--	5674	--	5674	--	6128
					--	--	--	--		454	
295	С123-030101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип-ЛМ СТ РК 2384-2013	комплект	2	6095,00	--	12190	--	12190	--	13165
					--	--	--	--		975	
296	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	46,08	2111,38	42,64	97292	1965	84231	10749	116684
					240,80	10,02	11096	462		8643	
297	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция внутренняя полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм	м2	46,08	2444,02	784,51	112620	36150	33797	43478	168586
					926,05	441,39	42673	20339		12488	
298	Е11-070107-0101	Установка стремянки из угловой стали 50х50	т	0,03416	488691,28	10824,68	16694	370	7375	10621	29500
					261970,00	1531,17	8949	52		2185	
299	С121-060801-0101	Стремянки	т	0,03416	439366,00	--	15009	--	15009	--	16209
					--	--	--	--		1201	
300	Е11-130701-0601	Испытание на непроницаемость покрытияналивом воды	м3	130	1033,64	--	134373	--	28470	73073	224042

					814,64	--	105903	--		16596	
301	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	30	1246,48	286,44	37395	8593	11160	19669	61628
					588,07	109,40	17642	3282		4565	
302	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В10	м2	30	1166,11	95,31	34983	2859	20850	11689	50406
					375,80	38,71	11274	1161		3734	
303	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	30	1183,00	42,19	35490	1266	30976	3695	42320
					108,26	22,76	3248	683		3135	
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ СЕПТИК									
		Емкости сбора бытовых стоков /выгреб/ V-65 м3 /1									
		септик емкостью по 65 м.куб. разм. 13,5х5,7х2,25h /1 шт/									
304	Е11-010104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	111,911625	14,79	14,79	1655	1655	--	524	2353
					--	6,50	--	727		174	
305	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,434625	846,06	--	10520	--	--	7575	19543
					846,06	--	10520	--		1448	
306	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	111,911625	162,46	71,85	18181	8040	--	10328	30790
					90,61	37,56	10141	4204		2281	
307	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	124,34625	102,41	70,27	12734	8738	2723	2479	16431
					10,24	17,46	1273	2171		1217	
308	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	32,9	1246,48	286,44	41009	9424	12238	21570	67586
					588,07	109,40	19347	3599		5006	

309	Е11-061301-0104	Устройство плоских днищ сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	9,87	36114,45	3104,84	356450	30645	236749	91690	483991
					9022,86	1185,69	89056	11703		35851	
310	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24096	197941,00	--	443578	--	443578	--	479064
					--	--	--	--		35486	
311	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275	205284,00	--	5645	--	5645	--	6097
					--	--	--	--		452	
312	Е11-061301-0104	Устройство стен сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	18,312	36114,45	3104,84	661328	56856	439245	170114	897958
					9022,86	1185,69	165227	21712		66515	
313	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,308024	205284,00	--	268516	--	268516	--	289998
					--	--	--	--		21481	
314	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	205284,00	--	7185	--	7185	--	7760
					--	--	--	--		575	
315	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню наружных стен	м2	48,94	1283,62	32,63	62820	1597	18433	35358	106032
					874,34	28,75	42790	1407		7854	
316	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню внутренних стен	м2	61,04	1480,57	81,13	90374	4952	22817	53325	155195

					1025,64	66,37	62605	4051		11496	
317	Е11-061301-0104	Устройство покрытия сооружений при толщине более 150 мм, бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	6,58	36114,45	3104,84	237633	20430	157833	61127	322661
					9022,86	1185,69	59370	7802		23901	
318	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18816	197941,00	--	235186	--	235186	--	254000
					--	--	--	--		18815	
319	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	197941,00	--	2375	--	2375	--	2565
					--	--	--	--		190	
320	Е11-070504-0108	Установка колец оголовков люков	шт	4	3192,43	1436,63	12770	5747	501	9315	23852
					1630,60	343,01	6522	1372		1767	
321	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2837,00	--	11348	--	11348	--	12256
					--	--	--	--		908	
322	С123-030101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип-ЛМ СТ РК 2384-2013	комплект	2	6095,00	--	12190	--	12190	--	13165
					--	--	--	--		975	
323	Е11-070107-0101	Установка стремянки из угловой стали 50х50	т	0,07564	488691,28	10824,68	36965	819	16331	23519	65322
					261970,00	1531,17	19815	116		4839	
324	С121-060801-0101	Стремянки	т	0,07564	439366,00	--	33234	--	33234	--	35892
					--	--	--	--		2659	
		Гидроизоляция									

325	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая внешняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82	886,36	18,76	72681	1538	46649	22998	103333
					298,71	2,86	24494	235		7654	
326	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая внутренняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,24	886,36	18,76	103916	2199	66696	32881	147741
					298,71	2,86	35021	336		10944	
327	Е11-080101-	Гидроизоляция горизонтальная площадью до 10 м2	шт	32,9	1313,69	27,51	43220	905	36679	5483	52599
					171,31	7,87	5636	259		3896	
328	Е11-340201-0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д=150мм	кан.-км	0,00315	1637494,08	--	5158	--	4510	493	6103
					205800,00	--	648	--		452	
329	Е11-200701-0301	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	2889,66	42,39	2890	42	2342	511	3672
					506,14	15,03	506	15		272	
330	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов для трубы вентиляционной бетоном кл. В7,5	м3	0,03	28680,39	1157,30	860	35	649	168	1111
					5870,20	286,44	176	9		82	
331	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через перекрытие и стены диам. до 200 мм	1сальник	2	5661,83	--	11324	--	5117	6083	18799
					3103,40	--	6207	--		1393	
332	Е11-130701-0601	Испытание на непроницаемость покрытияналивом воды	м3	65	1033,64	--	67187	--	14235	36537	112021
					814,64	--	52952	--		8298	

333	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	24	1246,48	286,44	29916	6874	8928	15735	49303
					588,07	109,40	14114	2626		3652	
334	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В10	м2	24	1166,11	95,31	27987	2287	16681	9351	40325
					375,80	38,71	9019	929		2987	
335	Е11-110101-1502 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	м2	24	1183,00	42,19	28392	1013	24781	2956	33856
					108,26	22,76	2598	546		2508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-2043831	230796	-3689993	1548139	-535352
							1415369	173764	--	-39657	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-1330074				
	Материалы		Тенге				-67447				
		Накладные расходы	Тенге				-557332				
		Сметная прибыль	Тенге				-150993				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-2038399				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-8067964				
	Местные материалы		Тенге				19859				
		Накладные расходы	Тенге				2098877				
		Сметная прибыль	Тенге				102046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1377619				
		Сметная прибыль	Тенге				5189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70048				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44688				
	Материалы		Тенге				7458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-535348				
РАЗДЕЛ 13. Смета № 1-4 Система СВЯЗИ											
		СИСТЕМА СВЯЗИ ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ п1-									
336	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	62,8	-164,93	-156,46	-10358	-9826	--	-3375	-14831
					-8,47	-66,18	-532	-4156		-1099	

337	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,9	-2138,14	--	-4062	--	--	-2925	-7546
					-2138,14	--	-4062	--		-559	
338	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение траншей под колодцы/	м3 грунта	12,7	-2138,14	--	-27154	--	--	-19551	-50442
					-2138,14	--	-27154	--		-3736	
339	Е11-010104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,8	-33,93	-33,93	-2029	-2029	--	-593	-2832
					--	-13,78	--	-824		-210	
340	Е11-010205-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,9	-929,23	--	-1766	--	--	-1271	-3280
					-929,23	--	-1766	--		-243	
341	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м3 грунта	15,7	-31,67	-31,67	-497	-497	--	-157	-707
					--	-13,92	--	-219		-52	
342	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м3 грунта	15,7	-100,28	-100,28	-1574	-1574	--	-498	-2238
					--	-44,07	--	-692		-166	
343	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м /для опор/. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	59	-458,96	-371,18	-27079	-21900	--	-11995	-42199
					-87,78	-194,59	-5179	-11481		-3126	

344	Ц13-100902-1003	Кабель масса 1 м кабеля до 2 кг. Подвешивание на существующие опоры воздушной линии связи	м кабеля	1190	-791,03	-81,61	-941320	-97112	-557513	-234252	-1269618
					-240,92	-32,48	-286695	-38656		-94046	
345	Е11-340203-0106	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	44	-3825,31	-1413,64	-168314	-62200	-2651	-98682	-288356
					-2351,44	-599,58	-103463	-26382		-21360	
346	Сценовое предложение	Опора промежуточная деревянная, унифицированная ПН-1ДД	шт	44	-14492,50	--	-637670	--	-637670	--	-688684
					--	--	--	--		-51014	
347	Е11-340203-0104	Опоры деревянные анкерно-угловые высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	15	-53495,74	-3536,76	-802436	-53051	-158295	-463910	-1367654
					-39406,00	-1287,90	-591090	-19319		-101308	
348	Сценовое предложение	Опора анкерно-угловая деревянная, унифицированная УПН-1ДД	шт	15	-14492,50	--	-217388	--	-217388	--	-234779
					--	--	--	--		-17391	
349	Ц13-100902-1001	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на проектируемой столбовой линии	м кабеля	2625	-530,64	-77,65	-1392941	-203837	-689829	-417897	-1955705
					-190,20	-30,91	-499275	-81138		-144867	
350	С124-040207-2204	Консоль столбовая, стальная, штампованная для подвески кабеля ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,52	-32141,00	--	-16713	--	-16713	--	-18050
					--	--	--	--		-1337	
351	Скоммерческое предложение	Кабель оптоволоконный, 16 волокон с несущим тросом, одномодовый Окт-16-SM	км	3,978	-354017,86	--	-1408283	--	-1408283	--	-1520946
					--	--	--	--		-112663	
352	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	12,1	-2194,11	-143,22	-26549	-1733	-21258	-3967	-32956
					-294,03	-54,70	-3558	-662		-2441	

353	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	-13226,55	-2843,21	-66133	-14216	-5655	-39742	-114345
					-9252,49	-1205,96	-46262	-6030		-8470	
354	С121-040301-0501	Колодцы кабельные проходные железобетонные ККС-1 СТ РК 937-92	м3	2,2	-57265,00	--	-125983	--	-125983	--	-136062
					--	--	--	--		-10079	
355	Е11-340201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	-16760,14	-3228,73	-33520	-6457	-2291	-20908	-58782
					-12385,75	-1369,48	-24772	-2739		-4354	
356	С121-040301-0501	Колодцы кабельные угловые железобетонные ККС-3 СТ РК 937-92	м3	2,06	-57265,00	--	-117966	--	-117966	--	-127403
					--	--	--	--		-9437	
357	С121-040301-0201	Кольца опорные бетонные КО-8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	-2257,00	--	-15799	--	-15799	--	-17063
					--	--	--	--		-1264	
358	С123-030101-0204	Люк ГТС с запирающим устройством ГОСТ 8591-76	комплект	7	-34205,00	--	-239435	--	-239435	--	-258590
					--	--	--	--		-19155	
359	С124-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев ККЧ ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,14	-19079,00	--	-2671	--	-2671	--	-2885
					--	--	--	--		-214	
360	С124-040207-2302	Ерш для колодцев кабельной связиГОСТ Р 51177-98	шт.	28	-1505,00	--	-42140	--	-42140	--	-45511
					--	--	--	--		-3371	
361	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Наружные стены колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	37,6	-886,36	-18,76	-33327	-705	-21391	-10545	-47382
					-298,71	-2,86	-11231	-108		-3510	
362	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	14	-1149,18	--	-16089	--	-1674	-10955	-29207

					-1029,65	--	-14415	--		-2164	
		В СМЕТУ ВСТАВИТЬ									
363	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2399,04	201,30	189,78	482922	455278	--	108169	638379
					11,52	51,10	27644	122591		47287	
364	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,96	1781,78	--	87236	--	--	62810	162049
					1781,78	--	87236	--		12004	
365	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2325,6	29,09	29,09	67654	67654	--	19785	94435
					--	11,82	--	27480		6995	
366	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	122,4	846,06	--	103558	--	--	74562	192369
					846,06	--	103558	--		14250	
367	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5100	262,62	176,76	1339362	901476	--	570482	2062631
					85,86	69,50	437886	354450		152788	
368	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в проектируемой кабельной канализации по свободному каналу	м кабеля	5202	307,23	86,64	1598192	450699	4822	951893	2754091
					219,66	34,49	1142671	179402		204007	
369	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель оптоволоконный, 16 волокон с несущим тросом, одномодовый Окт-16-SM	км	5,202	312946,43	--	1627947	--	1627947	--	1758183
					--	--	--	--		130236	
370	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	784	414,01	225,22	324586	176570	13388	141658	503544

					171,72	79,23	134628	62119		37300	
371	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель оптоволоконный, 16 волокон с несущим тросом, одномодовый Окт-16-SM	км	0,79968	354017,86	--	283101	--	283101	--	305749
					--	--	--	--		22648	
		Прокладка кожухов из ПЭ труб 110х6,6									
372	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	368697,98	100427,66	5530	1506	61	4410	10736
					264228,00	32751,21	3963	491		795	
373	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	1500,00	--	22725	--	22725	--	24543
					--	--	--	--		1818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-436382	1578045	-2332561	592546	168656
							318133	554130	--	12492	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1430644				
	Материалы		Тенге				-1229134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2637930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1405393			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1650316				
	Материалы		Тенге				-213152				
	Всего заработная плата		Тенге					-533131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-916582				
	Местные материалы		Тенге				-259748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2235228				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-216710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-216710				
		Сметная прибыль	Тенге				-17337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-234047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				168655				

РАЗДЕЛ 14. Смета №1-5 на замену Озеленения на посадку деревьев.

		ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ									
374	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	12056	-427,56	-9,88	-5154636	-119088	-1674579	-2986499	-8792425
					-278,78	-2,72	-3360969	-32779		-651291	
375	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	12056	-314,10	-157,82	-3786838	-1902726	-1139775	-1071000	-5246465
					-61,74	-39,21	-744337	-472709		-388627	
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ									
376	Е11-470104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 100%	яма	635	2518,17	78,98	1599038	50152	510493	931378	2732849
					1635,26	31,48	1038393	19991		202433	
377	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	635	1448,10	155,52	919545	98755	74760	678097	1725453
					1174,85	38,64	746030	24534		127811	
378	С125-010202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, вяз мелколистный, карагач) с оголённой корневой системой, возраст 2-3 года ГОСТ 24909-81	шт.	535	1059,00	--	566565	--	566565	--	611890
					--	--	--	--		45325	
379	Е11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	174,5	787,56	38,03	137429	6635	40397	82432	237450
					518,03	18,77	90397	3275		17589	

380	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы. Посадка	м	174,5	625,37	97,92	109127	17087	957	83889	208457
					521,97	24,33	91083	4245		15441	
381	С125-010302-0101	Саженцы кустарников стриженых лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный) с оголённой корневой системой, возраст 1-2 года ГОСТ 24835-81	шт.	698	422,00	--	294556	--	294556	--	318120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-5315214	-1849184	-1326626	-2281703	-8204671
							-2139403	-453442	--	-607755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5315214				
	Материалы		Тенге				-2187747				
	Местные материалы		Тенге				861121				
		Накладные расходы	Тенге				-2281704				
		Сметная прибыль	Тенге				-607753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8204671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-8204671				
РАЗДЕЛ 15. Смета № 1-6 ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОЛОСА (ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ)											
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ									
		ДЛЯ ВСЕГО ОБЬЕМА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
382	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240	1098,25	264,80	263581	63552	--	167265	465313
					833,45	134,51	200029	32283		34468	
383	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	190	1382,90	--	262751	--	16842	177055	474990
					1294,26	--	245909	--		35184	
		Участок для скоростного бега 20м									
384	Е11-010201-0107 К=5	Грунт насыпи площадки. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу до 6-ти проходов при толщине слоя 25 см	м3	6	34,76	34,76	209	209	--	51	280
					--	11,71	--	70		21	
385	Е11-010201-0601	Грунт насыпи площадки уплотняемый. Полив водой	м3	6	89,21	70,27	535	422	52	120	707
					10,24	17,46	61	105		52	

386	Е11-010203-0109	Дно корыта. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	40	90,53	20,09	3621	804	--	2184	6269
					70,45	5,38	2818	215		464	
387	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	576,93	424,29	2308	1697	--	1147	3731
					152,64	112,82	611	451		276	
388	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	4	1440,00	--	5760	--	5760	--	6221
					--	--	--	--		461	
389	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	40	1132,19	98,34	45288	3933	39432	3502	52693
					48,08	32,98	1923	1319		3903	
		Препятствие РОВ №1 (2шт)									
390	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м глубиной до 2 м	м3 грунта	31,7	2695,81	--	85457	--	--	61529	158745
					2695,81	--	85457	--		11759	
391	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,4	846,06	--	5415	--	--	3899	10059
					846,06	--	5415	--		745	
392	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,4	162,46	71,85	1040	460	--	591	1761
					90,61	37,56	580	240		130	
393	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	3,2	89,21	70,27	285	225	27	64	377
					10,24	17,46	33	56		28	
394	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	42,9	623,24	143,22	26737	6144	7979	14063	44064

					294,03	54,70	12614	2347		3264	
395	Е11-061301-0103	Днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,87	47631,66	5474,03	89071	10236	46463	33073	131916
					17311,14	2124,04	32372	3972		9772	
396	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	205284,00	--	114959	--	114959	--	124156
					--	--	--	--		9197	
397	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,95	886,36	18,76	13251	280	8505	4193	18839
					298,71	2,86	4466	43		1396	
398	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,2	8384,50	2305,46	135829	37348	29338	72496	224991
					4268,10	543,78	69143	8809		16666	
399	ССЦМ	Камень известняк-ракуечник	м3	15,876	3500,00	--	55566	--	--	--	60011
					--	--	--	--		4445	
400	Е11-061301-0104	Устройство бетонного пояса вокруг рва бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	0,81	36114,04	3104,84	29252	2515	19428	7525	39719
					9022,86	1185,69	7309	960		2942	
401	Е11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым растворомпо камню и бетону (когда остальные поверхности неоштукатуриваются) простое	м2	40,5	1262,44	81,74	51129	3310	12030	30851	88539
					883,68	68,53	35789	2775		6558	
402	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	40,5	500,01	3,45	20250	140	11037	7314	29770

					224,03	1,72	9073	70		2205	
		Препятствие "ЛАБИРИНТ" на 2шт									
403	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,52	4118,22	--	14496	--	--	10437	26928
					4118,22	--	14496	--		1995	
404	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	11	623,24	143,22	6856	1575	2047	3606	11299
					294,03	54,70	3234	602		837	
405	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,8	846,06	--	1523	--	--	1096	2829
					846,06	--	1523	--		210	
406	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,8	162,46	71,85	292	129	--	166	495
					90,61	37,56	163	68		37	
407	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	0,9	89,21	70,27	80	63	8	18	106
					10,24	17,46	9	16		8	
408	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 7	Металлические детали лабиринта прямолинейные и криволинейные . Сборка (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,78	221292,20	17403,26	172608	13575	2768	110948	306240
					200340,00	5805,60	156265	4528		22684	
409	Е11-090601-0103	Стойки, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,587724	118548,57	2312,74	69674	1359	1426	46425	125387
					113810,00	670,48	66889	394		9288	
410	С121-060801-0301	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,587724	491633,00	--	288945	--	288945	--	312060
					--	--	--	--		23116	

411	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Стойки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	15,868548	588,27	1,06	9335	17	1893	5947	16504
					467,89	0,55	7425	9		1223	
412	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе	м3	2,72	29002,15	1157,30	78886	3148	59771	15239	101655
					5870,20	286,44	15967	779		7530	
413	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /БН-70/30/ в 2 слоя по бетону стоек	м2 поверхности	27,2	886,36	18,76	24109	510	15474	7629	34276
					298,71	2,86	8125	78		2539	
414	Е11-090601-0103	Поручни из мет труб д=76х3. Монтаж	т конструкций	0,64296	117854,46	2312,74	75776	1487	1114	50788	136689
					113810,00	670,48	73175	431		10125	
415	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	т	0,64296	491633,00	--	316100	--	316100	--	341388
					--	--	--	--		25288	
416	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	17,35992	588,27	1,06	10212	18	2071	6506	18055
					467,89	0,55	8123	10		1337	
		Препятствие "ЗАБОР" на 2 шт									
417	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м глубиной до 2 м	м3 грунта	1,6	2695,81	--	4313	--	--	3106	8012
					2695,81	--	4313	--		594	

418	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	2,24	623,24	143,22	1396	321	416	734	2301
					294,03	54,70	659	123		170	
419	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 НА С\ С цементе. Устройство	м3	1,04	37594,27	1927,74	39098	2005	29194	7629	50466
					7595,32	466,24	7899	485		3738	
420	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	886,36	18,76	5318	113	3413	1683	7561
					298,71	2,86	1792	17		560	
421	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2	8384,50	2305,46	26830	7377	5795	14320	44443
					4268,10	543,78	13658	1740		3292	
422	ССЦМ	Камень известняк-ракуечник	м3	3,136	3500,00	--	10976	--	--	--	11854
					--	--	--	--		878	
423	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	205284,00	--	16423	--	16423	--	17737
					--	--	--	--		1314	
424	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены Гидроизоляция боковая внешняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,8	886,36	18,76	16663	353	10694	5273	23691
					298,71	2,86	5616	54		1755	
425	Е11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2	18,8	1262,44	81,74	23734	1537	5584	14321	41099

426	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	18,8	500,01	3,45	9400	65	5123	3395	13819
					224,03	1,72	4212	32		1024	
427	86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	102334,00	308,00	204668	616	181648	20347	243016
					11202,00	102,00	22404	204		18001	
27.1	У86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	4	51167,00	154,00	204668	616	181648	20347	243016
					5601,00	51,00	22404	204		18001	
		Препятствие "РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ" на 2 шт									
428	86-010207-0305	Бум двойной с арками (применительно) с разработкой земли, бетонированием столбов и другими сопутствующими работами	комплект	1	288274,00	540,00	288274	540	267936	17984	330758
					19798,00	184,00	19798	184		24501	
28.1	У86-010207-0305	Бум двойной с арками	комплект	2	144137,00	270,00	288274	540	267936	17984	330758
					9899,00	92,00	19798	184		24501	
429	86-010204-0301	Лестница спортивная с двух сторон моста	шт.	1	164418,00	1312,00	164418	1312	140820	20661	199885
					22286,00	418,00	22286	418		14806	
29.1	У86-010204-0301	Лестница спортивная	шт.	2	82209,00	656,00	164418	1312	140820	20661	199885
					11143,00	209,00	22286	418		14806	
		Препятствие "РАЗРУШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" на 2 шт									
430	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей с разработкой земли, бетонированием столбов и другими сопутствующими работами	комплект	1	226796,00	424,00	226796	424	215310	10192	255947
					11062,00	138,00	11062	138		18959	
30.1	У86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	113398,00	212,00	226796	424	215310	10192	255947
					5531,00	69,00	11062	138		18959	

431	86-010202-0102	Разновысокие перекладины	шт.	1	107518,00	3610,00	107518	3610	64006	37165	156257
					39902,00	1392,00	39902	1392		11575	
31.1	У86-010202-0102	Разновысокие перекладины	шт.	2	53759,00	1805,00	107518	3610	64006	37165	156257
					19951,00	696,00	39902	1392		11575	
		Препятствие Стенка с двумя проломами (2шт)									
432	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м глубиной до 2 м	м3 грунта	1,68	2695,81	--	4529	--	--	3261	8413
					2695,81	--	4529	--		623	
433	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	3,36	623,24	143,22	2094	481	625	1101	3451
					294,03	54,70	988	184		256	
434	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 НА С\ С цементе. Устройство	м3	1,35	37594,27	1927,74	50752	2602	37896	9904	65508
					7595,32	466,24	10254	629		4852	
435	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	886,36	18,76	5673	120	3641	1795	8065
					298,71	2,86	1912	18		597	
436	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,728	8384,50	2305,46	14488	3984	3129	7733	23999
					4268,10	543,78	7375	940		1778	
437	ССЦМ	Камень известняк-ракуечник	м3	1,728	3500,00	--	6048	--	--	--	6532
					--	--	--	--		484	
438	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	205284,00	--	18476	--	18476	--	19954
					--	--	--	--		1478	

439	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая внешняя обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,84	886,36	18,76	10494	222	6735	3321	14920
					298,71	2,86	3537	34		1105	
440	Е11-1	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2	11,84	1262,44	81,74	14947	968	3516	9019	25884
					883,68	68,53	10463	811		1917	
441	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	11,84	500,01	3,45	5920	41	3227	2138	8703
					224,03	1,72	2652	20		645	
442	Е11-010107-1802	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	11,4	154,54	--	1762	--	--	1268	3273
					154,54	--	1762	--		242	
443	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,81	576,93	424,29	467	344	--	232	756
					152,64	112,82	124	91		56	
444	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные тол.15см	м3	0,81	1440,00	--	1166	--	1166	--	1260
					--	--	--	--		93	
445	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, Устройство	м2 покрытия	5,4	1171,47	95,31	6326	515	3782	2104	9104
					375,80	38,71	2029	209		674	
446	Е11-110101-1502 К=4	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 10 мм	м2 покрытия	5,4	-479,85	-16,88	-2591	-91	-2266	-266	-3086
					-43,31	-9,10	-234	-49		-229	

447	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	5,4	1132,19	98,34	6114	531	5323	473	7114
					48,08	32,98	260	178		527	
		Препятствие КОЛОДЕЦ и ХОД СООБЩЕНИЯ С ОКОПОМ									
		Колодец и ход сообщения									
448		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	51,1875	1749,38	--	89547	--	--	64474	166342
					1749,38	--	89547	--		12322	
449	Е11-110101-1303 К=2	Подготовка щебеночная толщ.100 мм с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,125	4388,22	286,44	149748	9775	119905	22373	185891
					588,07	109,40	20068	3733		13770	
450	Е11-060101-0115	Фундамент под стены и на пол площадки железобетонные.Устройство из бетона кл.В10 на с/с цементе	м3	15,19875	25023,71	1692,30	380329	25721	322015	35438	449029
					2144,42	417,85	32593	6351		33261	
451	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	4,62	886,36	18,76	4095	87	2628	1296	5822
					298,71	2,86	1380	13		431	
452	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника М-35. Кладка рядовая при высоте до 4 м на растворе М-10, с рашивкой швов	м3 кладки	24,6	8304,94	2305,46	204302	56714	42593	110086	339539
					4268,10	543,78	104995	13377		25151	
453	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	24,108	3500,00	--	84378	--	84378	--	91128
					--	--	--	--		6750	

454	Е11-061301-0104	Устройство бетонного пояса вокруг рва бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	2,125	36114,04	3104,84	76742	6598	50970	19741	104202
					9022,86	1185,69	19174	2520		7719	
455	Е11-15020	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым растворомпо камню и бетону (когда остальные поверхности неоштукатуриваются) простое	м2	61,5	1262,44	81,74	77640	5027	18267	46849	134448
					883,68	68,53	54346	4214		9959	
456	Е11-150402	Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	61,5	500,01	3,45	30751	212	16761	11107	45206
					224,03	1,72	13778	106		3349	
457	Е11-060301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	4,48	2337,94	62,49	10474	280	9165	1039	12434
					229,67	25,18	1029	113		921	
458	Е11-060301-0302 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4,48	1351,58	36,84	6055	165	5496	419	6993
					88,00	14,89	394	67		518	
459	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	205284,00	--	32845	--	32845	--	35473
					--	--	--	--		2628	
460	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	227452,00	--	27294	--	27294	--	29478
					--	--	--	--		2184	
461	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы избыточные. Разравнивание	м3 грунта	24,2	20,39	17,06	493	413	--	189	736
					3,33	7,49	81	181		55	
		ОКОП ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ									
462	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м глубиной до 2 м	м3 грунта	27	2695,81	--	72787	--	--	52407	135209
					2695,81	--	72787	--		10015	

463	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,1	846,06	--	6853	--	--	4934	12730
					846,06	--	6853	--		943	
464	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,1	162,46	71,85	1316	582	--	748	2229
					90,61	37,56	734	304		165	
465	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	4,05	89,21	70,27	361	285	35	81	477
					10,24	17,46	41	71		35	
466	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	21	4388,22	286,44	92153	6015	73789	13768	114394
					588,07	109,40	12349	2297		8474	
467	Е11-061301-0103	Днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,89	47631,66	5474,03	90024	10346	46960	33427	133326
					17311,14	2124,04	32718	4014		9876	
468	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,6	8384,50	2305,46	155952	42882	33683	83236	258323
					4268,10	543,78	79387	10114		19135	
469	ССЦМ	Камень известняк-ракуечник	м3	18,228	3500,00	--	63798	--	--	--	68902
					--	--	--	--		5104	
470	Е11-061301-0104	Устройство бетонного пояса вокруг рва бетон кл.В15,на с/с цементе, W6	м3	0,93	36114,04	3104,84	33586	2888	22307	8639	45604
					9022,86	1185,69	8391	1103		3378	
471	Е11-060101-0105	Бетонная лестница НА С\ С цементе. Устройство	м3	2,61	37594,27	1927,74	98121	5031	73266	19147	126649
					7595,32	466,24	19824	1217		9381	
472	Е11-150203	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым растворомпо камню и бетону (когда остальные поверхности неоштукатуриваются) простое	м2	46,5	1262,44	81,74	58703	3801	13811	35422	101655

					883,68	68,53	41091	3186		7530	
473	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	46,5	500,01	3,45	23251	160	12674	8398	34180
					224,03	1,72	10417	80		2532	
		Беговая дорожка 100м									
474	Е11-010201-0107 К=5	Грунт насыпи площадки. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу до 6-ти проходов при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	30	34,76	34,76	1043	1043	--	253	1399
					--	11,71	--	351		104	
475	Е11-010201-0601	Грунт насыпи площадки уплотняемый. Полив водой	м3	30	89,21	70,27	2676	2108	261	598	3536
					10,24	17,46	307	524		262	
476	Е11-010203-0109	Дно корыта. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	200	90,53	20,09	18107	4018	--	10918	31347
					70,45	5,38	14089	1075		2322	
477	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	20	576,93	424,29	11539	8486	--	5734	18654
					152,64	112,82	3053	2256		1382	
478	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	20	1440,00	--	28800	--	28800	--	31104
					--	--	--	--		2304	
479	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	200	1132,19	98,34	226438	19667	197155	17509	263463
					48,08	32,98	9616	6596		19516	
		Флогшток 4шт									

480	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,048	2186,73	--	4478	--	--	3224	8319
					2186,73	--	4478	--		616	
481	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6144	929,23	--	571	--	--	411	1061
					929,23	--	571	--		79	
482	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Н=50мм. Устройство	м2 покрытия	1,44	623,24	143,22	897	206	268	472	1479
					294,03	54,70	423	79		110	
483	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,256	30804,00	1976,84	7886	506	6211	1167	9777
					4564,80	446,12	1169	114		724	
484	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	205284,00	--	4927	--	4927	--	5321
					--	--	--	--		394	
485	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,56	886,36	18,76	2269	48	1456	718	3226
					298,71	2,86	765	7		239	
486	Е11-061501-0203	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5. Приготовление	м3	0,256	28647,04	1361,09	7334	348	6301	781	8763
					2675,34	675,28	685	173		649	
487	Е11-060301-0406	Трубы д=32мм длиной 1,4х3 остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02128	557695,80	17176,57	11868	366	10208	1320	14243
					60817,50	7340,53	1294	156		1055	
488	С121-060801-0301	М/к стоек из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,02128	491633,00	--	10462	--	10462	--	11299
					--	--	--	--		837	
489	Е11-150403-	Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,14912	492,82	1,06	566	1	27	431	1077

					467,89	0,55	538	1		80	
490	Е11-150108-0403 Изм. и доп. вып. 3	Флагштоки. Облицовка плитами под "рваный камень"толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6 на клею	м2	2,56	45839,18	79,13	117348	203	1884	92328	226450
					45024,00	57,90	115261	148		16774	
491	ССЦМ	Стоимость плит под "рваный камень"	м	2,56	7589,29	--	19429	--	19429	--	20983
					--	--	--	--		1554	
492	ССЦМ	Стоимость флага с подьемным устройством с установкой	комплект	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5975485	395125	3384883	1753702	8347515
							2059085	134313	--	618335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5041921				
	Материалы		Тенге				2356045				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351312				
	Местные материалы		Тенге				193104				
		Накладные расходы	Тенге				1545535				
		Сметная прибыль	Тенге				526997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7114453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1233063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8347517				
СМета №1-7 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ИЗ КАРЬЕРА. ЗАМЕНА А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ толщ.10см на 8 см											
РАЗДЕЛ 16. ИЗ СМЕТЫ №7-3-1 ИСКЛЮЧИТЬ											
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК пункты п1,п2.									
493	С341-020102-1010	Перемещение ранеее разработанного /вытесненного/ грунта котлованов, корыта автодорожных покрытий и грунта выемки самосвалами в отвал. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9758,4	-284,00	--	-2771386	--		--	-2993096
					--	--	--	--		-221711	
494	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6099	-20,51	-17,06	-125080	-104060	-731	-47513	-186401
					-3,33	-7,49	-20289	-45702		-13807	

495	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2 покрытия	4642	-1168,66	-98,11	-5424897	-455412	-4746290	-405858	-6297215
					-48,08	-32,87	-223195	-152600		-466460	
496	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки. Устройство нижнего слоя. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщ.0,06 м	м2 покрытия	4642	-512,82	-0,08	-2380506	-379	-2377736	-2583	-2573735
					-0,52	--	-2391	--		-190647	
497	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	4642	-1132,19	-98,34	-5255634	-456474	-4575965	-406381	-6114976
					-48,08	-32,98	-223195	-153084		-452961	
		В СМЕТУ № 1-7 ДОБАВИТЬ									
		В СМЕТУ ДОБАВИТЬ ГРУНТ ТРАНСПОРТИРОВКА на									
498	С341-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	9758,4	522,97	--	5103360	--		--	5511629
					--	--	--	--		408269	
499	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6099	20,51	17,06	125080	104060	731	47513	186401
					3,33	7,49	20289	45702		13807	
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК									

500	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых II марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2 покрытия	4642	1168,66	98,11	5424897	455412	4746290	405858	6297215
					48,08	32,87	223195	152600		466460	
501	Е11-	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	покрыт	4642	256,41	0,04	1190253	189	1188868	1291	1286868
					0,26	--	1196	--		95324	
502	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2 покрытия	4642	1132,19	98,34	5255634	456474	4575965	406381	6114976
					48,08	32,98	223195	153084		452961	
503	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, III марки. Устройство верхнего слоя покрытия. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщ.0,03 м	м2 покрытия	4642	-245,40	-0,04	-1139141	-201	-1137744	-1291	-1231667
					-0,26	--	-1196	--		-91235	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				2581	-390	-2326612	-2583	-1
							-2391	--	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2581				
Материалы			Тенге				-2326612				
Всего заработная плата			Тенге					-2391			
Транспортные расходы			Тенге				2331975				
		Накладные расходы	Тенге				-2583				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-2				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2391			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				-2				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45816920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1868606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107234			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10264656		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						30284201		
		- Накладные расходы	Тенге							1825579	
		- Сметная прибыль	Тенге							1145489	
				СМР	оборуд	прочие	всего				
		ИТОГО:	Тенге	15532719	30284201		45816920				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	232990,79			232990,79				
		ИТОГО:	Тенге	15765709,98	30284201,00	0,00	46049910,98				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	91046,98			91046,98				
		ИТОГО СМР в ценах 2018 г	Тенге	15856756,95	30284201,00	0,00	46140957,95				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	317135,14		0,00	317135,14				
		ИТОГО выполненных работ	Тенге	16173892,09	30284201,00	0,00	46458093,09				
		НДС (12%)	Тенге			5574971,17	5574971,17				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	16173892,09	30284201,00	5574971,17	52033064,26				
		удержано 5% за текущий месяц					2601653,22				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				49431411,04				

Принял:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Зам.руководителя:

_____ **Манкешова А.Ж**

Технадзор ТОО "МҰРАДАР "
инженер:

_____ **Ауезалиев Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Актау Проект»

_____ **Бисенгужиев Б.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"

Директор:

_____ **Керелбаев А. С.**

М. Бисенгужиев