Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 30 » сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Design School»**
РК, Мангистауская область, Мангистауский район пос.Шетпе сел. «Жана-Орпа» дом.№5
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Убния М.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона «Мерей» города Жанаозен (24 участок»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
лице вр.и.о. руководителя Рымбаева М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный Центр» проект №09/2012-НВ.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» №32-ПИР от 21.12.2012года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том чи пусково комплек или очер
		1		1	1

Показатели	Единица измерения		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопровода 24 участка 4190 метров из полиэтиленовых «питьевых» труб ПЭ100,SDR 17 (UJCN 18599-2001), в том числе:

- Ø250х14,8 мм - 445м;
- Ø200х6,6 мм - 598 м;
- Ø110х 7,0 мм - 2629 м;
- Ø25х2мм - 518 м..

Сеть водопровода кольцевая, состоящая из магистральных и рапределительных линий. Трубы укладываются на основание из мягкого грунта 0,1 метра.

Для подключения потребителей предусмотрено устройство водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец диаметром 1500мм- 102 шт., диаметром 2000мм- 8шт. на сульфатостойком портландцементе. Все сборные элементы устанавливается на цементно-песчаном растворе В7,5, толщиной 10мм. Наружная гидроизоляция колодцев окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в керосине. Вокруг люков колодцев устраевается отмостка шириной 0,5м.

Для обеспечения наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов в количестве 20шт.

Переходы через автомобильные дороги выполняются в стальных футлярах бодьшена 200мм диаметра водопровода. После устройствапереходов через дороги идет восстановление дорог.

6. На объекте установлено предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016г**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2016г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 (шесть месяцев);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть месяцев);**
фактически, месяц: **4 (четыре месяца);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и
коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор ГКП «Озенинвест» **Шалкаров М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона «Мерей» г.Жанаозен»(24 участок)** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ТОО «Design School»** **Убния М.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.