форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "FD group"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:"Строительство школы им.М.Отемисулы на 300 мест в селе Махамбет со Шарапхана Казыгуртского района,ЮКО"

договор: №31 от 17.06.2016 г.

АКТ
приемки выполненных работ за 17.09.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены БЛОК 1А								
1	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	0,72	6035,66	337,41	4346	243	677	4,38	3
		м3		670,50	126,00	483	91	118	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4346	243			3
			Тенге			483	91			--
		Накладные расходы -	Тенге			677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5324				
		РАЗДЕЛ 2. Каналы К1, К2 (КЖ1.1-30) БЛОК 1А								
		Канал К1								
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	0,47	9051,97	66,01	4254	31	109	1,35	1
		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	--
3	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	0,78	1986,57	564,43	1550	440	833	3,33	3
		м3		567,00	195,49	442	152	140	0,75	1
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 В25**	0,54	26600,00	--	14364	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 В25	0,24	26000,00	--	6240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,78	134,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК В25	0,14	11900,22	353,46	1666	49	106	3,60	1
		м3		585,00	133,52	82	19	105	0,65	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00895	67700,00	--	606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00037	55620,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01108	5239,08	327,33	58	4	23	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01108	59200,00	--	656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канал К2								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,51	9051,97	66,01	4617	34	118	1,35	1
		м3		195,75	24,93	100	13	105	0,12	--
13	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1	1986,57	564,43	1987	564	1067	3,33	3
		м3		567,00	195,49	567	195	140	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 В25	0,7	26600,00	--	18620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,7	134,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 В15	0,3	26000,00	--	7800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	-134,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,3	-250,00	--	-75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62521	1122			8
			Тенге			1304	392			2
		Накладные расходы -	Тенге			2256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68664				
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия БЛОК 1А								
		Плита покрытия, обрамление отверстий (КЖ-30)								
19	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	59	15372,90	241,10	907001	14225	85093	8,06	476
		м3		1282,50	91,08	75668	5374	105	0,44	26
		Парапет								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25	8,5	17871,62	402,61	151909	3422	28066	18,10	154
		м3		2992,50	152,10	25436	1293	105	0,74	6
21	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2303	68200,00	--	15706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4233	53000,00	--	22435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0287	55620,00	--	1596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
24	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,285	17871,62	402,61	5093	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	68200,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02962	53000,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стакан								
28	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	2,5	17871,62	402,61	44679	1007	8255	18,10	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2992,50	152,10	7481	380	105	0,74	2
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,09235	68200,00	--	6298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16432	53000,00	--	8709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01484	55620,00	--	825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1166522	18768			680
			Тенге			109438	7090			35
		Накладные расходы -	Тенге			122354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1366210				
		РАЗДЕЛ 4. Лестница в осях "Ф-3"/"23-24" (КЖ-33,34) БЛОК 1А								
32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	4,9	11900,22	353,46	58311	1732	3697	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2867	654	105	0,65	3
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1308	65900,00	--	8620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01312	61200,00	--	803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00608	55620,00	--	338	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0102	52102,00	--	531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,50144	51000,00	--	25573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21232	50900,00	--	10807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03119	50800,00	--	1584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			106568	1732			18
			Тенге			2867	654			3
		Накладные расходы -	Тенге			3697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			116881				
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки (КЖ-35,36) БЛОК 1А								
40	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	199	877,98	34,73	174719	6911	55890	1,43	285
		м2		225,00	13,01	44775	2589	118	0,06	13
41	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00936	52657,31	536,06	493	5	469	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	444	2	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	156	8,30	--	1295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			176506	6916			287
			Тенге			45219	2591			13
		Накладные расходы -	Тенге			56358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			246836				
		РАЗДЕЛ 6. Стены БЛОК 1А								
43	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	35,48	6425,86	379,78	227990	13475	38528	5,12	182
		м3		778,50	141,75	27621	5029	118	0,70	25
44	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,16	6035,66	337,41	7001	391	1090	4,38	5
		м3		670,50	126,00	778	146	118	0,62	1
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,16202	8679,65	422,15	1406	68	1609	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1338	26	118	0,77	--
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ	5,8854	14075,23	990,15	82838	5827	12475	10,40	61
		м3		1644,75	374,04	9680	2201	105	1,83	11
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,16202	41200,00	--	6675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,728999	50900,00	--	37106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1185975	52102,00	--	6179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04171	53000,00	--	2211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,09362	59200,00	--	5542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00604	52657,31	536,06	318	3	302	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	287	1	105	0,99	--
53	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	75,5	13,33	--	1006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			378273	19765			259
			Тенге			39704	7404			36
		Накладные расходы -	Тенге			54004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			458214				
		РАЗДЕЛ 7. Стены БЛОК 1Б								
54	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,36	6035,66	337,41	2173	121	338	4,38	2
		м3		670,50	126,00	241	45	118	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2173	121			2
			Тенге			241	45			--
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2662				
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытия БЛОК 1Б								
		Плита покрытия, обрамление отверстий (КЖ-29)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	61,13	15372,90	241,10	939746	14738	88165	8,06	493
		м3		1282,50	91,08	78399	5568	105	0,44	27
56	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25	8,5	17871,62	402,61	151909	3422	28066	18,10	154
		м3		2992,50	152,10	25436	1293	105	0,74	6
57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2303	68200,00	--	15706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4233	53000,00	--	22435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0287	55620,00	--	1596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
60	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,285	17871,62	402,61	5093	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	68200,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02962	53000,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стакан								
64	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	2,5	17871,62	402,61	44679	1007	8255	18,10	45
		м3		2992,50	152,10	7481	380	105	0,74	2
65	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05807	68200,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10335	53000,00	--	5478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02277	-50800,00	--	-1157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11923	-41200,00	--	-4912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0816	-58600,00	--	-4782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,4352	-70000,00	--	-100464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0174	-59200,00	--	-1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07376	-63800,00	--	-4706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1076366	19282			697
			Тенге			112170	7284			36
		Накладные расходы -	Тенге			125426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1273900				
		РАЗДЕЛ 9. Лестница в осях "Я-ББ"/"27-28" (КЖ-32,33) БЛОК 1Б								
74	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	4,9	11900,22	353,46	58311	1732	3697	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2867	654	105	0,65	3
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11688	65900,00	--	7702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01312	61200,00	--	803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00608	55620,00	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0102	52102,00	--	531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2796	51000,00	--	14260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,42552	50900,00	--	21659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03119	50800,00	--	1584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			105189	1732			18
			Тенге			2867	654			3
		Накладные расходы -	Тенге			3697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			115419				
		РАЗДЕЛ 10. Перегородки (КЖ-35) БЛОК 1Б								
82	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	124,2	877,98	34,73	109046	4313	34882	1,43	178
		м2		225,00	13,01	27945	1616	118	0,06	8
83	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0054	52657,31	536,06	284	3	270	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	256	1	105	0,99	--
84	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	90	8,30	--	747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			110077	4316			179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			28201	1617			8
		Накладные расходы -	Тенге			35152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			153943				
		РАЗДЕЛ 11. Стены (КЖ-39) БЛОК 1Б								
85	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	41,935	6425,86	379,78	269468	15926	45537	5,12	215
		м3		778,50	141,75	32646	5944	118	0,70	29
86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,045	6035,66	337,41	6307	353	982	4,38	5
		м3		670,50	126,00	701	132	118	0,62	1
87	Е0108-12-1	Армированиекладки стен и других конструкций	0,20207	8679,65	422,15	1754	85	2006	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1669	32	118	0,77	--
88	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ	7,4595	14075,23	990,15	104994	7386	15812	10,40	78
		м3		1644,75	374,04	12269	2790	105	1,83	14
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20207	41200,00	--	8325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,979802	50900,00	--	49872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1901845	52102,00	--	9909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048285	53000,00	--	2559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,11346	59200,00	--	6717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00732	52657,31	536,06	385	4	366	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	348	1	105	0,99	--
95	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	91,5	13,33	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			461511	23754			310
			Тенге			47632	8899			44
		Накладные расходы -	Тенге			64704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			557788				
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы ниже 0,000 (АР1-1.1)								
96	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	110,4	14,44	0,18	1594	20	1078	0,06	6
		м2		9,23	0,07	1019	8	105	--	--
97	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	839,4	9,90	0,12	8308	101	5993	0,04	37
		м2		6,75	0,05	5666	42	105	--	--
98	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	51,3	17,43	0,12	894	6	742	0,09	5
		м2		13,73	0,05	704	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10796	127			48
			Тенге			7389	52			--
		Накладные расходы -	Тенге			7814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			19727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. Проемы ниже 0,000 (АР1-4) БЛОКИ 1А и 1Б								
99	С12022-2	Двери стальные металлические огрунтованные и окрашенные	5,07	8904,76	--	45147	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки Р-1 (по всем блокам)-37 шт (АР-3)								
102	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,084064	9850,48	1162,95	828	98	565	46,60	4
		т		7357,50	108,00	619	9	90	0,53	--
103	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,084064	180100,00	--	15140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,437856	40,72	0,04	99	--	18	0,04	--
		м2		8,32	--	20	--	90	--	--
105	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0296	175710,10	1826,10	5201	54	364	42,70	1
		т		8100,00	690,75	240	20	140	3,37	--
		Арматура над отверстиями (АР-2)								
106	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,012	8679,65	422,15	104	5	119	56,40	1
		т		8257,50	157,50	99	2	118	0,77	--
107	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			74778	157			6
			Тенге			978	31			--
		Накладные расходы -	Тенге			1067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			80396				
		РАЗДЕЛ 14. Отделочные работы (АР2-1.1) БЛОКИ 1А и 1Б								
		Потолок								
108	**Е0115-70-2**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**8,65**	**487,49**	**4,92**	**4217**	**43**	**1983**	**1,28**	**11**
		м2		**216,45**	**1,87**	**1872**	**16**	**105**	**0,01**	**--**
		Стены								
109	**Е0115-70-1**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**9,15**	**456,82**	**4,92**	**4180**	**45**	**1873**	**1,15**	**11**
		м2		**193,05**	**1,87**	**1766**	**17**	**105**	**0,01**	**--**
110	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**809,35**	**309,82**	**4,07**	**250755**	**3290**	**116128**	**0,74**	**599**
		м2		**135,68**	**0,97**	**109813**	**785**	**105**	**0,05**	**42**
111	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**72,5**	**248,91**	**3,39**	**18046**	**245**	**8961**	**0,65**	**47**
		м2		**117,00**	**0,72**	**8483**	**52**	**105**	**0,05**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**277197**	**3623**			**668**
			Тенге			**121934**	**871**			**46**
		Накладные расходы -	Тенге			**128945**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24369**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**430510**				
		РАЗДЕЛ 15. Полы (АР2-1.5) БЛОКИ 1А и 1Б								
		Тип 4 = 18,4+241,9 м2								
112	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.70ММ**	**18,221**	**16028,18**	**--**	**292049**	**--**	**12708**	**3,66**	**67**
		м3		**567,00**	**--**	**10331**	**--**	**123**	**--**	**--**
113	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**260,3**	**258,92**	**9,95**	**67397**	**2590**	**17910**	**0,36**	**93**
		м2		**52,20**	**3,74**	**13588**	**974**	**123**	**0,02**	**5**
		Тип 5 = 260,9 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.75ММ	19,5675	16028,18	--	313631	--	13647	3,66	72
		м3		567,00	--	11095	--	123	--	--
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	260,9	258,92	9,95	67552	2596	17952	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13619	976	123	0,02	5
		Тип 6 = 570,7 М2								
116	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮТАФОЛ"	570,7	147,21	18,42	84013	10512	65184	0,42	237
		м2		85,95	6,91	49052	3944	123	0,03	19
117	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (АР2-1.4) ТОЛЩ.150ММ	570,7	48,53	5,55	27696	3167	31623	0,26	147
		м2		42,98	2,07	24529	1181	123	0,01	6
118	С11031-585	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты ПТЭ-150	88,17315	5936,00	--	523396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.30ММ	570,7	258,92	9,95	147766	5678	39268	0,36	203
		м2		52,20	3,74	29791	2134	123	0,02	10
120	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	570,7	70,23	1,34	40078	765	1235	0,01	5
		м2		1,26	0,50	719	285	123	--	1
121	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,525044	5239,08	327,33	2751	172	1110	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	992	65	105	0,60	--
122	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,525044	50800,00	--	26672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1593002	25481			923
			Тенге			153715	9559			47
		Накладные расходы -	Тенге			200637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1901257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. Проемы БЛОКИ 1А и 1Б								
		Двери (АР2-29)								
123	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24	4010,00	--	96240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	18,41	3540,00	--	65171	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500,00	--	10500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20	844,00	--	16880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С12022-2	Двери стальные утепленные ДГМ 21-9, ДГМ 21-10 огрунтованные и окрашенные	4,98	8904,76	--	44346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
131	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
132	С12031-18	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными полотнами ДНО 21-13	2	14700,00	--	29400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12031-26прим	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными полотнами ДГ 21-13	2	16700,00	--	33400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Ручка наружная для системы "антипаника" с профильным цилиндром	4	3710,57	--	14842	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
135	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Нажимной гарнитур для ручки "антипаника", 1 точка запирания	4	5517,53	--	22070	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
136	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Перекладина горизонтальная для ручки "антипаника"	4	1324,42	--	5298	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
137	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Запоры для ручки "антипаника", 2 точки запирания вертикальные	4	4988,71	--	19955	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
138	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,92	12700,00	--	138684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-814	Закрыватель дверной	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12700,00	--	69342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна (АР2-30,31)								
141	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,88	5206,00	--	14993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,84	5206,00	--	19991	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,12	5369,00	--	27489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	125,8	2030,00	--	255374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-1 (АР2-29)								
145	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление из алюминиевых сплавов	8	8814,81	--	70519	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С12031-131	Панели трехслойные стеновые с двусторонней обшивкой из алюминиевой ленты тол. 1 мм и утеплителем из пенополиуретана тип 1 ІПТС 718.1016.61-А1,0 "СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ"	1,7	2420,00	--	4114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-2								
148	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,5	4472,00	--	29068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С11011-939прим	Заполнение "ламбрия"	0,0017	185900,00	--	316	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-5								
151	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,7	4472,00	--	7602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фрамуги								
153	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,32	4472,00	--	19319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1199796	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61954				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1271783				
		РАЗДЕЛ 17. Водопровод, канализация БЛОКИ 1А и 1Б								
		Водоснабжение В1								
154	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	471,67	4,19	1179	10	197	0,34	1
		м		59,85	1,58	150	4	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27,5	362,67	4,19	9973	115	2162	0,34	9
		м		59,85	1,58	1646	43	128	0,01	--
156	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	17,5	329,67	4,19	5769	73	1376	0,34	6
		м		59,85	1,58	1047	28	128	0,01	--
157	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	3	249,83	7,90	749	24	901	1,29	4
		м		231,75	2,95	695	9	128	0,01	--
158	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	318,09	12,19	6362	244	7605	1,64	33
		м		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	--
159	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,76	53,00	--	146	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98	32,00	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
161	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	22,5	362,67	4,19	8160	94	1769	0,34	8
		м		59,85	1,58	1347	36	128	0,01	--
162	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
163	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	55	329,67	4,19	18132	230	4325	0,34	19
		м		59,85	1,58	3292	87	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	83,5	10,99	--	918	--	1143	0,05	4
		м		10,69	--	893	--	128	--	--
165	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12,5	318,09	12,19	3976	152	4753	1,64	21
		м		292,50	4,57	3656	57	128	0,02	--
166	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,2375	32,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
167	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	22,5	935,75	20,80	21054	468	3983	0,73	16
		м		130,50	7,79	2936	175	128	0,04	1
168	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных нсоцинкованных труб диам. 32 мм	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
		Канализация К1								
169	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7,5	1218,62	10,58	9140	79	1420	0,77	6
		м		144,00	3,96	1080	30	128	0,02	--
170	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	25	781,79	7,07	19545	177	4261	0,70	18
		м		130,50	2,66	3263	67	128	0,01	--
171	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22,5	748,88	1,43	16850	32	2964	0,56	13
		м		102,38	0,54	2304	12	128	--	--
172	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	32,5	620,54	0,64	20168	21	4428	0,58	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		106,20	0,25	3452	8	128	--	--
173	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,4875	200,00	--	1298	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			147809	1758			178
			Тенге			32125	661			3
		Накладные расходы -	Тенге			41965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			201161				
		РАЗДЕЛ 18.ОТОПЛЕНИЕ БЛОКИ 1А и 1Б								
		Магистральный трубопровод систем отопления								
174	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	53	264,48	3,96	14017	210	3642	0,30	16
		м		52,20	1,49	2767	79	128	0,01	--
175	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
176	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	18	422,48	3,96	7605	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
177	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	38	472,48	3,96	17954	150	2611	0,30	11
		м		52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
178	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	15	606,31	7,95	9095	119	1314	0,37	6
		м		65,48	2,97	982	45	128	0,01	--
		Отопление Л.К.								
179	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	48,5	264,48	3,96	12827	192	3333	0,30	14
		м		52,20	1,49	2532	72	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
181	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	41	548,00	--	22468	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
182	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,30	4
		м		52,20	1,49	679	19	128	0,01	--
183	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
184	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	318,09	12,19	23857	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
185	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	249,83	7,90	11242	356	13519	1,29	58
		м		231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
186	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	40	202,57	5,28	8103	211	9755	1,05	42
		м		188,55	1,98	7542	79	128	0,01	--
187	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	285	548,00	--	156180	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
188	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	32,00	--	2158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41,805	53,00	--	2216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,52	90,00	--	3377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			306902	2418			290
			Тенге			51670	907			4
		Накладные расходы -	Тенге			67298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			396652				
		РАЗДЕЛ 19. Светотехнические изделия БЛОК 1А и 1Б								
		Кабельная продукция								
191	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	992,5	16,24	1,95	16113	1931	15537	0,08	82
		м		13,34	1,16	13240	1147	108	0,01	5
192	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	912,5	11,04	1,09	10078	999	9745	0,06	53
		м		9,23	0,66	8422	601	108	--	3
193	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	550	4,55	--	2503	--	2447	0,03	14
		м		4,12	--	2266	--	108	--	--
		Трубы								
194	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	255	72,29	6,92	18434	1765	13461	0,28	71
		м		44,55	4,33	11360	1103	108	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Ц0108-409-4	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм**	1200	91,90	38,30	110280	45960	53694	0,23	276
		м		37,80	9,30	45360	11160	95	0,05	65
196	Е0121-2-10	**Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола**	400	23,99	0,78	9594	310	3615	0,05	22
		м		8,06	0,31	3224	123	108	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			167002	50964			517
			Тенге			83873	14134			78
		Накладные расходы -	Тенге			98499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			281432				
		РАЗДЕЛ 20. Стены БЛОК 2А								
197	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	0,78	6035,66	337,41	4708	263	733	4,38	3
		м3		670,50	126,00	523	98	118	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4708	263			3
			Тенге			523	98			--
		Накладные расходы -	Тенге			733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			5767				
		РАЗДЕЛ 21. Перекрытия БЛОК 2А								
		Плита покрытия, обрамление отверстий (КЖ-36,37)								
198	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25**	91,22	15372,90	241,10	1402316	21993	131563	8,06	735
		м3		1282,50	91,08	116990	8308	105	0,44	41
		Парапет								
199	Е0106-17-2	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25**	11,3	17871,62	402,61	201949	4549	37311	18,10	205
		м3		2992,50	152,10	33815	1719	105	0,74	8
200	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,31205	68200,00	--	21282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57443	53000,00	--	30445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03864	55620,00	--	2149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
203	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,285	17871,62	402,61	5093	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
204	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	68200,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02962	53000,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стакан								
207	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	4	17871,62	402,61	71486	1610	13207	18,10	72
		м3		2992,50	152,10	11970	608	105	0,74	3
208	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,158	68200,00	--	10776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2893	53000,00	--	15333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,019	55620,00	--	1057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1764156	28268			1017
			Тенге			163628	10679			52
		Накладные расходы -	Тенге			183022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2064009				
		РАЗДЕЛ 22. Лестница в осях "И-К"/"9-14" (КЖ-40,41) БЛОК 2А								
211	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	5,08	11900,22	353,46	60453	1796	3833	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2972	678	105	0,65	3
212	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0075	61300,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	55620,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16204	52400,00	--	8491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,49261	51000,00	--	25123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,03257	50800,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			**97069**	**1796**			**18**
			Тенге			**2972**	**678**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**3833**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6054**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			**106955**				
		РАЗДЕЛ 23. Перегородки (КЖ-43) БЛОК 2А								
218	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	339	877,98	34,73	297637	11773	95209	1,43	485
		м2		225,00	13,01	76275	4410	118	0,06	22
219	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,01494	52657,31	536,06	787	8	748	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	709	3	105	0,99	--
220	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	276	8,30	--	2291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**300714**	**11781**			**489**
			Тенге			**76984**	**4413**			**22**
		Накладные расходы -	Тенге			**95957**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23800**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			**420471**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. Стены (КЖ-43,47) БЛОК 2А								
221	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	33,45	6425,86	379,78	214945	12704	36323	5,12	171
		м3		778,50	141,75	26041	4742	118	0,70	23
222	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,87	6035,66	337,41	5251	294	818	4,38	4
		м3		670,50	126,00	583	110	118	0,62	1
223	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,24289	8679,65	422,15	2108	103	2412	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2006	38	118	0,77	--
224	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ	6,1399	14075,23	990,15	86421	6079	13015	10,40	64
		м3		1644,75	374,04	10099	2297	105	1,83	11
225	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24289	41200,00	--	10007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,78678	50900,00	--	40047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,118736	52102,00	--	6186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,037595	53000,00	--	1993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10416	59200,00	--	6166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00672	52657,31	536,06	354	4	336	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	319	1	105	0,99	--
231	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	84	13,33	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
232	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0775	16881,39	367,51	1308	28	191	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	171	11	105	0,68	--
233	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0079	50900,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0026875	52102,00	--	140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			376448	19211			256
			Тенге			39218	7198			35
		Накладные расходы -	Тенге			53095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			455315				
		РАЗДЕЛ 25. Стены БЛОК 2Б								
235	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,18	6035,66	337,41	1086	61	169	4,38	1
		м3		670,50	126,00	121	23	118	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1086	61			1
			Тенге			121	23			--
		Накладные расходы -	Тенге			169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1331				
		РАЗДЕЛ 26. Перекрытия БЛОК 2Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита покрытия, обрамление отверстий (КЖ-40)								
236	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	108	15372,90	241,10	1660274	26039	155764	8,06	870
		м3		1282,50	91,08	138510	9837	105	0,44	48
		Парапет								
237	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25	10	17871,62	402,61	178716	4026	33018	18,10	181
		м3		2992,50	152,10	29925	1521	105	0,74	7
238	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,29878	68200,00	--	20377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11621	53000,00	--	59159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0385	55620,00	--	2141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
241	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,3	17871,62	402,61	5361	121	991	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	898	46	105	0,74	--
242	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	68200,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02962	53000,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	55620,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стакан								
245	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	7,1	17871,62	402,61	126888	2859	23443	18,10	129
		м3		2992,50	152,10	21247	1080	105	0,74	5
246	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,26283	68200,00	--	17925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4824	53000,00	--	25567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0161	55620,00	--	895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2099630	33044			1185
			Тенге			190580	12483			61
		Накладные расходы -	Тенге			213216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2451617				
		РАЗДЕЛ 27. Лестница в осях "В-Г"/"14-17" (КЖ-41,42) БЛОК 2Б								
249	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	5,08	11900,22	353,46	60453	1796	3833	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2972	678	105	0,65	3
250	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0075	61300,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	55620,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16204	52400,00	--	8491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,49261	51000,00	--	25123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03257	50800,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			97069	1796			18
			Тенге			2972	678			3
		Накладные расходы -	Тенге			3833				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			106955				
		РАЗДЕЛ 28. Перегородки (КЖ-44) БЛОК 2Б								
256	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	234	877,98	34,73	205448	8127	65719	1,43	335
		м2		225,00	13,01	52650	3044	118	0,06	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0275	-50800,00	--	-1397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,144	-41200,00	--	-5933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,08296	-58600,00	--	-4861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,95494	-70000,00	--	-136846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01943	-59200,00	--	-1150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,10287	-63800,00	--	-6563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01116	52657,31	536,06	588	6	559	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	530	2	105	0,99	--
264	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	216	8,30	--	1793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**51078**	**8133**			**338**
			Тенге			**53180**	**3047**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**66278**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7041**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			**124398**				
		РАЗДЕЛ 29. Стены (КЖ-43,47) БЛОК 2Б								
265	**Е0108-6-10**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**49,45**	**6425,86**	**379,78**	**317759**	**18780**	**53697**	**5,12**	**253**
		м3		**778,50**	**141,75**	**38497**	**7010**	**118**	**0,70**	**35**
266	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,243525**	**8679,65**	**422,15**	**2114**	**103**	**2418**	**56,40**	**14**
		т		**8257,50**	**157,50**	**2011**	**38**	**118**	**0,77**	**--**
267	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ**	**8,4959**	**14075,23**	**990,15**	**119582**	**8412**	**18009**	**10,40**	**88**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**13974**	**3178**	**105**	**1,83**	**16**
268	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,243525**	**41200,00**	**--**	**10033**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
269	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм**	**1,096472**	**50900,00**	**--**	**55810**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
270	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,1702675**	**52102,00**	**--**	**8871**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
271	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,047025**	**53000,00**	**--**	**2492**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немернойдлины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1271	59200,00	--	7524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0082	52657,31	536,06	432	4	411	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	389	2	105	0,99	--
274	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	102,5	13,33	--	1366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
275	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,682	16881,39	367,51	11513	251	1677	13,10	9
		м3		2202,75	138,83	1502	95	105	0,68	--
276	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06952	50900,00	--	3539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02365	52102,00	--	1232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			542268	27550			367
			Тенге			56373	10322			51
		Накладные расходы -	Тенге			76212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			655589				
		РАЗДЕЛ 30. Проемы ниже 0,000 (АР1-4) БЛОКИ 2А и 2Б								
		Двери								
278	С12022-2	Двери стальные металлические огрунтованные и окрашенные	11,61	8904,76	--	103384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
280	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
281	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540,00	--	18620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
283	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2	4010,00	--	8020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
286	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,05	498,09	19,17	523	20	299	1,38	1
		м2		230,97	6,18	243	6	120	0,03	--
287	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,05	4472,00	--	4696	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями (АР-3)								
288	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,018**	**8679,65**	**422,15**	**156**	**8**	**179**	**56,40**	**1**
		т		**8257,50**	**157,50**	**149**	**3**	**118**	**0,77**	--
289	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,018**	**50900,00**	--	**916**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**152176**	**28**			**2**
			Тенге			**391**	**9**			--
		Накладные расходы -	Тенге			**478**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9159**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			**161812**				
		РАЗДЕЛ 31. Отделочные работы ниже 0,000 (АР1-1.1) БЛОКИ 2А и 2Б								
290	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм ВЫРАВНИВАНИЕ**	**197,5**	**244,17**	**2,26**	**48224**	**446**	**21063**	**0,49**	**96**
		м2		**100,71**	**0,86**	**19890**	**170**	**105**	--	**1**
291	**Е0115-180-1**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**197,5**	**197,34**	**1,19**	**38975**	**235**	**4714**	**0,14**	**27**
		м2		**22,28**	**0,45**	**4400**	**89**	**105**	--	--
292	**Е0115-151-1**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**640,7**	**14,44**	**0,18**	**9251**	**115**	**6256**	**0,06**	**37**
		м2		**9,23**	**0,07**	**5914**	**45**	**105**	--	--
293	**Е0115-152-1**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**262,8**	**17,43**	**0,12**	**4580**	**32**	**3802**	**0,09**	**24**
		м2		**13,73**	**0,05**	**3608**	**13**	**105**	--	--
294	**Е0115-163-8**	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	**18,1**	**88,67**	**1,42**	**1605**	**26**	**588**	**0,19**	**3**
		м2		**30,38**	**0,54**	**550**	**10**	**105**	--	--
		Потолок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	204,9	200,36	1,65	41054	338	5413	0,15	32
		м2		24,53	0,63	5026	129	105	--	1
296	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	300,9	14,44	0,18	4344	54	2938	0,06	17
		м2		9,23	0,07	2777	21	105	--	--
297	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	435	9,90	0,12	4306	52	3106	0,04	19
		м2		6,75	0,05	2936	22	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			152338	1298			255
			Тенге			45102	498			2
		Накладные расходы -	Тенге			47880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			212231				
		РАЗДЕЛ 32. Отделочные работы (АР2-1.1) БЛОКИ 2А и 2Б								
		Потолок								
298	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	19,4	640,85	4,92	12432	95	4447	1,28	25
		м2		216,45	1,87	4199	36	105	0,01	--
		Стены								
299	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	3,7	610,18	4,92	2258	18	757	1,15	4
		м2		193,05	1,87	714	7	105	0,01	--
300	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2763,3	309,82	4,07	856132	11234	396485	0,74	2045
		м2		135,68	0,97	374925	2680	105	0,05	143
301	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	204	248,91	3,39	50777	691	25216	0,65	133
		м2		117,00	0,72	23868	147	105	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			921599	12038			2207
			Тенге			403706	2870			153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			426905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1429415				
		РАЗДЕЛ 33. Полы (АР2-1.5) БЛОКИ 2А и 2Б								
		Тип 4 = 14,2+295 м2								
302	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.70ММ**	21,644	16028,18	--	346914	--	15095	3,66	79
		м3		567,00	--	12272	--	123	--	--
303	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	309,2	258,92	9,95	80058	3077	21275	0,36	110
		м2		52,20	3,74	16140	1156	123	0,02	6
		Тип 5 = 462,9+51,5 м2								
304	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.75ММ**	38,58	16028,18	--	618367	--	26906	3,66	141
		м3		567,00	--	21875	--	123	--	--
305	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	514,4	258,92	9,95	133188	5118	35394	0,36	183
		м2		52,20	3,74	26852	1924	123	0,02	9
		Тип 6 = 1064,5 М2								
306	Е0111-4-1	**Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮТАФОЛ"**	1064,5	147,21	18,42	156706	19608	121585	0,42	443
		м2		85,95	6,91	91494	7356	123	0,03	36
307	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (АР2-1.4) ТОЛЩ.150ММ**	1064,5	48,53	5,55	51660	5908	58986	0,26	275
		м2		42,98	2,07	45752	2204	123	0,01	11
308	С11031-585	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты ПТЭ-150**	164,46525	5936,00	--	976266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.30ММ**	1064,5	258,92	9,95	275620	10592	73244	0,36	379
		м2		52,20	3,74	55567	3981	123	0,02	19
310	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	1064,5	70,23	1,34	74756	1426	2304	0,01	9
		м2		1,26	0,50	1341	532	123	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,97934	5239,08	327,33	5131	321	2071	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1851	121	105	0,60	1
312	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,97934	50800,00	--	49750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 9 = 41,5 м2								
313	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ТОЛЩ.1ММ	41,5	81,37	9,38	3377	389	2672	0,24	10
		м2		48,83	3,51	2026	146	123	0,02	1
314	Е0111-4-6	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	41,5	-27,63	-4,86	-1147	-202	-975	-0,08	-3
		м2		-17,28	-1,82	-717	-76	123	-0,01	--
315	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19прим	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе "Биэластик"	31,125	314,00	--	9773	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.275ММ	11,4125	16028,18	--	182922	--	7959	3,66	42
		м3		567,00	--	6471	--	123	--	--
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,5	258,92	9,95	10745	413	2855	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2166	155	123	0,02	1
		Тип 10 = 9,8 м2								
318	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ТОЛЩ.1ММ	9,8	81,37	9,38	797	92	631	0,24	2
		м2		48,83	3,51	479	34	123	0,02	--
319	Е0111-4-6	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	9,8	-27,63	-4,86	-271	-48	-230	-0,08	-1
		м2		-17,28	-1,82	-169	-18	123	-0,01	--
320	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19прим	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе "Биэластик"	7,35	314,00	--	2308	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.70ММ	0,686	16028,18	--	10995	--	478	3,66	3
		м3		567,00	--	389	--	123	--	--
322	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,8	258,92	9,95	2537	98	674	0,36	3
		м2		52,20	3,74	512	37	123	0,02	--
		Тип 11 = 95,3 м2								
323	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ТОЛЩ.1ММ	95,3	81,37	9,38	7755	894	6135	0,24	23
		м2		48,83	3,51	4653	335	123	0,02	2
324	Е0111-4-6	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	95,3	-27,63	-4,86	-2633	-463	-2239	-0,08	-8
		м2		-17,28	-1,82	-1647	-173	123	-0,01	-1
325	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19прим	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе "Биэластик"	71,475	314,00	--	22443	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.270ММ	25,731	16028,18	--	412421	--	17945	3,66	94
		м3		567,00	--	14589	--	123	--	--
327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,3	258,92	9,95	24675	948	6557	0,36	34
		м2		52,20	3,74	4975	356	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			3455116	48171			1845
			Тенге			306871	18070			88
		Накладные расходы -	Тенге			399323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			4085705				
		РАЗДЕЛ 34. Проемы БЛОКИ 2А и 2Б								
		Двери (АР2-29)								
328	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	39,45	3540,00	--	139653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	61,6	4010,00	--	247016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
330	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	6,36	4250,00	--	27030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500,00	--	22500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	37	1380,00	--	51060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
333	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	52	844,00	--	43888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С12022-2	Двери стальные утепленные ДГМ 21-9, ДГМ 21-10 огрунтованные и окрашенные	7,56	8904,76	--	67320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
335	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
336	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
337	С12031-18	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными полотнами ДНО 21-13	3	14700,00	--	44100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	С12031-26прим	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными полотнами ДГ 21-13	3	16700,00	--	50100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Ручка наружная для системы "антипаника" с профильным цилиндром	6	3710,57	--	22263	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Нажимной гарнитур для ручки "антипаника", 1 точка запирания	6	5517,53	--	33105	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
341	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Перекладина горизонтальная для ручки "антипаника"	6	1324,42	--	7947	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
342	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Запоры для ручки "антипаника", 2 точки запирания вертикальные	6	4988,71	--	29932	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
343	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,92	12700,00	--	138684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
344	С11011-814	Закрыватель дверной	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна (АР2-30,31)								
345	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,32	5206,00	--	22490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,656	5206,00	--	76299	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
347	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	192,494	5369,00	--	1033500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	137,73	2030,00	--	279592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-3 (АР2-29)								
349	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление из алюминиевых сплавов	8,7	8814,81	--	76689	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
350	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900,00	--	29800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С12031-131	Панели трехслойные стеновые с двусторонней обшивкой из алюминиевой ленты тол. 1 мм и утеплителем из пенополиуретана тип 1 ІІТС 718.1016.61-А1,0 "СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ"	2	2420,00	--	4840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи ВТ-4								
352	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,3	4472,00	--	32646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
353	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
354	С11011-939прим	Заполнение "ламбрия"	0,002	185900,00	--	372	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-6								
355	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,6	4472,00	--	7155	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
356	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фрамуги								
357	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	--	4472,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки Р-2 - 47шт (АР2-8)								
358	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,25756	9850,48	1162,95	2537	300	1731	46,60	12
		т		7357,50	108,00	1895	28	90	0,53	--
359	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,25756	180100,00	--	46387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,46924	40,72	0,04	304	--	56	0,04	--
		м2		8,32	--	62	--	90	--	--
361	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг + костыли	0,034968	175710,10	1826,10	6144	64	430	42,70	1
		т		8100,00	690,75	283	24	140	3,37	--
362	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,15	629,83	1,24	13321	26	3868	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3241	10	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			2694880	390			34
			Тенге			5481	62			--
		Накладные расходы -	Тенге			6086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			2863023				

РАЗДЕЛ 35.Водоснабжение, канализация БЛОКИ 2А и 2Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение В1п								
363	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,5	693,07	10,34	1733	26	259	0,43	1
		м		76,95	3,87	192	10	128	0,02	--
364	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	37,5	596,67	4,19	22375	157	2949	0,34	13
		м		59,85	1,58	2244	59	128	0,01	--
		Водоснабжение В1								
365	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	37,5	471,67	4,19	17688	157	2949	0,34	13
		м		59,85	1,58	2244	59	128	0,01	--
366	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2,5	362,67	4,19	907	10	197	0,34	1
		м		59,85	1,58	150	4	128	0,01	--
367	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16,5	364,67	4,19	6017	69	1297	0,34	6
		м		59,85	1,58	988	26	128	0,01	--
368	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	40,5	329,67	4,19	13352	170	3185	0,34	14
		м		59,85	1,58	2424	64	128	0,01	--
369	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1	249,83	7,90	250	8	300	1,29	1
		м		231,75	2,95	232	3	128	0,01	--
370	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57,5	318,09	12,19	18290	701	21864	1,64	94
		м		292,50	4,57	16819	263	128	0,02	1
371	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,92	53,00	--	49	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
372	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,6925	32,00	--	1654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
373	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
374	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	17,5	362,67	4,19	6347	73	1376	0,34	6
		м		59,85	1,58	1047	28	128	0,01	--
375	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
376	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	37,5	329,67	4,19	12363	157	2949	0,34	13
		м		59,85	1,58	2244	59	128	0,01	--
377	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57,5	318,09	12,19	18290	701	21864	1,64	94
		м		292,50	4,57	16819	263	128	0,02	1
378	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,6925	32,00	--	1654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
379	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	22,5	935,75	20,80	21054	468	3983	0,73	16
		м		130,50	7,79	2936	175	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	422,48	3,96	1056	10	172	0,30	1
		м		52,20	1,49	131	4	128	0,01	--
381	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,75	200,00	--	1350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
382	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	28	1218,62	10,58	34121	296	5303	0,77	22
		м		144,00	3,96	4032	111	128	0,02	1
383	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	45	781,79	7,07	35181	318	7670	0,70	32
		м		130,50	2,66	5873	120	128	0,01	1
384	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3952	0,56	17
		м		102,38	0,54	3071	16	128	--	--
385	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	69	620,54	0,64	42817	44	9402	0,58	40
		м		106,20	0,25	7328	17	128	--	--
386	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	36,95	200,00	--	7390	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком труб	18,49	89,06	--	1647	--	1608	0,52	10
		м2		82,80	--	1531	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			296584	3489			398
			Тенге			71442	1311			6
		Накладные расходы -	Тенге			92771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			412716				

РАЗДЕЛ 36. Отопление БЛОКИ 2А и 2Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Магистральный трубопровод систем отопления								
388	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
389	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42,5	343,48	3,96	14598	168	2921	0,30	13
		м		52,20	1,49	2219	63	128	0,01	--
390	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
391	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
392	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	35	606,31	7,95	21221	278	3067	0,37	13
		м		65,48	2,97	2292	104	128	0,01	1
		Отопление Л.К.								
393	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	264,48	3,96	7934	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
394	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
395	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	18	548,00	--	9864	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление тира								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	22	264,48	3,96	5819	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
397	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	21	548,00	--	11508	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
398	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,30	4
		м		52,20	1,49	679	19	128	0,01	--
399	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
400	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	155	318,09	12,19	49304	1889	58939	1,64	254
		м		292,50	4,57	45338	708	128	0,02	3
401	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	110	249,83	7,90	27481	869	33046	1,29	142
		м		231,75	2,95	25493	325	128	0,01	2
402	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	202,57	5,28	10129	264	12194	1,05	53
		м		188,55	1,98	9428	99	128	0,01	--
403	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	139,345	32,00	--	4459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
404	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102,19	53,00	--	5416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,9	90,00	--	4221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
406	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	363,5	548,00	--	199198	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			411012	4059			520
			Тенге			92866	1521			7
		Накладные расходы -	Тенге			120816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			563737				
		РАЗДЕЛ 37. Светотехнические изделия БЛОКИ 2А и 2Б								
		Кабельная продукция								
407	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	4579	16,24	1,95	74341	8907	71683	0,08	377
		м		13,34	1,16	61084	5290	108	0,01	23
408	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4746	11,04	1,09	52417	5195	50686	0,06	276
		м		9,23	0,66	43806	3126	108	--	14
409	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	459	4,55	--	2088	--	2042	0,03	12
		м		4,12	--	1891	--	108	--	--
		Трубы								
410	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	963	72,29	6,92	69617	6665	50834	0,28	267
		м		44,55	4,33	42902	4167	108	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Ц0108-409-4	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм**	6192,75	91,90	38,30	569114	237182	277095	0,23	1424
		м		37,80	9,30	234086	57593	95	0,05	334
412	Е0121-2-10	**Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола**	2064,25	23,99	0,78	49511	1600	18654	0,05	111
		м		8,06	0,31	16638	634	108	--	3
413	Ц0108-409-6	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	9220	48,70	2,60	449014	23972	254011	0,17	1567
		м		28,80	0,20	265536	1844	95	--	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			1266102	283521			4034
			Тенге			665942	72653			403
		Накладные расходы -	Тенге			725005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			2110574				
		РАЗДЕЛ 38.Вентиляция БЛОКИ 2А и 2Б								
		Система П								
		Система П1								
414	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	16,8	1169,91	13,82	19655	232	5700	1,62	27
		м2		259,88	5,18	4366	87	128	0,03	--
415	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	27,2	1144,51	11,11	31131	302	8452	1,48	40
		м2		238,61	4,16	6490	113	128	0,02	1
416	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	35	1174,73	9,61	41116	336	9422	1,28	45
		м2		206,72	3,59	7235	126	128	0,02	1
417	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	18	1115,92	8,82	20087	159	3653	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2794	60	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	53	93,00	--	4929	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система П2								
419	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48	1144,51	11,11	54937	533	14916	1,48	71
		м2		238,61	4,16	11453	200	128	0,02	1
420	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	57,8	1174,73	9,61	67899	555	15560	1,28	74
		м2		206,72	3,59	11949	208	128	0,02	1
421	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,2	1115,92	8,82	14730	116	2679	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2049	44	128	0,02	--
422	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	78	1084,55	9,22	84595	719	12846	0,78	61
		м2		125,21	3,45	9767	269	128	0,02	1
423	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	74	93,00	--	6882	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система П3								
424	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,2	1174,73	9,61	31953	261	7322	1,28	35
		м2		206,72	3,59	5623	98	128	0,02	--
425	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	93,00	--	837	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			378749	3215			383
			Тенге			61726	1203			6
		Накладные расходы -	Тенге			80549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			486857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 39. Стены БЛОК 3								
426	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**0,32**	**6035,66**	**337,41**	**1931**	**108**	**301**	**4,38**	**1**
		м3		**670,50**	**126,00**	**215**	**40**	**118**	**0,62**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**			**1931**	**108**			**1**
			Тенге			**215**	**40**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**301**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**134**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			**2366**				
		РАЗДЕЛ 40. Перекрытия БЛОК 3								
		Плита перекрытия на отм.6,6 (КЖ-38)								
427	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25**	**101,5**	**15372,90**	**241,10**	**1560350**	**24472**	**146389**	**8,06**	**818**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**130174**	**9245**	**105**	**0,44**	**45**
		Плиты покрытия, обрамление отверстий (КЖ-43)								
428	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25**	**104,04**	**15372,90**	**241,10**	**1599397**	**25084**	**150053**	**8,06**	**839**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**133431**	**9476**	**105**	**0,44**	**46**
		Парапет								
429	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25**	**15,25**	**17871,62**	**402,61**	**272542**	**6140**	**50353**	**18,10**	**276**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**45636**	**2320**	**105**	**0,74**	**11**
430	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,45583**	**68200,00**	**--**	**31088**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
431	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,88971**	**53000,00**	**--**	**47155**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
432	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,05054**	**55620,00**	**--**	**2811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выход на кровлю								
433	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,57	17871,62	402,61	10187	229	1882	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1706	87	105	0,74	--
434	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0144	68200,00	--	982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
435	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05924	53000,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	55620,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стакан								
437	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	5	17871,62	402,61	89358	2013	16509	18,10	91
		м3		2992,50	152,10	14963	761	105	0,74	4
438	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1742	68200,00	--	11880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,31004	53000,00	--	16432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
440	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,028	55620,00	--	1557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			3647034	57938			2033
			Тенге			325909	21887			107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			365186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			4252954				
		РАЗДЕЛ 41. Лестница в осях "Р-Ф"/"1-2" (КЖ-44) БЛОК 3								
441	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25**	**1,8**	**11900,22**	**353,46**	**21420**	**636**	**1358**	**3,60**	**6**
		м3		**585,00**	**133,52**	**1053**	**240**	**105**	**0,65**	**1**
442	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,039**	**67700,00**	**--**	**2640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
443	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,01573**	**50800,00**	**--**	**799**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
444	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0805**	**52400,00**	**--**	**4218**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
445	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00264**	**55620,00**	**--**	**147**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
446	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,00581**	**53000,00**	**--**	**308**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**			**29533**	**636**			**6**
			Тенге			**1053**	**240**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**1358**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1853**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			**32744**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 42. Перегородки (КЖ-45,46) БЛОК 3								
447	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**82**	**877,98**	**34,73**	**71995**	**2848**	**23030**	**1,43**	**117**
		м2		**225,00**	**13,01**	**18450**	**1067**	**118**	**0,06**	**5**
448	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,01692**	**52657,31**	**536,06**	**891**	**9**	**847**	**289,00**	**5**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**803**	**3**	**105**	**0,99**	**--**
449	**С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	**282**	**8,30**	**--**	**2341**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**			**75226**	**2857**			**122**
			Тенге			**19253**	**1070**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**23877**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5946**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			**105049**				
		РАЗДЕЛ 43. Отделочные работы ниже 0,000 (АР1-1.1) БЛОК 3								
450	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**278,2**	**9,90**	**0,12**	**2754**	**33**	**1986**	**0,04**	**12**
		м2		**6,75**	**0,05**	**1878**	**14**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**			**2754**	**33**			**12**
			Тенге			**1878**	**14**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**1986**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**284**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			**5024**				
		РАЗДЕЛ 44. Отделочные работы (АР2-1.1) БЛОК 3								
		Потолок								
451	**Е0115-70-2**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков**	**4,4**	**640,85**	**4,92**	**2820**	**22**	**1009**	**1,28**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		216,45	1,87	952	8	105	0,01	--
		Стены								
452	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	21,1	610,18	4,92	12875	104	4318	1,15	24
		м2		193,05	1,87	4073	39	105	0,01	--
453	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	978,5	309,82	4,07	303161	3978	140398	0,74	724
		м2		135,68	0,97	132763	949	105	0,05	51
454	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	106	248,91	3,39	26384	359	13102	0,65	69
		м2		117,00	0,72	12402	76	105	0,05	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			345240	4462			823
			Тенге			150191	1073			56
		Накладные расходы -	Тенге			158827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			534311				
		РАЗДЕЛ 45. Полы (АР2-1.5) БЛОК 3								
		Тип 4 = 6,4 м2								
455	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.70ММ**	0,448	16028,18	--	7181	--	312	3,66	2
		м3		567,00	--	254	--	123	--	--
456	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	6,4	258,92	9,95	1657	64	440	0,36	2
		м2		52,20	3,74	334	24	123	0,02	--
		Тип 6 = 492,5 М2								
457	Е0111-4-1	**Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮТАФОЛ"**	492,5	147,21	18,42	72501	9072	56252	0,42	205
		м2		85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	17
458	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (АР2-1.4) ТОЛЩ.150ММ**	492,5	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	127
		м2		42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С11031-585	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты ПТЭ-150	76,09125	5936,00	--	451678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.30ММ	492,5	258,92	9,95	127518	4900	33887	0,36	175
		м2		52,20	3,74	25709	1842	123	0,02	9
461	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	492,5	70,23	1,34	34586	660	1066	0,01	4
		м2		1,26	0,50	621	246	123	--	1
462	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	856	56	105	0,60	--
463	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4531	50800,00	--	23017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 12 = 295,3 М2								
464	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм ТОЛЩ.15ММ	295,3	-49,83	-2,61	-14715	-771	-14649	-0,31	-93
		м2		-46,73	-0,97	-13799	-286	104	--	-1
465	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	295,3	-36,30	-5,30	-10719	-1565	-10073	-0,19	-56
		м2		-31,00	-1,80	-9154	-532	104	-0,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			718979	15242			372
			Тенге			68318	5773			29
		Накладные расходы -	Тенге			95484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			863331				
		РАЗДЕЛ 46. Проемы БЛОК 3								
		Двери (АР2-29)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540,00	--	9310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
467	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
468	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	17,49	4250,00	--	74333	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
469	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20П внутренние	4,4	3660,00	--	16104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
470	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
471	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
472	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	14	844,00	--	11816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	С12022-2	Двери стальные утепленные ДГМ 21-9, ДГМ 21-10 огрунтованные и окрашенные	1,89	8904,76	--	16830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
474	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
475	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
476	С12031-18	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными полотнами ДНО 21-13	1	14700,00	--	14700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	С12031-26прим	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными полотнами ДГ 21-13	1	16700,00	--	16700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Ручка наружная для системы "антипаника" с профильным цилиндром	2	3710,57	--	7421	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
479	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Нажимной гарнитур для ручки "антипаника", 1 точка запирания	2	5517,53	--	11035	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
480	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Перекладина горизонтальная для ручки "антипаника"	2	1324,42	--	2649	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
481	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Запоры для ручки "антипаника", 2 точки запирания вертикальные	2	4988,71	--	9977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
482	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12700,00	--	69342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
483	С11011-814	Закрыватель дверной	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна (АР2-30,31)								
484	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9,1	5206,00	--	47375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
485	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	--	5369,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	66,42	2030,00	--	134833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			482426	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			511372				
		РАЗДЕЛ 47. Водопровод, канализация БЛОК 3								
		Водоснабжение В1								
487	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	364,67	4,19	4376	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
488	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	318,09	12,19	1909	73	2281	1,64	10
		м		292,50	4,57	1755	27	128	0,02	--
489	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,394	32,00	--	173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
490	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,77	200,00	--	154	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
491	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
492	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	12,5	329,67	4,19	4121	52	983	0,34	4
		м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11	318,09	12,19	3499	134	4183	1,64	18
		м		292,50	4,57	3218	50	128	0,02	--
494	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,889	32,00	--	316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
495	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,095	200,00	--	1819	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2								
496	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	16	935,75	20,80	14972	333	2832	0,73	12
		м		130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
497	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1,5	422,48	3,96	634	6	103	0,30	--
		м		52,20	1,49	78	2	128	0,01	--
498	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	200,00	--	960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
499	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
		м		144,00	3,96	1440	40	128	0,02	--
500	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	2,5	781,79	7,07	1954	18	426	0,70	2
		м		130,50	2,66	326	7	128	0,01	--
501	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	8	748,88	1,43	5991	11	1054	0,56	4
		м		102,38	0,54	819	4	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
		м		106,20	0,25	850	2	128	--	--
503	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,88125	200,00	--	1176	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			62851	831			70
			Тенге			12639	312			2
		Накладные расходы -	Тенге			16576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			84193				
		РАЗДЕЛ 48. Отопление БЛОК 3								
		Магистральный трубопровод систем отопления								
504	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4,5	264,48	3,96	1190	18	309	0,30	1
		м		52,20	1,49	235	7	128	0,01	--
505	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
506	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
507	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,5	200,00	--	3300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление Л.К.								
508	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	264,48	3,96	7934	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	18	548,00	--	9864	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
510	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200,00	--	3400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопления 1								
511	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
512	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
513	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	318,09	12,19	12724	488	15210	1,64	66
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1
514	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	249,83	7,90	4997	158	6008	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--
515	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	202,57	5,28	3039	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
516	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,96	32,00	--	1151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
517	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,58	53,00	--	985	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,07	90,00	--	1266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
519	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	81,5	548,00	--	44662	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопления 2 (спортзал)								
520	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2,5	264,48	3,96	661	10	172	0,30	1
		м		52,20	1,49	131	4	128	0,01	--
521	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
522	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	96	548,00	--	52608	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	5	318,09	12,19	1590	61	1901	1,64	8
		м		292,50	4,57	1463	23	128	0,02	--
524	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	7	249,83	7,90	1749	55	2103	1,29	9
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--
525	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7,5	202,57	5,28	1519	40	1829	1,05	8
		м		188,55	1,98	1414	15	128	0,01	--
526	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	274,41	6,65	1921	47	2280	1,40	10
		м		252,00	2,50	1764	18	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	15	239,92	9,63	3599	144	4212	1,22	18
		м		215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
528	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,495	32,00	--	144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
529	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,503	53,00	--	345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
530	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,035	90,00	--	633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
531	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,559	164,00	--	1076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
532	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,19	266,00	--	3775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			175423	1341			181
			Тенге			32212	503			2
		Накладные расходы -	Тенге			41875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			230336				
		РАЗДЕЛ 49. Стены БЛОК 4А								
533	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,36	6035,66	337,41	2173	121	338	4,38	2
		м3		670,50	126,00	241	45	118	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			2173	121			2
			Тенге			241	45			--
		Накладные расходы -	Тенге			338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			2662				
		РАЗДЕЛ 50. Стены пандуса (КЖ-43) БЛОК 4А								
534	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм Стм1,Стм2,Стм3,Стм4,Стм5 В25**	5,6	16042,53	442,42	89838	2478	14874	14,00	78
		м3		2362,50	167,13	13230	936	105	0,82	5
535	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,003	72000,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
536	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,10506	71100,00	--	7470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
537	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,01194	68800,00	--	821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
538	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01408	55620,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
539	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,03048	52102,00	--	1588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
540	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,00152	53600,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,59715	53000,00	--	31649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07782	52400,00	--	4078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			136525	2478			78
			Тенге			13230	936			5
		Накладные расходы -	Тенге			14874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			160483				
		РАЗДЕЛ 51. Перекрытия БЛОК 4А								
		Пандус актового зала на отм.+3,2, +4,1 (КЖ-40)								
543	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	15	15372,90	241,10	230594	3616	21634	8,06	121
		м3		1282,50	91,08	19238	1366	105	0,44	7
544	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05766	52400,00	--	3021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
545	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10513	53000,00	--	5572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05164	52102,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1872	41200,00	--	7713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
548	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02125	68200,00	--	1449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
549	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9093149	67700,00	--	61561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
550	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0686723	65900,00	--	4526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,10724	61200,00	--	6563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия на отм.+7,1 (КЖ-49)								
552	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	121	15372,90	241,10	1860121	29173	174513	8,06	975
		м3		1282,50	91,08	155183	11021	105	0,44	54
		Плита покрытия, обрамление отверстий (КЖ-51)								
553	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	124	15372,90	241,10	1906240	29896	178840	8,06	999
		м3		1282,50	91,08	159030	11294	105	0,44	55
		Парапет								
554	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25	12	17871,62	402,61	214459	4831	39622	18,10	217
		м3		2992,50	152,10	35910	1825	105	0,74	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,40995	68200,00	--	27959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
556	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,21277	53000,00	--	64277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
557	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	55620,00	--	2375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
558	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ВЫХОД НА КРОВЛЮ В25	0,58	17871,62	402,61	10366	234	1915	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1736	88	105	0,74	--
559	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01824	68200,00	--	1244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
560	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05924	53000,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
561	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0048	55620,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стакан								
562	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм СТАКАН В25	8,5	17871,62	402,61	151909	3422	28066	18,10	154
		м3		2992,50	152,10	25436	1293	105	0,74	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,31355	68200,00	--	21384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
564	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,55808	53000,00	--	29578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
565	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0378	55620,00	--	2102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			4619109	71173			2477
			Тенге			396532	26887			131
		Накладные расходы -	Тенге			444590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			5367521				
		РАЗДЕЛ 52. Лестницы БЛОК 4А								
		Лестница в осях "ГГ-ДД"/"11-12" (КЖ-53,54,55)								
566	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	4	11900,22	353,46	47601	1414	3018	3,60	14
		м3		585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
567	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07168	61200,00	--	4387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
568	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,069	61300,00	--	4230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
569	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0552	65900,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
570	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4467	50900,00	--	22737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
571	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06975	52400,00	--	3655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
572	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
573	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00528	55620,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03311	50800,00	--	1682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница в осях "Ш-АА"/"11-12" (КЖ-56,57,58)								
575	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ3,ЛМ4 В25	4	11900,22	353,46	47601	1414	3018	3,60	14
		м3		585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
576	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07168	61200,00	--	4387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,069	61300,00	--	4230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
578	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0552	65900,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
579	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4467	50900,00	--	22737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
580	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06975	52400,00	--	3655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
581	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
582	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00528	55620,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
583	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03311	50800,00	--	1682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			177579	2828			29
			Тенге			4680	1068			5
		Накладные расходы -	Тенге			6036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			194632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 53. Перегородки (КЖ-60) БЛОК 4А								
584	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**443**	**877,98**	**34,73**	**388947**	**15385**	**124417**	**1,43**	**633**
		м2		**225,00**	**13,01**	**99675**	**5763**	**118**	**0,06**	**28**
585	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,0216**	**52657,31**	**536,06**	**1137**	**12**	**1081**	**289,00**	**6**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**1025**	**4**	**105**	**0,99**	**--**
586	**С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	**360**	**8,30**	**--**	**2988**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**			**393072**	**15397**			**640**
			Тенге			**100700**	**5768**			**28**
		Накладные расходы -	Тенге			**125499**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31114**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			**549685**				
		РАЗДЕЛ 54. Стены (КЖ-63) БЛОК 4А								
587	**Е0108-6-10**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**51,35**	**6425,86**	**379,78**	**329968**	**19502**	**55761**	**5,12**	**263**
		м3		**778,50**	**141,75**	**39976**	**7279**	**118**	**0,70**	**36**
588	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**4,45**	**6035,66**	**337,41**	**26859**	**1501**	**4182**	**4,38**	**19**
		м3		**670,50**	**126,00**	**2984**	**561**	**118**	**0,62**	**3**
589	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,269485**	**8679,65**	**422,15**	**2339**	**114**	**2676**	**56,40**	**15**
		т		**8257,50**	**157,50**	**2225**	**42**	**118**	**0,77**	**--**
590	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ**	**9,7389**	**14075,23**	**990,15**	**137077**	**9643**	**20644**	**10,40**	**101**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**16018**	**3643**	**105**	**1,83**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,269485	41200,00	--	11103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,205314	50900,00	--	61350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
593	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,228008	52102,00	--	11880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
594	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,049583	53000,00	--	2628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
595	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,124	59200,00	--	7341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
596	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	52657,31	536,06	421	4	400	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	380	2	105	0,99	--
597	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	100	13,33	--	1333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			592299	30764			401
			Тенге			61583	11526			57
		Накладные расходы -	Тенге			83663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			716520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 55. Стены БЛОК 4Б								
598	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**1,26**	**6035,66**	**337,41**	**7605**	**425**	**1184**	**4,38**	**6**
		м3		**670,50**	**126,00**	**845**	**159**	**118**	**0,62**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	**Тенге**			**7605**	**425**			**6**
			Тенге			**845**	**159**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**1184**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**527**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			**9317**				
		РАЗДЕЛ 56. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм.+8,6, +8,7 (КЖ-17)								
599	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25**	**21**	**15372,90**	**241,10**	**322831**	**5063**	**30287**	**8,06**	**169**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**26933**	**1913**	**105**	**0,44**	**9**
		Парапет								
600	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ПАРАПЕТ В25**	**6**	**17871,62**	**402,61**	**107230**	**2416**	**19811**	**18,10**	**109**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**17955**	**913**	**105**	**0,74**	**4**
601	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,278475**	**68200,00**	**--**	**18992**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
602	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,52328**	**53000,00**	**--**	**27734**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
603	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,01704**	**55620,00**	**--**	**948**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**			**477734**	**7479**			**278**
			Тенге			**44888**	**2825**			**14**
		Накладные расходы -	Тенге			**50098**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31670**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			559503				
		РАЗДЕЛ 57. Перегородки (КЖ-18) БЛОК 4Б								
604	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**23**	**877,98**	**34,73**	**20194**	**799**	**6460**	**1,43**	**33**
		м2		**225,00**	**13,01**	**5175**	**299**	**118**	**0,06**	**1**
605	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,00342**	**52657,31**	**536,06**	**180**	**2**	**171**	**289,00**	**1**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**162**	**1**	**105**	**0,99**	**--**
606	**С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	**57**	**8,30**	**--**	**473**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**			**20847**	**801**			**34**
			Тенге			**5337**	**300**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**6631**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1649**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			**29126**				
		РАЗДЕЛ 58. Стены (КЖ-20) БЛОК 4Б								
607	**Е0108-6-10**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**8,93**	**6425,86**	**379,78**	**57383**	**3391**	**9697**	**5,12**	**46**
		м3		**778,50**	**141,75**	**6952**	**1266**	**118**	**0,70**	**6**
608	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**0,235**	**6035,66**	**337,41**	**1418**	**79**	**221**	**4,38**	**1**
		м3		**670,50**	**126,00**	**158**	**30**	**118**	**0,62**	**--**
609	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,035455**	**8679,65**	**422,15**	**308**	**15**	**352**	**56,40**	**2**
		т		**8257,50**	**157,50**	**293**	**6**	**118**	**0,77**	**--**
610	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ,УЗЛЫ**	**1,2276**	**14075,23**	**990,15**	**17279**	**1216**	**2602**	**10,40**	**13**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**2019**	**459**	**105**	**1,83**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
611	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,035455	41200,00	--	1461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
612	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,170488	50900,00	--	8678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,022956	52102,00	--	1196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
614	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00278	53000,00	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
615	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01984	59200,00	--	1175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00128	52657,31	536,06	67	1	64	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	61	--	105	0,99	--
617	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			89325	4702			62
			Тенге			9482	1760			9
		Накладные расходы -	Тенге			12936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			108397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 59. Проемы ниже 0,000 (АР1-4) БЛОКИ 4А и 4Б								
		Двери								
618	С12022-2	Двери стальные металлические огрунтованные и окрашенные	7,17	8904,76	--	63847	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
619	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
620	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
621	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями (АР-5)								
622	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,012	8679,65	422,15	104	5	119	56,40	1
		т		8257,50	157,50	99	2	118	0,77	--
623	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			71474	5			1
			Тенге			99	2			--
		Накладные расходы -	Тенге			119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			75889				
		РАЗДЕЛ 60. Отделочные работы ниже 0,000 (АР1-1.1) БЛОКИ 4А и 4Б								
624	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	87,8	17,43	0,12	1530	11	1270	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1205	4	105	--	--
625	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	361,6	9,90	0,12	3579	43	2582	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,75	0,05	2441	18	105	--	--
626	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	203,8	14,44	0,18	2943	37	1990	0,06	12
		м2		9,23	0,07	1881	14	105	--	--
627	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	39,7	88,67	1,42	3520	56	1289	0,19	8
		м2		30,38	0,54	1206	21	105	--	--
		Потолок								
628	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	511,2	9,90	0,12	5060	61	3650	0,04	22
		м2		6,75	0,05	3451	26	105	--	--
629	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	127,5	14,44	0,18	1841	23	1245	0,06	7
		м2		9,23	0,07	1177	9	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			18473	231			73
			Тенге			11361	93			--
		Накладные расходы -	Тенге			12026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			32329				
		РАЗДЕЛ 61. Отделочные работы (АР2-1.1) БЛОКИ 4А и 4Б								
		Потолок								
630	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	9	640,85	4,92	5768	44	2063	1,28	12
		м2		216,45	1,87	1948	17	105	0,01	--
		Стены								
631	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	15,6	610,18	4,92	9519	77	3193	1,15	18
		м2		193,05	1,87	3012	29	105	0,01	--
632	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2291,1	309,82	4,07	709834	9314	328733	0,74	1695
		м2		135,68	0,97	310856	2222	105	0,05	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	200	248,91	3,39	49782	677	24721	0,65	130
		м2		117,00	0,72	23400	144	105	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			774902	10112			1855
			Тенге			339216	2412			129
		Накладные расходы -	Тенге			358710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			1201628				
		РАЗДЕЛ 62. Полы (АР2-1.5) БЛОКИ 4А и 4Б								
		Тип 4 = 10,2+264,3 м2								
634	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.70ММ**	19,215	16028,18	--	307981	--	13401	3,66	70
		м3		567,00	--	10895	--	123	--	--
635	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	274,5	258,92	9,95	71074	2731	18887	0,36	98
		м2		52,20	3,74	14329	1027	123	0,02	5
		Тип 5 = 205,8+16,6 м2								
636	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.75ММ**	16,68	16028,18	--	267350	--	11633	3,66	61
		м3		567,00	--	9458	--	123	--	--
637	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	222,4	258,92	9,95	57584	2213	15302	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11609	832	123	0,02	4
		Тип 6 = 676,1 М2								
638	Е0111-4-1	**Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮТАФОЛ"**	676,1	147,21	18,42	99529	12454	77223	0,42	281
		м2		85,95	6,91	58111	4672	123	0,03	23
639	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (АР2-1.4) ТОЛЩ.150ММ**	676,1	48,53	5,55	32811	3752	37464	0,26	174
		м2		42,98	2,07	29059	1400	123	0,01	7
640	С11031-585	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты ПТЭ-150**	104,45745	5936,00	--	620059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.30ММ	676,1	258,92	9,95	175056	6727	46520	0,36	241
		м2		52,20	3,74	35292	2529	123	0,02	12
642	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	676,1	70,23	1,34	47480	906	1464	0,01	6
		м2		1,26	0,50	852	338	123	--	2
643	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,622012	5239,08	327,33	3259	204	1315	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1176	77	105	0,60	--
644	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,622012	50800,00	--	31598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 15 = 68,7 м2								
645	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.25ММ	68,7	258,92	9,95	17788	684	4727	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3586	257	123	0,02	1
646	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,7	35,11	0,67	2412	46	74	--	--
		м2		0,63	0,25	43	17	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			1733981	29717			1043
			Тенге			174410	11148			54
		Накладные расходы -	Тенге			228010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			2079711				
		РАЗДЕЛ 63. Проемы БЛОКИ 4А и 4Б								
		Двери (АР2-29)								
647	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	23,67	3540,00	--	83792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
648	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	57,8	4010,00	--	231778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
649	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	6,36	4250,00	--	27030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
650	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
651	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	34	1380,00	--	46920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
652	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	43	844,00	--	36292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
653	С12062-11	Блоки дверные внутренние (без стоимости пер.окна)	1,785	3640,00	--	6497	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
654	С12061-2	Передаточное окно 450х700 мм	0,315	6860,00	--	2161	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
655	С11011-592 СН РК 8.02-04-2002, кн.1, п.345	Столешница из плиты ДСП, ламинированная с одной стороны 400х700х40	0,0028	159100,00	--	445	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
656	С11011-792	Скобяные изделия для передаточного окна	1	843,00	--	843	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
657	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
658	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
659	С12022-2	Двери стальные утепленные ДГМ 21-9, ДГМ 21-10 огрунтованные и окрашенные	5,88	8904,76	--	52360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
660	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
662	С12031-18	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными полотнами ДНО 21-13	3	14700,00	--	44100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
663	С12031-26прим	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными полотнами ДГ 21-13	3	16700,00	--	50100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
664	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Ручка наружная для системы "антипаника" с профильным цилиндром	6	3710,57	--	22263	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
665	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Нажимной гарнитур для ручки "антипаника", 1 точка запирания	6	5517,53	--	33105	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
666	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Перекладина горизонтальная для ручки "антипаника"	6	1324,42	--	7947	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
667	СПрайс-лист "ТВМ Маркет"	Запоры для ручки "антипаника", 2 точки запирания вертикальные	6	4988,71	--	29932	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
668	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	13,65	12700,00	--	173355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
669	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
670	С11011-814	Закрыватель дверной	5	5500,00	--	27500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна (АР2-30,31)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	--	5369,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
672	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	--	5206,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
673	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	95,3	5206,00	--	496132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
674	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	67,6	2030,00	--	137228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж ВТ-7								
675	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,3	4472,00	--	19230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
676	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,7	12700,00	--	34290	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фрамуги								
677	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	--	4472,00	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	**Тенге**			**1610266**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90964**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5652**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			**1706882**				
		РАЗДЕЛ 64. Водопровод, канализация БЛОКИ 4А и 4Б								
		Водоснабжение В1								
678	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**3,5**	**596,67**	**4,19**	**2088**	**15**	**275**	**0,34**	**1**
		м		**59,85**	**1,58**	**209**	**6**	**128**	**0,01**	--
679	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**6,5**	**471,67**	**4,19**	**3066**	**27**	**511**	**0,34**	**2**
		м		**59,85**	**1,58**	**389**	**10**	**128**	**0,01**	--
680	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**7,5**	**364,67**	**4,19**	**2735**	**31**	**590**	**0,34**	**3**
		м		**59,85**	**1,58**	**449**	**12**	**128**	**0,01**	--
681	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**5,25**	**200,00**	--	**1050**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
682	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**4**	**471,67**	**4,19**	**1887**	**17**	**315**	**0,34**	**1**
		м		**59,85**	**1,58**	**239**	**6**	**128**	**0,01**	--
683	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**6,5**	**362,67**	**4,19**	**2357**	**27**	**511**	**0,34**	**2**
		м		**59,85**	**1,58**	**389**	**10**	**128**	**0,01**	--
684	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**9**	**364,67**	**4,19**	**3282**	**38**	**708**	**0,34**	**3**
		м		**59,85**	**1,58**	**539**	**14**	**128**	**0,01**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	14	329,67	4,19	4615	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
686	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,05	200,00	--	2010	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение В1п								
687	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
688	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,19	6563	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
689	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
690	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10,5	362,67	4,19	3808	44	826	0,34	4
		м		59,85	1,58	628	17	128	0,01	--
691	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	--
692	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
693	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10,5	249,83	7,90	2623	83	3154	1,29	14
		м		231,75	2,95	2433	31	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
694	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	33,5	318,09	12,19	10656	408	12738	1,64	55
		м		292,50	4,57	9799	153	128	0,02	1
695	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,66	53,00	--	512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
696	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,1165	32,00	--	964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водоснабжение Т3,Т4								
697	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
		м		76,95	3,87	231	12	128	0,02	--
698	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12,5	471,67	4,19	5896	52	983	0,34	4
		м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	--
699	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	12,5	362,67	4,19	4533	52	983	0,34	4
		м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	--
700	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	40	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--
701	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15,5	329,67	4,19	5110	65	1219	0,34	5
		м		59,85	1,58	928	24	128	0,01	--
702	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	249,83	7,90	2498	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	32	318,09	12,19	10179	390	12168	1,64	52
		м		292,50	4,57	9360	146	128	0,02	1
704	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,2	53,00	--	488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
705	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,768	32,00	--	921	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
706	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	21	1218,62	10,58	25591	222	3977	0,77	16
		м		144,00	3,96	3024	83	128	0,02	--
707	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	15	781,79	7,07	11727	106	2557	0,70	11
		м		130,50	2,66	1958	40	128	0,01	--
708	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,9375	200,00	--	588	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К3								
709	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	36	1218,62	10,58	43870	381	6818	0,77	28
		м		144,00	3,96	5184	143	128	0,02	1
710	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	781,79	7,07	6254	57	1364	0,70	6
		м		130,50	2,66	1044	21	128	0,01	--
711	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,8125	200,00	--	763	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация К2								
712	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**30,5**	**1240,75**	**20,80**	**37843**	**634**	**5399**	**0,73**	**22**
		м		**130,50**	**7,79**	**3980**	**238**	**128**	**0,04**	**1**
713	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**3**	**422,48**	**3,96**	**1267**	**12**	**206**	**0,30**	**1**
		м		**52,20**	**1,49**	**157**	**4**	**128**	**0,01**	**--**
714	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**9**	**200,00**	**--**	**1800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Канализация К3Н								
715	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**2,5**	**422,48**	**3,96**	**1056**	**10**	**172**	**0,30**	**1**
		м		**52,20**	**1,49**	**131**	**4**	**128**	**0,01**	**--**
716	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**0,75**	**200,00**	**--**	**150**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64	**Тенге**			**244346**	**3282**			**287**
			Тенге			**51673**	**1232**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			**67718**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18724**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			**330788**				
		РАЗДЕЛ 65. Отопление БЛОКИ 4А и 4Б								
		Магистральный трубопровод систем отопления								
717	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**40**	**264,48**	**3,96**	**10579**	**158**	**2749**	**0,30**	**12**
		м		**52,20**	**1,49**	**2088**	**60**	**128**	**0,01**	**--**
718	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**7**	**343,48**	**3,96**	**2404**	**28**	**481**	**0,30**	**2**
		м		**52,20**	**1,49**	**365**	**10**	**128**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13	422,48	3,96	5492	51	893	0,30	4
		м		52,20	1,49	679	19	128	0,01	--
720	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	55	472,48	3,96	25986	218	3780	0,30	16
		м		52,20	1,49	2871	82	128	0,01	--
721	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9
		м		65,48	2,97	1637	74	128	0,01	--
722	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм 76Х3,0	20	801,76	15,99	16035	320	3126	0,66	13
		м		116,10	5,99	2322	120	128	0,03	1
723	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм 89Х3,5	5	935,75	20,80	4679	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--
		Отопление Л.К.								
724	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	264,48	3,96	9257	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
725	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
726	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	25	548,00	--	13700	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
727	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
728	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
729	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1,5	422,48	3,96	634	6	103	0,30	--
		м		52,20	1,49	78	2	128	0,01	--
730	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	318,09	12,19	23857	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
731	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	37,5	249,83	7,90	9369	296	11266	1,29	48
		м		231,75	2,95	8691	111	128	0,01	1
732	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	202,57	5,28	6077	158	7316	1,05	32
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	--
733	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	32,00	--	2158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
734	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34,8375	53,00	--	1846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
735	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,14	90,00	--	2533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
736	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005 2КПП-90-500	174,5	548,00	--	95626	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65	**Тенге**			**248937**	**2635**			**277**
			Тенге			**49379**	**988**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**64469**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18804**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			**332210**				
		РАЗДЕЛ 66. Светотехнические изделия БЛОКИ 4А и 4Б								
		Кабельная продукция								
737	**Е0121-4-4**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2**	**605**	**21,79**	**2,88**	**13183**	**1742**	**12701**	**0,11**	**67**
		м		**17,80**	**1,64**	**10769**	**991**	**108**	**0,01**	**4**
738	**Е0121-4-3**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2**	**1720**	**16,24**	**1,95**	**27924**	**3346**	**26926**	**0,08**	**142**
		м		**13,34**	**1,16**	**22945**	**1987**	**108**	**0,01**	**9**
739	**Е0121-4-2**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	**1672**	**11,04**	**1,09**	**18466**	**1830**	**17857**	**0,06**	**97**
		м		**9,23**	**0,66**	**15433**	**1101**	**108**	**--**	**5**
740	**Е0121-4-7**	**Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава**	**1871**	**4,55**	**--**	**8513**	**--**	**8325**	**0,03**	**47**
		м		**4,12**	**--**	**7709**	**--**	**108**	**--**	**--**
		Трубы								
741	**Е0121-2-7**	**Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами**	**653**	**72,29**	**6,92**	**47206**	**4520**	**34470**	**0,28**	**181**
		м		**44,55**	**4,33**	**29091**	**2826**	**108**	**0,02**	**12**
742	**Ц0108-409-4**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм**	**2472,75**	**91,90**	**38,30**	**227246**	**94706**	**110643**	**0,23**	**569**
		м		**37,80**	**9,30**	**93470**	**22997**	**95**	**0,05**	**133**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	Е0121-2-10	**Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола**	824,25	23,99	0,78	19770	639	7448	0,05	44
		м		8,06	0,31	6643	253	108	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге			362308	106783			1146
			Тенге			186059	30155			165
		Накладные расходы -	Тенге			218371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге			615520				
		РАЗДЕЛ 67. Вентиляция БЛОКИ 4А и 4Б								
		Система П								
		Система П1								
744	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	15,3	1169,91	13,82	17900	211	5191	1,62	25
		м2		259,88	5,18	3976	79	128	0,03	--
745	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	15,6	1144,51	11,11	17854	173	4848	1,48	23
		м2		238,61	4,16	3722	65	128	0,02	--
746	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	51,9	1174,73	9,61	60969	499	13972	1,28	66
		м2		206,72	3,59	10729	186	128	0,02	1
747	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	28,6	1115,92	8,82	31915	252	5803	0,96	28
		м2		155,22	3,31	4439	95	128	0,02	--
748	Е0120-3-12	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	23,4	1084,55	9,22	25379	216	3854	0,78	18
		м2		125,21	3,45	2930	81	128	0,02	--
749	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,256	1151,91	13,82	1447	17	426	1,62	2
		м2		259,88	5,18	326	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ТОЛЩ.0,5ММ	3,9564	1209,51	11,11	4785	44	1229	1,48	6
		м2		238,61	4,16	944	16	128	0,02	--
		Система П2								
751	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	76,8	1174,73	9,61	90219	738	20675	1,28	98
		м2		206,72	3,59	15876	276	128	0,02	1
		Система П3 (для блока 3)								
752	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	64	1115,92	8,82	71419	564	12987	0,96	62
		м2		155,22	3,31	9934	212	128	0,02	1
		Система В								
		Система В1								
753	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1144,51	11,11	15451	150	4195	1,48	20
		м2		238,61	4,16	3221	56	128	0,02	--
		Система В2								
754	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	--
		Система В3								
755	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
		Система В4								
756	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
757	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
758	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,4	1115,92	8,82	54011	427	9821	0,96	47
		м2		155,22	3,31	7513	160	128	0,02	1
759	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1151,91	13,82	2170	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	--
760	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ТОЛЩ.0,7ММ	1,48365	1209,51	11,11	1794	16	461	1,48	2
		м2		238,61	4,16	354	6	128	0,02	--
761	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	24	93,00	--	2232	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система В5								
762	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ТОЛЩ.0,5ММ	42	1174,73	9,61	49339	404	11307	1,28	54
		м2		206,72	3,59	8682	151	128	0,02	1
763	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14	93,00	--	1302	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система В6								
764	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	--
765	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,2	1144,51	11,11	23119	224	6277	1,48	30
		м2		238,61	4,16	4820	84	128	0,02	--
		Система В7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
766	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
767	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,5	93,00	--	698	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система В-8								
768	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,4	1144,51	11,11	11903	116	3232	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2482	43	128	0,02	--
769	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,5	93,00	--	698	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге			575410	4943			609
			Тенге			98119	1853			9
		Накладные расходы -	Тенге			127964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге			745576				
		РАЗДЕЛ 68. Покрытия игровых и спортивных площадок								
		Площадка для баскетбола и волейбола = 540м2								
770	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.10СМ	54	2267,76	68,13	122459	3679	2452	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1155	689	133	0,04	2
771	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ОБАГАЩЕННЫХ ТОЛЩ.10СМ	540	240,34	17,83	129782	9626	8243	0,04	22
		м2		6,41	5,07	3461	2736	133	0,02	10
772	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	540	-36,02	--	-19450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	Е0127-24-1	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) ТОЛЩ.10СМ**	540	173,21	23,94	93531	12929	9362	0,03	18
		м2		5,00	8,04	2700	4339	133	0,03	15
774	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	540	-48,09	--	-25968	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
775	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ**	21,6	881,76	68,13	19046	1472	981	0,14	3
		м3		21,38	12,76	462	276	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге			319402	27705			51
			Тенге			7778	8040			29
		Накладные расходы -	Тенге			21038				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге			360866				
		РАЗДЕЛ 69. Покрытия тротуаров, дорог и площадок								
		Тип 1 (+за границей участка) = 2317+268 м2								
776	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	2585	234,38	17,83	605866	46078	39460	0,04	108
		м2		6,41	5,07	16570	13099	133	0,02	47
		Тип 2 = 268 м2								
777	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см**	268	295,99	12,52	79325	3355	15121	0,24	65
		м2		38,03	4,39	10192	1177	133	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			685191	49433			173
			Тенге			26762	14277			52
		Накладные расходы -	Тенге			54581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			784159				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41192474	1124854			31602
			Тенге			5275926	363141			2170
		Накладные расходы -	Тенге			6215373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2844470				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50252318				
	итого				**50 252 318**				
	временные здания и сооружения 3,4%				**1 708 579**				
	итого				**51 960 897**				
	доп.затраты на зимнее время 0,7%				**363 726**				
	Выслуга лет 1%				**519 609**				
	Затраты на допотпуска 0,4%				**207 844**				
	итого в ценах 2001 года				**53 052 076**				
	итого с коэф.2015 63%, 2016 37%				**139 197 009**				
	Налоги, сборы, платежи 2%				**2 783 940**				
	итого				**141 980 949**				
	НДС 12%				**17 037 714**				
	итого				**159 018 663**				
	Итого с понижающим коэф.0,94899999				**150 908 710**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Калымбетов Т.

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "FD group"
Шагирбаев Е.Н.
инженер эксперт
Шагирбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шанырак-XXI"
Курялов Н.И.