Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«18» июня 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг» г.Алматы, ГСЛ № 04264 от 29.02.2016г., г. Алматы мкр. Таугуль-3, ул. Исаева, 8**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Турысбекова Хасена Алпысбаевича – Директора**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Вынос ТП-10/0,4 кВ с территории застройки», г. Алматы, мкр. Калкаман-2, севернее улицы Жандосова, Наурызбайский район.**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы», Масабаев Асет Дуйсебекович – руководитель**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания Тырна», рабочий проект № 005-2018-ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы», № 02-07/51 от 05.04.2019г.;**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Номинальное напряжение	кВ	10/0,4		10/0,4	
Разрешенная мощность	кВт	65		65	
Кабельные линии 10 кВ	км	0,108		0,108	
Кабельные линии 0,4 кВ	км	0,077		0,077	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусмотрен вынос существующей ТП-7870 с территории застройки, установка на новое место.

Устройство площадки под установку ТП-10/0,4 кВ: срезка растительного слоя грунта бульдозером, устройство щебеночной подготовки слоем 250 мм, укладка железобетонных приставок ПТ-33-3 – 2 шт., демонтаж/монтаж ТП-7870, устройство контура заземления ТП из полосовой стали 40х4 мм2 – 25м, круглой стали диаметром 16 мм – 30 м, демонтаж/монтаж шкафа учета электроэнергии ШУЭ-30-1Н-NS-08.

Строительство кабельной линии 10 кВ – врезка в КЛ-10 кВ ТП-7871-ТП-7872 кабелем марки АСБ-10-3х120 мм2 – 2х0,108 км, монтаж концевых и соединительных муфт. Кабели проложены в траншее Т-2 с устройством постели из песка и защитой кабеля кирпичом. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями кабели проложены в полиэтиленовых трубах диметром 110 мм. При выходе кабеля на опору кабель защищен полиэтиленовой трубой диаметром 63 мм.

Строительство кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7870 до опоры №4 кабелем марки АВБбШв -1-4х120 мм2 2х0,077 км, монтаж концевых муфт. Кабели проложены в траншее Т-2 с устройством постели из песка и защитой кабеля кирпичом. В местах пересечения с существующими подземными

коммуникациями кабели проложены в полиэтиленовых трубах диметром 110 мм. При выходе кабеля на опору кабель защищен полиэтиленовой трубой диаметром 63 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 г.;**
месяц, год
окончание работ: **июнь 2020;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2,0** мес;
фактически, месяцев : **1,4 мес** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **не предусмотрено;**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию **«Вынос ТП-10/0,4 кВ с территории застройки»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турысбеков Хасен Алпысбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

М.П.