СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за 23.06.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Договор: №22 от 03.03.2020г.

Наименование объекта: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнарбулак в г.Шымкент"

№п/п	Наименование	х р	Стоимость выполненных работ в тенге		
		С начало года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Строительно-монтажные работы	28 044 920	31 410 310	28 044 920	31 410 310
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**28 044 920**	**31 410 310**	**28 044 920**	**31 410 310**

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Управление энергетики
и коммунального хозяйства города Шымкент"

Н.Жаманкоз

Технадзор:

Директора
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

М.Есенов

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

М.Манапов

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнарбулак в г.Шымкент"

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный)											
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	132	23,18	23,18	3060	3060	–	841	4213
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,84	–	1167		312	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	132	20,06	20,06	2648	2648	–	727	3646
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,65	–	1010		270	
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	992,31	191,75	183,16	190279	181756	–	53992	263813
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	8523	66466		19542	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,69	1681,68	–	51611	–	–	37160	95872
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	51611	–		7102	
		Трубопроводы и арматура									
5	2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	606	42932,00	–	26016792	–	26016792	–	28098135
		СП - 8%			–	–	–	–		2081343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26264390	187464	26016792	92720	28465679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60134	68644	--	2108569	
	Всего заработная плата		Тенге				247598				
		Накладные расходы	Тенге					128778			
		Сметная прибыль	Тенге				92720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				367544				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					128778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26016792				
		Сметная прибыль	Тенге				26016792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2081343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28098135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28465679				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					128778			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									28465679
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187464			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26016792		
		- Накладные расходы	Тенге							92720	
		- Сметная прибыль	Тенге							2108569	

ИТОГО по акту:	**28465679**
в т.ч. оборудование	**0**
Итого без оборудования	**28465679**
Временные здания и сооружения 1,3%	370054
Итого в текущих ценах с временными	28835733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%	262405
Итого в текущих ценах с зимними	29098138
Непредвиденные работы и затраты, 2%	581963
Итого	29680101
Итого с оборудованием	29680101
В текущих ценах на 2019 год,К=1,0498961	31161022
НДС 12%	3739323
Всего	34900345

Итого по акту с понижающим коэффициентом К= 0,899999992 **31 410 310**

В том числе НДС 12% **3 365 390**

Технадзор:
Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ **М.Есенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ **М.Манапов**