СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за 22.04.2021г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Договор: №22 от 03.03.2020г. Доп. соглашение №1 от 25.01.2021г.

Наименование объекта: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнарбулак в г.Шымкент"

№п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Строительно-монтажные работы	88 212 301	98 797 777	88 212 301	98 797 777
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**88 212 301**	**98 797 777**	**88 212 301**	**98 797 777**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики
и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Б.Макулбеков**

Технадзор:

Директор
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ **М.Есенов**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ **Манапов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик: ТОО "МБЖК Құрылыс"
Наименование стройки: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнарбулак в г.Шымкент"

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный)										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**310,14**		**23,18**	**23,18**	**7190**	**7190**	--	**1975**	**9898**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,71	--	**8,84**	--	**2743**		**733**	
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	1,70577		4215,00		7190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,70577		1608,00		2742,88			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**310,14**		**20,06**	**20,06**	**6222**	**6222**	--	**1709**	**8566**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,48	--	**7,65**	--	**2374**		**635**	
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	1,476266		4215,00		6222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	1,476266		1608,00		2373,84			
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**2125,2**		**191,75**	**183,16**	**407515**	**389261**	--	**115633**	**565000**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0109	23,16	**8,59**	**66,98**	**18254**	**142348**		**41852**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	105,83	788,01		18254,00				
3.3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	105,83496		3678,00		389261,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	105,83496		1345,00		142348,02			
4	110 1-0205-0302 РСН Б РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3. 79 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	48,34		1681,68	--	81292	--	--	58531	15
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	89,33	1681,68 910,00	--	81292 81292,00	--		11186	
		Трубопроводы и арматура										
5	230 -0502-0827 РСН Б РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**										
		СП - 8%	м	1832		42932,00	--	78651424	--	78651424	--	8494
6	Прайслист Art Plast стр.18п.2	**Тройник полиэтиленовый удлиненный равнопроходной ПЭ 100 SDR 11 , DN 315**				--	--	--	--		6292114	
		СП - 8%	шт.	1		153910,71	--	153911	--	153911	--	16
7	Прайслист Атырауский завод трубной продукции стр.10п.5	**Переход полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 SDR 11, DN 500/355**				--	--	--	--		12313	
		СП - 8%	шт.	1		352243,94	--	352244	--	352244	--	380
8	Прайслист Art Plast стр.18п.5	**Переход полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 SDR 11, DN 355/315**				--	--	--	--		28180	
		СП - 8%	шт.	1		76500,00	--	76500	--	76500	--	82
		Установка задвижки под люк (8353.09)				--	--	--	--		6120	
9	1122 0901-0108 РСН Б РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**										
		НР - 9% СП - 8%	задвижка или клапан	1		12662,28	6314,00	12662	6314	778	7285	21
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	5,29	5,29	5570,37 1052,93	1788,24	5570 5570,00	1788		1596	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,22							
9.3	3105 0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12		4383,00		526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12		1608,00		192,96			
9.4	3204 0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	0,74		6604,00		4887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	0,74		1608,00		1189,92			
9.5	3301 0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36		2503,00		901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36		1126,00		405,36			
9.6	2113 0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0033	194822,00				643,00		
9.7	2113 0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,3	450,00				135,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	5101-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 6, DN 300, наружным диаметром 315 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	**1**	**523741,37**	--	**523741**	--		--	**5237**
10.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	**523741**	--	
10.2		*Заготов.-складские расходы -*			*517531,00*				*517531,00*		
				1.2%	*6210,37*				*6210,37*		
		Прокладка газопровода диам.500 в футляре 710х42,1 (8353.16)									
11	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	**40,4**	**61496,00**	--	**2484438**	--	**2484438**	--	**268319**
		СТ = 8%			--	--	--	--		**198755**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**82757140**	**408987**	**81719295**	**185133**	**8953575**
		Стоимость оборудования	Тенге				**105117**	**149253**	**523741**	**6593484**	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**517531**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**6210**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**523741**				
		Материалы	Тенге				**514882**				
		Всего заработная плата	Тенге				**778**				
		Накладные расходы	Тенге					**254370**			
		Сметная прибыль	Тенге				**185133**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**756016**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**22**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**254370**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**81718517**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81718517**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6537481**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**88255998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**89535756**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**228**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**254370**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**89535755**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**105117**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**408987**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149253**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**81719295**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**523741**		
		- Накладные расходы	Тенге							**185133**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6593484**	
		ИТОГО по смете:	**Тенге**								**89535755**
		в т.ч. оборудование									**0**
		Итого без оборудования									**89535755**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,3%								
		Итого в текущих ценах с временными								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%								9
		Итого в текущих ценах с зимними								
		Непредвиденные работы и затраты, 2%								9
		Итого								
		Итого с оборудованием								9
		В текущих ценах на 2019 год,К=1,0498961								9
		НДС 12%								9
		Всего								1
										10
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К= 0,899999992								
		В том числе НДС 12%								**98**
										10

Технадзор:
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

М.Есенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К.