Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«26» ноябрь 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Отес Актобе», город Актобе,**
г.Актобе, район Алматы,ул.Смагулова 1 Е
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Сулейменова Гульмира Туганбайкызы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312стрелковой дивизии до опоры 45 ул.Тургенева, г.АктобеРеспублика Казахстан, Актюбинская обл., город Актобе.»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**
И.о руководителя Алдияров Бауржан Шындаулетович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии сутвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахскийСантехпроект» ГСЛ№000014 от 09.12.1994г**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства г.Актобе" 03-8/178 от 03.03.2018г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь					
тепловых сетей ø325мм-	м	853		915,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом «Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312стрелковой дивизии до опоры 45 ул.Тургенева, г.Актобе Республика Казахстан, Актюбинская обл., город Актобе.» предусмотрено и выполнено замена изношенных стальных трубопровод в изоляции из минваты в непроходных каналах при подземной прокладке на новые стальные трубопроводы пред изолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в полиэтиленовой оболочке типа Ст ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006, при надземной прокладке на стальные пред изолированных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали типа Ст ППУ-ОЦ по ГОСТ 30732-2006.**

Компенсация температурных удлинений проектируемого участка тепломагистрали предусмотрено П-образным компенсаторами и естественными углами поворотов трассы.

В надземной прокладке трубопроводы прокладываются по отдельно стоящим опорам, также на скользящих хомутовых опорах.

Скользящие опоры предизолированых трубопроводов поддерживают трубопровод, но не препятствуют его смещениям от температурных деформаций.

Их предназначение-воспринимать вертикальные нагрузки от массы наружного трубопровода.

Скользящие опоры обеспечивают возможность теплового перемещения трубопровода, как в направление его оси, так и в поперечном направлении.

Трубы для тепловых сетей приняты:

-Диаметрами 720х8мм, 630х8мм-стальные электросварные прямошовные тепрнообработанные по ГОСТ 20295-85 из качественной углеродистой стали марки

17Г1С ГОСТ 19281-89. предизолированные.

-Диаметром 720х8мм-стальные электросварные прямошовные тепрнообработанные по ГОСТ 20295-85 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С ГОСТ 19281-89.

Трубы для присоединения к существующим тепловым сетям приняты:

-Диаметрами 159х4,5мм; 89х3мм- стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-88.

Трубы для дренажей, спускников и воздушников приняты:

Диаметром 219х5мм; 57х3мм; 18х2мм- стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-88.

После завершения строительно-монтажных работ необходимо выполнить промывку трубопроводов водяных тепловых сетей.

Общая протяженность тепловой сети 915,5м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 (шесть месяца);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть месяца);**
фактически, месяц: **5 (пять месяца);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-главный инженер
АО «Aqtobe su-energy group» Даулбаев А.А _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати (при наличии) М.П.
дата"_____"_____2020г
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
не предусмотрено_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от головных задвижек по пр. 312стрелковой дивизии до опоры 45 ул.Тургенева, г.АктобеРеспублика Казахстан, Актюбинская обл., город Актобе.»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сулейменова Гульмира Туганбайкызы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) М.П.

дата "_____" _____2020г

Отес Актобе

090140007899