Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Алира сервис компани"

Договор: №84 от 15.10.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Подключение вновь вводимого объекта КХ Омаровой А.Б. к электрическим сетям ТОО "Жамбылские электрические сети" расположенного по адресу Жамбылская область Байзакский район ПК "Жамбыл" из земель к/х Казбекова А.**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Подключение вновь вводимого объекта КХ Омаровой А.Б. к электрическим сетям ТОО "Жамбылские электрические сети" расположенного по адресу Жамбылская область Байзакский район ПК "Жамбыл" из земель к/х Казбекова А."**	2 820 597,92							2 820 597,92
2	В т.ч. НДС	302 206,92							302 206,92
3	**5% удержание качества**	**141 029,90**							**141 029,90**
4	**Итого к оплате**	**2 679 568,02**							**2 679 568,02**
5	В т.ч. НДС	287 096,57							287 096,57

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»

И.О. руководителя отдела **Сыдыков Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор **Дарбишев Д.Б.**

форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»**

Генподрядчик: **ТОО "Алира сервис компани"**

Договор: **№84 от 15.10.2021г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Подключение вновь вводимого объекта КХ Омаровой А.Б. к электрическим сетям ТОО "Жамбылские электрические сети" расположенного по адресу Жамбылская область Байзакский район ПК "Жамбыл" из земель к/х Казбекова А."**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТПН мощностью 25кВА									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11359,18	6616,18	11359	6617	1358	5313	18006
		НР - 80%; СП - 8%			3384,00	3257,60	3384	3258		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35670,08	9032,61	35670	9032	10654	15304	55052
		НР - 80%; СП - 8%			15984,10	3146,28	15984	3146		4078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
					--	--	--	--	1039559	--	
4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00	--	410644	--		--	410644
					--	--	--	--	410644	--	
5	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	0,56	22521,03	1727,86	12612	968	8964	2631	16463
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	2680	212		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		Фундамент ФБС-24-4-6	шт	2	11383,93	--	22768	--	22768	--	24589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
7	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0682	706734,67	16593,88	48199	1132	42471	3578	55919
		НР - 72%; СП - 8%			67392,00	5477,52	4596	374		4142	
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,2	5574,68	1711,58	1115	342	604	291	1519
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	169	144		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3 основания	1	2561,68	1711,58	2562	1712	4	1456	4340
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	846	720		321	
10	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3223,00	--	3223	--	3223	--	3481
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	1613,92	--	58101	--	--	41833	107929
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	58101	--		7995	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	841,75	--	30303	--	--	21818	56291
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	30303	--		4170	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3217,54	157,10	25740	1257	17455	5314	33538
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	7028	353		2484	
14	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	100	458,86	16,76	45886	1676	24130	14775	65514
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	20080	441		4853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1747741	22736	131631	112313	1892844
							143171	8648	1450203	32787	
	Стоимость оборудования		Тенге				1450203				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1450203				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				119825				
	Материалы		Тенге				84057				
	Всего заработная плата		Тенге					32872			
		Накладные расходы	Тенге				23667				
		Сметная прибыль	Тенге				11479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				154971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					32872			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154945				
	Материалы		Тенге				21584				
	Всего заработная плата		Тенге					118947			
	Местные материалы		Тенге				3223				
		Накладные расходы	Тенге				88646				
		Сметная прибыль	Тенге				19487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					118947			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22768				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22768				
		Сметная прибыль	Тенге				1821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1892841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная зарабетная плата	Тенге					151819			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-6кВ									
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14498,72	7085,60	14499	7086	668	8182	24495
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	6745	3482		1814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	40570,00	--	40570	--	40570	--	43816
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
17	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	34348,00	--	34348	--	34348	--	37096
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
18		Траверса ТМ-73	шт	1	7004,30	--	7004	--	7004	--	7564
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
19		Траверса ТМs60а	шт	1	3473,46	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
20		Траверса ТМ6	шт	1	15482,14	--	15482	--	15482	--	16721
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
21		Оголовок ОГ52	шт	1	1548,21	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
22		Хомут Х51	шт	2	1225,82	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
23		Крепление подкоса У1	шт	1	6917,79	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
24		Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1223,09	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
25	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,029	161595,98	92749,11	4686	2689	105	2197	7434
		НР - 80%; СП - 8%			65254,70	29458,08	1892	854		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,087	211140,00	--	18369	--	18369	--	19839
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
27	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
28	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	394,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	10777,00	--	96993	--	96993	--	104752
		СП - 8%			--	--	--	--		7759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	3	18674,00	--	56022	--	56022	--	60504
		СП - 8%			--	--	--	--		4482	
31	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
32	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
33	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
34	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,144	757,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
35	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14413,50	4112,45	14414	4112	122	9473	25798
		НР - 80%; СП - 8%			10180,24	1661,08	10180	1661		1911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
37		Кронштейн КМ1	шт	1	1329,64	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
38	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	309569,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
39	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	801,00	--	4806	--	4806	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
40		Кронштейн РА1	шт	1	9812,95	--	9813	--	9813	--	10598
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
41		Кронштейн РА2	шт	1	2451,64	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
42		Кронштейн РА3	шт	3	8533,39	--	25600	--	25600	--	27648
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
43		Кронштейн РА5	шт	1	1103,79	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
44		Хомут Х7	шт	2	1041,86	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
45		Хомут Х8	шт	1	1041,86	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
46		Заземляющий проводник ЗП1	шт	3	980,84	--	2943	--	2943	--	3178
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	1613,92	--	2905	--	--	2092	5396
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	2905	--		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	841,75	--	1515	--	--	1091	2814
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1515	--		208	
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3217,54	157,10	6435	314	4364	1329	8385
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	1757	88		621	
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	603,25	23,15	6032	231	4044	1315	7935
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	1757	69		588	
51	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	490,60	21,17	9812	424	4870	3339	14203
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	4518	120		1052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				659542	14856	523587	29018	736457
	Стоимость оборудования		Тенге				31269	6274	89830	47898	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89830				
	Материалы		Тенге				310794				
	Всего заработная плата		Тенге				13279				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8309			
		Накладные расходы	Тенге				288515				
		Сметная прибыль	Тенге				5983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				342118				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8309			
	Материалы		Тенге				258918				
	Всего заработная плата		Тенге				893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29234			
	Местные материалы		Тенге				145981				
		Накладные расходы	Тенге				74918				
		Сметная прибыль	Тенге				23035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304510				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					29234			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				736458				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					37543			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2 629 301
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				174 440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37 592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14 922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						655 218		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 540 033		
		- Накладные расходы	Тенге							141 331	
		- Сметная прибыль	Тенге							80 685	
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,958							2 518 391,00
		НДС	Тенге								302 206,92
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								2 820 597,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»

И.О. руководителя отдела ***Сыдыков Б.А.***

Подрядчик:

ТОО "Алира сервис компани"

Директор ***Дарбишев Д.Б.***

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"

Технадзор Оразбекулы Б.

Инженер
ТОО „Город Энергодиспетч"
Орынбеков А.