Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"10" 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель 2003», г.Астана, Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Габидена Мустафина, 46

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кабасова Куата Айтмагамбетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция теплосети в городе Державинск, Жаркаинский район, Акмолинской области, участок №2: от котельной № 13 – ул. Ленина», Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Жаркаинского района, в лице исполняющей обязанности руководителя Кабдуллиной Айсулу Жансериковны

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: - ТОО"СК Мега Стройkz" ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана Товарищество с ограниченной ответственностью «Гриф Проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Жаркаинского района от 01.02.2022 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

протяженность	м	1568	-	1568	-

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность	метр	1568	1568
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- и пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основная цель проекта *–обеспечение бесперебойной подачей тепла в холодное врямя года население г.Державинск.*

Протяженность подземной теплосети составляет 1578 метров.

*Д219*7/315-157,5 м*

*Д159*4,5/250мм-97,0м*

*Д133*4/225мм-79,0м*

*Д108*4/200мм-152,5м*

*Д89*4/180мм-301,5м*

*Д76*4/160мм-328,5м*

*Д57*3/140мм-326,0м*

*Д45*2,5/125мм-59,0м*

*Д38*2,5/125мм-77,0м*

-Прокладка – подземная. Глубина заложения, согласно продольного профиля.

-В местах пересечения теплопроводов с автомобильными дорогами - подземная прокладка с разгрузочными плитами СТ РК 937-92.

-Запорная арматура – краны PN 16 ГОСТ 30732-2006.

Сопутствующие сооружения: *дренажные колодцы, колодцы под задвижки.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 21.07.2023г.;

месяц, год

окончание работ 31.10.2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,5% и фактически применено 91,2% *(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)*;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации *(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения **«Коммунсервис» Жаркаинского района при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаркаинского района Акмолинской области**

директор Алимжанов Руслан Габдулсаттарович .

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата.

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения -_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция теплосети в городе Державинск, Жаркаинский район, Акмолинской области, участок №2: от котельной № 13 – ул. Ленина»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Строитель 2003» Кабасов Куат Айтмагамбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати
(при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан