Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 130140010797, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 13а; тел 87154622029

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"

БИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМ.ЮРИЯ МЕДВЕДЕВА, 41, тел 87152502770

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Ульгилинской средней школы по адресу: СКО, Акжарский район, с. Ульгили, ул. Школьная, 10

Договор подряда №70 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 27.06.2024г
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	111	3012,56	112,23	334394	12458	--	236567	616638
			НР - 72%; СП - 8%			2900,33	59,72	321937	6629		45677	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	$м^2$	785,41	1037,87	35,19	815 153	27 639	0	579 927	1 506 687
			НР - 72%; СП - 8%			1002,68	22,84	787 515	17 939		111 606	
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм=1,09	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	$м^2$	250,6	2065,17	--	517532	--	--	372623	961367
			НР - 72%; СП - 8%			2065,17	--	517532	--		71212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	238	187,02	0,04	44511	10	--	32041	82676
			НР - 72%; СП - 8%			186,98	--	44501	--		6124	
5	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Стены и потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	832,512	365,73	--	304475	--	--	219222	565592
			НР - 72%; СП - 8%			365,73	--	304475	--		41896	
6	6	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1331,2	593,23	2,52	789708	3355	--	566174	1464353
			НР - 72%; СП - 8%			590,71	--	786353	--		108471	
7	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1331,2	362,85	39,31	483026	52330	--	323031	870542
			НР - 72%; СП - 8%			323,54	13,49	430696	17958		64485	
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы- 1 этаж									
8	8	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	680	2976,53	54,79	2024040	37257	485799	1103554	3377801
			НР - 72%; СП - 8%			2207,33	46,66	1500984	31729		250208	
9	9	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	680	892,53	7,28	606920	4951	136672	336904	1019329
			НР - 72%; СП - 8%			684,26	3,86	465297	2625		75506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы- 2 этаж									
10	10	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	**Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**500**	**2976,53**	**54,79**	**1488265**	**27395**	**357205**	**811436**	**2483678**
			НР - 72%; СП - 8%			**2207,33**	**46,66**	**1103665**	**23330**		**183976**	
11	11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**500**	**892,53**	**7,28**	**446265**	**3640**	**100495**	**247723**	**749507**
			НР - 72%; СП - 8%			**684,26**	**3,86**	**342130**	**1930**		**55519**	
			РАЗДЕЛ 4.Окна									
12	14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**387,56**	**6795,32**	**422,72**	**2 633 594**	**163 829**	**1 273 336**	**927 213**	**3 845 672**
			НР - 72%; СП - 8%			**3087,08**	**235,75**	**1 196 429**	**91 367**		**284 865**	
13	15	223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**387,56**	**48321,00**	**--**	**18 727 287**	**--**	**18 727 287**	**--**	**20 225 470**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 498 183**	
14	17	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**5,145**	**9618,31**	**420,51**	**49486**	**2163**	**27101**	**15411**	**70089**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			3930,50	229,75	20222	1182		5192	
15	18	223-102-0104 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	5,25	36353,00	--	190853	--	190853	--	206121
			СП - 8%			--	--	--	--		15268	
16	19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	250,6	3947,61	12,03	989271	3015	844888	102965	1179615
			НР - 72%; СП - 8%			564,12	6,54	141368	1639		87379	
17	20	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	250,6	2664,00	--	667598	--	667598	--	721006
			СП - 8%			--	--	--	--		53408	
18	21	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	**Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка**	м откоса	678,5	1122,11	12,97	761352	8800	97453	474710	1334946
			НР - 72%; СП - 8%			965,51	6,22	655099	4220		98885	
19	22	261-107-0846 РСНБ РК 2022	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм**	1000 $м^2$	0,2712	3715098,00	--	1007535	--	1007535	--	1088138
			СП - 8%			--	--	--	--		80603	
20	25	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов**	м	239,5	761,65	4,94	182415	1183	4562	127709	334934
			НР - 72%; СП - 8%			737,66	2,94	176670	704		24810	
21	26	261-107-0815 РСНБ РК 2022	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	251,475	865,00	--	217526	--	217526	--	234928
			СП - 8%			--	--	--	--		17402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	27	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Москитные сетки	м^2	119,3	1358,00	--	162009	--	162009	--	174970
			СП - 8%			--	--	--	--		12961	
23	28	1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м^2	156	10361,73	0,50	1616430	78	206934	1014781	2841708
			НР - 72%; СП - 8%			9034,73	--	1409418	--		210497	
24	29	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	156	310,94	3,48	48507	543	17844	21887	76025
			НР - 72%; СП - 8%			193,08	1,78	30120	278		5631	
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
			Главный вход									
25	37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	29,2	480,43	6,73	14029	197	11278	1910	17214
			НР - 72%; СП - 8%			87,48	3,35	2554	98		1275	
26	38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м^2 покрытия	9,792	2957,76	33,18	28962	325	1017	19958	52833
			НР - 72%; СП - 8%			2820,62	10,17	27620	100		3914	
27	39	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м^2	11,2608	3758,00	--	42318	--	42318	--	45703
			СП - 8%			--	--	--	--		3385	
			Подраздел 1.Кровля здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	41	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,474	110435,00	--	494086	--	494086	--	533613
			СП - 8%			--	--	--	--		39527	
29	42	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	12,956	108929,00	--	1411284	--	1411284	--	1524187
			СП - 8%			--	--	--	--		112903	
30	44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1331,2	480,43	6,73	639548	8959	514136	87057	784734
			НР - 72%; СП - 8%			87,48	3,35	116453	4460		58128	
31	45	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,55	2042,00	--	139979	--	139979	--	151177
			СП - 8%			--	--	--	--		11198	
32	46	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,82	2919,00	--	171696	--	171696	--	185432
			СП - 8%			--	--	--	--		13736	
33	47	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	236,8	893,00	--	211462	--	211462	--	228379
			СП - 8%			--	--	--	--		16917	
34	48	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	130,155	4244,56	65,15	552451	8480	3871	392050	1020061
			НР - 72%; СП - 8%			4149,67	33,91	540100	4414		75560	
35	49	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,864	108929,00	--	311973	--	311973	--	336931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		24958	
36	50	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,316	110435,00	--	34897	--	34897	--	37689
			СП - 8%			--	--	--	--		2792	
37	51	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	186	252,10	54,66	46891	10166	3001	26689	79466
			НР - 72%; СП - 8%			181,31	17,98	33724	3344		5886	
38	52	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,8649	1154739,00	--	998734	--	998734	--	1078633
			СП - 8%			--	--	--	--		79899	
39	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	44,9748	188,45	4,40	8476	198	3336	3581	13022
			НР - 72%; СП - 8%			109,89	0,71	4942	32		965	
40	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	44,9748	158,62	3,30	7134	148	4097	2103	9976
			НР - 72%; СП - 8%			64,24	0,71	2889	32		739	
41	55	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики,площадки прямоугольные	т	0,04	977861,00	--	39114	--	39114	--	42243
			СП - 8%			--	--	--	--		3129	
42	56	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	93	1099,00	--	102207	--	102207	--	110384
			СП - 8%			--	--	--	--		8177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	200,54	2957,76	33,18	593149	6653	20849	408734	1082034
			НР - 72%; СП - 8%			2820,62	10,17	565647	2039		80151	
44	58	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	230,621	3758,00	--	866674	--	866674	--	936008
			СП - 8%			--	--	--	--		69334	
			Слуховое окно 4 шт									
45	59	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	45689,24	2085,97	182757	8344	103840	53712	255386
			НР - 72%; СП - 8%			17643,33	1006,54	70573	4026		18917	
46	60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,083	13679,93	145,08	28495	302	23386	3569	34629
			НР - 72%; СП - 8%			2307,66	72,12	4807	150		2565	
47	63	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	35,8	480,43	6,73	17199	241	13826	2341	21103
			НР - 72%; СП - 8%			87,48	3,35	3132	120		1563	
48	64	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,23	2042,00	--	29058	--	29058	--	31383
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	65	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,52	1516,00	--	44752	--	44752	--	48332
			СП - 8%			--	--	--	--		3580	
			Водосточная система									
50	69	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	103,76	3742,74	213,39	388347	22141	10112	261655	702002
			НР - 72%; СП - 8%			3431,90	70,51	356094	7316		52000	
51	70	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	51	2666,00	--	135966	--	135966	--	146843
			СП - 8%			--	--	--	--		10877	
52	71	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	204	2371,00	--	483684	--	483684	--	522379
			СП - 8%			--	--	--	--		38695	
53	72	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	17	2666,00	--	45322	--	45322	--	48948
			СП - 8%			--	--	--	--		3626	
54	73	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	103,76	2689,00	--	279011	--	279011	--	301332
			СП - 8%			--	--	--	--		22321	
55	74	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	167	1310,00	--	218770	--	218770	--	236272
			СП - 8%			--	--	--	--		17502	
56	75	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	333	877,00	--	292041	--	292041	--	315404
			СП - 8%			--	--	--	--		23363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	76	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	949,00	--	5694	--	5694	--	6150
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
58	77	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	33	1401,00	--	46233	--	46233	--	49932
			СП - 8%			--	--	--	--		3699	
59	78	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	4790,00	--	28740	--	28740	--	31039
			СП - 8%			--	--	--	--		2299	
60	79	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 60 мм	шт.	34	18,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
			Стремянка									
61	80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,08536	188294,59	57701,40	16073	4926	2867	7420	25372
			НР - 72%; СП - 8%			97003,66	23719,85	8280	2025		1879	
62	81	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждений	т	0,08536	1299424,00	--	110919	--	110919	--	119793
			СП - 8%			--	--	--	--		8874	
63	82	1113-0301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,43872	188,45	4,40	836	19	329	353	1285
			НР - 72%; СП - 8%			109,89	0,71	488	3		95	
64	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,43872	158,62	3,30	704	14	405	208	985
			НР - 72%; СП - 8%			64,24	0,71	285	3		73	
			РАЗДЕЛ 6.Вывоз мусора									
65	92	414-104-0601 РСНБ РК	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	116,553	1353,00	--	157696	--		--	170312
			СП - 8%			--	--	--	--		12616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	93	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	1165,53	70,00 --	-- --	81587 --	-- --		-- 6527	88114
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**57 459 169**
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1 **Локальная смета № 2-1-1 - Общестроительные работы**									
67	1	1212-0104-0501	**РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** Стены и потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (СМЕТА=832,512м2; ФАКТ=1180м2) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	347,488	365,73 365,73	-- --	127 087 127 087	-- --	--	91 503 17 487	236 077
68	2	1206-0101-0901	**РАЗДЕЛ. Двери ПВХ** Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8,0	4 497,56 4 262,77	234,79 116,45	35 980 34 102	1 878 932	- -	25 224 4 896	66 101
69	3	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	24,2	774,29 774,29	- -	18 738 18 738	- -	- -	13 491 2 578	34 808
70	4	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	24,2	6 035,71 2 721,85	455,14 251,20	146 064 65 869	11 014 6 079	69 181 -	51 802 15 829	213 696
71	5	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-	м2	24,2	53 041 -	- -	1 283 592	- -	1 283 592 -	- 102 687	1 386 279
72	6	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	670,0	1 112 -	- -	745 040	- -	745 040 -	- 59 603	804 643
73	7	1115-0206-0203	**РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы- 1 этаж** Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00%	м2 отделываемой поверхнос.	680,0	1 194,91 829,04	9,62 4,09	812 539 563 747	6 542 2 781	242 250	407 900 97 635	1 318 074
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы- 2 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	8	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00%	м2 отделываемой поверхнос.	500,0	1 194,91 829,04	9,62 4,09	597 455 414 520	4 810 2 045	178 125	299 927 71 791	969 173
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
75	9	1112-0101-1402	Покрытия. Очистка от птичьего помета (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 утеплител	93,605	8 660,71 5 263,64	3 397,07 1 024,73	810 686 492 703	317 983 95 920	0	423 809 98 760	1 333 253
			Главный вход									
76	10	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	29,2	4190,01 2912,31	49,12 12,11	122348 85039	1435 354	35874	61483 14707	198538
77	11	224-103-0720	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	32,2952	4 774 -	- -	154 177 --	-- --	154 177	-- 12 334	166 511
			Подраздел 1.Кровля здания									
78	12	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1331,2	4218,26 2912,31	49,12 12,11	5615348 3876867	65389 16121	1673092	2802951 673464	9091763
79	13	224-103-0720	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1472,3072	4 774 -	- -	7 028 795 --	-- --	7 028 795	-- 562 304	7 591 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	14	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	930,0	1 468,39 1 375,52	92,87 34,50	1 365 603 1 279 234	86 369 32 085	0	944 150 184 780	2 494 533
81	15	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Объём = 700,0 * 0,05 * 1,03	м3	47,90	35 212 -	- -	1 686 655 --	-- --	1 686 655	-- 134 932	1 821 587
82	16	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхност	930,0	232,22 209,34	22,88 8,72	215 965 194 686	21 279 8 110	- -	146 013 28 958	390 936
83	17	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 Объём = 930,0 * 1,106	м2	1 028,58	120 -	- -	123 430	--	123 430 -	- 9 874	133 304
			Слуховое окно 4 шт									
84	18	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	35,8	5923,11 2912,31	49,12 12,11	212047 104261	1759 434	106027	75380 22994	310421
85	19	224-103-0720	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	39,5948	4 774 -	- -	189 026 --	-- --	189 026	-- 15 122	204 148

Итого по акту замены №1: 28 764 944

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге										86 224 113
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19 228 852						
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					938 217					
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394 553					
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45 301 937				
- Перевозка	Тенге					239 283					
- Накладные расходы	Тенге								14 128 851		
- Сметная прибыль	Тенге								6 386 973		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**86 224 113**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 034 689
Итого	**87 258 802**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 745 176**
Итого в текущих ценах 2023г.	**89 003 978**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г. К = 1,075	**95 679 276**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-1 913 585,52
Итого в текущих ценах	**93 765 690,48**
НДС (12 %)	11 251 882,86
Итого	**105 017 573,34**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Зангар-LTD"
БИН 991040005463

Директор _____ **Макеев С. С.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел образования Акжарского района"
КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 130140010797

Руководитель _____ **Садуов К. Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Qazaqstan Expert"
БИН 180140005861

_____ **Ахбакиров С. С.**
ИИН 900408351131
аттестат № KZ02VJE00065248 от 05.05.2021г.
аттестат № KZ27VJE00065477 от 17.05.2021г.
аттестат № KZ75VJE00064128 от 05.04.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-ТеспоPlast", БИН 130540023369

_____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280