Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"03" 02 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг», РК, адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3, ул.Исаева, д.8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Турысбекова Хасена Алпысбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение резервного ввода на котельной Коккинаки 5А», расположенному по адресу: 050051, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Коккинаки, 5а**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», Главный инженер Дюсенов С.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **(отсутствуют)**
;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи», 19017403**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», №07-2-273 от 08.09.2020 года**
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 0,4 кВ	**км**	**АВБбШвнг 4х35(ок) – 0,116 км, кабель АВБбШвнг 4х120(мс) – 0,627 км**		**АВБбШвнг 4х35(ок) – 0,116 км, кабель АВБбШвнг 4х120(мс) – 0,627 км**	
ВРУ-0,4 кВ 80А	**компл.**	**1**		**1**	
Автоматический выключатель	**шт**	**DPX3 160 3P на 80А**		**DPX3 160 3P на 80А**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Для обеспечения II категории надежности электроснабжения котельной предусматривается:**
- Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от существующих ТП-6320 РУ-0,4 кВ кабелем АВБбШвнг-4*35 и ТП-6525 РУ-0,4кВ кабелем АВБбШвнг-4*120 до ВРУ-0,4кВ котельной.
- Монтаж ВРУ-0,4кВ с АВР и счетчиком в здании котельной.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь, 2021 год**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь, 2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;
фактически **1** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»,
Главный инженер Дюсенов С.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Электроснабжение резервного ввода на котельной Коккинаки 5А» готовым к приемке в эксплуатацию**,

_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Турысбеков Х.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)