форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №197 от "1" сентября 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения.	166061,487	148269,185	164079,230	146499,313	126323,350	112788,706	126323,350	112788,706	50036,991	44675,885

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Строительство жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей мкр-н Арай-3 в г.Кызылорда
Наименование объекта - Теплоснабжение

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	4006,187543	56,23	53,04	225252	212508	65933	0,01	22
		м3 грунта		3,18	19,66	12744	78778	59,1	0,02	98
		Накладные расходы -		*16,46*		*65933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*54089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*11844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*23295*				
		Сметная стоимость				*314480*				
2	11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в**	123,9027075	761,74	0,00	94381	0	62146	1,25	155
		м3 грунта		761,74	0,00	94381	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*501,57*		*62146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*450,19*				*55779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,39*				*6367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,06*		*12522*				
		Сметная стоимость				*169049*				
3	11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59**	2065,045125	14,90	14,90	30779	30779	8390	0,00	0
		м3 грунта		0,00	5,57	0	11500	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*4,06*		*8390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,29*				*6796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,77*				*1593*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,52*		*3133*				
		Сметная стоимость				*42302*				
4	11-010205-0501	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	123,9027075	490,28	0,00	60747	0	39999	0,89	110
		м3 грунта		490,28	0,00	60747	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*322,83*		*39999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*35902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*4098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,05*		*8060*				
		Сметная стоимость				*108806*				
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	2065,045125	98,00	41,56	202373	85814	103758	0,11	223
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	116559	37934	59,1	0,03	54
		Накладные расходы -		*50,24*		*103758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*91306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*12452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*24490*				
		Сметная стоимость				*330621*				
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	128,7	2627,51	105,11	338161	13528	66831	1,02	131
		м3 основания		605,58	24,49	77939	3152	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*519,27*		*66831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,28*				*50357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,00*				*16473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,74*		*32399*				
		Сметная стоимость				*437391*				
7	11-080101-0201	Устройство песчаного основания под каналы	354	2936,54	553,23	1039536	195845	170520	0,78	276
		м3		463,09	211,43	163935	74846	50,8	0,29	103
		Накладные расходы -		*481,70*		*170520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*342,66*				*121301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,04*				*49220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,46*		*96805*				
		Сметная стоимость				*1306861*				
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
8	11-240101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении	0,583	1270081,97	538210,86	740458	313777	339103	887,00	517
		км трубопровода		668008,57	147339,65	389449	85899	62,1	167,89	98
		Накладные расходы -		*581651,16*		*339103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*506331,24*				*295191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75319,92*				*43912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148138,65*		*86365*				
		Сметная стоимость				*1165925*				
9	11-240101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	0,608	1148244,26	460562,01	698133	280022	326426	839,00	510
		км трубопровода		631859,29	122314,79	384170	74367	62,1	140,13	85
		Накладные расходы -		*536885,36*		*326426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*468342,10*				*284752*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68543,26*				*41674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134810,37*		*81965*				
		Сметная стоимость				*1106524*				
10	11-240101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении	0,162	968228,77	394397,34	156853	63892	73558	717,00	116
		км трубопровода		532107,21	105911,23	86201	17158	62,1	120,99	20
		Накладные расходы -		*454061,63*		*73558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*396209,45*				*64186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57852,18*				*9372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113783,23*		*18433*				
		Сметная стоимость				*248844*				
11	11-240101-0206	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	1,115	884817,80	354442,73	986572	395204	467410	669,00	746
		км		496484,97	93145,51	553581	103857	62,1	106,26	118
		Накладные расходы -		*419202,01*		*467410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*366160,53*				*408269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53041,48*				*59141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104321,58*		*116319*				
		Сметная стоимость				*1570301*				
12	11-240101-0204	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	0,431	609813,28	233846,44	262830	100788	128417	494,00	213
		км		356287,62	64045,22	153560	27603	62,1	73,55	32
		Накладные расходы -		*297950,31*		*128417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*261026,69*				*112503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36923,61*				*15914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72621,09*		*31300*				
		Сметная стоимость				*422546*				
13	11-240101-0203	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов	1,741	538397,82	214513,08	937351	373467	462795	440,00	766
		км		312510,00	62867,16	544080	109452	62,1	71,87	125
		Накладные расходы -		*265821,12*		*462795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*233109,22*				*405843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32711,90*				*56951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64337,51*		*112012*				
		Сметная стоимость				*1512157*				
		ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ В ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ								
14	11-240101-0304	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов	0,046	649887,02	253891,50	29895	11679	14579	522,00	24
		км		376482,06	70568,76	17318	3246	62,1	80,50	4
		Накладные расходы -		*316944,80*		*14579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277618,56*				*12770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39326,24*				*1809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77346,55*		*3558*				
		Сметная стоимость				*48032*				
15	11-240101-0303	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов	0,025	592755,92	234269,17	14819	5857	7372	489,00	12
		км		347312,25	69383,71	8683	1735	62,1	78,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*294872,82*		*7372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258768,19*				*6469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36104,62*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71010,30*		*1775*				
		Сметная стоимость				*23966*				
16	11-240101-0301	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов	0,073	560586,76	227423,36	40923	16602	20237	456,00	33
		км		323874,00	67655,21	23643	4939	62,1	76,34	6
		Накладные расходы -		*277217,64*		*20237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*243139,64*				*17749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34078,00*				*2488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67024,35*		*4893*				
		Сметная стоимость				*66053*				
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ								
17	11-240105-0110	Компенсаторы П-образные диаметром труб 325 мм.	8	36389,36	12986,31	291115	103891	108588	19,20	154
		компенсатор		14248,90	4336,04	113991	34688	62,1	5,22	42
		Накладные расходы -		*13573,50*		*108588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11541,24*				*92330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2032,26*				*16258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3997,03*		*31976*				
		Сметная стоимость				*431679*				
18	11-240105-0109	Компенсаторы П-образные диаметром труб 273 мм.	4	33454,92	11350,90	133820	45404	49077	17,40	70
		компенсатор		13285,94	3476,38	53144	13906	62,1	4,21	17
		Накладные расходы -		*12269,25*		*49077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10409,40*				*41638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1859,85*				*7439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3657,93*		*14632*				
		Сметная стоимость				*197529*				
19	11-240105-0108	Компенсаторы П-образные диаметром труб 219 мм.	2	31562,51	10654,72	63125	21309	22748	16,10	32
		компенсатор		12293,32	3210,29	24587	6421	62,1	3,84	8
		Накладные расходы -		*11374,21*		*22748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9627,74*				*19255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1746,47*				*3493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3434,94*		*6870*				
		Сметная стоимость				*92743*				
20	11-240105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 159 мм.	2	18839,03	4989,19	37678	9978	10620	6,95	14
		компенсатор		5379,44	1589,29	10759	3179	62,1	1,94	4
		Накладные расходы -		*5309,84*		*10620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4327,58*				*8655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*982,26*				*1965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1931,91*		*3864*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*52162*				
21	11-240105-0105	Компенсаторы П-образные диаметром труб 133 мм.	10	15663,00	4053,67	156630	40537	37714	4,49	45
		компенсатор		3332,16	1467,93	33322	14679	62,1	1,77	18
		Накладные расходы -		*3771,36*		*37714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2980,86*				*29809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,50*				*7905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,75*		*15547*				
		Сметная стоимость				*209891*				
22	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 108 мм. Установка	4	13187,01	2686,91	52748	10748	10764	3,11	12
		компенсатор		2308,02	985,29	9232	3941	62,1	1,21	5
		Накладные расходы -		*2690,99*		*10764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2045,15*				*8181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,84*				*2583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,24*		*5081*				
		Сметная стоимость				*68593*				
23	11-240105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 89 мм. Установка	14	11253,93	876,05	157555	12265	31275	3,11	44
		компенсатор		2308,02	405,88	32312	5682	62,1	0,58	8
		Накладные расходы -		*2233,96*		*31275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1685,34*				*23595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,62*				*7681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,03*		*15106*				
		Сметная стоимость				*203937*				
		КАНАЛ КЛ 148Х106-269 М, КЛ 124Х78-352М, КЛ 98Х50-714М, КЛ								
24	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	833,59	6250,83	1578,00	5210630	1315403	1662074	3,33	2776
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	1854049	372237	62,1	0,55	462
		Накладные расходы -		*1993,87*		*1662074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*1382524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*279550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*549816*				
		Сметная стоимость				*7422520*				
		НИЩА КОМПЕНСАТОРНАЯ ЛК КЛ 148Х106-4ШТ, ЛК75.150.90-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	119,2	6250,83	1578,00	745099	188097	237670	3,33	397
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	265121	53228	62,1	0,55	66
		Накладные расходы -		*1993,87*		*237670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*197695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*39974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*78622*				
		Сметная стоимость				*1061390*				
26	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-2	16	14892,09	2380,50	238273	38088	100882	10,80	173
		шт		8246,45	518,30	131943	8293	62,1	0,71	11
		Накладные расходы -		*6305,11*		*100882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*87087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*13795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*27132*				
		Сметная стоимость				*366287*				
27	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	2,72	46909,77	0,00	127595	0	5410	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*5410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*5410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*10640*				
		Сметная стоимость				*143645*				
28	11-061001-0106 РСНБ РК 2015	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	66,12	23118,72	675,83	1528610	44686	156345	4,16	275
		м3		2578,53	159,67	170493	10557	48,5	0,20	13
		Накладные расходы -		*2364,57*		*156345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1328,03*				*87809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,54*				*68536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,66*		*134796*				
		Сметная стоимость				*1819752*				
29	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок В10	0,16	22888,28	1083,81	3662	173	360	3,60	1
		м3		2317,97	217,40	371	35	48,5	0,31	0
		Накладные расходы -		*2252,26*		*360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,60*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011,24*		*322*				
		Сметная стоимость				*4344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	67,6056	705,84	0,00	47719	0	2023	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*29,93*		*2023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*2023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*3979*				
		Сметная стоимость				*53722*				
31	11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической балки	1,232	94188,96	9602,32	116041	11830	58572	97,00	120
		т		67120,12	1479,16	82692	1822	60,9	1,67	2
		Накладные расходы -		*47541,92*		*58572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41776,96*				*51469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5764,95*				*7102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11338,47*		*13969*				
		Сметная стоимость				*188582*				
32	21-050201-0168 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,232	125312,37	0,00	154385	0	6546	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*5313,24*		*6546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*6546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*12874*				
		Сметная стоимость				*173805*				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 148Х106-1ШТ, УПКЛ 124Х78-4ШТ, УПКЛ								
33	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	39,81	6250,83	1578,00	248846	62820	79376	3,33	133
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	88544	17777	62,1	0,55	22
		Накладные расходы -		*1993,87*		*79376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*66026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*13351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*26258*				
		Сметная стоимость				*354480*				
34	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-2	1	14892,09	2380,50	14892	2381	6305	10,80	11
		шт		8246,45	518,30	8246	518	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*6305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*1696*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22893*				
35	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,17	46909,77	0,00	7975	0	338	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*665*				
		Сметная стоимость				*8978*				
36	21-020101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	70,56	17719,83	0,00	1250311	0	53013	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*751,32*		*53013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*751,32*				*53013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1477,69*		*104266*				
		Сметная стоимость				*1407590*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 6 - 1 ШТ								
37	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	0
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	938,46	0,00	1877	0	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	0,00	1877	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5	17,39	17,39	113	113	31	0,00	0
		м3 грунта		0,00	6,50	0	42	59,1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	0,00	1077	0	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	0,00	1077	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	0
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				
42	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	0
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
43	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	0,00	4566	0	194	0,00	0
		Тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
44	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	13,32	26169,47	737,94	348577	9829	60135	7,92	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		5099,53	160,59	67926	2139	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4514,62*		*60135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*43510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*16625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*32697*				
		Сметная стоимость				*441409*				
45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	19067,49	563,19	15254	451	1008	1,35	1
		м3		765,52	126,87	612	101	48,5	0,18	0
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17563*				
46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,62	575,94	16,19	6117	172	1698	0,36	4
		м2 стяжки		205,59	7,87	2183	84	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*1698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*625*				
		Сметная стоимость				*8441*				
47	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	54,1	1858,30	24,46	100534	1323	7972	0,20	11
		м2 поверхности		124,59	4,90	6740	265	50,8	0,01	0
		Накладные расходы -		*147,36*		*7972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*3559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*4414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*8681*				
		Сметная стоимость				*117187*				
48	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,33	21460,68	871,23	50003	2030	3667	1,79	4
		м3		1109,51	203,74	2585	475	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1573,87*		*3667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*1484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*2183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*4294*				
		Сметная стоимость				*57964*				
49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,38	99812,80	0,00	37929	0	1608	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3163*				
		Сметная стоимость				*42700*				
50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,88	19067,49	563,19	16779	496	1108	1,35	1
		м3		765,52	126,87	674	112	48,5	0,18	0
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19318*				
51	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	1,7	15997,65	0,00	27196	0	1153	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*1153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*2268*				
		Сметная стоимость				*30617*				
52	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,71	46909,77	0,00	33306	0	1412	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37496*				
53	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям	0,16	51513,62	381,62	8242	61	2588	44,66	7
		м3 заделки		26258,29	167,95	4201	27	50,8	0,24	0
		Накладные расходы -		*16177,91*		*2588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*2148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2753,38*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,32*		*866*				
		Сметная стоимость				*11697*				
54	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	23,4	1086,48	12,90	25424	302	7735	0,73	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,30	4,71	11543	110	54,8	0,01	0
		Накладные расходы -		*330,55*		*7735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*272,91*				*6386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,64*				*1349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,36*		*2653*				
		Сметная стоимость				*35812*				
55	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,4	696,66	10,92	10032	157	1555	0,21	3
		м2 поверхности		146,70	1,40	2112	20	50,8	0,00	0
		Накладные расходы -		*107,96*		*1555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*1083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*927*				
		Сметная стоимость				*12514*				
56	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Прижимная бетонная стенка	5	20594,49	670,43	102972	3352	9700	3,06	15
		м3		1946,28	163,70	9731	818	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1939,94*		*9700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*5117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*4583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*9014*				
		Сметная стоимость				*121685*				
57	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,1	705,84	0,00	3600	0	153	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*29,93*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*300*				
		Сметная стоимость				*4053*				
58	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	14087,27	0,00	56349	0	2389	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*597,30*		*2389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*2389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			4	10060,49	0,00	40242	0	1706	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*426,56*		*1706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45304*				
60	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12								
			1	14892,09	2380,50	14892	2381	6305	10,80	11
		шт		8246,45	518,30	8246	518	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*6305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22893*				
61	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
			0,87	46909,77	0,00	40811	0	1730	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45945*				
62	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			0,306	42481,95	0,00	12999	0	551	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1801,23*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14634*				
63	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			0,798	27862,66	0,00	22234	0	943	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1181,38*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*943*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25031*				
64	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	16	565,08	0,00	9041	0	383	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 4 - 4 ШТ								
65	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	120	72,59	68,48	8710	8218	2550	0,01	1
		м3 грунта		4,11	25,39	493	3046	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*21,25*		*2550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*901*				
		Сметная стоимость				*12160*				
66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	938,46	0,00	7508	0	4943	1,54	12
		м3 грунта		938,46	0,00	7508	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*617,94*		*4943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*4437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*996*				
		Сметная стоимость				*13448*				
67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	26	17,39	17,39	452	452	123	0,00	0
		м3 грунта		0,00	6,50	0	169	59,1	0,01	0
		Накладные расходы -		*4,74*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
68	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8	538,48	0,00	4308	0	2837	0,97	8
		м3 грунта		538,48	0,00	4308	0	59,1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*354,57*		*2837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*2546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*572*				
		Сметная стоимость				*7716*				
69	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	26	98,00	41,56	2548	1080	1306	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	1468	478	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*50,24*		*1306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
70	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	94	124,08	112,61	11664	10585	3576	0,02	2
		м3 грунта		11,39	41,83	1070	3932	59,1	0,05	5
		Накладные расходы -		*38,04*		*3576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*2956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16459*				
71	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	156,96	116,36	0,00	18264	0	774	0,00	0
		Тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4,93*		*774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20561*				
72	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	43,8	26169,47	737,94	1146223	32322	197740	7,92	347
		м3 конструкции		5099,53	160,59	223359	7034	62,1	0,20	9
		Накладные расходы -		*4514,62*		*197740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*143074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*54666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*107517*				
		Сметная стоимость				*1451480*				
73	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	4,88	19067,49	563,19	93049	2748	6147	1,35	7
		м3		765,52	126,87	3736	619	48,5	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1259,62*		*6147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*2112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*4035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*7936*				
		Сметная стоимость				*107132*				
74	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	46,32	575,94	16,19	26678	750	7408	0,36	16
		м2 стяжки		205,59	7,87	9523	365	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*7408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*6022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2727*				
		Сметная стоимость				*36813*				
75	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	172	1858,30	24,46	319628	4208	25346	0,20	35
		м2 поверхности		124,59	4,90	21429	843	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*147,36*		*25346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*11314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*14032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*27598*				
		Сметная стоимость				*372572*				
76	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	6,04	21460,68	871,23	129623	5262	9506	1,79	11
		м3		1109,51	203,74	6701	1231	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*1573,87*		*9506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*3847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*5659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*11130*				
		Сметная стоимость				*150259*				
77	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,9672	99812,80	0,00	96539	0	4093	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4232,06*		*4093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*4093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*8051*				
		Сметная стоимость				*108683*				
78	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,16	19067,49	563,19	41186	1216	2721	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1654	274	48,5	0,18	0
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*935*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47419*				
79	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	3,52	15997,65	0,00	56312	0	2388	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*2388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63396*				
80	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,96	46909,77	0,00	45033	0	1909	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*3755*				
		Сметная стоимость				*50698*				
81	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям	0,36	51513,62	381,62	18545	137	5824	44,66	16
		м3 заделки		26258,29	167,95	9453	60	50,8	0,24	0
		Накладные расходы -		*16177,91*		*5824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*4833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2753,38*				*991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,32*		*1950*				
		Сметная стоимость				*26319*				
82	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	63,2	1086,48	12,90	68665	815	20891	0,73	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности		493,30	4,71	31177	298	54,8	0,01	0
		Накладные расходы -		*330,55*		*20891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*272,91*				*17248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,64*				*3643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,36*		*7164*				
		Сметная стоимость				*96720*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	46,08	696,66	10,92	32102	503	4975	0,21	10
		м2 поверхности		146,70	1,40	6760	64	50,8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*107,96*		*4975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*3467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40043*				
84	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Прижимная бетонная стенка	17,8	20594,49	670,43	366582	11934	34531	3,06	54
		м3		1946,28	163,70	34644	2914	48,5	0,23	4
		Накладные расходы -		*1939,94*		*34531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*18215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*16315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*32089*				
		Сметная стоимость				*433202*				
85	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,156	705,84	0,00	12815	0	543	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*29,93*		*543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14427*				
86	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	14087,27	0,00	112698	0	4778	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*597,30*		*4778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*4778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*9398*				
		Сметная стоимость				*126875*				
87	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	10060,49	0,00	80484	0	3413	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*426,56*		*3413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*3413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*6712*				
		Сметная стоимость				*90608*				
88	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12	4	14892,09	2380,50	59568	9522	25220	10,80	43
		шт		8246,45	518,30	32986	2073	62,1	0,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6305,11*		*25220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*21772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*3449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*6783*				
		Сметная стоимость				*91572*				
89	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	3,48	46909,77	0,00	163246	0	6922	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*6922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*6922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*13613*				
		Сметная стоимость				*183781*				
90	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,224	42481,95	0,00	51998	0	2205	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1801,23*		*2205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*2205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*4336*				
		Сметная стоимость				*58539*				
91	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	3,192	27862,66	0,00	88938	0	3771	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1181,38*		*3771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*3771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*7417*				
		Сметная стоимость				*100126*				
92	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	64	565,08	0,00	36165	0	1533	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*23,96*		*1533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*1533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40714*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 3 - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	30	72,59	68,48	2178	2054	637	0,01	0
		м3 грунта		4,11	25,39	123	762	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*21,25*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
94	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	938,46	0,00	1877	0	1236	1,54	3
		м3 грунта		938,46	0,00	1877	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*617,94*		*1236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
95	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5	17,39	17,39	113	113	31	0,00	0
		м3 грунта		0,00	6,50	0	42	59,1	0,01	0
		Накладные расходы -		*4,74*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*12*				
		Сметная стоимость				*155*				
96	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	538,48	0,00	1077	0	709	0,97	2
		м3 грунта		538,48	0,00	1077	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*354,57*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
97	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,5	98,00	41,56	637	270	327	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	367	119	59,1	0,03	0
		Накладные расходы -		*50,24*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*77*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1041*				
98	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	124,08	112,61	2916	2646	894	0,02	0
		м3 грунта		11,39	41,83	268	983	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,04*		*894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
99	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	39,24	116,36	0,00	4566	0	194	0,00	0
		Тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4,93*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
100	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	10,95	26169,47	737,94	286556	8080	49435	7,92	87
		м3 конструкции		5099,53	160,59	55840	1758	62,1	0,20	2
		Накладные расходы -		*4514,62*		*49435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*35769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*13667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*26879*				
		Сметная стоимость				*362870*				
101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,22	19067,49	563,19	23262	687	1537	1,35	2
		м3		765,52	126,87	934	155	48,5	0,18	0
		Накладные расходы -		*1259,62*		*1537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26783*				
102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,58	575,94	16,19	6669	187	1852	0,36	4
		м2 стяжки		205,59	7,87	2381	91	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*1852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*682*				
		Сметная стоимость				*9203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	43	1858,30	24,46	79907	1052	6336	0,20	9
		м2 поверхности		124,59	4,90	5357	211	50,8	0,01	0
		Накладные расходы -		*147,36*		*6336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*2829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*3508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*6899*				
		Сметная стоимость				*93143*				
104	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,51	21460,68	871,23	32406	1316	2377	1,79	3
		м3		1109,51	203,74	1675	308	48,5	0,29	0
		Накладные расходы -		*1573,87*		*2377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37565*				
105	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2418	99812,80	0,00	24135	0	1023	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27171*				
106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,54	19067,49	563,19	10296	304	680	1,35	1
		м3		765,52	126,87	413	69	48,5	0,18	0
		Накладные расходы -		*1259,62*		*680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*878*				
		Сметная стоимость				*11854*				
107	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,88	15997,65	0,00	14078	0	597	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*1174*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*15849*				
108	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) м3	0,24	46909,77	0,00	11258	0	477	0,00	0
		Накладные расходы -		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*		*477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1988,97*				*477*		
		Сметная стоимость		*3911,90*		*939*				
109	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям м3 заделки	0,09	51513,62	381,62	4636	34	1456	44,66	4
		Накладные расходы -		26258,29	167,95	2363	15	50,8	0,24	0
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*16177,91*		*1456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13424,53*				*1208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2753,38*				*248*		
		Сметная стоимость		*5415,32*		*487*				
110	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону м2 оштукатуриваемой поверхности	15,8	1086,48	12,90	17166	204	5223	0,73	12
		Накладные расходы -		493,30	4,71	7794	74	54,8	0,01	0
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*330,55*		*5223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,91*				*4312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,64*				*911*		
		Сметная стоимость		*113,36*		*1791*				
111	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	11,52	696,66	10,92	8026	126	1244	0,21	2
		Накладные расходы -		146,70	1,40	1690	16	50,8	0,00	0
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*1244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*377*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*742*				
112	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Прижимная бетонная стенка м3	4,45	20594,49	670,43	91645	2983	8633	3,06	14
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	8661	728	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*8633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023,34*				*4554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*916,60*				*4079*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*8022*				
						108300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,539	705,84	0,00	3204	0	136	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*29,93*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*267*				
		Сметная стоимость				*3607*				
114	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	14087,27	0,00	28175	0	1195	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*597,30*		*1195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*1195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*2350*				
		Сметная стоимость				*31719*				
115	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10060,49	0,00	20121	0	853	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*426,56*		*853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22652*				
116	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12	1	14892,09	2380,50	14892	2381	6305	10,80	11
		шт		8246,45	518,30	8246	518	62,1	0,71	1
		Накладные расходы -		*6305,11*		*6305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22893*				
117	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,87	46909,77	0,00	40811	0	1730	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*1730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*1730*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45945*				
118	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,306	42481,95	0,00	12999	0	551	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1801,23*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14634*				
119	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,798	27862,66	0,00	22234	0	943	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1181,38*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25031*				
120	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	16	565,08	0,00	9041	0	383	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*23,96*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10178*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 13 ШТ								
121	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	390	72,59	68,48	28308	26707	8286	0,01	3
		м3 грунта		4,11	25,39	1601	9900	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*21,25*		*8286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*6797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*1488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*2928*				
		Сметная стоимость				*39521*				
122	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26	938,46	0,00	24400	0	16066	1,54	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		938,46	0,00	24400	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*617,94*		*16066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*14420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43704*				
123	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	84,5	17,39	17,39	1469	1469	400	0,00	0
		м3 грунта		0,00	6,50	0	549	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,74*		*400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*150*				
		Сметная стоимость				*2019*				
124	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	26	538,48	0,00	14000	0	9219	0,97	25
		м3 грунта		538,48	0,00	14000	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*354,57*		*9219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*8274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25076*				
125	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	84,5	98,00	41,56	8281	3511	4246	0,11	9
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	4770	1552	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*50,24*		*4246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13529*				
126	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	305,5	124,08	112,61	37908	34402	11622	0,02	5
		м3 грунта		11,39	41,83	3478	12778	59,1	0,05	16
		Накладные расходы -		*38,04*		*11622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,45*				*9607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,59*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*3962*				
		Сметная стоимость				*53492*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	510,12	116,36	0,00	59358	0	2517	0,00	0
		Тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4,93*		*2517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*2517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*4950*				
		Сметная стоимость				*66825*				
128	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	127,4	26169,47	737,94	3333991	94014	575163	7,92	1009
		м3 конструкции		5099,53	160,59	649680	20459	62,1	0,20	26
		Накладные расходы -		*4514,62*		*575163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3266,53*				*416156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,09*				*159006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,73*		*312732*				
		Сметная стоимость				*4221886*				
129	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	13,26	19067,49	563,19	252835	7468	16703	1,35	18
		м3		765,52	126,87	10151	1682	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1259,62*		*16703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*5739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*10964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*21563*				
		Сметная стоимость				*291101*				
130	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	123,76	575,94	16,19	71279	2003	19793	0,36	44
		м2 стяжки		205,59	7,87	25444	974	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*159,93*		*19793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*16089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*7286*				
		Сметная стоимость				*98358*				
131	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	481	1858,30	24,46	893843	11766	70880	0,20	97
		м2 поверхности		124,59	4,90	59927	2356	50,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*147,36*		*70880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*31640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*39240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*77178*				
		Сметная стоимость				*1041901*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	15,6	21460,68	871,23	334787	13591	24552	1,79	28
		м3		1109,51	203,74	17308	3178	48,5	0,29	4
		Накладные расходы -		*1573,87*		*24552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*9936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,94*				*14616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,76*		*28747*				
		Сметная стоимость				*388086*				
133	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2,405	99812,80	0,00	240050	0	10178	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4232,06*		*10178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*10178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*20018*				
		Сметная стоимость				*270246*				
134	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5,2	19067,49	563,19	99151	2929	6550	1,35	7
		м3		765,52	126,87	3981	660	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*6550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*2251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*4299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*8456*				
		Сметная стоимость				*114157*				
135	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	15,86	15997,65	0,00	253723	0	10758	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*10758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*10758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*21158*				
		Сметная стоимость				*285639*				
136	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытиям	1,17	51513,62	381,62	60271	446	18928	44,66	52
		м3 заделки		26258,29	167,95	30722	197	50,8	0,24	0
		Накладные расходы -		*16177,91*		*18928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*15707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2753,38*				*3221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5415,32*		*6336*				
		Сметная стоимость				*85535*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	184,6	1086,48	12,90	200564	2381	61020	0,73	135
		Накладные расходы -		493,30	4,71	91064	870	54,8	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*330,55*		*61020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,91*				*50380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,64*				*10640*		
		Сметная стоимость		*113,36*		*20927*				
138	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*282510*				
		м2 поверхности	123,76	696,66	10,92	86219	1352	13361	0,21	26
		Накладные расходы -		146,70	1,40	18155	173	50,8	0,00	0
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*107,96*		*13361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,23*				*9311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,73*				*4050*		
		Сметная стоимость		*64,37*		*7966*				
139	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Прижимная бетонная стенка				*107547*				
		м3	52,65	20594,49	670,43	1084300	35298	102138	3,06	161
		Накладные расходы -		1946,28	163,70	102472	8619	48,5	0,23	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1939,94*		*102138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023,34*				*53879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*916,60*				*48259*		
		Сметная стоимость		*1802,75*		*94915*				
140	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*1281353*				
		м3	59,007	705,84	0,00	41650	0	1766	0,00	0
		Накладные расходы -		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*1766*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*3473*				
141	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9				*46889*				
		шт.	20	14087,27	0,00	281745	0	11946	0,00	0
		Накладные расходы -		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*		*11946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,30*				*11946*		
				1174,77		*23495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*317187*				
142	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	26	10060,49	0,00	261573	0	11091	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*426,56*		*11091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*11091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*21813*				
		Сметная стоимость				*294477*				
143	11-070104-0201 РСНБ РК 2015	Укладка балок до 5 т Б-12	13	14892,09	2380,50	193597	30947	81966	10,80	140
		шт		8246,45	518,30	107204	6738	62,1	0,71	9
		Накладные расходы -		*6305,11*		*81966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5442,91*				*70758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,20*				*11209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,78*		*22045*				
		Сметная стоимость				*297609*				
144	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	11,31	46909,77	0,00	530549	0	22495	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*22495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*22495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*44244*				
		Сметная стоимость				*597288*				
145	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,652	42481,95	0,00	112662	0	4777	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1801,23*		*4777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*4777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*9395*				
		Сметная стоимость				*126834*				
146	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	8,892	27862,66	0,00	247755	0	10505	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1181,38*		*10505*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1181,38*				*10505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,52*		*20661*				
		Сметная стоимость				*278921*				
147	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобы ходовые	208	565,08	0,00	117537	0	4984	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*23,96*		*4984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*4984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*9802*				
		Сметная стоимость				*132322*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО-1-32ШТ								
148	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	6,72	6840,93	1487,40	45971	9995	11696	2,75	18
		м3 конструкции		1792,23	448,45	12044	3014	62,1	0,56	4
		Накладные расходы -		*1740,51*		*11696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*9351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*2346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*4613*				
		Сметная стоимость				*62281*				
149	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	1,6	15997,65	0,00	25596	0	1085	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*1085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28816*				
150	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	5,12	46909,77	0,00	240178	0	10184	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*10184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*10184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*20029*				
		Сметная стоимость				*270390*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО2-17 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	7,48	6840,93	1487,40	51170	11126	13019	2,75	21
		м3 конструкции		1792,23	448,45	13406	3354	62,1	0,56	4
		Накладные расходы -		*1740,51*		*13019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*10408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*2611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*5135*				
		Сметная стоимость				*69324*				
152	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	1,53	15997,65	0,00	24476	0	1038	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*1038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27555*				
153	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	5,95	46909,77	0,00	279113	0	11834	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*11834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*11834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*23276*				
		Сметная стоимость				*314223*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО-3-4ШТ								
154	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	2,32	6840,93	1487,40	15871	3451	4038	2,75	6
		м3 конструкции		1792,23	448,45	4158	1040	62,1	0,56	1
		Накладные расходы -		*1740,51*		*4038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*3228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21502*				
155	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,56	15997,65	0,00	8959	0	380	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*747*				
		Сметная стоимость				*10086*				
156	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	1,76	46909,77	0,00	82561	0	3501	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*3501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*3501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*6885*				
		Сметная стоимость				*92947*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БЗ-12ШТ								
157	21-049999-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	5,28	46909,77	0,00	247684	0	10502	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1988,97*		*10502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1988,97*				*10502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3911,90*		*20655*				
		Сметная стоимость				*278841*				
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ								
158	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**	0,4284	242132,74	0,00	103730	0	4398	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*10266,43*		*4398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*4398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*8650*				
		Сметная стоимость				*116778*				
159	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,7114	109830,66	0,00	78134	0	3313	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4656,82*		*3313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,82*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9159,00*		*6516*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*87963*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 148х106 - 13 ШТ								
160	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,29172	17981,04	0,00	5245	0	222	0,00	0
		1000 шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*762,40*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*437*				
		Сметная стоимость				*5905*				
161	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,001052	128955,66	0,00	136	0	6	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*5467,72*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*11*				
		Сметная стоимость				*153*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 124х78 - 20ШТ								
162	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12	94348,52	0,00	11322	0	480	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4000,38*		*480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*944*				
		Сметная стоимость				*12746*				
163	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,24	17981,04	0,00	4315	0	183	0,00	0
		1000 шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*762,40*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*360*				
		Сметная стоимость				*4858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,14	214562,37	0,00	30039	0	1274	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*9097,44*		*1274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9097,44*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17892,79*		*2505*				
		Сметная стоимость				*33818*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 98х50 - 28 ШТ								
165	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,14	94348,52	0,00	13209	0	560	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*4000,38*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14871*				
166	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,336	17981,04	0,00	6042	0	256	0,00	0
		1000 шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*762,40*		*256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*504*				
		Сметная стоимость				*6802*				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
167	11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	2	10443,48	4673,19	20887	9346	9592	7,33	15
		комплект		5363,21	1361,91	10726	2724	62,1	1,54	3
		Накладные расходы -		*4796,18*		*9592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4176,30*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,88*				*1240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1219,17*		*2438*				
		Сметная стоимость				*32918*				
168	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	6	7247,72	3163,80	43486	18983	19993	5,15	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		3768,15	904,70	22609	5428	62,1	1,03	6
		Накладные расходы -		*3332,18*		*19993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2901,84*				*17411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,34*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,39*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68557*				
169	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	6	4663,46	2190,68	27981	13144	12307	3,05	18
		компл		2199,75	663,38	13199	3980	62,1	0,75	5
		Накладные расходы -		*2051,12*		*12307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*10668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*1639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*3223*				
		Сметная стоимость				*43511*				
170	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	32	4256,78	2064,34	136217	66059	60122	2,76	88
		компл		1990,59	633,00	63699	20256	62,1	0,71	23
		Накладные расходы -		*1878,82*		*60122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1629,25*				*52136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,57*				*7986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,85*		*15707*				
		Сметная стоимость				*212046*				
171	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	2676,66	1288,31	5353	2577	2358	1,73	3
		компл		1247,73	398,50	2495	797	62,1	0,45	1
		Накладные расходы -		*1179,15*		*2358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,31*				*2045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,84*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,46*		*617*				
		Сметная стоимость				*8328*				
172	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	18	4256,78	2064,34	76622	37158	33819	2,76	50
		компл		1990,59	633,00	35831	11394	62,1	0,71	13
		Накладные расходы -		*1878,82*		*33819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1629,25*				*29327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,57*				*4492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,85*		*8835*				
		Сметная стоимость				*119276*			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	4663,46	2190,68	9327	4381	4102	3,05	6
		компл		2199,75	663,38	4400	1327	62,1	0,75	2
		Накладные расходы -		*2051,12*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*3556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14504*				
174	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	1314,91	61,87	7889	371	4026	1,47	9
		1шт		970,32	7,00	5822	42	60,4	0,01	0
		Накладные расходы -		*671,08*		*4026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*3542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*953*				
		Сметная стоимость				*12869*				
175	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	62	937,03	30,64	58096	1900	26200	0,90	56
		шт.		594,07	14,00	36832	868	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*422,58*		*26200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367,27*				*22771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,30*				*3429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,77*		*6744*				
		Сметная стоимость				*91039*				
176	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	7	4663,46	2190,68	32644	15335	14358	3,05	21
		комплект		2199,75	663,38	15398	4644	62,1	0,75	5
		Накладные расходы -		*2051,12*		*14358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1778,00*				*12446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,12*				*1912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,17*		*3760*				
		Сметная стоимость				*50762*				
						10108693				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			31880139	4607308	6998424	6064	11206
		Материалы	тенге			7586372	1346806	6438	958	1647
		Всего заработная плата				19686459				
						8933178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				**6998424**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**3499**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**1049764**			
		Сметная прибыль				**3110285**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**41988848**				
		Временные здания и сооружения 1,0%				419888				
		Итого:				**42408736**				
		Прочие работы и затраты								
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				2267149				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016 г.				**44675885**				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**44675885**				
		НДС 12%				5361106				
		ИТОГО:				**50036991**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №197 от "1" сентября 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения.	166061,487	148269,185	164079,230	146499,313	155875,252	139174,333	155875,252	139174,333	29551,902	26385,627

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Строительство жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей мкр-н Арай-3 в г.Кызылорда
Наименование объекта - Теплоснабжение

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 70х51 - 63 ШТ								
1	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	2,52	19427,06	871,23	48956	2195	3749	1,79	5
		м3		1109,51	203,74	2796	513	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1487,64*		*3749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*1605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*4216*				
		Сметная стоимость				*56921*				
2	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	2,52	20689,79	4,68	52138	12	5687	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		2172,98	0,00	5476	0	60,9	0,00	0
		Накладные расходы -		*2256,70*		*5687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*3335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*2352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62451*				
3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	25,2	575,94	16,19	14514	408	4030	0,36	9
		м2 стяжки		205,59	7,87	5181	198	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*4030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*3276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20028*				
4	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Защитная кирпичная стенка**	1,89	13587,20	1236,72	25680	2337	4114	4,54	9
		м3 кладки		2742,89	279,92	5184	529	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2176,79*		*4114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*2902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						*1212*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*2384*				
		Сметная стоимость				*32178*				
5	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	36,54	2254,79	39,08	82390	1428	49822	2,72	99
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	80097	271	55,3	0,01	0
		Накладные расходы -		*1363,48*		*49822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*44444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*5378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*10577*				
		Сметная стоимость				*142788*				
6	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	50,4	21591,81	20820,33	1088227	1049345	363057	0,58	29
		м2		429,69	10699,91	21657	539275	54,2	15,86	799
		Накладные расходы -		*7203,50*		*363057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*304025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*59031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*116103*				
		Сметная стоимость				*1567386*				
		АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
7	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,7086	391388,03	141494,66	277338	100263	136224	357,00	253
		км трубопровода		244045,20	27299,00	172930	19344	62,1	29,21	21
		Накладные расходы -		*192244,20*		*136224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*168504,75*				*119402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23739,45*				*16822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46690,58*		*33085*				
		Сметная стоимость				*446647*				
8	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,66072	354519,83	127868,87	234238	84486	114871	323,00	213
		км трубопровода		220802,80	24551,43	145889	16222	62,1	26,27	17
		Накладные расходы -		*173856,90*		*114871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*152364,98*				*100671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21491,92*				*14200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42270,14*		*27929*				
		Сметная стоимость				*377037*				
9	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,18832	306201,73	110312,77	57664	20774	28191	278,00	52
		км трубопровода		190040,80	21158,68	35788	3985	62,1	22,63	4
		Накладные расходы -		*149698,80*		*28191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131154,88*				*24699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18543,92*				*3492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36472,04*		*6868*				
		Сметная стоимость				*92724*				
10	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,22152	277074,02	96224,26	61377	21316	30465	256,00	57
		км трубопровода		175001,60	19299,95	38766	4275	62,1	20,63	5
		Накладные расходы -		*137525,24*		*30465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*120661,26*				*26729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16863,98*				*3736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33167,94*		*7347*				
		Сметная стоимость				*99189*				
11	11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1,0346	186562,35	24853,39	193017	25713	112881	228,00	236
		км трубопровода		155860,80	466,27	161254	482	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*109105,51*		*112881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97079,11*				*100438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12026,40*				*12443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23653,43*		*24472*				
		Сметная стоимость				*330369*				
12	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 80-100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	2,36998	168395,09	22408,93	399093	53109	232559	205,00	486
		км трубопровода		140138,00	419,31	332124	994	62,1	0,49	1
		Накладные расходы -		*98126,97*		*232559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*87286,09*				*206866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10840,88*				*25693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21321,76*		*50532*				
		Сметная стоимость				*682184*				
13	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,073	165904,24	21285,28	12111	1554	7088	203,00	15
		км трубопровода		138770,80	350,18	10130	26	62,1	0,40	0
		Накладные расходы -		*97091,58*		*7088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*86394,13*				*6307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10697,45*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21039,67*		*1536*				
		Сметная стоимость				*20735*				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
			147	57411,85	622,23	8439543	91468	1445599	18,80	2764
		м3 изоляции		12556,90	279,92	1845864	41148	55,3	0,40	59
		Накладные расходы -		*9834,01*		*1445599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*1043518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*402082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*790811*				
		Сметная стоимость				*10675954*				
15	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой								
			77,9	21979,35	847,75	1712191	66040	691081	18,85	1468
		м3 изоляции		13388,21	384,89	1042942	29983	55,3	0,55	43
		Накладные расходы -		*8871,39*		*691081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7616,53*				*593327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1254,87*				*97754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2468,06*		*192262*				
		Сметная стоимость				*2595534*				
16	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			5573	745,54	8,11	4154872	45199	1138496	0,47	2630
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	1651085	18330	55,3	0,00	26
		Накладные расходы -		*204,29*		*1138496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*923186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*215310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*423469*				
		Сметная стоимость				*5716837*				
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ								
17	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие								
			1,9481	242132,74	0,00	471699	0	20000	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	59,1	0,01	2488
		Накладные расходы -		*8,04*		*20000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*20000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*39336*				
		Сметная стоимость				*531035*				
						6104951				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			17325048	1565647	4387914	1902	8334
			тенге			5557163	675575	990	118	3466
		Материалы				10202238				
		Всего заработная плата				6232738				
		Накладные расходы				4387914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Нормативная трудоемкость в Н.Р.		2194
Сметная заработная плата в Н.Р.	658187	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1737037	
ИТОГО ПО АКТУ	23449999	
Временные здания и сооружения 1,0%	234500	
Итого:	23684499	
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание1,35%	0	
Выслуга лет 1%	0	
Оплата доп отпусков 0,4%	0	
Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%	2701128	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016 г.	26385627	
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	26385627	
НДС 12%	3166275	
ИТОГО:	29551902	

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: