форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №197 от "1" сентября 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство теплоснабжения.	166061,487	148269,185	164079,230	146499,313	164079,230	146499,313	164079,230	146499,313	8203,978	7324,981

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Строительство жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей мкр-н Арай-3 в г.Кызылорда
Наименование объекта - Теплоснабжение

форма №2

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б3-12ШТ								
1	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	6,96	6840,93	1487,40	47613	10352	12114	2,75	19
		м3 конструкции		1792,23	448,45	12474	3121	62,1	0,56	4
		Накладные расходы -		*1740,52*		*12114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,46*				*9685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,05*				*2429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*4778*				
		Сметная стоимость				*64505*				
2	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	1,68	15997,65	0,00	26876	0	1140	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*1140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30257*				
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ								
3	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	3,37368	242132,74	0,00	816878	0	34636	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*10266,43*		*34636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*34636*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*68121*				
		Сметная стоимость				*919635*				
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ПОД КАНАЛЫ КЛ								
4	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство**	20,9723	22080,33	598,12	463075	12544	53318	4,90	115
		м3		3037,22	139,63	63697	2928	48,5	0,20	5
		Накладные расходы -		*2542,31*		*53318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*32314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1001,53*				*21004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1969,81*		*41311*				
		Сметная стоимость				*557705*				
5	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	4,6844	59445,39	4887,56	278466	22895	156918	73,60	345
		т конструкций		48581,89	215,22	227577	1008	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*33497,94*		*156918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29717,44*				*139208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3780,50*				*17709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7435,47*		*34831*				
		Сметная стоимость				*470214*				
6	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	6,25	6250,83	1578,00	39068	9862	12462	3,33	21
		м3 сборных конструкций		2224,17	446,55	13901	2791	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1993,87*		*12462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1658,52*				*10366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,36*				*2096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,58*		*4122*				
		Сметная стоимость				*55652*				
7	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	6,25	15997,65	0,00	99985	0	4239	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*678,30*		*4239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,30*				*4239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,08*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112562*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
8	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	1565	294,72	0,00	461237	0	19556	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*12,50*		*19556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,50*				*19556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*		*38463*				
		Сметная стоимость				*519257*				
9	21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПЗ, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	206	893,90	0,00	184143	0	7808	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*37,90*		*7808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,90*				*7808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,54*		*15356*				
		Сметная стоимость				*207307*				
		ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ								
10	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,01462	242132,74	0,00	3540	0	150	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*10266,43*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19382,63*		*39631*				
		Сметная стоимость				*43321*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 148х106 - 13 ШТ								
11	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,7017	19427,06	871,23	33059	1483	2532	1,79	3
		м3		1109,51	203,74	1888	347	48,5	0,29	0
		Накладные расходы -		*1487,64*		*2532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*1084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*1448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*2847*				
		Сметная стоимость				*38438*				
12	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,7017	20689,79	4,68	35208	8	3840	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2172,98	0,00	3698	0	60,9	0,00	0
		Накладные расходы -		*2256,70*		*3840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*2252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*1588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*3124*				
		Сметная стоимость				*42172*				
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17,017	575,94	16,19	9801	275	2722	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		205,59	7,87	3499	134	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*2722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*2212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13524*				
14	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Защитная кирпичная стенка**	0,7293	13587,20	1236,72	9909	902	1588	4,54	3
		м3 кладки		2742,89	279,92	2000	204	50,8	0,40	0
		Накладные расходы -		*2176,79*		*1588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*920*				
		Сметная стоимость				*12416*				
15	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	8	2117,87	52,38	16943	419	2920	0,62	36
		м2		466,93	20,19	3735	162	54,2	0,03	2
		Накладные расходы -		*365,01*		*2920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*2112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21452*				
16	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	27	113,33	1,53	3060	41	872	0,06	6
		м шва		41,78	0,70	1128	19	62,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*32,30*		*872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*315*				
		Сметная стоимость				*4247*				
17	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	24,31	2254,79	39,08	54814	950	33146	2,72	66
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	53289	180	55,3	0,01	0
		Накладные расходы -		*1363,48*		*33146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*29568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*3578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*7037*				
		Сметная стоимость				*94997*				
18	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм**	8	21591,81	20820,33	172734	166563	57628	0,58	11
		м2		429,69	10699,91	3438	85599	54,2	15,86	289
		Накладные расходы -		*7203,50*		*57628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*48258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*9370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,63*		*18429*				
		Сметная стоимость				*248792*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 124х78 - 20ШТ								
19	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
		м3	1,4	19427,06	871,23	27198	1220	2083	1,79	3
				1109,51	203,74	1553	285	48,5	0,29	0
		Накладные расходы -		*1487,64*		*2083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*2342*				
		Сметная стоимость				*31623*				
20	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	1,4	20689,79	4,68	28966	7	3159	3,66	5
				2172,98	0,00	3042	0	60,9	0,00	0
		Накладные расходы -		*2256,70*		*3159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*1853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*2570*				
		Сметная стоимость				*34695*				
21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	14	575,94	16,19	8063	227	2239	0,36	5
				205,59	7,87	2878	110	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*2239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*824*				
		Сметная стоимость				*11126*				
22	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Защитная кирпичная стенка								
		м3 кладки	0,6	13587,20	1236,72	8152	742	1306	4,54	3
				2742,89	279,92	1646	168	50,8	0,40	0
		Накладные расходы -		*2176,79*		*1306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*757*				
		Сметная стоимость				*10215*				
23	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой								
		м2	48	2117,87	52,38	101658	2514	17521	0,62	30
				466,93	20,19	22413	969	54,2	0,03	1
		Накладные расходы -		*365,01*		*17521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*12673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*4848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*9534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*128713*				
24	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	76	113,33	1,53	8613	116	2455	0,06	5
		м шва		41,78	0,70	3176	53	62,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*32,31*		*2455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*2005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*885*				
		Сметная стоимость				*11954*				
25	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	18,2	2254,79	39,08	41037	711	24815	2,72	50
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	39895	135	55,3	0,01	0
		Накладные расходы -		*1363,48*		*24815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*22137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*2679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*5268*				
		Сметная стоимость				*71121*				
26	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	24	21591,81	20820,33	518203	499688	172884	0,58	14
		м2		429,69	10699,91	10313	256798	54,2	15,86	381
		Накладные расходы -		*7203,50*		*172884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*144774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*28110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*55287*				
		Сметная стоимость				*746374*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 98х50 - 28 ШТ								
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,54	19427,06	871,23	29918	1342	2291	1,79	3
		м3		1109,51	203,74	1709	314	48,5	0,29	0
		Накладные расходы -		*1487,64*		*2291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,71*				*1310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1673,18*		*2577*				
		Сметная стоимость				*34786*				
28	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,54	20689,79	4,68	31862	7	3475	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2172,98	0,00	3346	0	60,9	0,00	0
		Накладные расходы -		*2256,70*		*3475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*2038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*1437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*2827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*38164*				
29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,4	575,94	16,19	8870	249	2463	0,36	5
		м2 стяжки		205,59	7,87	3166	121	60,9	0,01	0
		Накладные расходы -		*159,93*		*2463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*907*				
		Сметная стоимость				*12240*				
30	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Защитная кирпичная стенка	0,84	13587,20	1236,72	11413	1039	1829	4,54	4
		м3 кладки		2742,89	279,92	2304	235	50,8	0,40	0
		Накладные расходы -		*2176,79*		*1829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14301*				
31	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	56	2117,87	52,38	118601	2933	20441	0,62	35
		м2		466,93	20,19	26148	1131	54,2	0,03	2
		Накладные расходы -		*365,01*		*20441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*14785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*5656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*11123*				
		Сметная стоимость				*150165*				
32	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	89,6	113,33	1,53	10155	137	2895	0,06	6
		м шва		41,78	0,70	3744	63	62,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*32,31*		*2895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*2364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*1044*				
		Сметная стоимость				*14094*				
33	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	21,56	2254,79	39,08	48613	843	29397	2,72	59
		м2 поверхности покрытия изоляции		2192,05	7,42	47261	160	55,3	0,01	0
		Накладные расходы -		*1363,48*		*29397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1216,30*				*26224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,17*				*3173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,46*		*6241*				
		Сметная стоимость				*84250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-130301-1901 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	28	21591,81	20820,33	604571	582969	201698	0,58	16
		м2		429,69	10699,91	12031	299597	54,2	15,86	444
		Накладные расходы -		*7203,50*		*201698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6032,24*				*168903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,26*				*32795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,62*		*64501*				
		Сметная стоимость				*870771*				
35	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	26	2117,87	52,38	55065	1362	9490	0,62	70
		м2		466,93	20,19	12140	525	54,2	0,03	3
		Накладные расходы -		*365,01*		*9490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*264,02*				*6864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,99*				*2626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*5164*				
		Сметная стоимость				*69719*				
36	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	151,2	113,33	1,53	17136	232	4885	0,06	10
		м шва		41,78	0,70	6318	106	62,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*32,31*		*4885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26,38*				*3989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23782*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ С ФУНДАМЕНТОМ								
37	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Опора под задвижку. Установка	28,6	280,32	2,02	8017	58	979	0,05	2
		кг изделия		35,21	0,29	1007	8	60,4	0,00	0
		Накладные расходы -		*34,24*		*979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*21,44*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,79*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,16*		*720*				
		Сметная стоимость				*9716*				
38	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,43	20972,44	535,92	9018	230	949	3,94	2
		м3		2421,56	183,63	1041	79	48,5	0,23	0
		Накладные расходы -		*2206,32*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*797*				
		Сметная стоимость				*10764*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=1М- 7 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	168	56,23	53,04	9446	8912	2765	0,01	1
		м3 грунта		3,18	19,66	534	3304	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*16,46*		*2765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,50*				*2268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*977*				
		Сметная стоимость				*13188*				
40	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	42	761,74	0,00	31993	0	21066	1,25	53
		м3 грунта		761,74	0,00	31993	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*501,57*		*21066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*450,19*				*18908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,39*				*2158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,06*		*4245*				
		Сметная стоимость				*57304*				
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,15	19067,49	563,19	60063	1774	3968	1,35	4
		м3		765,52	126,87	2411	400	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1259,62*		*3968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*1363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*2604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*5122*				
		Сметная стоимость				*69153*				
42	11-110101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство	35	8606,23	110,43	301218	3865	34179	0,96	34
		м2 покрытия		878,25	85,25	30739	2984	60,9	0,14	5
		Накладные расходы -		*976,55*		*34179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*586,77*				*20537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,78*				*13642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,62*		*26832*				
		Сметная стоимость				*362229*				
43	11-110101-1603 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601	70	-2019,43	-24,66	-141360	-1727	-14943	-0,20	-14
		м2 покрытия		-182,40	-19,00	-12768	-1330	60,9	-0,03	-2
		Накладные расходы -		*213,47*		*14943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*122,65*				*8585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,82*				*6358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,63*		*12504*				
		Сметная стоимость				*-113913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	3,35	50663,82	5917,56	169724	19824	34630	15,87	106
		м3 конструкций колодца		10474,15	2176,58	35088	7292	62,1	2,44	16
		Накладные расходы -		*10337,35*		*34630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7856,10*				*26318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2481,24*				*8312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4880,09*		*16348*				
		Сметная стоимость				*220702*				
45	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1176	299900,77	0,00	35268	0	1495	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*12715,79*		*1495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*2941*				
		Сметная стоимость				*39704*				
46	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,35	53597,33	381,62	18759	134	5693	44,66	16
		м3 заделки		26258,29	167,95	9190	59	50,8	0,24	0
		Накладные расходы -		*16266,26*		*5693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*13424,53*				*4699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,09*		*1956*				
		Сметная стоимость				*26408*				
47	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	7	981,73	853,14	6872	5972	1629	0,22	2
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	889	1239	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*232,74*		*1629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*1283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,40*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,16*		*680*				
		Сметная стоимость				*9181*				
48	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	7	2567,94	853,14	17976	5972	2100	0,22	2
		м3 материала основания в плотном теле		127,00	177,05	889	1239	60,3	0,20	1
		Накладные расходы -		*300,00*		*2100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,34*				*1283*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,65*				*817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21682*				
49	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	7	951,32	0,00	6659	0	282	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*40,34*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,34*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,33*		*555*				
		Сметная стоимость				*7497*				
50	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	7	1805,06	22,85	12635	160	1750	0,47	3
		м2 поверхности		323,84	3,85	2267	27	50,8	0,01	0
		Накладные расходы -		*250,06*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*1165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,59*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15536*				
51	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	7	490,28	0,00	3432	0	2260	0,89	6
		м3 грунта		490,28	0,00	3432	0	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*322,83*		*2260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*289,76*				*2028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,07*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,05*		*455*				
		Сметная стоимость				*6147*				
52	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	7	3315,08	1,67	23206	12	8308	2,81	20
		м3 камня (в деле)		1697,69	0,70	11884	5	59,1	0,00	0
		Накладные расходы -		*1186,87*		*8308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1003,75*				*7026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,12*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,16*		*2521*				
		Сметная стоимость				*34035*				
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
53	11-090501-0404 РСНБ РК 2015	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 40 мм	25,8	4774,89	186,08	123192	4801	79459	5,36	138
		м		4532,52	0,00	116939	0	60,9	0,00	0
		Накладные расходы -		*3079,80*		*79459*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2760,31*				*71216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*319,49*				*8243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,37*		*16212*				
		Сметная стоимость				*218863*				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16 - 22 ШТ								
54	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной стенки из бетона В15	3,52	22638,13	670,43	79686	2360	7134	3,06	11
		м3		1946,28	163,70	6851	576	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2026,59*		*7134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*3602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1003,25*				*3531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1973,18*		*6946*				
		Сметная стоимость				*93765*				
55	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка вентиляционной трубы	0,044	242734,02	41339,23	10680	1819	6364	254,00	11
		км		191289,94	16254,87	8417	715	62,1	21,14	1
		Накладные расходы -		*144641,99*		*6364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*128885,33*				*5671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15756,66*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30990,08*		*1364*				
		Сметная стоимость				*18408*				
56	11-130701-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	44	4032,43	111,53	177427	4907	42741	1,81	80
		шт		1363,13	53,59	59978	2358	54,2	0,08	4
		Накладные расходы -		*971,39*		*42741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*767,86*				*33786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,53*				*8955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,31*		*17613*				
		Сметная стоимость				*237782*				
57	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	0,418	53689,50	618,73	22442	259	10803	75,22	31
		м3		44226,35	279,92	18487	117	50,8	0,40	0
		Накладные расходы -		*25844,25*		*10803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22609,19*				*9451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3235,06*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6362,70*		*2660*				
		Сметная стоимость				*35905*				
58	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,374	15500,57	0,00	5797	0	246	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*657,22*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*657,22*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292,62*		*483*				
		Сметная стоимость				*6526*				
59	21-130401-0333 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Асбестоцементная смесь	0,044	45265,56	0,00	1992	0	84	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*1919,26*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1919,26*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3774,79*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
60	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением герметика	46,64	1197,47	3,52	55850	164	5947	0,22	10
		1м шва		150,16	1,61	7003	75	48,5	0,00	0
		Накладные расходы -		*127,50*		*5947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*73,61*				*3433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,89*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,00*		*4944*				
		Сметная стоимость				*66740*				
61	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,16	326,54	0,58	2011	4	922	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		237,59	0,27	1464	2	54,8	0,00	0
		Накладные расходы -		*149,72*		*922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*130,35*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,37*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,10*		*235*				
		Сметная стоимость				*3168*				
		ВРЕЗКА								
62	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	21214,75	7697,06	42429	15394	10927	5,59	11
		врезка		4446,51	2603,60	8893	5207	62,1	3,20	6
		Накладные расходы -		*5463,26*		*10927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4378,12*				*8756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085,14*				*2170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134,24*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57624*				
		ПРОБИВКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2								
			1	1139,48	479,49	1139	479	511	0,95	1
		отверстие		659,99	213,93	660	214	50,8	0,31	0
		Накладные расходы -		*511,09*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*443,95*				*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,14*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,05*		*132*				
		Сметная стоимость				*1782*				
						1816610				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			5530074	1398005	1185163	547	1498
			тенге			940696	681833	2983	80	1173
		Материалы				3191373				
		Всего заработная плата				1622529				
		Накладные расходы				1185163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								593
		Сметная заработная плата в Н.Р.					177774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				537219				
		ИТОГО ПО АКТУ				7252456				
		Временные здания и сооружения 1,0%				72525				
		Итого:				7324981				
		Прочие работы и затраты								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016 г.				7324981				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				7324981				
		НДС 12%				878998				
		ИТОГО:				8203978				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: