Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы
24 ақпандағы № 121 бұйрығына 3-қосымша

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 209
12.12.16ж
бет

Нысан: **«Қызылорда қаласы, Арай-3 тұрғын ауданындағы инженерлік желілері жобасы бойынша жылу жүйесі құрылыс жұмыстары»**

Сәйкестік туралы декларация

12.12.2016
Р49 **2016 жылғы «___» караша**

Бас мердігер **«Алтын Айдарлы» ЖШС, Қызылорда қаласы, Ақмешіт ш/а, 25/33**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан **ұйым басшысы – Егізбайұлы Ерғали**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы, Арай-3 тұрғын ауданындағы инженерлік желілері жобасы бойынша жылу жүйесі құрылыс жұмыстары» нысаны бойынша
объектінің атауы, орналаскан жері

тапсырыс беруші **«Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Н.Баймаханов** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: **жоқ**;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ҚЫЗЫЛОРДАЖОБАҚҰРЫЛЫС» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
1.Болат құбырлар:					
д-325*7;	м	583	583	583	583
д-273*7;	м	608	608	608	608
д-219*6;	м	162	162	162	162
д-159*4,5;	м	198	198	198	198
д-133*4;	м	917	917	917	917
д-108*4;	м	431	431	431	431
д-89*3,5;	м	1741	1741	1741	1741
2.Мырышты құбырлар:					
д-80;	м	46	46	46	46
д-50;	м	25	25	25	25
д-40;	м	15	15	15	15
3.Жылу камералары;	дана	18	18	18	18
4.Темірбетонды каналдар;	м	2145	2145	2145	2145
5. Болат ысырмалар:					
д-200мм;	дана	2	2	2	2
д-150мм;	дана	6	6	6	6
д-150мм;	дана	6	6	6	6
д-80мм;	дана	32	32	32	32
6.Шойын					

ысырмалар: Д-50; Д-80; Д-100;	 дана дана дана	 2 18 2	 2 18 2	 2 18 2	 2 18 2

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **болат құбырлар, мырыш құбырлар, жылу камералары, темірбетонды камералар, ысырмалар;**
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы «___» _____ 20___ж;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы «___» _____ 2016ж.
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: ___ ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ___ ай; нақты ___ ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«ҚЖЭО» МКК-ң «Жылу жүйелері» филиалы директоры – Ахметов Ө. _____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
М.О.
Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда қаласы, Арай-3 тұрғын ауданындағы инженерлік желілері жобасы бойынша жылу жүйесі құрылыс жұмыстары»** объектісін салынуға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.
Мердігер (бас мердігер)
«Алтын Айдарлы» ЖШС директоры - Егізбайұлы Ерғалы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
М.О.