Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Самал"
Подрядчик : ТОО "ТулпарСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		044/20	13.04.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	[illegible]									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области	17 300 335	15 468 156							- 1 832 179	17 300 335
удержание 30% погашение аванса	1 730 034	4 640 447							549 654	5 190 101
К оплате:	**15 570 302**	**10 827 709**							**1 282 525**	**12 110 235**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Самал"

Директор _____ **Айтимбетов Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТулпарСтройСервис"

Директор _____ **Абдиманапов М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра нефти и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик: **КСК "Самал"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТулпарСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 044/20** от **13.04.2020**

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	112	158,33 158,08	0,24 0	17733 17705	26 0	1	12748 2438	32919
2	2	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Новая в опалубке. Устройство	м3	23,44	30935,22 9652,5	3927,27 1330,84	725122 226255	92055 31195	406812	185364 72839	983324
3	3	С121-050301-3201	[illegible]		3896	225938		8800		880000		[illegible]
4	4	С121-050301-3001	[illegible]		9086,35	234691		23266		2026600	1621	[illegible]
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей 3,11 весом 6,79 кг	т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 5137	693592
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	4,991	97042,36 22763	1404,49 562,92	484338 113610	7010 2810	363718	83822 45453	613613
-	-	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х170мм	м3	9,648	97042,36 22763	1404,49 562,92	936265 219617	13551 5431	703097	162035 87864	1186164
8	8	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм	м3	5,208	18739,72 12803	1332,33 562,92	97596 66678	6939 2932	23980	50119 11817	159533
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	8,896	18739,72 12803	1332,33 562,92	166709 113895	11852 5008	40961	85610 20186	272504
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка наголовной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72 12803	1332,33 562,92	8245 5633	586 248	2026	4234 998	13478
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подстропильная, брус, брус опорные	м3	1,684	97042,36 22763	1404,49 562,92	163419 38333	2365 948	122721	28282 15336	207038
12	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилам	т	0,056	891873,39 235818	1305,39 549,96	49945 13206	73 31	36666	9530 4758	64233
13	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,56	234117		131106		131106	10488	141594
14	19	Е11-460302-0401	Стена, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20см2	отверстие	180	292,31 167,03	125,28 56,38	52616 30066	22550 10148	0	28954 6526	88095
15	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	60,46 59,57	0,89 0	36878 36336	542 0	0	26162 5043	68083
16	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые отверстия с заделкой		0,27622	568252,53	2229,53	156963	616	64625	6627	241045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1		332061	942,52	91722	260		17855	
17	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		2,4	77138,23	660,28	185132	1585	78721	76012	282035
				м3		43677,48	311,04	104826	746		20892	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									5162008
			Раздел: Узел управления подвала									
18	57	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155	824,36	11155	824	186	7545	20196
						10145,09	334,15	10145	334		1496	
19	58	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83	0	1117	0	0	804	2075
						1116,83	0	1117	0		154	
20	59	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1725,2	0	3450	0	0	2484	6409
						1725,15	0	3450	0		475	
21	60	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	62,7	0,85	251	3	0	179	464
						61,85	0,19	247	1		34	
22	61	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	1055,34	21,3	4221	85	0	2991	7790
						1034,01	4,63	4136	19		577	
23	62	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	2,7	935,72	27,26	2526	74	0	1778	4648
						908,45	5,93	2453	16		344	
24	63	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	61970,91	1030,45	61971	1030	48259	9431	77114
						12681,36	417,69	12681	418		5712	
25	64	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 17	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	18685,27	207,59	18685	208	15784	1977	22145
						2694,05	51,68	2694	52		1653	
26	65	Е11-180703-0[illegible]	Установка [illegible] подземных трубопроводов из стальных труб 159 мм		1	12965,44	609,05	12965	1218	21686	14169	[illegible]
				100м		9723,3	446,35	9724	233		20282	
27	66	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм		2	2164,82	116,18	4330	232	596	2558	43[illegible]
				1шт		1750,77	25,92	3502	52		551	
28	67	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	2	23916		47832		47832	3827	51659
29	68	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	1434		5736		5736	459	6195
30	69	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	4	28941		115764		115764	9261	125025
31	70	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	8	2075		16600		16600	1328	17928
32	71	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83 под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Рх 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791		4746		4746	380	5126
33	72	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83	0	564	0	218	249	877
						172,67	0	345	0		65	
34	73	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	2502,16	0	5004	0	4394	439	5879
						305	0	610	0		435	
35	74	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
						400,72	0	1603	0		702	
36	75	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	90,64	2,4	1088	29	538	377	1582
						43,42	0,26	521	3		117	
37	76	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12	559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
						423,98	0,57	5088	7		831	
38	77	ПЗ-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 100 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	3760,52	296,34	7521	593	360	5078	13607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3384	142,56	6768	285		1008	
			Итого по разделу: Узел управления подвала									670828
			Раздел: Отопление									
39	78	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	390	685,8 614,09	16,02 3,15	267462 239494	6248 1228	21721	173319 35263	476044
40	79	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	100	398,75 357	9,41 1,85	39875 35700	941 185	3234	25837 5257	70969
41	80	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
42	81	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
43	82	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	156	62,7 61,85	0,85 0,19	9781 9648	133 29	0	6967 1340	18088
44	83	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм, Прокладка	м	390	2606,19 866,58	45,28 17,35	1016414 337965	17661 6766	660788	248206 101170	1365790
45	84	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
46	85	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном PN 16 наружным диам. 25 мм	м	100	1677,09 1463,31	18,19 0,16	167709 146331	1819 16	19559	105370 21846	294425
47	86	С123-010[illegible]	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 20 [illegible]	м	100	272		27200		2200	2[illegible]	[illegible]
48	87	С123-020406-0[illegible]	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 2[illegible]	шт.	156	18[illegible]		2808		2808	225	5633
49	88	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
50	89	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
51	90	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3		10465		10465	837	11302
52	91	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	630	8580
53	92	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	156	293		45708		45708	3657	49365
54	93	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИИСТ	м3	6,8	116332,89 114119,04	1048,54 492,48	791064 776092	7130 3349	7924	561138 108176	1460378
55	94	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	12111		82355		82355	6588	88943
56	95	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,8	90,64 43,42	2,4 0,26	2520 1207	67 7	1246	874 272	3666
57	96	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных баллонов, труб, диаметром более 50 мм и за белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,8	559,67 423,98	1,66 0,57	15559 11787	46 16	3726	8498 1925	25981
58	97	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	390	84,88 82,21	1,16 0	33103 32063	450 0	589	23086 4495	60684
			Итого по разделу: Отопление									4256288
			Раздел: Горячее водоснабжение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	98	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	190	593,5 593,5	0 0	112764 112764	0 0	0	81190 15516	209470
60	99	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	62	398,75 357	9,41 1,85	24722 22134	583 115	2005	16019 3259	44001
61	100	Е12-150101-0503 Н=м. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
62	101	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	48	62,7 61,85	0,85 0,19	3009 2969	41 9	0	2144 412	5565
63	102	Е11-160501-0205 Н=м. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	190	1960,9 1911,6	29,28 0,57	372571 363204	5562 108	3805	261584 50732	684888
64	103	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1213		230470		230470	18438	248908
65	104	Е11-160501-0202 Н=м. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	1489,14 1463,31	18,19 0,16	92327 90725	1128 10	474	65329 12612	170269
66	105	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	274		16988		16988	1359	18347
67	106	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт	48	900		43200		43200	3456	46656
68	107	С123-040802-0103	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт	4	2616,3		10465		10465	[illegible]	[illegible]
69	108	Е11-160501-0203 Н=м. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. до 50 мм	м	190	84,47 82,21	1,16 0	[illegible] 15621	219 0	435	1151 [illegible]	[illegible]
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение									1480733
			Раздел: Холодное водоснабжение									
70	109	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	90	685,8 614,09	16,02 3,15	61722 55268	1442 283	5013	39997 8138	109856
71	110	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	36	398,75 357	9,41 1,85	14355 12852	339 67	1164	9301 1893	25549
72	111	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	2	1055,34 1034,01	21,3 4,63	2111 2068	43 9	0	1496 289	3895
73	112	Е12-150101-0503 Н=м. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	7 3,37	3237 3168	14 7	55	2286 442	5965
74	113	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	24	62,7 61,85	0,85 0,19	1505 1484	20 4	0	1072 206	2783
75	114	Е11-160501-0205 Н=м. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	90	1960,9 1911,6	29,28 0,57	176481 172044	2635 51	1802	123908 24031	324421
76	115	С123-010601-0306	Труба напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,9	1036		94172		94172	7534	101706
77	116	Е11-160501-0202 Н=м. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36	1489,14 1463,31	18,19 0,16	53609 52679	655 6	275	37933 7323	98866
78	117	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,36	194		7054		7054	564	7618
79	118	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт	24	900		21600		21600	1728	23328
80	119	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт	2	2616,3		5233		5233	419	5651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	120	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 3 установка	шт.	2	3882,8 3096,6	264,64 62,96	7766 6193	529 126	1043	4550 985	13301
82	121	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882	4631	62513
83	122	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300	664	8964
84	123	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	84,07 82,21	1,16 0	7566 7399	104 0	63	5327 1031	13925
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение									**808341**
			Раздел: Канализация									
85	124	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	80	935,72 908,45	27,26 5,93	74857 72676	2181 474	1	52668 10202	137727
86	125	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	14	14988,25 9699,9	26,94 12,96	209835 135799	377 181	73660	97906 24619	332360
87	126	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм	отверст.	22	1500,93 1500,92	0 0	33020 33020	0 0	0	23775 4824	61339
88	[illegible]	[illegible]	[illegible] отверстия [illegible] на проходе через трубопроводы	отверст.	22	817,52 678,05	6,81 1,48	17985 14777	150 33	3358	[illegible]	[illegible]
89	[illegible]	[illegible]	[illegible] грунта 2 группы в траншеях [illegible] с креплением откосами	м3	[illegible]	161,92 161,92	0 0	3,92 3,92	0 0	0	[illegible]	[illegible]
90	129	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	11,5	363,72 101,49	157,82 45,36	4182,2 1167,1	1815 522	2833,6	[illegible] 404,8	5264,9
91	130	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,5	841,75 841,75	0 0	19781 19781	0 0	0	14242 2722	36746
92	131	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,5	156,47 82,08	74,39 34,02	3677 1929	1748 799	0	1964 451	6093
93	132	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80	762,23 753,76	3 1,19	60979 60301	240 95	437	43485 8357	112821
94	133	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	80,8	550		44440		44440	3555	47995
95	134	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	м	36	762,23 753,76	3 1,19	27440 27135	108 43	197	19568 3761	50769
96	135	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	36	1576		56736		56736	4539	61275
			Итого по разделу: Канализация									**1002934**
			Раздел: Подвальное помещение									
97	180	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза	м2	2280	80,74 62,93	0,59 0,26	184096 143480	1337 591	39278	103731 23026	310853
98	181	Е11-460401-1103	Разборка деревянных заполнений дверных проемов (подвал)	м2	11,4	1550,74 891,45	659,29 148,34	17678 10162	7516 1634	0	8494 2094	28266
99	182	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однополосные площадью до 2 м2. 3 установка (подвал)	м2	11,4	24783,29 2416,06	77,16 22,94	282529 27543	880 262	254107	20019 24204	326753
100	183	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора	т	12,96	1947,03 1946,03	0 0	25233 25220	0 0	13	18159 3471	46864
101	184	С341-310101-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		12,96	573		7426				8020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	185	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза I. Расстояние перевозки 25 км	т	12.96	476		6169			594 494	6662
			Итого по разделу: Подвальное помещение									727418
			ИТОГО:					9867021	229397	5263212	3196447	14108550
								4360817	78697		1045080	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		282171				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14390721
			Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									450000
			Затраты на технический надзор	3,24%								466259
			Затраты на авторский надзор	1,12%								161176
			Налог на добавленную стоимость	12%								1832179
			Итого по Акту									17300335

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй Сервис"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиманапов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление жилищных отношений акимата г. Тараз»

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ералиев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ШКБК Самал

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтымбетов Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Раев С.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жители дома №18

№76 Дуанбеков М.Б.

№16 кв Муханжан А.

№73 Бюмкенов Н.Н.

№60 Сарсембаев К.

№69 Сарыбаев К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

кз 43 Ертаева. С. С.