Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ПКСК "Самал"
Подрядчик : ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области

44

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области	41 950 727	22 818 213							1 832 179	24 650 392
удержание в счет погашения аванса	15 920 835	6 845 464							549 654	14 190 801
К оплате:	**26 029 892**	**15 972 749**							**1 282 525**	**10 459 591**

ЗАКАЗЧИК:
ПКСК "Самал"

Директор _____ **Айтымбетов Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"

Директор _____ **Абдиманапов М.**

36489483

«Тұрғын үй жөндеу - Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кіріс № 244 28 09 2020 ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КСК Самал**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Тұлпар Строй Сервис**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 18 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1410,1	648,05	32,38	913812	45654	607666	196072	1198675
						184,73	8,39	260493	11829		88791	
2	13	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,987	57274		629269		629269		679611
											50342	
3	14	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	17,12	3617,12	24,42	61925	418	34945	19269	87689
						1551,55	11,66	26563	200		6496	
4	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,867	8812,24	56,98	272007	1759	243620	19724	315070
						862,68	24,81	26628	766		23338	
5	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1198,585	306,82	2,64	367744	3168	325368	29224	428725
						32,71	1,15	39208	1380		31757	
6	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле	1т	0,504	891873,39	1305,39	449504	658	329994	85773	578100
						235818	549,96	118852	277		42822	
7	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	1410,1	771,72	21,12	1088200	29784	124125	680530	1910228
						662,57	7,72	934291	10889		141498	
8	24	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1621,615	2685		4354036		4354036		4702359
											348323	
9	25	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	190	96,21	21,44	18280	4073	1327	10257	30820
						67,79	7,19	12880	1365		2283	
10	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная пернодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8034	225938		181519		181519		196040
											14521	
11	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	190	1634,98	9,87	310646	1874	239299	50362	389889
						365,65	2,5	69473	475		28881	
12	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	70	930,78	11,55	65155	808	41837	16352	88027
						321,57	2,87	22510	201		6521	
13	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1375		96250		96250		103950
											7700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	164	1611,62	1072,86	264306	175949	43862	59534	349747
						271,31	232,87	44495	38191		25907	
15	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,384	134788		51759		51759		55899
											4141	
16	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1837,08	3	220449	361	129638	65227	308531
						753,76	1,19	90451	142		22854	
17	33	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	495122	1288569
						114119,04	492,48	684714	2955		95450	
18	34	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6	12111		72666		72666		78479
											5813	
19	35	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	6	12576,83	26,94	75461	162	62735	9102	91328
						2094,05	12,96	12564	78		6765	
20	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м	128	6676,98	133,14	854653	17042	733451	79886	1009303
						813,75	53,07	104160	6793		74763	
21	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
						6596,8	346,28	39581	2078		11636	
22	38	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,7	8052		70052		70052		75657
											5604	
23	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092		59499
											4407	
24	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17	86,09	21422	904	3331	12629	36775
						1636,88	33,61	17187	353		2724	
25	41	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2685		32421		32421		35015
											2594	
26	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	1,983492	1947,03	0	3862	0	2	2779	7172
						1946,03	0	3860	0		531	
27	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,983492	573		1137				1227
											91	
28	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,983492	476		944				1020
											76	
			Итого по разделу: Устройсто кровли									14264494
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									
29	45	Е11-100109-0104 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2	49,5	7180,7	53,88	355445	2667	63901	208915	609509
						5835,9	25,92	288877	1283		45149	
30	46	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	245	648,05	32,38	158772	7932	105580	34067	208266
						184,73	8,39	45260	2055		15427	
31	47	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	245	771,72	21,12	189071	5175	21566	118240	331896
						662,57	7,72	162330	1892		24585	
32	48	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	281,75	2685		756499		756499		817019
											60520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	49	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463
						479,38	2,56	8629	46		1442	
34	50	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18	903		16254		16254		17554
											1300	
35	51	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	12	930,78	11,55	11169	139	7172	2803	15090
						321,57	2,87	3859	34		1118	
36	52	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	912		10944		10944		11820
											876	
37	53	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	60	60,46	0,89	3628	53	0	2573	6697
						59,57	0	3574	0		496	
38	54	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0010055	568252,53	2229,53	571	2	235	241	877
						332061	942,52	334	1		65	
39	55	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	м2	52,5	261,48	2,96	13728	156	565	9419	24998
						247,76	1,43	13007	75		1852	
40	56	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	52,71	2400		126504		126504		136624
											10120	
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									2199813
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
41	136	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
						276,1	3,46	26920	338		4277	
42	137	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900		4212
											312	
43	138	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
						75,3	0,63	7342	61		1178	
44	139	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810		3035
											225	
45	140	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041
											373	
46	141	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
						1664,05	674,12	9984	4045		3828	
47	142	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904		9616
											712	
48	143	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868		3097
											229	
49	144	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
						444,18	0,94	2665	6		372	
50	145	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962		5359
											397	
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									160707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
51	146	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068
						276,1	3,46	33132	416		5264	
52	147	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	120	40		4800		4800		5184
											384	
53	148	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
						75,3	0,63	9036	76		1450	
54	149	С123-060904-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,12	28825		3459		3459		3736
											277	
55	150	С123-070202-0104	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	30	778		23340		23340		25207
											1867	
56	151	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подьезде**	шт	30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439
						1009,5	828,06	30285	24842		14847	
57	152	С123-070106-1101	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	30	6630		198900		198900		214812
											15912	
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									540021
			Раздел: Подвальное освещение									
58	153	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4**	м	2	5494,99	2718,64	10990	5437	169	5400	17701
						2692	1057,73	5384	2115		1311	
59	154	Е12-170101-0601	**Демонтаж кабеля**	м	145	88,38	0,85	12816	124	0	9158	23731
						87,53	0,19	12692	27		1758	
60	155	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	2	26797,19	3311,37	53594	6623	36204	9612	68262
						5384	1290,68	10768	2581		5056	
61	156	С123-070506-0134	**Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4**	шт.	2	163999		327998		327998		354238
											26240	
62	157	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203
						276,1	3,46	99396	1247		15793	
63	158	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	360	40		14400		14400		15552
											1152	
64	159	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468
						75,3	0,63	11295	94		1812	
65	160	С123-060131-0417	**Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,145	541147		78466		78466		84744
											6277	
66	161	С123-060131-1028	**Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	1527593		7638		7638		8249
											611	
67	162	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	240	96,37	1,53	23129	366	4691	13121	39149
						75,3	0,63	18072	151		2900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	163	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28825		6918		6918		7471
											553	
69	164	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6	4786	105,11	28716	631	12761	11169	43076
						2554	31,48	15324	189		3191	
70	165	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	562		3372		3372		3642
											270	
71	166	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18	495,18	3,88	8913	70	121	6296	16426
						484,56	1,26	8722	23		1217	
72	167	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	404		7272		7272		7854
											582	
73	168	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	4670,06	3471,53	140102	104146	4056	39513	193984
						1063,34	765,98	31900	22980		14369	
74	169	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3697		110910		110910		119783
											8873	
75	170	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	30	678,03	10,39	20341	312	243	14328	37442
						659,54	3,78	19786	113		2773	
76	171	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	199		5970		5970		6448
											478	
77	172	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	778		9336		9336		10083
											747	
			Итого по разделу: Подвальное освещение									1295506
			Раздел: Фасад									
78	173	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	45	401,04	0,03	18047	1	263	12804	33318
						395,17	0	17783	0		2468	
			Итого по разделу: Фасад									33318
			Раздел: Ремонт подъездов									
79	186	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694
						161,62	0	64973	0		8940	
80	187	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156
						233,36	0	245024	0		33715	
81	188	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690	1527,51	453,16	1053983	312679	207141	433546	1606531
						774,15	98,53	534164	67983		119002	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									2182381
			ИТОГО:					15934138	878764	10804866	3210531	20676240
								4248427	210645		1531571	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		413525				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21089765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на технический надзор	**3,24%**								**683308**
			Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**236205**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**								**2641113**
			Итого по Акту									**24650392**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Талпар Строй Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиманапов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ПКСК "Самал"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтымбетов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Раев С.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жители дома №18

кв 73 Тажикенова
кв 60 Сарсембаев
кв 69 Сарсембаев
кв 21 Жалдарбекова
кв 43 Ертаева
кв 37 Жаналиев
кв 16 Мухаметкали