ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востоквзрывпром"
Договор № 204 от 15 декабря 2014года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства).Генеральный план и электроосвещение".

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	204	15.12.2014г.	местный	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17
4671509	10686	доп.согл.№1	09.04.2015г.	национальный фонд	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	49789883,00									
Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2015г.	7388032,49	6596457,58	6380300,91	6380300,91		216156,67			791574,91	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	7388032,49									7 388 032,49

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Б.М.Кудияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"
_____ А.В. Савченко

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

Составлен в ценах 2001 г. (цены) 20.11.2015г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(локальная смета № 2-1-1)
Наружное электроосвещение и электроснабжение

Раздел 2 Силовое электрооборудование

12	1-4-19	Опора несиловая прямостоечная с кронштейнами, высота опор 6 м	2242,165	343		769063				
		кг								
17	30-8-92	Песок природный	0,0105	1050		11				
		м3								
21	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,586	14954		8763				
		1000шт								

5	Е1-24-4	Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	978	29,26	29,26	28616,28	28616,28	9012,27	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	9291	97	0,0364	35,5992
6	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	1956	12,78	12,78	24998	24998	7873	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	8117	97	0,0159	31
16	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2579	10,93	10,93	28188	28188	8880	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	9155	97	0,0136	35
17	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	5158	8,28	8,28	42708	42708	13459	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	13875	97	0,0103	53
18	Е1-87-2	Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	9470	0,76	0,76	7197	7197	3491	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,38	–	3599	97	0,00144	14
19	Е1-17-3	Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2579	36,91	35,62	95191	91864	32922	0,0086	22
		м3 грунта		1,24	11,92	3198	30742	97	0,04363	113
20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	4126,4	76,6	76,6	316082	316082	63216	–	–
		т		–	15,32	–	63216	100	0,03217	133
21	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2579	3,76	3,24	9697	8356	4002	0,00332	9
		м3 грунта								

23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	9902,4	76,6	76,6	758524	758524	151705	–
		т		–	15,32	–	151705	100	0,03217
28	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1077	10,93	10,93	11772	11772	3708	–
		м3 грунта		–	3,55	–	3823	97	0,0136
32	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	7,5	1244,9	0,86	9337	6	3145	2,81
		м3 камня в деле		432	0,32	3240	2	97	0,0015

	Всего прямые затраты	**2110147**	**1318311**
		7676	**296413**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	784160	
	Накладные расходы, тенге	301413	
	- заработная плата, тенге	45212	
	- трудоемкость, чел-ч	151	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144694	
	Всего	2556254	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	38344	
	- сметная заработная плата, тенге	5406	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	31	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	74984	
	- сметная заработная плата, тенге	34493	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	210	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25946	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10378	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2705906**	
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	6467115,27	

- материалы, тенге	1874142
- сметная заработная плата, тенге	930188
Налог (2 %)	129342,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6596457,58**
НДС (12 %)	791574,91
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7388032,49**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ."

_____ **А.В.Савченко**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

Составлен в ценах 2001 г. (цены) 20.11.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во выполненных работ	Расценка за единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	примечание
1	2	3		4	5		
		(локальная смета 2-2-1)					
		Вертикальная планировка					
5	Е1-24-4	Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	978	29,26	9291	
6	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	*м3 грунта*	1956	12,78	8117	
16	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	2579	10,93	9155	
17	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	*м3 грунта*	5158	8,28	13875	
18	Е1-87-2	Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	*м2 спланированной поверхности*	9470	0,76	3599	
19	Е1-17-3	Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	2579	36,91	33940	

20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	*т*	4126,4	76,6	63216
21	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	*м3 грунта*	2579	3,76	4126
23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	*т*	9902,4	76,6	151705
28	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	1077	10,93	3823
32	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	*м3 камня в деле*	7,5	1244,9	3242

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов _____

Начальник ПТО ТОО "Востокврывпром"
Кашавкина Л.Л. _____

Инженер- сметчик ТОО "Востоквзрывпром"
Краснопивцева И.Г. _____

Мастер участка ТОО "Востоквзрывпром"
Гончар А.А. _____

Технический надзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

А.В.Савченко