*форма №3*

# *СПРАВКА*

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №217 от "21" сентября 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин,КБИ"

| № | Наименование объекта | Сметная стоимость (тыс. тенге) | | Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге) | | Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге) | | Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге) | | Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин,КБИ | 19208,270 | 7036,081 | 19208,270 | 7036,081 | 10282,779 | 3766,631 | 10282,779 | 3766,631 | 10282,779 | 3766,631 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ПОДРЯДЧИК:**

*форма №2*

Наименование стройки -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Шанхай по ул.Турлыгулова, Асфандиярова, Алшынбаева

# АКТ
## выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях | 3445,44 | 23,36 | 22,08 | 80483 | 76073 | 22854 | 0,01 | 31 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 4410 | 19151 | 97 | 0,02 | 66 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 106,56 | 218,93 | | 23329 | | 26362 | 1,54 | 164 |
| | | | | 218,93 | | 23329 | | 113 | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 2452,8 | 6,48 | 6,48 | 15893 | 15893 | 5005 | | |
| | | | | | 2,10 | | 5160 | 97 | 0,01 | 20 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1051,2 | 134,10 | | 140966 | | 159291 | 0,97 | 1022 |
| | | | | 134,10 | | 140966 | | 113 | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками | 2452,8 | 21,55 | 4,52 | 52848 | 11077 | 40518 | 0,11 | 265 |
| | | | | 17,03 | | 41771 | | 97 | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (внутридворовая)** | | | | | | | | |
| 6 | С130804-939 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения HDPE100 SDR 13,6 26,9 питьевая СТ РК ИСО 18599-2001 | 1218,06 | 59 | | 71866 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | 11-2-18 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УКВ-40 | 61,00 | 5760 | | 351360 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | С130904-81 | Краны шаровые сварные стальные Т до +180С Р4 МПА, DN 25 мм | 61 | 3850 | | 234850 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | С130904-80 | Краны шаровые сварные стальные Т до +180С Р 4 МПа, DN 20 | 108 | 3580 | | 386640 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С130905-18-00 | Сетчатый фильтр Danfoss d15 | 61 | 1547,55 | | 94401 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Водопровод В1 (до ограждения) | | | | | | | | |
| 11 | Е1-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях | 7094,68 | 23,36 | 22,08 | 165726 | 156645 | 47061 | 0,01 | 63 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 9081 | 39435 | 97 | 0,02 | 137 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | 219,42 | 218,93 | | 48038 | | 54283 | 1,54 | 338 |
| | | | | 218,93 | | 48038 | | 113 | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Водоснабжение | | | | | | | | |
| 13 | С130804-234 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 109,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 972,63 | 726 | | 706129 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | С130804-203 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения HDPE100 SDR 13,6 26,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1706,9 | 59 | | 100707 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | С прайс-листа | Задвижка чугунная d150 | 2 | 6167,64 | | 12335 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | С130904-81 | Краны шаровые сварные стальные Т до +180С DN 25 мм | 84 | 3850 | | 323400 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | С130904-83 | Краны шаровые сварные стальные Т до +180С DN 40 мм | 4 | 5690 | | 22760 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 11 | 8060 | | 88660 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 19 | С12021-267 | Стремянка металлическая | 0,1522 | 133700 | | 20354 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | С11011-954 | Таблички эмалированные для уголового указателя | 5 | 359 | | 1795 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | С130809-38 | Фланцы плоские приварные глухие из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 150мм | 54 | 881 | | 47574 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | С прайс-листа | Втулки ду 160мм | 24 | 1570,28 | | 37687 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | С130809-39 | Фланцы плоские приварные глухие из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 200мм | 5 | 1320 | | 6600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | С130806-100 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм | 2 | 1880 | | 3760 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ** | **тенге** | **3038160** | **259688** | **355374** | **1883** |
| | **тенге** | **267595** | **63746** | | **223** |
| **Материалы** | | **2510877** | | | |
| **Всего заработная плата** | | **331341** | | | |
| **Накладные расходы** | | **355374** | | | |
| **Нормативная трудоемкость в Н.Р.** | | | | | **178** |
| **Сметная заработная плата в Н.Р.** | | | **53306** | | |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | **203612** | | | |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **3597147** | | | |
| Временные здания и сооружения 1,2% | | 43166 | | | |
| **Итого:** | | **3640312** | | | |
| **Прочие работы и затраты** | | | | | |
| Зимнее удорожание 2,07% | | 75354 | | | |
| Выслуга лет 1% | | 36403 | | | |
| Оплата доп отпусков 0,4% | | 14561 | | | |
| **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | | **3766631** | | | |
| **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677** | | **9001032** | | | |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | 180021 | | | |
| **Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей** | | **9181053** | | | |
| НДС 12% | | 1101726 | | | |
| **ИТОГО:** | | **10282779** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ПОДРЯДЧИК:**