форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №217 от "21" сентября 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин,КБИ"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин,КБИ	19208,270	7036,081	19208,270	7036,081	19208,270	7036,081	19208,270	7036,081	8925,491	3269,450

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда

Наименование объекта - Водоснабжение в районе Шанхай по ул.Турлыгулова, Асфандиярова,Алшынбаева

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (внутридворовая)								
1	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,21	47611,09	17877,09	57419	21560	53930,0	173	209
				29700	4698,68	35818	5667	130	18,1	22
		км								
2	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	1,21	8097,13	0	9765	0	12593	51,5	62
				8032,5	0	9687	0	130	0	0
		км								
3	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	61,00	75,82	1,57	4625	96	5270,4	0,41	25
				67,5	0	4118	0	128	0	0
		счетчик (водомер)								
4	Е16-15-1	Установка вентилей до д-25мм	169,00	473,47	39,24	80016	6632	58406,4	1,47	248
				254,25	15,75	42968	2662	128	0,07	12
		шт								
		Водопровод В1 (до ограждения)								
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5064,47	6,48	6,48	32815	32815	10334		
					2,10		10654	97	0,01	41
		м3								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2170,49	134,10		291062		328900	0,97	2110
				134,10		291062		113		
		м3								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	5064,47	21,55	4,52	109119	22891	83660	0,11	547
				17,03		86248		97		
		м3								
8	Е123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	96,3	1070,70	152,52	103108	14688	26394	1,02	98
				153,68	57,15	14799	5504	130	0,28	27
		м3								
		Водоснабжение								
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,963	58881,69	25695,31	56703	24745	49936	194	187
				33075	6813,45	31851	6561	130	26,38	25
		км								
10	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм	0,963	8287,75	0	7981	0	10056,00	51,5	50
				8032,5	0	7735	0	130	0	0
		км								
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,69	47611,09	17877,09	80463	30212	75574	173	292
				29700	4698,68	50193	7941	130	18,1	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
12	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	1,69	8097,13	0	13684	0	17647	51,5	87
				8032,5	0	13575	0	130	0	0
		км								
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,3544	247994,13	49389,75	87889	17504	37517	312,7	111
				62775	18657	22247	6612	130	91,12	32
		тн								
14	Е22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 150мм	0,02	43614,26	9129,13	872	183	444	75,1	2
				13635	3449,25	273	69	130	16,84	0
		км								
15	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 50мм	0,01	28874,84	8426,72	289	84	207	69,9	1
				12712,5	3183,75	127	32	130	15,55	0
		км								
16	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 200мм	0,002	51857,62	9152,23	104	18	45	76,7	0
				13905	3458,25	28	7	130	16,89	0
		км								
17	Е122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных д-150мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
		шт								
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,108	247994,13	49389,75	26783	5334	11433	312,7	34
				62775	18657	6780	2015	130	91,12	10
		тн								
19	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 200мм	0,0502	51857,62	9152,23	2603	459	1133	76,7	4
				13905	3458,25	698	174	130	16,89	1
		км								
20	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,96	44687,9	2104,76	668531	31487	58071	13,9	208
				2362,5	623,48	35343	9327	130	2,48	37
		м3								
21	Е22-37-3	Установка пожарного гидранта	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
				288	13,5	1440	67	130	0,07	0
		шт								
22	Е118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	5	159,07	1,57	795	8	907	0,78	4
				141,75		709		128		
		комплект								
23	Е122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150мм	54	231,52	33,52	12502	1810	12794	0,9	49
				180	2,25	9720	121	130	0,01	1
		фланец								
24	Е122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 200мм	5	391,37	57,24	1957	286	1974	1,43	7
				301,5	2,25	1508	11	130	0,01	
		фланец								
25	Е106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,52	8224,86	100,65	12502	153	294	0,97	1
				146,25	38,03	222	58	105	0,19	0
		м3								
26	Е122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам 200мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	66009,8	310	132	247	376	1
				70200	24936,75	140	50	130	121,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ								
27	Е127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	34,4	1033,66	73,75	35558	2537	1512	0,14	5
				21,38	11,67	735	401	133	0,04	1
		м3								
28	Е12714-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	34,4	854,26	68,13	29387	2344	1562	0,14	5
				21,38	12,76	735	439	133	0,04	2
		м3								
29	Е127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	172	138,87	17,83	23885	3066	2626	0,04	7
				6,41	5,07	1103	872	133	0,02	3
		м2								
30	Е122-38-4	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам 150мм**	2	1558,26	318,13	3117	636	1773	2,81	6
				562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**1845396**	**219939**	**1100205**	**4373**
	тенге	**671623**	**59509**		**247**
Материалы		**953834**			
Всего заработная плата		**731132**			
Накладные расходы		**1100205**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**550**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**165031**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**176736**			
ИТОГО ПО АКТУ		**3122337**			
Временные здания и сооружения 1,2%		37468			
Итого:		**3159805**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 2,07%		65408			
Выслуга лет 1%		31598			
Оплата доп отпусков 0,4%		12639			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**3269450**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677		**7812930**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		156259			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**7969188**			
НДС 12%		956303			
ИТОГО:		**8925491**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: