Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор № 204 от 15.12.2014 г., Доп.согл.№1 от 09.07.2015, Доп.согл.№2 от 25.01.2016г,Доп.согл.№3 от 27.10.2016г,Доп.согл.№4 от 25.12.2017г,Доп.согл.№5 от 15.01.2018г,Доп.согл.№6 от 14.05.2018г, Доп.согл.№7 от 25.10.2018г,Доп.согл.№8 от 24.12.2018г, Доп.согл.№9 от 30.01.2019г, Доп.согл.№10 от 19.12.2019г, Доп.согл.№11 от 18.12.2020г, Доп.согл.№12 от 01.07.2021г

Номер документа	Дата составления
28	20.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение."			тенге	1	41 487 915,79	41 487 915,79
				Итого	1	x	41 487 915,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по строительству / _____ / Игнатов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кенесбаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688
БИК HSBKKZKX,
БИН 0108 4000 1711
АО "Народный банк Казахстана"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021года

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	204	15.12.2014г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	09.04.2015г	республиканский	004; 011		
		доп.согл. №2	25.01.2016г	республиканский	004; 011		
		доп.согл.№3	27.10.2016г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№4	25.12.2017г	местный	004; 015		
		доп.согл.№5	15.01.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№6	14.05.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№7	25.10.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№8	24.12.2018г	местный	004; 016		
		доп.согл.№9	30.01.2019г	местный	004; 016		
		доп.согл.№10	19.12.2019г	местный	004; 016		
		доп.согл.№11	18.12.2020г	местный			
		доп.согл.№12	01.07.2021г	местный			

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**189 077 382,09**									
Акт выполненных работ №5 за август 2021г.	**41 487 915,79**	37 042 781,96	35 190 230,72	35 190 230,72		1 852 551,24	16 332 572,00		**2 388 935,92**	
										0,00
Всего к оплате:	**41 487 915,79**									**41 487 915,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Д.К.Кенесбаев**

Технадзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"
_____ **А.Ю. Бартаков**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству
_____ **А.В.Игнатов**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688
БИК HSBKKZKX,
БИН 0108 4000 1711
АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.
Корректировка
Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г,доп.соглашение №3 от 27.10.2016г, доп.соглашение №4 от 25.12.2017г, доп.соглашение №5 от15.01.2018г, доп.соглашение №6 от 14.05.2018г,доп.соглашение №7 от 25.10.2018г, доп.соглашение №8 от 24.12.2018г, доп.соглашение №9 от 30.01.2019г,доп.соглашение №10 от 19.12.2019г, доп.соглашение №11 от 18.12.2020г, доп.соглашение №12 от 01.07.2021г

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2021гг

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18) 23.08.2021г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-2-1) Дополнительные работы								
		Вертикальная планировка								
		Раздел 2 Водопропускная труба								
		2.1 Водопропускная труба								
37	Е30-78-	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной / *м2*	32,4	1258,38 / 157,5	20,67 / 7,61	40772 / 5103	670 / 247	5832 / 109	0,91 / 0,0372	29 / 1
38	Е30-78-	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной / *м2*	138,16	434,4 / 102,83	13,7 / 5,04	60017 / 14207	1893 / 696	16244 / 109	0,605 / 0,0246	84 / 3
39	Е10-29-	Конопатка паклей стыков ж/б труб прим: / *м2 проемов*	7,49	104,4 / 56,48	0,09 / 0,05	782 / 423	1 / –	508 / 120	0,358 / 0,0002	3 / –
40	Е1-166-	Засыпка вручную пустот между звеньями ж/б труб ПГС / *м3 грунта*	7,5	167,18 / 167,18	– / –	1254 / 1254	– / –	1417 / 113	1,21 / –	9 / –
41	30-8-10	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 / *м3*	7,5	654		4905				
42	Е1-166-	Засыпка труб несжимаемым грунтом 2 группы послойно	162,61	134,1	–	21806	–	24641	0,972	158

		м3 грунта								
43	30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010		134,1	–	21806	–	113	–	–
		м3	162,61	901		146512				
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	162,61	21,55	4,52	3504	735	2686	0,108	18
45	Е1-166-3	Засыпка вручную ПГС на глубину промерзания +0,25м		17,03	–	2769	–	97	–	–
		м3 грунта	0,85	167,18	–	142	–	160	1,21	1
46	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		167,18	–	142	–	113	–	–
		м3	0,85	654		556				
		Всего прямые затраты				**280250**	**3299**			**302**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**45704** 231247	**943**			**4**
		Накладные расходы, тенге				51488				
		- заработная плата, тенге				7723				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19904				
		Всего				**351642**				
		- заработная плата, тенге				54370				
		- трудоемкость, чел-ч				332				

Дополнение к проектно-сметной документации №1 Добавить

2	Е6-1-1	Устройство бетонного основания под опоры освещения								
		м3	7	5629,87	66,01	39409	462	1622	1,35	9
7	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм		195,75	24,93	1370	175	105	0,1218	1
		км трубопровода	0,025	104944,76	54237,13	2624	1356	2093	296	7
8	99-1-1(пл	Труба гофрированная д.у.250мм (6м)		49950	14426,1	1249	361	130	56,71	1
		м	25	1090,17		27254				
9	Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	2	372,73	5,47	745	11	400	1,08	2
				198	2,03	396	4	100	0,01	–

10	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного (типа Пеноплекс)	0,1	8390		839				
		м3								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подушки для усиления канализации (толщина 0,12м)	0,48	5629,87	66,01	2702	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	67	1071,43	6,63	71786	444	9842	0,698	47
		м бортового камня		108,68	1,76	7282	118	133	0,0061	–
16	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	700	658,95	16,01	461265	11207	9887	0,038	27
		м2		6,48	4,14	4536	2898	133	0,01412	10
		Всего прямые затраты				**606624**	**13512**			**93**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**14927** 578187	**3568**			**12**
		Накладные расходы, тенге				23955				
		- заработная плата, тенге				3593				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37835				
		Всего				**668414**				
		- заработная плата, тенге				22088				
		- трудоемкость, чел-ч				117				

Дополнение к проектно-сметной документации №2

Раздел 1 Локальная смета № 2-1-1 Наружное электроосвещение

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	20	218,93	–	4379	–	4948	1,54	31
		м3 грунта		218,93	–	4379	–	113	–	–
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
		м кабеля		19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
3	8-4-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	50,5	111		5606				
		м								
4	16-1-137	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,0515	94141		4848				
		км								
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,89	134,1	–	2667	–	3014	0,972	19
		м3 грунта		134,1	–	2667	–	113	–	–

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	341	–	97	–	–
		Раздел 2 Локальная смета № 2-2-2 Благоустройство								
7	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	668,73	1732,95	756,45	1158876	505861	737907	5,97	3992
		м3 грунта		976,5	–	653015	–	113	–	–
8	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство корыта)	668,73	18,26	18,26	12211	12211	4106	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	4233	97	0,0207	14
9	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	3216,83	0,2	0,2	643	643	218	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	225	97	0,00023	1
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=0,100;	321,683	25,65	5,38	8251	1731	6325	0,129	41
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	6521	–	97	–	–
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из бутового камня (прим)К=0,150;	6709,59035	95,48	73,75	640632	494832	294930	0,144	966
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	143451	78301	133	0,041	275
12	30-8-123	Камень бутовыйК=1,100;	7380,54939	522,44		3855894				
		м3								
13	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс грузаК=1,570;	11587,4625	139,8	139,8	1619927	1619927	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	350	1071,43	6,63	375001	2321	51410	0,698	244
		м бортового камня		108,68	1,76	38038	616	133	0,0061	2
		Всего прямые затраты				**7690751**	**2637721**			**5300**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**849397**	**83400**			**292**
						4203633				
		Накладные расходы, тенге				1104149				
		- заработная плата, тенге				165622				
		- трудоемкость, чел-ч				552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				527694				
		Всего				**9322594**				
		- заработная плата, тенге				1098419				
		- трудоемкость, чел-ч				6144				

Всего по акту	
- заработная плата, тенге	***10342650***
- трудоемкость, чел-ч	***1174877***
В том числе стоимость: материалов, тенге	***6593***
оборудования, тенге	*5013067*
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	155140
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21875
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	124
- сметная заработная плата, тенге	303386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	139558
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	849
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	104978
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска	41991
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	145026
	53684
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 146 855**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**36 316 452,90**
- материалы, тенге	16 332 572
- сметная заработная плата, тенге	4 832 523
Налог (2 %)	726 329,06
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37 042 781,96**
НДС (12 %)	4 445 133,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41 487 915,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Д.К.Кенесбаев

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству

А.В.Игнатов

Технадзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

Бартаков А.Ю.