Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор № 204 от 15.12.2014 г., Доп.согл.№1 от 09.07.2015, Доп.согл.№2 от 25.01.2016г,Доп.согл.№3 от 27.10.2016г,Доп.согл.№4 от 25.12.2017г,Доп.согл.№5 от 15.01.2018г,Доп.согл.№6 от 14.05.2018г, Доп.согл.№7 от 25.10.2018г,Доп.согл.№8 от 24.12.2018г, Доп.согл.№9 от 30.01.2019г, Доп.согл.№10 от 19.12.2019г, Доп.согл.№11 от 18.12.2020г, Доп.согл.№12 от 01.07.2021г

Номер документа	Дата составления
38	23.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение."			тенге	1	10 537 799,91	10 537 799,91
				Итого	1	x	10 537 799,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по строительству / _____ / Игнатов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688
БИК HSBKKZKX,
БИН 0108 4000 1711
АО "Народный банк Казахстана"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	204	15.12.2014г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	09.04.2015г	республиканский	004; 011		
		доп.согл. №2	25.01.2016г	республиканский	004; 011		
		доп.согл.№3	27.10.2016г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№4	25.12.2017г	местный	004; 015		
		доп.согл.№5	15.01.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№6	14.05.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№7	25.10.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№8	24.12.2018г	местный	004; 016		
		доп.согл.№9	30.01.2019г	местный	004; 016		
		доп.согл.№10	19.12.2019г	местный	004; 016		
		доп.согл.№11	18.12.2020г	местный	004; 016		
		доп.согл.№12	01.07.2021г	местный	004; 016		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**199 615 182,00**									
Акт выполненных работ №6 за сентябрь 2021г.	**10 537 799,91**	9 408 749,92	9 035 645,98	9 035 645,98		373 103,94	7 239 540,00		2 388 935,92	
										0,00
Всего к оплате:	**10 537 799,91**									**10 537 799,91**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

М.С.Акимжанов

Технадзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

А.Ю. Бартаков

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству

А.В.Игнатов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688
БИК HSBKKZKX,
БИН 0108 4000 1711
АО "Народный банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение. Корректировка
Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г,доп.соглашение №3 от 27.10.2016г, доп.соглашение №4 от 25.12.2017г, доп.соглашение №5 от15.01.2018г, доп.соглашение №6 от 14.05.2018г,доп.соглашение №7 от 25.10.2018г, доп.соглашение №8 от 24.12.2018г, доп.соглашение №9 от 30.01.2019г,доп.соглашение №10 от 19.12.2019г, доп.соглашение №11 от 18.12.2020г, доп.соглашение №12 от 01.07.2021г

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18) 22.09.2021г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Остаточные работы								
		Наружное электроосвещение и электроснабжение								
		Раздел 2 Силовое электрооборудование								
11	Е33-103-´	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	14	1534,11	878,23	21478	12295	11065	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
13	Е33-115-´	Установка светильников с лампами накаливания	14	269,19	38,56	3769	540	3572	1,29	18
		светильник		229,5	13,5	3213	189	105	0,07	1
19	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	60	20,78	–	1247	–	1174	0,113	7

	м провода								
			18,11	–	1087	–	108	–	–
20 16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2К=1,030;	0,06	18616		1117				
	1000м								
25 Е33-16-3	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,29	39441,35	22503,35	11438	6526	6379	88,9	26
	км линии								
			15525	5424,08	4502	1573	105	21,89	6
26 16-7-805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,29	170290		49384				
	км								
27 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	160	51,7	2,8	8272	448	4226	0,16	26
	м								
			27,5	0,3	4400	48	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**96705**	**19809**			**120**
					20290	**5260**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				56606				
	Накладные расходы, тенге				26416				
	- заработная плата, тенге				3962				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7387				
	Всего				**130508**				
	- заработная плата, тенге				29512				
	- трудоемкость, чел-ч				154				

(локальная смета 2-2-2) Остаточные работы

Благоустройство

Раздел 1 Внутриквартальные проезды

4 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1730,22	632,71	15,35	1094727	26559	25314	0,0336	58
	м2 покрытия								

			5,94	5,06	10278	8755	133	0,01766	31
6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	367	501,54	–	184065	–	12080	0,144	53
				24,75	–	9083	–	133	–	–
7	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 4 смК=2,000; *м2 покрытия*	734	80,16	–	58837	–	3885	0,0232	17
				3,98	–	2921	–	133	–	–
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	240	641,71	6,63	154010	1591	35252	0,698	168
				108,68	1,76	26083	422	133	0,0061	1
		Всего прямые затраты				**1491639**	**28150**			**296**
						48365	**9177**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1415125				
		Накладные расходы, тенге				76531				
		- заработная плата, тенге				11480				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94090				
		Всего				**1662260**				
		- заработная плата, тенге				69022				
		- трудоемкость, чел-ч				366				

Дополнение к проектно-сметной документации №1 Добавить

15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	99	1071,43	6,63	106072	656	14541	0,698	69
				108,68	1,76	10759	174	133	0,0061	1
16	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 *м2*	1030,22	658,95	16,01	678863	16494	14552	0,038	39
				6,48	4,14	6676	4265	133	0,01412	15
		Всего прямые затраты				**784935**	**17150**			**108**

В том числе стоимость: материалов, тенге	17435 750350	4439	16
Накладные расходы, тенге	29093		
- заработная плата, тенге	4364		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48842		
Всего	**862870**		
- заработная плата, тенге	**26238**		
- трудоемкость, чел-ч	**139**		
Всего по акту	***2655638***		
- заработная плата, тенге	***124772***		
- трудоемкость, чел-ч	***659***		
В том числе стоимость: материалов, тенге	*2222081*		
оборудования, тенге	0		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	39835		
- сметная заработная плата, тенге	5617		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	77899		
- сметная заработная плата, тенге	35834		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	218		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26955		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10782		
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска	14496		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	5661		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 831 266**		
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**9 224 264,63**		
- материалы, тенге	7 239 540		
- сметная заработная плата, тенге	664 502		

Налог (2 %)	184 485,29
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 408 749,92**
НДС (12 %)	1 129 049,99
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 537 799,91**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____М.С.Акимжанов

Технадзор:

Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю. Бартаков

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром" по строительству

_____А.В.Игнатов