Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«27» ноябрь 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Актюбводстрой», город Актобе, район Алматы, ул. Асау-Барака, 44 «А»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Бердинбаев Сагиндык Культемирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого района № 3 (9 объектов) г. Актобе"**
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе" и.о. руководителя Алдияров Бауржан Шындаулетович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии сутвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "STROYCONSALTING"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства г.Актобе" 03-8/185 от 05.05.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность					
тепловых сетей ø32мм-325мм	м	1486		1456	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **рабочим проектом "Реконструкция внутриквартальных тепловых стей сетевого района № 3 (9 объектов) г.Актобе" предусмотрена замена изношенных стальных трубопровод в изоляции из минеральной ваты в непроходных каналах при подземной прокладке на новые стальные трубопроводы предизолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в полиэтиленовой оболочке типа Ст ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006. Существующая тепловая сеть двухтрубная открытая подземная в проложенная в непроходных лотковых каналах из сборных железобетонных элементов серии 3.006-1-8. Надземные участки проложены непосредственно по земле на опорах из железобетонных блоков высотой 0,5-0,8 м и опорах из стальных труб высотой 0,5 м, 3 м, 4 м и 5 м. Рабочим проект При надземной прокладке - на стальные предизолированных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали типа Ст ППУ-ОЦ по ГОСТ 30732-2006. Объем работ по участкам:**

1.Участок тепловой сети от ТК40 до ТК59 по ул. Красногорская, протяженностью 330 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 108х4,0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер, строительство камер для обслуживания компенсаторов.

2.Участок тепловой сети от ТК68 до ТК73 ул. Махамбетова: протяженностью 211 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб

ПЭ диаметром 159х4,5 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

3.Участок тепловой сети от ТК267 до дома №25 по улице Кутузова протяженностью 110 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 108х4,0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

4.Участок тепловой сети от ТК15 до ТК16 и до дома №9 по пр. Победы протяженностью 50 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 89х3,5 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

5.Участок тепловой сети от ТК47 до ТК49 и ТК50 «Алакай» протяженностью 162 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 108х4.0 мм, диаметром 57х3.0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

6.Участок тепловой сети от ТК13 до ТК15 протяженностью 24 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 108х4.0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

7.Участок тепловой сети от ТК25 до ТК31 ул. Есет-батыра протяженностью 184 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 108х4.0 мм, диаметром 89х4.0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

8.Участок тепловой сети от ТК47 до ТК52 по ул. Чекалина 44А протяженностью 294 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 159х4.5 мм, диаметром 57х3.0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

9.Участок тепловой сети от ТК97 до ТК99 и до дома 9А по ул. Тлеубатыра протяженностью 120 м подземный: прокладка в канале КЛ90х45, замена труб ПЭ диаметром 159х4.5 мм, диаметром 57х3.0 мм, замена лотков канала КЛ90х45, реконструкция тепловых камер.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца;**
фактически, месяц: **6 месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-главный инженер
АО «Aqtobe su-energy group» Даулбаев А.А _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) М.П.

дата "___" _____ 2020г

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Реконструкция внутриквартальных тепловых стей сетевого района № 3 (9 объектов) г.Актобе"** завершенным

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Бердинбаев Сагиндык Культемирович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата "27" 11 2020г М.П.