Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "Фрагмит-Евразия"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №8 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №8-Ф от 23.09.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№8-Ф	23.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №8 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	32 471,69	28 992,58							3 479,11	**32 471,69**
Итого:	**32 471,69**	28 992,58							**3 479,11**	**32 471,69**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DPJ COMPANY"

Сейлхан А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ПроектTech"

Әзімхан А.Б

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фрагмит-Евразия"

Балтабаева У.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генеральный подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**

Субподрядчик : **ТОО "Фрагмит-Евразия"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №8 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №8-Ф от 23.09.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	м линии	8,75	164,323	0,746	1 437,75	6,5	358,75		1 437,75
						122,562	0,226	1 072,5	2,0			
2	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	11 592,0	4 454,0	11 592,0	4 454,0	424,0		11 592,0
						6 714,0	1 434,0	6 714,0	1 434,0			
3	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	м линии	10,0	164,323	0,746	1 643,25	7,5	410,25		1 643,25
						122,562	0,226	1 225,5	2,25			
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					14 673,0	4 468,0	1 193,0	0,0	14 673,0
								9 012,0	1 438,25	0,0	0,0	
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	22,2615	219,0	204,0	4 875,25	4 541,25			4 875,25
						15,0	52,0	334,0	1 157,5			
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,6885	4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			3 106,5
						4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			
6	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,2499	373,0	144,0	93,0	35,0			93,0
						230,0	46,0	57,0	11,0			
7	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	22,944348	39,0	39,0	894,75	895,0			894,75
						0,0	10,0	0,0	229,5			
8	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	8,0	847,778	287,136	6 782,25	2 297,25			6 782,25
						560,642	72,05	4 485,25	576,5			
9	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	5,0	801,675	266,995	4 008,5	1 335,0			4 008,5
						534,68	70,577	2 673,5	353,0			
10	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	м трубопровода	16,56	156,163	0,0	2 586,12	0,0	26,68		2 586,12
						154,555	0,0	2 559,44	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	0,6225	44 858,0 27 638,0	16 041,0 4 920,0	27 924,0 17 204,75	9 985,5 3 062,75	734,0		27 924,0
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					50 270,37 30 420,44	19 089,0 5 390,25	760,68 0,0	0,0 0,0	50 270,37
			Итого по суммарной смете					64 943,37 39 432,44	23 557,0 6 828,5	1 953,68 0,0	0,0 0,0	64 943,37
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858								64943,37*0,44642858	**28 992,58**
			НДС (12%)								28992,58*12/100	3 479,11
			Итого с НДС								28992,58+3479,11	**32 471,69**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DPJ COMPANY"

_____ **Сейлхан Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ПроектTech"

_____ **Ахметов Е.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фрагмит-Евразия"

_____ **Балтабаева У.Т.**