Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Дог. №202 от 12.12.2014 г,Доп.№1 от19.01.15,Доп.№2 от 09.04.15,Доп.№3 от11.04.16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
82	30.09.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 58/2"			тенге	1	17 581 376,11	17 581 376,11
				Итого	1	x	17 581 376,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.58/2

Договор №202 от 12.12.2014г

Дополнительное соглашение №1 от 19.01.2015г

Дополнительное соглашение №2 от 09.04.2015г

Дополнительное соглашение №3 от 11.04.2016г

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2016

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

30.09.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Тепловая сеть								
28	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(УТ1)								
		м3 конструкций	8,3875	9219,12 / 1401,75	789,92 / 272,75	77325 / 11757	6625 / 2288	19663 / 140	8,27 / 1,0406	69 / 9
40	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 24-4-6К=12,000;	6,516	9860		64248				

41	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*м3*	4	13400		53600			
42	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	*комплект*	3,5	7081,87	86,6	24787	303	1924	3,06	11
			м3		490,5	32,72	1717	115	105	0,1598	1
43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	3,5	83		291				
46	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	*м2 стяжки*	13,7	165,79	15,94	2271	218	663	0,243	3
					34,65	5,96	475	82	119	0,0291	–
55	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=2,000;	*м3 кладки*	0,098	8690,05	296,6	852	29	119	5,95	1
					915,75	110,25	90	11	118	0,54	–
56	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	8060		8060				
59	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	*км трубопровода*	0,01	518057,36	8122,48	5181	81	637	254	3
					45900	3069	459	31	130	14,99	–
69	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	*км трубопровода*	0,012	129797,21	46381,71	1558	557	1452	424	5
					76050	17015,25	913	204	130	88,37	1
70	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	*м*	12,12	168		2036				
71	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	*км трубопровода*	0,1098	161079,73	52482,23	17687	5763	15439	494	54
					91125	17035,5	10006	1870	130	88,49	10

72	8-4-956	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,004;	6,11002	629		3843				
		м								
73	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,2552	191443,49	61465,99	48856	15686	42211	583	149
		км трубопровода		107100	20133	27332	5138	130	104,89	27
74	8-6-842	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-415x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,004;	255,2	806		205691				
		м								
75	2-1-262	Опоры скользящие	0,17384	107900		18757				
		т								
76	2-1-263	Опоры неподвижные	0,03456	107900		3729				
		т								
77	Е24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
		компенсатор		765	254,93	3060	1020	130	1,05	4
		(локальная смета 2-4-1)								
		КЛ-0,4кВ								
16	99-11-33(	Кабель ВВГ 4x95 мм2 Прилож.1-2К=1,020;	530,4	1787		947825				
		м								
17	99-11-34(	Кабель ВВГ 4x120 мм2 Прилож.1-2К=1,020;	23,9888	4270		102432				
		м								
18	99-11-35(	Кабель ВВГ 4x185 мм2 Прилож.1-2К=1,020;	652,8	5648		3687014				
		м								
		Всего прямые затраты				**5354594**	**33467**			**313**
						55809	**10759**			**52**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5265318				

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	87412
- трудоемкость, чел-ч	13112
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44
Всего	326520
	5768526
Временные здания и сооружения (1,2 %)	
- сметная заработная плата, тенге	69222
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	55
- сметная заработная плата, тенге	.99242
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45651
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	278
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58377
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	23351
	6018718
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	
- материалы, тенге	**15389860,04**
- сметная заработная плата, тенге	13463419
- нормативная трудоемкость, чел-ч	324485
Налог (2 %)	690
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	307797,20
	15697657,24
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1883718,87
	17581376,11

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"

Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.58/2.

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	202	12.12.2014г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	19.01.2015г	республиканский	004; 011		
		доп.согл. №2	09.04.2015г	республиканский	004; 011		
		доп.согл.№3	11.04.2016г	национальный фонд	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	524547705,00									
Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2016г.	17581376,11	15697657,24	15180880,34	15180880,34		516776,90			1883718,87	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	17581376,11									17 581 376,11

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"
_____ **Л.Н.Бурмистрова**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**