Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A
Договор № 35 от 04 июля 2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06 9141 022 03KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН 010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 15 ноября 2016 года

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	35	04.07.2016г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		Доп.соглашение №1	07.11.2016г	национальный фонд	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	474 794 186,36									
Акт выполненных работ №2 за период с 1 по 15 ноября 2016г.	246 950 059,32	220 491 124,39	213 265 910,04	213 265 910,04		7 225 214,36			26 458 934,93	
Всего к оплате:	246 950 059,32									246 950 059,32

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"
_____ **Л.Н.Бурмистрова**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Договор № 35 от 04.07.2016г

Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г

Акт №2
приемки выполненных работ за период с 1 по 15 ноября 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 15.11.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Тепловая сеть								
1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	1741,98	2099,7	940,95	3657635	1639116	2280926	7	12194
		м3 грунта		1158,75	–	2018519	–	113	–	–
2	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1741,98	82	78,05	142842	135962	44895	0,0268	47
		м3 грунта		3,87	22,7	6741	39543	97	0,0776	135
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	3658,158	45	45	164617	164617	32923	–	–
		т		–	9	–	32923	100	0,0189	69
4	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	1741,98	10,14	10,05	17664	17507	5898	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	6080	97	0,01144	20

	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	1363,75	39,73	37,82	54182	51577	17024	0,013	18
	м3 грунта		1,87	11	2550	15001	97	0,0376	51
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;	2182	45	45	98190	98190	19638	–	–
	т		–	9	–	19638	100	0,0189	41

(локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водопровода

1 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	128,37	2099,7	940,95	269538	120790	168086	7	899
	м3 грунта		1158,75	–	148749	–	113	–	–
2 Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	128,37	82	78,05	10526	10019	3309	0,0268	3
	м3 грунта		3,87	22,7	497	2914	97	0,0776	10
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	269,577	45	45	12131	12131	2426	–	–
	т		–	9	–	2426	100	0,0189	5
4 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	128,37	10,14	10,05	1302	1290	435	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	448	97	0,01144	1
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	116,42	39,73	37,82	4625	4403	1454	0,013	2
	м3 грунта		1,87	11	218	1281	97	0,0376	4
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;	186,272	45	45	8382	8382	1676	–	–
	т		–	9	–	1676	100	0,0189	4

(локальная смета 2-3-1)

Наружные сети канализации

1 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	268,18	2099,7	940,95	563098	252344	351152	7	1877
	м3 грунта		1158,75	–	310754	–	113	–	–

	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	268,18	82	78,05	21991	20931	6912	0,0268	7
3 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;		3,87	22,7	1038	6088	97	0,0776	21
	т	563,178	45	45	25343	25343	5069	–	–
4 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы		–	9	–	5069	100	0,0189	11
	м3 грунта	268,18	10,14	10,05	2719	2695	908	–	–
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)		–	3,49	–	936	97	0,01144	3
	м3 грунта	240,61	39,73	37,82	9559	9100	3004	0,013	3
6 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;		1,87	11	450	2647	97	0,0376	9
	т	384,976	45	45	17324	17324	3465	–	–
			–	9	–	3465	100	0,0189	7

(локальная смета 2-4-1)

КЛ-0,4кВ

1 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками								
	м3 грунта	101,25	2099,7	940,95	212595	95271	132575	7	709
2 Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1158,75	–	117323	–	113	–	–
	м3 грунта	101,25	82	78,05	8303	7903	2609	0,0268	3
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;		3,87	22,7	392	2298	97	0,0776	8
	т	212,625	45	45	9568	9568	1914	–	–
4 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)		–	9	–	1914	100	0,0189	4
	м3 грунта	67,5	39,73	37,82	2682	2553	843	0,013	1
5 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;		1,87	11	126	743	97	0,0376	3
	т	108	45	45	4860	4860	972	–	–
			–	9	–	972	100	0,0189	2

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

1	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	15905,5617	2099,7	940,95	33396908	14966338	20826544	7	111339
		м3 грунта		1158,75	–	18430570	–	113	–	–
2	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14952,773	82	78,05	1226127	1167064	385376	0,0268	401
		м3 грунта		3,87	22,7	57867	339428	97	0,0776	1160
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	31400,8234	45	45	1413037	1413037	282607	–	–
		т		–	9	–	282607	100	0,0189	593
4	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	31917	10,14	10,05	323638	320766	108048	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	111390	97	0,01144	365
5	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(насыпь)	901	29,26	29,26	26363	26363	8303	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	8560	97	0,0364	33
6	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1801	18,22	18,22	32814	32814	11058	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	11400	97	0,02069	37
7	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=4,000;	7204	0,54	0,54	3890	3890	1328	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	1369	97	0,00061	4
10	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7788	32,54	30,98	253422	241272	79623	0,0106	83
		м3 грунта		1,53	9,01	11916	70170	97	0,0308	240
11	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,200;	1557,6	45	45	70092	70092	14018	–	–
		т		–	9	–	14018	100	0,0189	29

(локальная смета 7-3-1)

Подпорные стенки,лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

	...ляные работы									
	-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	998,04	2099,7	940,95	2095585	939106	1306821	7	6986
		м3 грунта		1158,75	–	1156479	–	113	–	–
2	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	998,04	82	78,05	81839	77897	25722	0,0268	27
		м3 грунта		3,87	22,7	3862	22656	97	0,0776	77
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	2095,884	45	45	94315	94315	18863	–	–
		т		–	9	–	18863	100	0,0189	40
4	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	998,04	10,14	10,05	10120	10030	3379	–	–
		м3 грунта		–	3,49	–	3483	97	0,01144	11
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	649,26	39,73	37,82	25795	24555	8105	0,013	8
		м3 грунта		1,87	11	1214	7142	97	0,0376	24
6	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;	1038,816	45	45	46747	46747	9349	–	–
		т		–	9	–	9349	100	0,0189	20
	Всего прямые затраты					**44420368**	**22146162**			**134607**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**22269265**	**1046497**			**3041**
	Накладные расходы, тенге					4941				
	- заработная плата, тенге					26177257				
	- трудоемкость, чел-ч					3926589				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					13089				
	Всего					4235858				
						74833483				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					898002				
	- сметная заработная плата, тенге					126618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					718				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					2188640				
	- сметная заработная плата, тенге					1006774				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6128
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	757315
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	302926
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**78980366**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7369811)	**216167769,01**
- материалы, тенге	13524
- сметная заработная плата, тенге	77664409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157584
Налог (2 %)	4323355,38
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**220491124,39**
НДС (12 %)	26458934,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**246950059,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"

Л.Н.Бурмистрова