Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК ALFAKZKA,
ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,
АО "Дочерний банк "Альфа-банк"

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	35	04.07.2016г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		Доп.соглашение №1	07.11.2016г	национальный фонд	004; 032		
		Доп.соглашение №2	23.02.2017г				
		Доп.соглашение №3	17.04.2017г				
		Доп.соглашение №4	14.12.2017г				
		Доп.соглашение №5	13.02.2018г				
		Доп.соглашение №6	20.09.2018г				
		Доп.соглашение №7	25.10.2018г				
		Доп.соглашение №8	29.11.2018г				
		Доп.соглашение №9	29.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	28 639 175,00									
Акт выполненных работ № 10 за октябрь 2019г	28 639 175,00	25 570 691,96	24 732 772,95	24 732 772,95		837 919,00			3 068 483,04	
Всего к оплате:	28 639 175,00									28 639 175,00

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Л.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "ВостокИнжиниринг"
Л.Л.Кашавкина

Подрядчик:
Заместитель директора по строительству
ТОО "Востоквзрывпром"
А.В.Игнатов

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК ALFAKZKA,
ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,
АО "Дочерний банк "Альфа-банк"

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118**

Договор № 35 от 04.07.2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г

Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г, доп.соглашение №6 от 20.09.2018г, доп.соглашение №7 от 25.10.2018г, доп.соглашение №8 от 29.11.2018г., доп.соглашение №9 от 29.01.2019г

АКТ № 10
приемки выполненных работ за октябрь 2019г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 25.10.2019г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Тепловая сеть								
86	99-8-5(пл)	Втулка под фланец д=110мм Прилож.17-6-1К=2,000; *шт*	2	483		966				
		Всего прямые затраты				**966**	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**0**	**0**			**0**
						966				

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	58
Всего	**1024**
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие

Раздел 1 Тип 1

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	465	1510,68	73,75	702466	34294	20441	0,144	67
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	9942	5427	133	0,041	19
2	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	3100	456,06	17,7	1413786	54870	52527	0,0518	161
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	24428	15066	133	0,01754	54
3	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	6200	51,79	0,39	321098	2418	1732	0,0003	2
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	310	992	133	0,00066	4
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3100	513,32	15,35	1591292	47585	45353	0,0336	104
		м2 покрытия		5,94	5,06	18414	15686	133	0,01766	55

Раздел 2 Тип 2

5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	138	1510,68	73,75	208474	10178	6065	0,144	20
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2950	1610	133	0,041	6

6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	920	513,32 5,94	15,35 5,06	472254 5465	14122 4655	13460 133	0,0336 0,01766	31 16
		Раздел 3 Тип 3								
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	20	1510,68 21,38	73,75 11,67	30214 428	1475 233	879 133	0,144 0,041	3 1
8	Е1-156-1	Устройство каменной наброскиК=0,040; *м3 камня в деле*	8	1604,46 432	0,86 0,32	12836 3456	7 3	3355 97	2,81 0,0015	22 –
		Раздел 4 Тип 4								
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	134,7	1510,68 21,38	73,75 11,67	203489 2880	9934 1572	5921 133	0,144 0,041	19 6
		Раздел 5 Тип 5								
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120; *м3 материала основания в плотном теле*	19,44	1510,68 21,38	73,75 11,67	29368 416	1434 227	855 133	0,144 0,041	3 1
11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5 мм *м2 основания*	162	275,62 6,01	34,3 8,8	44650 974	5557 1426	3192 133	0,0398 0,03015	6 5
12	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5 ммК=-10,000; *м2 основания*	-1620	20,78	1,37	-33664	-2219	-1099	0,00062	-1

13	Е27-4-1	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси		0,1	0,41	-162	-664	133	0,00133	-2
		м2 основания или покрытия	162	56,43	9,63	9142	1560	1007	0,0204	3
14	30-6-28	Кирпич-лом		3,24	1,43	525	232	133	0,00483	1
		м3	2,916	2180		6357				
15	30-8-111	Глина								
		м3	2,916	599		1747				
16	30-8-92	Песок природный								
		м3	2,916	1050		3062				
17	1-1-2922	Известь строительная гидравлическая порошкообразная ГОСТ 9179-77К=0,800;								
		т	0,7776	6966		5417				
	Раздел 6 Бортовой камень									
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м бортового камня	655	531,81	6,63	348336	4343	96210	0,698	457
20	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий		108,68	1,76	71185	1153	133	0,0061	4
		м бортового камня	872	531,81	6,63	463738	5781	128084	0,698	609
				108,68	1,76	94769	1535	133	0,0061	5
	Всего прямые затраты					**5834062**	**191339**			**1506**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**235980**	**49153**			**175**
	Накладные расходы, тенге					5406747				
	- заработная плата, тенге					377982				
	- трудоемкость, чел-ч					56697				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					189				
	Всего					372723				
	- заработная плата, тенге					**6584767**				
	- трудоемкость, чел-ч					341830				
						1870				

(локальная смета 7-3-1)

Подпорные стенки,лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

1.1 Земляные работы

116	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки								
		м3	2	9572,37	316,01	19145	632	3124	8,25	17
				1368	119,39	2736	239	105	0,583	1
121	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		т	0,00986	70437,87	304,24	695	3	101	58	1
				9675	114,75	95	1	105	0,56	0
122	Е9-30-1	Монтаж ограждения								
		т конструкций	0,0029	14359,66	5522,03	42	16	19	35,9	0
				6075	1322,37	18	4	90	4,73	0
126	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;								
		м2	10,2	21,8	0,05	222	1	53	0,0295	–
				5,81	0,02	59	–	90	0,0001	–
127	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;								
		м2	10,2	23,59	0,02	241	–	38	0,0213	–
				4,16	–	42	–	90	–	–
128	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	2,4	1461,2	152,52	3507	366	658	1,02	2
				153,68	57,15	369	137	130	0,279	1
129	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы								
		м3 основания	3,1	1539,95	152,52	4774	473	849	1,02	3
				153,68	57,15	476	177	130	0,279	1
130	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)								
		км трубопровода	0,00225	383846,88	6788,5	864	15	142	253	1
				45675	2565	103	6	130	12,52	–

Раздел 2 Лестницы Л1-Л2

2.1 Лестничный сход Л1

131	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;								
		м3	3,2	6175,57	66,01	19762	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
132	Е6-22-5	Устройство лестниц Л1К=4,000;								
		м3	10	12869,62	379,21	128696	3792	23736	13	130

134	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе К=4,000;		2117,25	143,26	21173	1433	105	0,6996	7
		м2 покрытия	40	1414,25	16,79	56570	672	5799	0,726	29
135	Е9-30-1	Монтаж ограждения		111,6	6,28	4464	251	123	0,0307	1
		т конструкций	0,2415	14359,66	5522,03	3468	1334	1607	35,9	9
138	2-1-254	Закладные детали и детали крепления К=21,000;		6075	1322,37	1467	319	90	4,73	1
		т	0,01323	122100		1615				
139	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000;								
		м2	12	21,8	0,05	262	1	63	0,0295	–
140	Е13-26-6			5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 К=2,000;								
		м2	12	23,59	0,02	283	–	45	0,0213	–
141	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		4,16	–	50	–	90	–	–
		м3	4,2	6175,57	66,01	25937	277	973	1,35	6
142	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (Псл3,Псл4)		195,75	24,93	822	105	105	0,1218	1
		м3	15,8	9057,97	308,99	143116	4882	17614	5,92	94
143	Е6-13-7	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 500 мм (Псл1,Псл2)		945	116,73	14931	1844	105	0,5701	9
		м3	21,8	9058,47	341,75	197475	7450	25771	6,12	133
151	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		996,75	129,11	21729	2815	105	0,6305	14
		т	0,108	70437,87	304,24	7607	33	1110	58	6
152	Е13-16-6			9675	114,75	1045	12	105	0,56	–
		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000;								
		м2	5,4	21,8	0,05	118	–	28	0,0295	–
				5,81	0,02	31	–	90	0,0001	–

153	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	*м2*	5,4	23,59 4,16	0,02 –	127 22	– –	20 90	0,0213 –	– –
		2.2 Лестничный сход Л2									
154	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	*м3*	1,6	6175,57 195,75	66,01 24,93	9881 313	106 40	371 105	1,35 0,1218	2 –
155	Е6-22-5	Устройство лестниц Л1К=2,000;	*м3*	5	12869,62 2117,25	379,21 143,26	64348 10586	1896 716	11867 105	13 0,6996	65 3
157	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном раствореК=2,000;	*м2 покрытия*	20	1414,25 111,6	16,79 6,28	28285 2232	336 126	2900 123	0,726 0,0307	15 1
158	Е9-30-1	Монтаж ограждения	*т конструкций*	0,06325	14359,66 6075	5522,03 1322,37	908 384	349 84	421 90	35,9 4,73	2 –
161	2-1-254	Закладные детали и детали креплениК=5,500;	*т*	0,00347	122100		424				
162	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	*м2*	3,2	21,8 5,81	0,05 0,02	70 19	– –	17 90	0,0295 0,0001	– –
163	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	*м2*	3,2	23,59 4,16	0,02 –	75 13	– –	12 90	0,0213 –	– –
164	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	2,1	6175,57 195,75	66,01 24,93	12969 411	139 52	486 105	1,35 0,1218	3 –
165	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (Псл6)	*м3*	5,6	9057,97 945	308,99 116,73	50725 5292	1730 654	6243 105	5,92 0,5701	33 3
166	Е6-13-7	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 500 мм (Псл5)		9,4	9058,47	341,75	85150	3212	11112	6,12	58

		м3								
174	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0225	996,75 70437,87	129,11 304,24	9369 1585	1214 7	105 232	0,6305 58	6 1
		т		9675	114,75	218	3	105	0,56	–
175	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	1,2	21,8	0,05	26	–	6	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
176	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	1,2	23,59	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	5	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**869000**	**27933**			**614**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**99177**	**10312**			**49**
		Накладные расходы, тенге				741886				
		- заработная плата, тенге				116164				
		- трудоемкость, чел-ч				17425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58				
		Всего				59110				
		- заработная плата, тенге				**1044274**				
		- трудоемкость, чел-ч				126913				
						721				

(локальная смета 7-4-1)

Озеленение

1	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	5955	39,58	0,34	235699	2025	302438	0,2678	1595
		м2		39,24	0,13	233674	774	129	0,0005	3
2	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	5955	19,01	–	113205	–	63069	0,0525	313
		м2		8,21	–	48891	–	129		

3	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	*м2*	2075	42,27 –	27,14 6,3	87710 –	56316 13073	12681 97	– 0,022	– 46
4	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	*м траншеи*	322,4	23,16 17,1	6,06 2,84	7467 5513	1954 916	8293 129	0,119 0,01	38 3
5	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	*м изгороди*	322,4	66,92 66,6	– –	21575 21472	– –	27699 129	0,404 –	130 –
6	30-12-46	Кустарники лиственных пород, без кома	*шт*	1612	56		90272				
7	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	*яма*	24	38,9 28,58	10,32 3,92	934 686	248 94	1006 129	0,199 0,015	5 –
8	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	*шт*	24	27,63 27,45	– –	663 659	– –	850 129	0,166 –	4 –
9	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	*шт*	24	649		15576				
		Всего прямые затраты					**573101**	**60543**			**2085**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**310895** 201664	**14857**			**52**

Накладные расходы, тенге	416036
- заработная плата, тенге	62405
- трудоемкость, чел-ч	208
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	59348
Всего	**1048485**
- заработная плата, тенге	388157
- трудоемкость, чел-ч	2345

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-5-2
К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ №1

НА ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	-8	10009,05	242,88	-80072	-1943	-14054	9,7	-78
		скамья		1605,45	67,68	-12844	-541	105	0,331	-3
2	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	-10	5447,64	27,54	-54476	-275	-6504	3,7	-37
		урна		613,8	5,64	-6138	-56	105	0,028	–
3	Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы	-1	16756,64	233,09	-16757	-233	-903	4,8	-5
		балансир		783,75	76,14	-784	-76	105	0,372	–
4	Т1-19-17	Качалка, тип II – строительные работы	-1	815,51	6,47	-816	-6	-24	0,1	–
		качалка		16,5	2,82	-17	-3	120	0,014	–
5	Т1-19-18	Качалка, тип II – монтаж металлоконструкций	-1	2184,14	2,5	-2184	-3	-322	2,1	-2
		качалка		357,54	–	-358	–	90	–	–
6	Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы	-1	63229,27	1210,75	-63229	-1211	-6055	33	-33
		песочница		5428,5	338,4	-5429	-338	105	1,7	-2
7	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы	-1	10586,92	720,67	-10587	-721	-1193	3,7	-4
		горка		608,85	242,52	-609	-243	140	1,2	-1

8	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций								
		горка	-1	16288,14	24,98	-16288	-25	-2406	15	-15
				2665,66	7,48	-2666	-7	90	0,028	–
9	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы								
		песочница	-1	18808,78	429,52	-18809	-430	-4258	21	-21
				3432	115,62	-3432	-116	120	0,565	-1
10	Т1-28-9	Навес теневой – строительные работы								
		навес	-1	18128,9	390,86	-18129	-391	-5112	25	-25
				4125	135,36	-4125	-135	120	0,661	-1
11	Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы								
		стол-скамья	-2	10984,74	1263,18	-21969	-2526	-11860	28	-56
				4620	321,48	-9240	-643	120	1,6	-3
12	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы								
		стол	-1	11282,71	1060,6	-11283	-1061	-1062	4	-4
				658,35	352,5	-658	-353	105	1,7	-2
13	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций								
		стол	-1	6775,65	8,74	-6776	-9	-969	6,2	-6
				1072,61	3,74	-1073	-4	90	0,014	–
14	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы								
		стойка	-1	18942,15	427,53	-18942	-428	-1034	5,3	-5
				874,5	109,98	-875	-110	105	0,537	-1
15	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций								
		стойка	-1	14604,61	22,48	-14605	-22	-2158	14	-14
				2390,63	7,48	-2391	-7	90	0,028	–
16	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы								
		установка	-1	13559,79	303,27	-13560	-303	-3178	18	-18
				2953,5	73,32	-2954	-73	105	0,358	–
17	Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций								
		установка	-1	12048,08	18,11	-12048	-18	-1076	6,9	-7
				1188,97	5,61	-1189	-6	90	0,021	–
		Всего прямые затраты				**-380530**	**-9605**			**-330**

Стоимость: материалов, тенге				-54782	-2711			
Накладные расходы, тенге				-316143				-14
- заработная плата, тенге				-62168				
- трудоемкость, чел-ч				-9325				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-31				
Всего по смете				-26562				
Сметная заработная плата, тенге				**-469260**				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				-66818				
				-375				

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-5-3
К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ №1
добавляемые работы

1 Т1-43-20	Скамья– строительные работы kмат1=0;								
	скамья	8	1848,33	242,88	14787	1943	14054	9,7	78
2 99-1-1(пл)/	Скамья прямолинейная без спинки		1605,45	67,68	12844	541	105	0,331	3
	шт	8	3271		26168				
3 Т1-49-7	Урна металлическая– строительные работы kмат1=0;								
	урна	10	641,34	27,54	6413	275	6504	3,7	37
4 99-1-2(пл)/	Урна		613,8	5,64	6138	56	105	0,028	–
	шт	10	1192		11920				
5 Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды – строительные работы kмат1=0;								
	установка	1	3256,77	303,27	3257	303	3178	18	18
6 Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды– монтаж металлоконструкций kмат1=0;		2953,5	73,32	2954	73	105	0,358	–
	установка	1	1207,08	18,11	1207	18	1076	6,9	7
7 99-1-3(пл)/	Стойка для чистки ковров с полкой		1188,97	5,61	1189	6	90	0,021	–
	шт	1	10550		10550				
8 Т1-40-13	Установка для сушки белья – строительные работы kмат1=0;								
	установка	1	565,49	67,19	565	67	544	3	3
			498,3	19,74	498	20	105	0,096	–

9	Т1-40-14	Установка для сушки белья – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	*установка*	1	919,22	13,74	919	14	818	5,3	5
10	99-1-4(пл)И	Стойка для сушки белья		1	905,48 2598	3,74	905 2598	4	90	0,014	–
11	Т1-8-3	Горка-скат – строительные работы кмат1=0;	*шт* *горка*	1	1329,52 608,85	720,67 242,52	1330 609	721 243	1193 140	3,7 1,2	4 1
12	Т1-8-4	Горка-скат – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	*горка*	1	2690,64 2665,66 64055	24,98 7,48	2691 2666 64055	25 7	2406 90	15 0,028	15 –
13	99-1-5(пл)И	Горка "Слоненок"									
14	Т1-7-4	Балансир – строительные работы кмат1=0;	*шт* *балансир*	1	1456,77 1338,15 38298	118,62 31,02	1457 1338 38298	119 31	1437 105	8,1 0,152	8 –
15	99-1-6(пл)И	Качалка - балансир (4101)									
16	Т1-21-1	Качели – строительные работы кмат1=0;	*шт* *качели*	1	135,74 115,5	20,24 5,64	136 116	20 6	128 105	0,7 0,028	1 –
17	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	*качели*	1	3994,89 3956,17 42560	38,72 11,22	3995 3956 42560	39 11	3570 90	23 0,042	23 –
18	99-1-7(пл)И	Качели со скамьей									
19	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы кмат1=0;	*шт* *песочница*	1	3861,52 3432 71892	429,52 115,62	3862 3432 71892	430 116	4258 120	21 0,565	21 1
20	99-1-8(пл)И	Песочный дворик (4255)									
21	Т1-28-3	Навес – строительные работы кмат1=0;	*шт* *навес*	1	2494,39 1749	745,39 245,34	2494 1749	745 245	2094 105	11 1,2	11 1
22	Т1-28-4	Навес – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	*навес*	1	3614,08	38,72	3614	39	3227	21	21

23	99-1-9(пл)/	Стол со скамьей и навесом (2604)		3575,36	11,22	3575	11	90	0,042	–
		шт	1	56171		56171				
24	Т1-9-12	Лиана для лазания– строительные работы kмат1=0;		1426,22	266,27	1426	266	1309	7	7
		лиана	1	1159,95	87,42	1160	87	105	0,427	–
25	Т1-9-13	Лиана для лазания – монтаж металлоконструкций kмат1=0;		1812,14	18,11	1812	18	1620	10	10
		лиана	1	1794,03	5,61	1794	6	90	0,021	–
26	99-1-10(пл)	Лиана для лазания "Жираф"		21105		21105				
		шт	1							
		Всего прямые затраты				**395282**	**5042**			**269**
		Стоимость: материалов, тенге				**44923**	**1463**			**6**
						345317				
		Накладные расходы, тенге				47416				
		- заработная плата, тенге				7112				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26562				
		Всего по смете				**469260**				
		Сметная заработная плата, тенге				53498				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				299				
		Всего по акту				**8678550**				
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6380437				
		- заработная плата, тенге				843580				
		- трудоемкость, чел-ч				4860				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				104143				
		- сметная заработная плата, тенге				14684				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				253820				
		- сметная заработная плата, тенге				116757				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				711				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				87827				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35131				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9159471**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7369811)	**25 069 305,84**
- материалы, тенге	18 881 142
- сметная заработная плата, тенге	3 005 149
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 654
Налог (2 %)	501 386,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25 570 691,96**
НДС (12 %)	3 068 483,04
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 639 175,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Д.М.Кенесбаев**

Подрядчик:
Заместитель директора по строительству ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **А.В.Игнатов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ВостокИнжиниринг"

_____ **Л.Л.Кашавкина**