Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК ALFAKZKA,
ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,
АО "Дочерний банк "Альфа-банк"

Договор № 35 от 04.07.2016г

Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г

Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г, доп.соглашение №6 от 20.09.2018г, доп.соглашение №7 от 19.10.2018г, доп.соглашение №8 от 29.11.2018г

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	35	04.07.2016г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		Доп.соглашение №1	07.11.2016г	национальный фонд	004; 032		
		Доп.соглашение №2	23.02.2017г	национальный фонд, местный	004; 032; 015		
		Доп.соглашение №3	17.04.2017г	национальный фонд, местный	004; 032; 015		
		Доп.соглашение №4	14.12.2017г	национальный фонд, местный	004; 032; 015		
		Доп.соглашение №5	13.02.2018г	местный	004; 015		
		Доп.соглашение №6	20.09.2018г	местный	004; 015		
		Доп.соглашение №7	19.10.2018г	местный	004; 015		
		Доп.соглашение №8	29.11.2018г	местный	004; 015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	26 680 490,00									
Акт выполненных работ № 9 за декабрь 2018г.	25 085 831,03	22 398 063,42	21 664 107,33	21 664 107,33		733 956,09			2 687 767,61	
Всего к оплате:	25 085 831,03									25 085 831,03

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
К.А.Танекенов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"
Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
ALFAKZKA,
KZ 329 470 398 990 696 833,
"Дочерний банк "Альфа-банк"

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118**

Договор № 35 от 04.07.2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г
Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г, доп.соглашение №6 от 20.09.2018г, доп.соглашение №7 от 19.10.2018г, доп.соглашение №8 от 29.11.2018г

АКТ № 9

приемки выполненных работ за декабрь 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 25.12.2018г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Тепловая сеть								
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1227,35	6,48	6,48	7953	7953	2500	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2577	97	0,00806	10
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	136,4	134,1	–	18291	–	20669	0,972	133
		м3 грунта		134,1	–	18291	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1227,35	21,55	4,52	26449	5548	20275	0,108	133

		м3 уплотненного грунта								
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания	17,03	–	20902	–	97	–	–	
		м3 основания	50 1461,2	152,52	73060✓	7626	13705✓	1,02	51	
11	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	153,68	57,15	7684	2858	130	0,279	14	
		м3 сборных конструкций	108,66 1986,57	564,43	215861✓	61331	115993✓	3,33	362	
18	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	567	195,49	61610	21242	140	0,7533	82	
		т	0,0285 63800		1818✓					
19	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок								
		м3	2,16 7081,87	86,6	15297✓	187	1187✓	3,06	7	
20	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	490,5	32,72	1059	71	105	0,1598	–	
		м3 конструкций	4 4242,03	248,05	16968✓	992	7960✓	7,85	31	
21	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1329,75	91,83	5319	367	140	0,427	2	
		м3	4 5977		23908✓					
22	Е6-11-6	Установка швеллера								
		т	0,0438 94437,97	11119,34	4136✓	487	541✓	42,5	2	
23	Е7-57-7	Заливка деформационных швов битумной мастикойК=15,000;	7560	4200,75	331	184	105	20,52	1	
		м шва	57 188,7	63,44	10756✓	3616	4246✓	0,175	10	
24	Е12-10-1	Устройство кожуха из листовой оцинкованной сталиК=15,000;	29,25	23,96	1667	1366	140	0,117	7	
		м2 покрытия	13,5 544,76	1,24	7354✓	17	2469✓	0,972	13	
25	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция рубероидомК=15,000;	153,23	0,47	2069	6	119	0,0023	–	
		м2 поверхности	36 640,18	8,23	23046✓	296	3600✓	0,468	17	
26	Е7-57-1	ЖгутК=15,000;	81,68	3,08	2940	111	118	0,0151	1	
		м шва	57 38,15	0,18	2175✓	10	851✓	0,0633	4	
27	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитумеК=15,000;	10,6	0,07	604	4	140	0,0003	–	
		м2	36 612,02	1,57	22033✓	57	4228✓	0,67	24	

28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=15,000;		130,5	–		4698	–	90	–	–		
		м2 стяжки	28,5	232,13	9,95		6616✓	284	1962✓	0,356	10		
29	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=15,000;		52,2	3,74		1488	107	123	0,0182	1		
		м3	1,2	5700,25	66,01		6840✓	79	278✓	1,35	2		
30	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=15,000;		195,75	24,93		235	30	105	0,1218	–		
		м3 кладки	0,6	8690,05	296,6		5214✓	178	726✓	5,95	4		
31	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(УТ1)		915,75	110,25		549	66	118	0,54	–		
		м3 конструкций	15,002	9219,12	789,92		138305✓	11850	35169✓	8,27	124		
36	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		1401,75	272,75		21029	4092	140	1,0406	16		
		м3	1,8	5204			9367✓						
37	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010											
		м3	3,3	5670			18711✓						
38	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм											
		т	0,0232	65900			1529✓						
39	1-1-886	Прокат тонколистовой толщина до 3,9 мм											
		т	0,01884	51027			961✓						
45	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок											
		м3	3,5	7081,87	86,6		24787✓	303	1924✓	3,06	11		
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		490,5	32,72		1717	115	105	0,1598	1		
47	Е9-29-1	Монтаж стремянки		83			291✓						
		т конструкций	0,0471	147411,46	5475,86		6943✓	258	279✓	28,9	1		
48	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону		5040	1552,87		237	73	90	5,46	–		
		м2 оштукатуриваемой поверхности	31,05	384,02	3,58		11924✓	111	4100✓	0,73	23		
49	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		124,88	0,88		3878	27	105	0,0433	1		
		м2 стяжки	11,59	165,79	15,94		1922✓	185	560✓	0,243	3		
				34,65	5,96		402	69	119	0,0291	–		

50	Е12-2-3	Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике и защитным слоем из цементного раствора								
		м2 кровли	11,59	1453,99	15,94	16852	185	1659	0,714	8
51	Е12-15-1	Минус 2 слояК=-2,000;		114,3	5,96	1325	69	119	0,0291	–
		м2 изолируемой поверхности	-23,18	256,36	1,19	-5942	-28	-757	0,155	-4
52	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(УТ2)		27	0,45	-626	-10	119	0,0022	–
		м3 конструкций	10,75	9219,12	789,92	99106	8492	25201	8,27	89
57	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)		1401,75	272,75	15069	2932	140	1,0406	11
		м3	1,8	5204		9367				
58	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	3,3	5670		18711				
59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,0048	65900		316				
60	1-1-886	Прокат тонколистовой толщина до 3,9 мм								
		т	0,01884	51027		961				
64	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок								
		м3	3,5	7081,87	86,6	24787	303	1924	3,06	11
65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		490,5	32,72	1717	115	105	0,1598	1
		м3	3,5	83		291				
66	Е9-29-1	Монтаж стремянки								
		т конструкций	0,0471	147411,46	5475,86	6943	258	279	28,9	1
67	Е15-72-1	Цементно-черезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону		5040	1552,87	237	73	90	5,46	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	18,54	384,02	3,58	7120	66	2448	0,73	14
68	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		124,88	0,88	2315	16	105	0,0433	1
		м2 стяжки	5,98	165,79	15,94	991	95	289	0,243	1
				34,65	5,96	207	36	119	0,0291	–

69 Е12-2-3	Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике и защитным слоем из цементного раствора	5,98	1453,99	15,94	8695	95	857	0,714	4
	м2 кровли		114,3	5,96	684	36	119	0,0291	–
70 Е12-15-1	Минус 2 слояК=-2,000;	-11,96	256,36	1,19	-3066	-14	-390	0,155	-2
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	-323	-5	119	0,0022	–
71 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДК1К=2,000;	4,52	7823,55	1879,87	35362	8497	11599	8,86	40
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	6488	2434	130	2,061	9
75 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=2,000;	0,196	8690,05	296,6	1703	58	237	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	179	22	118	0,54	–
77 2-1-267	Стремянка	0,05348	133700		7150				
	т								
78 1-1-773	Скобы ходовые	4	221		884				
	шт								
79 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 ммК=2,000;	0,02	701669,47	10674,97	14033	213	1375	270	5
	км трубопровода		48825	4032	977	81	130	19,69	–
80 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 ммК=2,000;	0,02	228588,23	30337,38	4572	607	1222	204,8	4
	км трубопровода		35550	11459,25	711	229	130	55,97	1
81 Е16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000;	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
	шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
83 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 ммК=2,000;	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
	фланец		96,75	–	387	–	130	–	–
85 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулокК=2,000;	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
86 99-8-5(пл)	Втулка под фланец д=110мм Прилож.17-6-1	2	483		966				

		шт								
87 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	1,068	2039,4	–	2178	–	697	3,24	3
	м3 подстилающего слоя		531	–	567	–	123	–	–
88 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=2,000;	10,68	409,45	–	4373	–	351	0,144	2
	м2 покрытия		24,75	–	264	–	133	–	–
89 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0174	129797,21	46381,71	2258	807	2105	424	7
	км трубопровода		76050	17015,25	1323	296	130	88,37	2
91 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,434	161079,73	52482,23	69909	22777	61023	494	214
	км трубопровода		91125	17035,5	39548	7393	130	88,49	38
93 Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,31	248328,29	83195,41	76982	25791	60402	669	207
	км трубопровода		126000	23881,5	39060	7403	130	120,11	37
95 2-1-262	Опоры скользящие	0,289	107900		31183				
	т								
96 2-1-263	Опоры неподвижные	0,049	107900		5287				
	т								
97 Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	27312,22	1274,34	109249	5097	8498	6,95	28
	компенсатор		1370,25	263,93	5481	1056	130	1,09	4
98 Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	4	11235,31	670,31	44941	2681	3844	3,11	12
	компенсатор		580,5	158,85	2322	635	130	0,66	3
99 Е24-13-3	Установка кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	6	1317,43	664,93	7905	3990	5574	3,05	18
	комплект		558	156,6	3348	940	130	0,65	4

101	E24-13-1	Установка кранов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара									
		комплект	8	758,61	389,61	6069	3117	4268	1,73	14	
103	Ц12-698-1	Бобышки, отборное устройство		317,25	93,15	2538	745	130	0,38	3	
		шт	8	436,8	18,8	3494	150	958	0,58	5	
104	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		133	–	1064	–	90	–	–	
		комплект	4	415	–	1660	–	276	0,31	1	
105	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		54	–	216	–	128	–	–	
		комплект	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1	
106	12-6-18	Вставки виброизолирующие d=100 мм		40,5	–	162	–	128	–	–	
		комплект	4	5650		22600					
107	E26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм									
		м трубопровода	217	107,1	10,4	23241	2257	13771	0,348	76	
				59,63	3,83	12940	831	100	0,019	4	
108	E26-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 70 мм									
		м трубопровода	217	211,83	23,88	45967	5182	29540	0,74	161	
				127,13	9	27587	1953	100	0,044	10	
109	E26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм									
		м трубопровода	148,95	155,65	13,79	23184	2054	14547	0,534	80	
				92,48	5,18	13775	772	100	0,025	4	
110	E26-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 70 мм									
		м трубопровода	148,95	287,33	32,89	42798	4899	27081	0,992	148	
				169,43	12,38	25237	1844	100	0,06	9	
111	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50									
		м3	1,89702	6240		11837					
112	E13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме									
		м2	549,8	497,56	5,38	273558	2958	93521	0,94	517	
				186,75	2,25	102675	1237	90	0,01	5	

113	E13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме								
		м2	549,8	275,9	1,57	151690	863	36741	0,4	220
				74,25	–	40823	–	90	–	–
114	E26-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами при толщине изоляционного слоя 70 мм								
		м трубопровода	6,05	287,33	32,89	1738	199	1100	0,992	6
				169,43	12,38	1025	75	100	0,06	–
115	E26-9-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами при толщине изоляционного слоя 100 мм								
		м трубопровода	6,05	302,49	34,44	1830	208	1207	1,08	7
				186,53	12,83	1129	78	100	0,063	–
116	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50								
		м3	0,8	6240		4992				
117	E26-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм								
		м трубопровода	6,05	408,27	27,58	2470	167	2037	1,82	11
				326,25	10,35	1974	63	100	0,05	–
118	E26-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м трубопровода	6,05	413,25	29,66	2500	179	2027	1,79	11
				324	11,03	1960	67	100	0,054	–
119	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80								
		т	0,07	67180		4703				
120	E13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме								
		м2	12,64	497,56	5,38	6289	68	2150	0,94	12
				186,75	2,25	2361	28	90	0,01	–
121	E13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме								
		м2	12,64	275,9	1,57	3487	20	845	0,4	5
				74,25	–	939	–	90	–	–
122	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т стальных элементов	0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
				8100	690,75	389	33	140	3,37	–

123	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00008	149300		12				
			т								
124	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз		0,87	16,64	0,02	14	–	4	0,0217	–
			м2		4,39	–	4	–	90	–	–
		Всего прямые затраты					**1957829**	**205083**			**2919**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**516836**	**65213**			**284**
		Накладные расходы, тенге					1235913				
		- заработная плата, тенге					666166				
		- трудоемкость, чел-ч					99925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					333				
							157440				
		Всего					**2781435**				
		- заработная плата, тенге					681974				
		- трудоемкость, чел-ч					3536				

(локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водопровода

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		110,42	6,48	6,48	716	716	225	–	–
			м3 грунта		–	2,1	–	232	97	0,00806	1
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
			м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1,54	1461,2	152,52	2250	235	423	1,02	2
			м3 основания		153,68	57,15	237	88	130	0,279	–
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием		0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2062	270	8
			км трубопровода		48825	4032	1465	121	130	19,69	1

12	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	км трубопровода	0,03	228588,23 35550	30337,38 11459,25	6858 1067	910 344	1834 130	204,8 55,97	6 2
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км трубопровода	0,03	8287,75 8032,5	– –	249 241	– –	313 130	51,5 –	2 –
14	Е13-44-9	Окраска внутренних металлических поверхностей	м2	10,2	59 11,25	47,75 18	602 115	487 184	269 90	0,07 0,09	1 1
15	99-22-18(п	Краска "Алтын-Эмель" Приложение 9-15К=0,090;	кг	0,918	266		244				
16	Е22-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 300 ммК=2,000;	км трубопровода	0,0004	203956,79 95850	85907,16 32451,75	82 38	34 13	66 130	504 158,5	– –
18	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 ммК=2,000;	км трубопровода	0,0004	647812,25 62122,5	104375,72 39429	259 25	42 16	53 130	356,7 192,57	– –
19	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	617 128	2,6 0,16	3 –
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник)	т фасонных частей	0,0137	247994,13 62775	49389,75 18657	3398 860	677 256	1451 130	312,7 91,12	4 1
22	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	4	391,37 301,5	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1580 130	1,43 0,01	6 –
24	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	2	156,43 126	21,43 –	313 252	43 –	328 130	0,6 –	1 –
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок		2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1

		шт								
27	99-22-2(пл	Втулка под фланец из ПНД д=200 мм Приложение 17-6-1	2	69,53 1594	58,98	139 3188 ✓	118	130	0,226	–
		шт								
28	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917 ✓	180	603 ✓	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
29	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,59	7823,55	1879,87	20263 ✓	4869	6647 ✓	8,86	23
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3718	1395	130	2,061	5
35	2-1-267	Стремянка С6	0,0299	133700		3998 ✓				
		т								
36	E11-2-3	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,427	1961,8	–	838 ✓	–	250 ✓	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	203	–	123	–	–
37	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	409,45	–	2186 ✓	–	176 ✓	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	132	–	133	–	–
38	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,045	93997,62	304,24	4230 ✓	14	1568 ✓	198	9
		т		33075	114,75	1488	5	105	0,56	–
39	E1-24-1	Разработка грунта 1 группы (растительный)бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	40	7,91	7,91	316 ✓	316	100 ✓	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	103	97	0,00984	–
40	E1-24-1	Возврат грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	40	7,91	7,91	316 ✓	316	100 ✓	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	103	97	0,00984	–
		Всего прямые затраты				**57191**	**9929**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12835** 34428	**3089**			**11**

	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге							19909	
	- трудоемкость, чел-ч							2986	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)							10	
								4626	
	Всего								
	- заработная плата, тенге							**81726**	
	- трудоемкость, чел-ч							18910	
								97	

(локальная смета 2-3-1)

Наружные сети канализации

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	203,81	6,48	6,48	1321	1321	415	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	428	97	0,00806	2
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36,8	134,1	–	4935	–	5577	0,972	36
		м3 грунта		134,1	–	4935	–	113	–	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,9	1461,2	152,52	10082	1052	1890	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1060	394	130	0,279	2
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 200 мм	0,115	139706,75	90794,12	16066	10441	10160	286	33
		км трубопровода		48375	19582,83	5563	2252	130	84,07	10
12	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	6,69	8755,51	2308,84	58574	15446	27401	13,869	93
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	15293	5785	130	4,223	28
17	2-1-267	Стремянки	0,084	133700		11231				
		т								
18	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=6,000;	2,568	1961,8	–	5038	–	1499	3,1	8
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	1219	–	123	–	–
19	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=6,000;	32,04	409,45	–	13119	–	1055	0,144	5

	м2 покрытия									
20 Е6-11-8			24,75	–	793	–	133	–	–	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1826	70437,87	304,24	12862	56	1877	58	11	
	т		9675	114,75	1767	21	105	0,56	–	
21 Е22-39-6	Врезка в существующие сети диаметром 200 мм	1	10884,03	649,28	10884	649	2027	7,74	8	
	врезка		1314	245,25	1314	245	130	1,2	1	
22 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей для утепления сети	135	474,33	6,82	64035	921	5193	0,202	27	
	м2 креплений		31,5	2,54	4253	343	113	0,0122	2	
23 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	144	207,96	1,19	29946	171	4704	0,155	22	
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	3888	65	119	0,0022	–	
24 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	18,9	14256,79	207,16	269453	3915	13208	3,63	69	
	м3 утеплителя		508,5	78,75	9611	1488	119	0,38	7	
25 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,8	8690,05	296,6	15642	534	2178	5,95	11	
	м3 кладки		915,75	110,25	1648	198	118	0,54	1	
	Всего прямые затраты				**523188**	**34506**			**330**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**51344**	**11219**			**53**	
					437339					
	Накладные расходы, тенге				77184					
	- заработная плата, тенге				11578					
	- трудоемкость, чел-ч				39					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36022					
	Всего				**636394**					
	- заработная плата, тенге				74141					
	- трудоемкость, чел-ч				422					

(локальная смета 7-3-1)

Подпорные стенки,лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

1.1 Земляные работы

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	584,33	6,48	6,48	3786 ✓	3786	1190 ✓	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,1	–	1227	97	0,00806	5
		м3 грунта	64,93	134,1	–	8707 ✓	–	9839 ✓	0,972	63
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	8707	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	584,33	21,55	4,52	12592 ✓	2641	9652 ✓	0,108	63

1.2 Подпорная стенка ПС1

10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		17,03	–	9951	–	97	–	–
		м3	21,1	6175,57	66,01	130305 ✓	1393	4889 ✓	1,35	28
11	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм3		195,75	24,93	4130	526	105	0,1218	3
		м3	71	7496,13	208,34	532225 ✓	14792	37570 ✓	2,6	185
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		425,25	78,71	30193	5588	105	0,3844	27
		м3	71	236		16756 ✓				
18	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	6	348,54	172,69	2091 ✓	1036	1147 ✓	0,476	3
19	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т		76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
		шт сборных конструкций	71	496,44	243,37	35247 ✓	17279	19081 ✓	0,668	47
20	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т		106,88	85,08	7588	6041	140	0,3375	24
		шт сборных конструкций	115	753,63	389,08	86667 ✓	44744	46823 ✓	0,937	108
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		153,9	136,92	17699	15746	140	0,5542	64
		м3	85,27	236		20124 ✓				
23	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок								
		м3	57,1	9057,97	308,99	517210 ✓	17643	63656 ✓	5,92	338
				945	116,73	53960	6665	105	0,5701	33

24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	57,1	236		13476				
28	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок	*м3*	6	7081,87	86,6	42491	520	3296	3,06	18
					490,5	32,72	2943	196	105	0,1598	1
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	6	236		1416				
30	Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	*м2 шва*	10	516,6	1,04	5166	10	4150	2,6756	27
31	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород	*м3*	0,5	395,24 12700	0,02	3952 6350	– –	105 –	0,0012 –	–
32	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	*м2*	18,8	84		1579				
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	382	245,44	3,82	93758	1459	17485	0,212	81
					37,35	1,44	14268	550	118	0,007	3
34	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	382	13,91	0,07	5314	27	2778	0,0413	16
					8,06	0,02	3079	8	90	0,0001	–
35	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	45	110,75	1,19	4984	54	2871	0,37	17
					60,3	0,45	2714	20	105	0,0022	–
36	Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности	*м2 фасада*	45	42,61	0,85	1917	38	508	0,0645	3
					10,44	0,32	470	14	105	0,0016	–
37	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	*м3*	13,1	9572,37	316,01	125398	4140	20459	8,25	108
					1368	119,39	17921	1564	105	0,583	8
42	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	*т*	0,2205	70437,87	304,24	15532	67	2266	58	13

43 Е9-30-1	Монтаж ограждения		9675	114,75	2133	25	105	0,56	–
		0,6325	14359,66	5522,03	9082	3493	4210	35,9	23
	т конструкций								
46 2-1-254			6075	1322,37	3842	836	90	4,73	3
	Закладные детали и детали крепленияК=55,000;	0,03465	122100		4231				
	т								
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	42,6	21,8	0,05	929	2	224	0,0295	1
	м2								
48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;		5,81	0,02	248	1	90	0,0001	–
	м2	42,6	23,59	0,02	1005	1	159	0,0213	1
49 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		4,16	–	177	–	90	–	–
	м3 основания	12	1461,2	152,52	17534	1830	3289	1,02	12
50 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		153,68	57,15	1844	686	130	0,279	3
	м3 основания	16	1539,95	152,52	24639	2440	4385	1,02	16
51 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)		153,68	57,15	2459	914	130	0,279	4
	км трубопровода	0,017	383846,88	6788,5	6525	115	1066	253	4
1.3 Подпорная стенка ПС2			45675	2565	776	44	130	12,52	–
52 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,2	6175,57	66,01	62991	673	2364	1,35	14
	м3		195,75	24,93	1997	254	105	0,1218	1
53 Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм2	29,1	7496,13	208,34	218137	6063	15398	2,6	76
	м3		425,25	78,71	12375	2290	105	0,3844	11
54 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,1	236		6868				
	м3								
60 Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	10	348,54	172,69	3485	1727	1911	0,476	5
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	763	602	140	0,2371	2
61 Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	38	496,44	243,37	18865	9248	10212	0,668	25

	шт сборных конструкций									
62 Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т		106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
	шт сборных конструкций	58	753,63	389,08	43711 ✓	22567	23614 ✓	0,937	54
64 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		153,9	136,92	8926	7941	140	0,5542	32
	м3	46,32	236		10932 ✓				
65 Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок		9057,97	308,99	307971 ✓	10506	37904 ✓	5,92	201
	м3	34	945	116,73	32130	3969	105	0,5701	19
66 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	34	236		8024 ✓				
70 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок								
	м2 шва	4	516,6	1,04	2066 ✓	4	1660 ✓	2,6756	11
71 1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород		395,24	0,02	1581	–	105	0,0012	–
	м3	0,2	12700		2540 ✓				
72 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350								
	м2	6,8	84		571 ✓				
73 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	227	245,44	3,82	55715 ✓	867	10390 ✓	0,212	48
74 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		37,35	1,44	8478	327	118	0,007	2
	м2	227	13,91	0,07	3158 ✓	16	1652 ✓	0,0413	9
75 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		8,06	0,02	1830	5	90	0,0001	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	64	110,75	1,19	7088 ✓	76	4082 ✓	0,37	24
76 Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности		60,3	0,45	3859	29	105	0,0022	–
	м2 фасада	64	42,61	0,85	2727 ✓	54	722 ✓	0,0645	4
77 Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки		10,44	0,32	668	20	105	0,0016	–
		5,7	9572,37	316,01	54563 ✓	1801	8903 ✓	8,25	47

		м3								
82	Е6-11-8			1368	119,39	7798	681	105	0,583	3
	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,108	70437,87	304,24	7607	33	1110	58	6
		т		9675	114,75	1045	12	105	0,56	–
83	Е9-30-1	Монтаж ограждения	0,2427	14359,66	5522,03	3485	1340	1616	35,9	9
		т конструкций		6075	1322,37	1474	321	90	4,73	1
86	2-1-254									
	Закладные детали и детали креплениюК=21,100;		0,01329	122100		1623				
		т								
87	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	17,6	21,8	0,05	384	1	92	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	102	–	90	0,0001	–
88	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	17,6	23,59	0,02	415	–	66	0,0213	–
		м2		4,16	–	73	–	90	–	–
89	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,4	1461,2	152,52	6429	671	1205	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	676	251	130	0,279	1
90	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	6	1539,95	152,52	9240	915	1645	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	922	343	130	0,279	2
91	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)	0,0057	383846,88	6788,5	2188	39	358	253	1
		км трубопровода		45675	2565	260	15	130	12,52	–
	1.4 Подпорная стенка ПС3									
92	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	6175,57	66,01	24702	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
93	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм2	15,8	7496,13	208,34	118439	3292	8361	2,6	41
		м3		425,25	78,71	6719	1244	105	0,3844	6
94	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,8	236		3729				
		м3								

100	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	2	348,54	172,69	697	345	382	0,476	1
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
101	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	27	496,44	243,37	13404	6571	7256	0,668	18
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2886	2297	140	0,3375	9
102	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	26	753,63	389,08	19594	10116	10585	0,937	24
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	4001	3560	140	0,5542	14
104	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,19	236		5237				
		м3								
105	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок	16	9057,97	308,99	144928	4944	17837	5,92	95
		м3		945	116,73	15120	1868	105	0,5701	9
106	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16	236		3776				
		м3								
110	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок	0,6	7081,87	86,6	4249	52	330	3,06	2
		м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
111	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	236		142				
		м3								
112	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	114	245,44	3,82	27980	435	5218	0,212	24
		м2 поверхности		37,35	1,44	4258	164	118	0,007	1
113	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	114	13,91	0,07	1586	8	829	0,0413	5
		м2		8,06	0,02	919	2	90	0,0001	–
114	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	10,2	110,75	1,19	1130	12	651	0,37	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	615	5	105	0,0022	–
115	Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности	10,2	42,61	0,85	435	9	114	0,0645	1
		м2 фасада								

116 Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки		2	10,44 9572,37	0,32 316,01	106 19145	3 632	105 3124	0,0016 8,25	– 17
	м3									
121 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06664		1368 70437,87	119,39 304,24	2736 4694	239 20	105 685	0,583 58	1 4
	т									
122 Е9-30-1	Монтаж ограждения	0,1236		9675 14359,66	114,75 5522,03	645 1775	8 683	105 823	0,56 35,9	0 4
	т конструкций									
125 2-1-254	Закладные детали и детали крепленияК=11,000;	0,00693		6075 122100	1322,37	751 846	163	90	4,73	1
	т									
	Всего прямые затраты					**2984307**	**201494**			**1965**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**318516** 2464297	**71098**			**307**
	Накладные расходы, тенге					443018				
	- заработная плата, тенге					66453				
	- трудоемкость, чел-ч					222				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					205640				
	Всего					**3632965**				
	- заработная плата, тенге					456066				
	- трудоемкость, чел-ч					2493				

(локальная смета 7-5-1)

МАФ

1 Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы		8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,7	78
	скамья									
2 Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы		10	1605,45 5447,64	67,68 27,54	12844 54476	541 275	105 6504	0,331 3,7	3 37
	урна									
3 Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы		1	613,8 16756,64	5,64 233,09	6138 16757	56 233	105 903	0,028 4,8	– 5
	балансир									
4 Т1-19-17	Качалка, тип II – строительные работы		1	783,75 815,51	76,14 6,47	784 816	76 6	105 24	0,372 0,1	– –
	качалка									

5	Т1-19-18	Качалка, тип II – монтаж металлоконструкций		16,5	2,82	17	3	120	0,014	–
		качалка	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
6	Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы		357,54	–	358	–	90	–	–
		песочница	1	63229,27	1210,75	63229	1211	6055	33	33
7	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы		5428,5	338,4	5429	338	105	1,7	2
		горка	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
8	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
9	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	–
		песочница	1	18808,78	429,52	18809	430	4258	21	21
10	Т1-28-9	Навес теневой – строительные работы		3432	115,62	3432	116	120	0,565	1
		навес	1	18128,9	390,86	18129	391	5112	25	25
11	Т1-42-1	Стол-скамья, тип IА – строительные работы		4125	135,36	4125	135	120	0,661	1
		стол-скамья	2	10984,74	1263,18	21969	2526	11860	28	56
12	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы		4620	321,48	9240	643	120	1,6	3
		стол	1	11282,71	1060,6	11283	1061	1062	4	4
13	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций		658,35	352,5	658	353	105	1,7	2
		стол	1	6775,65	8,74	6776	9	969	6,2	6
14	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы		1072,61	3,74	1073	4	90	0,014	–
		стойка	1	18942,15	427,53	18942	428	1034	5,3	5
15	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций		874,5	109,98	875	110	105	0,537	1
		стойка	1	14604,61	22,48	14605	22	2158	14	14
16	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы		2390,63	7,48	2391	7	90	0,028	–
			1	13559,79	303,27	13560	303	3178	18	18

	установка									
17-Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	1	2953,5	73,32	2954	73	105	0,358	–
	установка		12048,08	18,11	12048	18	1076	6,9	7
			1188,97	5,61	1189	6	90	0,021	–
	Всего прямые затраты				**380530**	**9605**			**330**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**54782**	**2711**			**14**
					316148				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				62168				
	- трудоемкость, чел-ч				9325				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31				
					26562				
	Всего								
	- заработная плата, тенге				**469260**				
	- трудоемкость, чел-ч				66818				
					375				
	Всего по акту								
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**7601780**				
	- заработная плата, тенге				4238795,297				
	- трудоемкость, чел-ч				1231466,245				
					6548,062193				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)								
	- сметная заработная плата, тенге				91221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12862				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				73				
	- сметная заработная плата, тенге				222328				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				102271				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				623				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				76930				
					30772				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8023032**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7369811)				**21 958 885,71**				
	- материалы, тенге				11601503				
	- сметная заработная плата, тенге				3980395				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7244
Налог (2 %)	439177,71
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22 398 063,42**
НДС (12 %)	2687767,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25 085 831,03**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **К.А.Танекенов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ **Л.Н.Бурмистрова**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

"SANA-2001"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Договор № 36 от 07.07.2016 года

Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г. Доп.соглашение №4 от 14.12.2017г
Доп.соглашение №5 от 13.02.2018г, доп.соглашение №6 от 20.09.2018г, доп.соглашение №7 от 19.10.2018г, доп.соглашение №8 от 29.11.2018г

Акт № 9
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	прочие
1	2	3	4	5	6	9
		(локальная смета 2-1-1) Тепловая сеть				
1	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1227,35	6,48 –	6,48 2,1	
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	136,4	134,1 134,1	– –	
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1227,35	21,55 17,03	4,52 –	
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания	50	1461,2	152,52	

		м3 основания			
5	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты		153,68	57,15
		м3 сборных конструкций	108,66	1986,57	564,43
7	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок		567	195,49
		м3	2,16	7081,87	86,6
8	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона		490,5	32,72
		м3 конструкций	4	4242,03	248,05
10	Е6-11-6	Установка швеллера		1329,75	91,83
		т	0,0438	94437,97	11119,34
11	Е7-57-7	Заливка деформационных швов битумной мастикойК=15,000;		7560	4200,75
		м шва	57	188,7	63,44
12	Е12-10-1	Устройство кожуха из листовой оцинкованной сталиК=15,000;		29,25	23,96
		м2 покрытия	13,5	544,76	1,24
13	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция рубероидомК=15,000;		153,23	0,47
		м2 поверхности	36	640,18	8,23
14	Е7-57-1	ЖгутК=15,000;		81,68	3,08
		м шва	57	38,15	0,18
15	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитумеК=15,000;		10,6	0,07
		м2	36	612,02	1,57
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=15,000;		130,5	–
		м2 стяжки	28,5	232,13	9,95
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=15,000;		52,2	3,74
		м3	1,2	5700,25	66,01
18	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=15,000;		195,75	24,93
		м3 кладки	0,6	8690,05	296,6
19	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(УТ1)		915,75	110,25
		м3 конструкций	15,002	9219,12	789,92
24	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок		1401,75	272,75
			3,5	7081,87	86,6

26	Е9-29-1	Монтаж стремянки	м3	0,0471	490,5 147411,46	32,72 5475,86
27	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	т конструкций	31,05	5040 384,02	1552,87 3,58
28	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,59	124,88 165,79	0,88 15,94
29	Е12-2-3	Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике и защитным слоем из цементного раствора	м2 стяжки	11,59	34,65 1453,99	5,96 15,94
30	Е12-15-1	Минус 2 слояК=-2,000;	м2 кровли	-23,18	114,3 256,36	5,96 1,19
31	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков(УТ2)	м2 изолируемой поверхности	10,75	27 9219,12	0,45 789,92
36	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	м3 конструкций	3,5	1401,75 7081,87	272,75 86,6
38	Е9-29-1	Монтаж стремянки	м3	0,0471	490,5 147411,46	32,72 5475,86
39	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	т конструкций	18,54	5040 384,02	1552,87 3,58
40	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,98	124,88 165,79	0,88 15,94
41	Е12-2-3	Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике и защитным слоем из цементного раствора	м2 стяжки	5,98	34,65 1453,99	5,96 15,94
42	Е12-15-1	Минус 2 слояК=-2,000;	м2 кровли	-11,96	114,3 256,36	5,96 1,19
43	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДК1К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	4,52	27 7823,55	0,45 1879,87
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			

44	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=2,000; *м3 кладки*	0,196	1435,5 8690,05	538,43 296,6
47	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 ммК=2,000; *км трубопровода*	0,02	915,75 701669,47	110,25 10674,97
48	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 ммК=2,000; *км трубопровода*	0,02	48825 228588,23	4032 30337,38
49	Е16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000; *шт*	4	35550 891,93	11459,25 90,13
50	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 ммК=2,000; *фланец*	4	447,75 118,85	33,75 16,47
51	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулокК=2,000; *шт*	4	96,75 300,56	– 225,63
53	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000; *м3 подстилающего слоя*	1,068	69,53 2039,4	58,98 –
54	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=2,000; *м2 покрытия*	10,68	531 409,45	– –
55	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,0174	24,75 129797,21	– 46381,71
56	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,434	76050 161079,73	17015,25 52482,23
57	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,31	91125 248328,29	17035,5 83195,41

		км трубопровода			
60	Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм		126000	23881,5
			4	27312,22	1274,34
		компенсатор			
61	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм		1370,25	263,93
			4	11235,31	670,31
		компенсатор			
62	Е24-13-3	Установка кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара		580,5	158,85
			6	1317,43	664,93
		комплект			
63	Е24-13-1	Установка кранов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара		558	156,6
			8	758,61	389,61
		комплект			
64	Ц12-698-1	Бобышки, отборное устройство		317,25	93,15
			8	436,8	18,8
		шт			
65	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		133	–
			4	415	–
		комплект			
66	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном		54	–
			4	858,7	1,57
		комплект			
68	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм		40,5	–
			217	107,1	10,4
		м трубопровода			
69	Е26-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 70 мм		59,63	3,83
			217	211,83	23,88
		м трубопровода			
70	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм		127,13	9
			148,95	155,65	13,79
		м трубопровода			
71	Е26-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 70 мм		92,48	5,18
			148,95	287,33	32,89
		м трубопровода			
73	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме		169,43	12,38
			549,8	497,56	5,38
		м2			
				186,75	2,25

74	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме			
		м2	549,8	275,9	1,57
75	Е26-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами при толщине изоляционного слоя 70 мм		74,25	–
		м трубопровода	6,05	287,33	32,89
76	Е26-9-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами при толщине изоляционного слоя 100 мм		169,43	12,38
		м трубопровода	6,05	302,49	34,44
78	Е26-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм		186,53	12,83
		м трубопровода	6,05	408,27	27,58
79	Е26-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм		326,25	10,35
		м трубопровода	6,05	413,25	29,66
81	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме		324	11,03
		м2	12,64	497,56	5,38
82	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме		186,75	2,25
		м2	12,64	275,9	1,57
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		74,25	–
		т стальных элементов	0,048	175710,1	1826,1
85	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз		8100	690,75
		м2	0,87	16,64	0,02
				4,39	–

(локальная смета 2-2-1)

Наружные сети водопровода

1	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48
		м3 грунта	110,42		
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,1
		м3 грунта	6	134,1	–

3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		134,1	–
		м3 основания	1,54	1461,2	152,52
4	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием		153,68	57,15
		км трубопровода	0,03	70153,47	10674,97
5	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм		48825	4032
		км трубопровода	0,03	228588,23	30337,38
6	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм		35550	11459,25
		км трубопровода	0,03	8287,75	–
7	Е13-44-9	Окраска внутренних металлических поверхностей		8032,5	–
		м2	10,2	59	47,75
9	Е22-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 300 ммК=2,000;		11,25	18
		км трубопровода	0,0004	203956,79	85907,16
10	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 ммК=2,000;		95850	32451,75
		км трубопровода	0,0004	647812,25	104375,72
11	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм		62122,5	39429
		шт	1	891,93	90,13
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник)		447,75	33,75
		т фасонных частей	0,0137	247994,13	49389,75
13	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм		62775	18657
		фланец	4	391,37	57,24
14	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		301,5	2,25
		фланец	2	156,43	21,43
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок		126	–
		шт	2	300,56	225,63
				69,53	58,98

17	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм			
		врезка	1	916,73	180,25
				396	67,5
18	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,59	7823,55	1879,87
				1435,5	538,43
20	Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками			
		м3 подстилающего слоя	0,427	1961,8	–
				474,75	–
21	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			
		м2 покрытия	5,34	409,45	–
				24,75	–
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг			
		т	0,045	93997,62	304,24
				33075	114,75
23	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы (растительный)бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м			
		м3 грунта	40	7,91	7,91
				–	2,57
24	Е1-24-1	Возврат грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м			
		м3 грунта	40	7,91	7,91
				–	2,57

(локальная смета 2-3-1)

Наружные сети канализации

1	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м			
		м3 грунта	203,81	6,48	6,48
				–	2,1
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы			
		м3 грунта	36,8	134,1	–
				134,1	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы			
		м3 основания	6,9	1461,2	152,52
				153,68	57,15
4	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 200 мм			
		км трубопровода	0,115	139706,75	90794,12
				48375	19582,83

5	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах			
		м3 конструкций колодцев	6,69	8755,51	2308,84
				2286	864,68
7	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=6,000;			
		м3 подстилающего слоя	2,568	1961,8	–
				474,75	–
8	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=6,000;			
		м2 покрытия	32,04	409,45	–
				24,75	–
10	Е22-39-6	Врезка в существующие сети диаметром 200 мм		9675	114,75
		врезка	1	10884,03	649,28
11	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей для утепления сети		1314	245,25
		м2 креплений	135	474,33	6,82
12	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой		31,5	2,54
		м2 изолируемой поверхности	144	207,96	1,19
13	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		27	0,45
		м3 утеплителя	18,9	14256,79	207,16
14	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического		508,5	78,75
		м3 кладки	1,8	8690,05	296,6
				915,75	110,25

(локальная смета 7-3-1)

Подпорные стенки,лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

1.1 Земляные работы

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м			
		м3 грунта	584,33	6,48	6,48
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,1
		м3 грунта	64,93	134,1	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–
			584,33	21,55	4,52

		м3 уплотненного грунта				
	1.2 Подпорная стенка ПС1				17,03	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		21,1	6175,57	66,01
		м3			195,75	24,93
11	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм3		71	7496,13	208,34
		м3			425,25	78,71
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		71	236	
		м3				
18	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т		6	348,54	172,69
		шт сборных конструкций			76,28	60,21
19	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т		71	496,44	243,37
		шт сборных конструкций			106,88	85,08
20	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т		115	753,63	389,08
		шт сборных конструкций			153,9	136,92
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		85,27	236	
		м3				
23	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок		57,1	9057,97	308,99
		м3			945	116,73
24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		57,1	236	
		м3				
28	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок		6	7081,87	86,6
		м3			490,5	32,72
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		6	236	
		м3				
30	Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок		10	516,6	1,04
		м2 шва			395,24	0,02
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		382	245,44	3,82
		м2 поверхности			37,35	1,44

34	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	382	13,91	0,07
		м2			
				8,06	0,02
35	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	45	110,75	1,19
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				60,3	0,45
36	Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности	45	42,61	0,85
		м2 фасада			
				10,44	0,32
37	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	13,1	9572,37	316,01
		м3			
				1368	119,39
42	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2205	70437,87	304,24
		т			
				9675	114,75
43	Е9-30-1	Монтаж ограждения	0,6325	14359,66	5522,03
		т конструкций			
				6075	1322,37
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	42,6	21,8	0,05
		м2			
				5,81	0,02
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	42,6	23,59	0,02
		м2			
				4,16	–
49	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12	1461,2	152,52
		м3 основания			
				153,68	57,15
50	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	16	1539,95	152,52
		м3 основания			
				153,68	57,15
51	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)	0,017	383846,88	6788,5
		км трубопровода			
				45675	2565
		1.3 Подпорная стенка ПС2			
52	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,2	6175,57	66,01
		м3			
				195,75	24,93
53	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм2	29,1	7496,13	208,34
		м3			
				425,25	78,71

54	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,1	236	
		м3			
60	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	10	348,54	172,69
		шт сборных конструкций		76,28	60,21
61	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	38	496,44	243,37
		шт сборных конструкций		106,88	85,08
62	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	58	753,63	389,08
		шт сборных конструкций		153,9	136,92
64	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	46,32	236	
		м3			
65	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок	34	9057,97	308,99
		м3		945	116,73
66	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34	236	
		м3			
70	Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	4	516,6	1,04
		м2 шва		395,24	0,02
73	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	227	245,44	3,82
		м2 поверхности		37,35	1,44
74	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	227	13,91	0,07
		м2		8,06	0,02
75	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	64	110,75	1,19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45
76	Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности	64	42,61	0,85
		м2 фасада		10,44	0,32
77	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	5,7	9572,37	316,01
		м3		1368	119,39
82	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,108	70437,87	304,24
		т		9675	114,75

83	Е9-30-1	Монтаж ограждения	0,2427	14359,66	5522,03
		т конструкций			
87	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;		6075	1322,37
		м2	17,6	21,8	0,05
88	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;		5,81	0,02
		м2	17,6	23,59	0,02
89	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		4,16	–
		м3 основания	4,4	1461,2	152,52
90	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		153,68	57,15
		м3 основания	6	1539,95	152,52
91	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)		153,68	57,15
		км трубопровода	0,0057	383846,88	6788,5
		1.4 Подпорная стенка ПС3		45675	2565
92	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки			
		м3	4	6175,57	66,01
93	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Пм1-Пм2		195,75	24,93
		м3	15,8	7496,13	208,34
94	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		425,25	78,71
		м3	15,8	236	
100	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т			
		шт сборных конструкций	2	348,54	172,69
101	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т		76,28	60,21
		шт сборных конструкций	27	496,44	243,37
102	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т		106,88	85,08
		шт сборных конструкций	26	753,63	389,08
104	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		153,9	136,92
		м3	22,19	236	
105	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок			
		м3	16	9057,97	308,99

					945	116,73
106	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		16	236	
			м3			
110	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок		0,6	7081,87	86,6
			м3			
					490,5	32,72
111	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,6	236	
			м3			
112	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		114	245,44	3,82
			м2 поверхности			
					37,35	1,44
113	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		114	13,91	0,07
			м2			
					8,06	0,02
114	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		10,2	110,75	1,19
			м2 оштукатуриваемой поверхности			
					60,3	0,45
115	Е15-157-3	Цементная окраска по подготовленной поверхности		10,2	42,61	0,85
			м2 фасада			
					10,44	0,32
116	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки		2	9572,37	316,01
			м3			
					1368	119,39
121	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,06664	70437,87	304,24
			т			
					9675	114,75
122	Е9-30-1	Монтаж ограждения		0,1236	14359,66	5522,03
			т конструкций			
					6075	1322,37

(локальная смета 7-5-1)

МАФ

1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы		8	10009,05	242,88
			скамья			
					1605,45	67,68
2	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы		10	5447,64	27,54
			урна			

3	Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы		613,8	5,64
			1	16756,64	233,09
		балансир			
4	Т1-19-17	Качалка, тип II – строительные работы		783,75	76,14
			1	815,51	6,47
		качалка			
5	Т1-19-18	Качалка, тип II – монтаж металлоконструкций		16,5	2,82
			1	2184,14	2,5
		качалка			
6	Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы		357,54	–
			1	63229,27	1210,75
		песочница			
7	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы		5428,5	338,4
			1	10586,92	720,67
		горка			
8	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIA – монтаж металлоконструкций		608,85	242,52
			1	16288,14	24,98
		горка			
9	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы		2665,66	7,48
			1	18808,78	429,52
		песочница			
10	Т1-28-9	Навес теневой – строительные работы		3432	115,62
			1	18128,9	390,86
		навес			
11	Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы		4125	135,36
			2	10984,74	1263,18
		стол-скамья			
12	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы		4620	321,48
			1	11282,71	1060,6
		стол			
13	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций		658,35	352,5
			1	6775,65	8,74
		стол			
14	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы		1072,61	3,74
			1	18942,15	427,53
		стойка			
15	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций		874,5	109,98
			1	14604,61	22,48
		стойка			
16	Т1-40-15			2390,63	7,48
		Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	1	13559,79	303,27
		установка			
				2953,5	73,32

17 Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	1	12048,08	18,11
	установка		1188,97	5,61

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Начальник ПТО ТОО "Востокврывпром"
Кашавкина Л.Л.

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг'

Л.Н.Бурмистрова