Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A
Договор № 35 от 04 июля 2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г
Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г
Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06 9141 022 03KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН 010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	35	04.07.2016г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		Доп.соглашение №1	07.11.2016г	национальный фонд	004; 032		
		Доп.соглашение №2	23.02.2017г	национальный фонд	004; 032		
		Доп.соглашение №3	17.04.2017г	национальный фонд	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	13 791 615,39									
Акт выполненных работ №4 за апрель 2017г	13 791 615,39	12 313 942,31	11 910 430,05	11 910 430,05		403 512,26			1 477 673,08	
Всего к оплате	13 791 615,39									13 791 615,39

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Б.М.Кутияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"
_____ Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ А.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Договор № 35 от 04.07.2016г

Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г

АКТ №4

приемки выполненных работ за апрель 2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

28.04.2017г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Тепловая сеть								
14	30-18-68	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П8-8,П8-11К=102,000; / *м3*	4,88925	18400		89962				
15	30-18-70	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П11д-8,П8д-8 / *м3*	6,59	20400		134436				
16	30-14-3	Блоки и плиты опорныеК=56,000; / *м3*	0,28	17200		4816				

17	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 Б1К=19,000;	0,95	18900	17955
		м3			
32	30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские ПО 3К=4,000;	1,44	18800	27072
		м3			
33	30-18-24	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО 6К=4,000;	0,08	23900	1912
		м3			
34	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,15 м (ГОСТ 8020-90)К=4,000;	0,6	3588	2153
		м			
35	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=3,000;	0,39	23100	9009
		м3			
40	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 Б5	0,05	18900	945
		м3			
41	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС9.4.6-тК=10,000;	1,95	10700	20865
		м3			
42	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.4.6-тК=12,000;	3,18	10700	34026
		м3			
43	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС24.4.6К=4,000;	2,172	9860	21416
		м3			
53	30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские ПО1	0,7	18800	13160
		м3			
54	30-18-24	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО 6К=2,000;	0,04	23900	956
		м3			

55 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,15 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	0,3	3588	1076
	м			
56 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,13	23100	3003
	м3			
61 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС9.4.6-тК=12,000;	2,34	10700	25038
	м3			
62 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.4.6-тК=8,000;	2,12	10700	22684
	м3			
72 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м , Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	5,34	7530	40210
	м			
73 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м , Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,16	3588	4162
	м			
74 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000;	1,06	23900	25334
	м3			
90 8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 ммК=1,010;	17,574	168	2952
	м			

Локальная смета № 2-2-1

Наружные сети водопровода

11 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	30,12	670	20180
	м			

17 8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	0,4016	3560	1430
	м			
30 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,69	23900	16491
	м3			
31 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м , Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	6010	10698
	м			
32 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м , Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,18	6611	7801
	м			
33 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м , Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,29	3588	1041
	м			

Локальная смета № 2-3-1

Наружные сети канализации

11 8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	115	1041	119715
	м			
13 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,78	23900	42542
	м3			
14 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=10,000;	5,9	4136	24402
	м			

15 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м , Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	3760	6693
	м			

Локальная смета № 7-2-1

Покрытие

19 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	29,475	22600	666135
	м3			
21 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	13,952	22600	315315
	м3			

Локальная смета № 7-3-1

Подпорные стенки,лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

1.1 Земляные работы

21 30-16-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900 кг/м3 и более	85,27	13800	1176726
	м3			
44 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 51х3 ммК=55,000;	121	250	30250
	м			
45 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 33х2 ммК=55,000;	110	99	10890
	м			
63 30-16-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900 кг/м3 и более	46,32	13800	639216
	м3			
84 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 51х3 ммК=21,100;	46,42	250	11605
	м			
85 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 33х2 ммК=21,100;	42,2	99	4178

103	30-16-6	м			
	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900 кг/м3 и более	м3	22,19	13800	306222
123	8-6-65				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 51х3 ммК=11,000;	м	24,2	250	6050
124	8-6-57				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 33х2 ммК=11,000;	м	22	99	2178
	Раздел 2 Лестницы Л1-Л2				
	2.1 Лестничный сход Л1				
136	8-6-65				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 51х3 ммК=21,000;	м	46,2	250	11550
137	8-6-57				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 33х2 ммК=21,000;	м	42	99	4158
159	8-6-65				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 51х3 ммК=5,500;	м	12,1	250	3025
160	8-6-57				
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) , 33х2 ммК=5,500;	м	11	99	1089
	Всего прямые затраты				**3942722**

В том числе стоимость: материалов, тенге	3942722
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	236563
Всего	**4179285**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	50151
- сметная заработная плата, тенге	7071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	122231
- сметная заработная плата, тенге	56226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	342
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42294
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16918
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4410879**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7369811)	**12 072 492,46**
- материалы, тенге	10791232
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	241449,85
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 313 942,31**
НДС (12 %)	1477673,08
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 791 615,39**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"
Л.Н.Бурмистрова