Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области», Павлодарская область, Успенский район, с.КонырОзек**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел образования Успенского района» Управления образования Павлодарской области, Руководитель Нургалиева Айгуль Жанбырбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «KMD CONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2014 года, III категория;
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия № 23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Бастаушы-KZ» лицензия №24015433 от 08.04.2024 года, III категория
ТОО «Эль-Строй» лицензия 17-ГСЛ №016869 от 26.03.2024 года, I категория
ТОО «Павлодар-Құрылыс», лицензия №21020608 от 18.06.2021 года, II категория
ТОО «Ertis Invest», лицензия №21034518 от 30.12.2021 года, III категория
ТОО «Жолашар Строительство», лицензия №23001847 от 20.01.2023 года, III категория
ТОО «Astana Building Construction», лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 года, II категория
ТОО «Rose Group», лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 года, II категория
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 года, II категория

ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 года, II категория
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 года, II категория
ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия №0786248 от 15.03.2023 года, II категория
ТОО «Велс Comp», лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 года, II категория
ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 года, II категория
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 года, II категория
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», лицензия №21023558 от 02.08.2021 года, II категория
ТОО «Коммунтранс LTD», лицензия_№13012125 от 29.04.2013 года, II категория
ТОО «Stroy Company 2017», лицензия №17015742 от 13.10.2023 года, II категория
ТОО «АҚСОРАҢ», лицензия №20006304 от 22.04.2020 года, II категория
ТОО «Кром-Строй Сервис», лицензия ГСЛ №0003806 от 15.08.2008 года, III категория
ТОО «ДМ», лицензия ГСЛ № 004686-2 от 11.05.2001 года, III категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ASU JOBA», лицензия №22001346 от 26.01.22г., проект №А-ASU-13-2022

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области приказ №1-30/366-1 от 28.03.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	2		2	
Общая площадь	м2	2989,5		2989,5	
Площадь застройки	м2	2147,3		2147,3	
Строительный объем	м3	16454,0		16454,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание двухэтажное и имеет прямоугольную форму с размерами в осях 61,3х13,6м, 32,5х6,8м, 37,2х16,2м, 35,1х13,1м. Высота этажа от пола до потолка 3,0м.

Фундаменты из бетонных блоков.

Наружные и внутренние несущие стены выполнены из кирпича толщиной- 510 мм.

Покрытие - деревянные.

Крыша мягкая кровля.

Перегородки силикатные.

Окна - из ПВХ.

Двери - деревянные.

В здании существует 7 отдельных выхода.

Были выполнены следующие виды работ:

1. Демонтажные работы: очистка от старой краски; плинтус деревянный; подоконные доски из дерева; Двери наружные; Двери внутренние; пол из линолеума; пол из керамической плитки;

2. Устройство полов выполнено из Линолеума поливинилхлоридного, Линолеума спортивного LG Multi и Керамической плитки. Замена деревянных подоконных досок на подоконных досок из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением из двухкамерного стеклопакета.

4. Замена деревянных дверных блоков.

5. Штукатурка и окраска дверных и оконных откосов.

6. Внутренняя отделка: оштукатуривание стен с последующей водоэмульсионной окраской.

7. Металлические перила в лестничный клетке покрыть эмалю ПФ-115 зеленая - 18,4м2.

8. Установка деревянных поручней П-1 ГОСТ 8242-88 на лестничных клетках;

9. Устройство резинок для окна.

Водопровод и Канализация

- разводка трубопроводов холодного водоснабжения выполняется под полом 1 этажа.

- горячее водоснабдение предусматривается от электрических водонагревателей объемом 50л., мощ.1,5кВт.

- Производственная канализация.

Водоснабжение здания школы осуществляется от наружных сетей села. Учет расхода воды ведется установкой на выходе в здания школы, водомерного узла.

В соответствии со СП РК п. 4.2.1, табл.3 в здании школы назависимо от объема, установлено внутреннее пожаротушение, из пожарных кранов Ду50мм. В каждом шкафчике устанавливается по два огнетушителя. Внутреннее пожаротушение выполняется подачей воды из наружного водопровода.

Хозяйственно - Бытовая Канализация

Отвод хоз. бытовых и производственных канализационных стоков предусматривается отдельным выпуском в дворовую сеть канализации и далее в емкость накопительную объемом 20м³.

Внутреннего Электрического Освещения

В соответствии действующих норм и правил на территории ТК.

Напряжение на вводе ~4810221

Тасчетная мощность 56,69кВт

Категория электроснабжения III.

Электрооборудование школы предусматривается от вводно-распределительного устройства.

Источником света служат светильники с люминесцентными лампами.

Заземление

Контур заземления выполнить из оцинкованной круглой стали Ø16 мм длиной 3 м, забиваемых в грунт на глубину 0,7м и соединяемых медду собой стальной оцинкованной полосой 40х4мм.

Вентиляция

Вентиляция предусмотрена естественная через каналы, а также через двери и окна.

Проектом предусматривается демонтаж старых вентиляционных решеток, и монтаж пластмассовых вентиляционных решеток.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024;
месяц, год

окончание работ август 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 3,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области», Павлодарская область, Успенский район, с.КонырОзек**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NamysStroy» Рахимжанов Тимур Кайратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы № 53 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығы редакциясында Нысан Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына 3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «20» тамыз

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанов Тимура Кайратович директор атынан ұйым

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Павлодар облысы Успен ауданы Қоңырөзек ауылындағы Павлов ЖОББМ ғимаратын күрделі жөндеу», Павлодар облысы, Успен ауданы, Қоңырөзек а. объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Павлодар облысы білім беру басқармасының «Успен ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі, басшысы Нургалиева Айгуль Жанбырбаевна болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«NamysStroi-Group» ЖШС, 27.10.2017 ж. №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 22.06.2018 ж. №18012397 лицензиясы, III санат
«KMD CONSTRUCTION» ЖШС, 06.05.2021 ж. №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 19.04.2023 ж. №23009261 лицензиясы, III санат
«Aura Building» ЖШС, 12.04.2024 ж. №24015949 лицензиясы, III санат;
«Standart build» ЖШС, 12.04.2024 ж. №24015955 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 16.01.2023 ж. №23001280 лицензиясы, I санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 12.04.2024 ж. №24015959 лицензиясы, III санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 10.04.2023 ж. №23008592 лицензиясы, III санат;
«Эль-Строй» ЖШС, 26.03.2024_ж. 17-ГСЛ №016869_лицензиясы, I санат
«Бастаушы-KZ» ЖШС, 08.04.2024 ж. №24015433_лицензиясы, III санат
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, 18.06.2021 ж. №21020608 лицензиясы, II санат;
«Ertis Invest» ЖШС, 30.12.2021 ж. №21034518 лицензиясы, III санат;
«Жолашар Строительство» ЖШС, 20.01.2023 ж. №23001847 лицензиясы, III санат;
«Astana Building Construction» ЖШС, 03.04.2023 ж. ГСЛ №07596 лицензиясы, II санат;
«Rose Group» ЖШС, 13.04.2023 ж. Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы, II санат;
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, 07.04.2023 ж. 17-ГСЛ №002372 лицензиясы, II санат;
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, 30.03.2023 ж. ГСЛ №09837 лицензиясы, II санат;
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, 07.03.2023 ж. ГСЛ №08753 лицензиясы, II санат;
«ТабысСтройПроект» ЖШС, 15.03.2023 ж. №0786248 лицензиясы, II санат;

«Велс Comp» ЖШС, 28.03.2023 ж. МКЛ №001161 лицензиясы, II санат;
«Шебер» ЖШС, 17.04.2023 ж. 17-ГСЛ №001359 лицензиясы, II санат;
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, 30.11.2023 ж. Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы, II санат;
«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 02.08.2021 ж. №21023558 лицензиясы, II санат;
«Stroy Company 2017» ЖШС, 13.10.2023 ж. №17015742 лицензиясы, II санат;
«АҚСОРАҢ» ЖШС, 22.04.2020 ж. №20006304 лицензиясы, II санат;
«Кром-Строй Сервис» ЖШС, 15.08.2008 ж. ГСЛ №0003806 лицензиясы, II санат;
«ДМ» ЖШС, 11.05.2001 ж. ГСЛ № 004686-2 лицензиясы, III санат;
«Коммунтранс LTD» ЖШС, 29.04.2013 ж. №13012125 лицензиясы, II санат

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ASU JOBA» ЖШС, 26.01.22 ж. №22001346 лицензиясы, № A-ASU-13-2022 жобасы

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Павлодар облысы білім беру басқармасының «Шарбақты ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі 14.08.2024 ж. №1-07/321 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Ғимарат кабатының саны	қабат	2		2	
Жалпы ауданы	м2	2430,6		2430,6	
Құрылыс алаңы	м2	1663,4		1663,4	
Ғимараттың көлемі	м3	11977		11977	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Қолданыстағы ғимарат екі қабатты және тікбұрышты пішінді,өлшемдері 61,3х13, 6м,32,5х6, 8м,37,2х16, 2м,35,1х13, 1м. еденнен төбеге дейінгі қабаттың биіктігі 3,0 м.

Бетон блоктарының негіздері.

Сыртқы және ішкі жүк көтергіш қабырғалары қалыңдығы 510 мм кірпіштен жасалған.

Қаптау - ағаш.

Төбесі жұмсақ шатыр.

Бөлімдер силикатты.

Терезелер-ПВХ.

Есіктер ағаш.

Ғимаратта 7 бөлек шығу бар.

Жұмыстың келесі түрлері орындалды:

1. Бөлшектеу жұмыстары: Ескі бояудан тазарту; ағаш тақтай; ағаштан жасалған терезе тақталары; Сыртқы есіктер; ішкі есіктер; линолеум едені; керамикалық плитка едені;

2. Еден құрылғысы поливинилхлоридті линолеумнан, LG multi спорттық Линолеумынан және керамикалық плиткадан жасалған. ГОСТ 30674-99 бойынша поливинилхлоридті профильдерден жасалған терезе төсеніштеріне екі камералы екі қабатты терезеден толтыра отырып, ағаш терезе төсеніштерін ауыстыру.

4. Ағаш есік блоктарын ауыстыру.

5. Есік пен терезе беткейлерін сылау және бояу.

6. Ішкі әрлеу: Қабырғаларды сылау, содан кейін су негізіндегі бояу.

7. Баспалдақ алаңындағы металл қоршаулар эмальмен қапталған PF-115 жасыл-18, 4м2.

8. П-1 ГОСТ 8242-88 ағаш тұтқаларын баспалдақ торларына орнату;

9. Терезеге арналған серпімді құрылғы.

Су және кәріз

- суық сумен жабдықтау құбырларын сымдау 1 қабаттың еденінің астында орындалады.

- ыстық сумен жабдықтау көлемі 50л., қуаты бар электр су жылытқыштарынан көзделеді.1,5 кВт.

- Өндірістік кәріз.

Мектеп ғимаратын сумен жабдықтау ауылдың сыртқы желілерінен жүзеге асырылады. Су шығынын есепке алу мектеп ғимаратына, су өлшегіш торапқа шығатын жерге орнату арқылы жүргізіледі.

ҚР БК 4.2.1-тармағына сәйкес, кесте.3 мектеп ғимаратында көлеміне қарамастан ішкі өрт сөндіру орнатылған, әр шкафта екі өрт сөндіргіш орнатылады. Ішкі өрт сөндіру сыртқы су құбырынан су беру арқылы орындалады.

Шаруашылық-Тұрмыстық Кәріз.

Шаруашылық бөлу. тұрмыстық және өндірістік кәріз ағындарын аулалық кәріз желісіне және одан әрі көлемі 20м3 жинақтаушы сыйымдылыққа жеке шығару көзделеді.

Ішкі Электр Жарығы.

ТК аумағында қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес.

Кіріс кернеуі ~4810221

Тасчеттік қуаты 56,69 кВт

Электрмен жабдықтау санаты III.

Мектептің электр жабдығы кіріспе-тарату құрылғысынан көзделеді.

Жарық көзі-флуоресцентті лампалары бар шамдар.

Жерге қосу.

Жерге тұйықтау контуры мырышталған дөңгелек болаттан жасалған дл 16 мм ұзындығы 3 м, жерге 0,7 м тереңдікке соғылған және 40х4 мм болат мырышталған жолақпен балмен жалғанған.

Желдету.

Желдету арналар арқылы, сондай-ақ есіктер мен терезелер арқылы табиғи түрде қамтамасыз етіледі.

Жобада ескі желдеткіш торларды бөлшектеу және пластикалық желдеткіш торларды монтаждау көзделеді.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы мамыр 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы тамыз 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **«Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Чигириновка ауылы мекен-жайында орналасқан Шарбақты ауданы әкімдігінің, Шарбақты ауданы Чигириновка орта білім бері мектебі КММ-нің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС директоры Рахимжанов Тимур Кайратович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____