Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№47	2021-05-19				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области	44 707 097	39 917 051							4 790 046	44 707 097

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ИК «ДОБРО», БИН 020540003174

Эксперт _____ Туребеков А.Т.

ИИН 570601303039

№ KZ75VJE00025716; KZ92VJE00037147

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

И.о. руководителя _____ Баязиев С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Абрис - N", БИН 090240021739

Эксперт _____ Акст Э.Э.

Приказ № 0036-А/2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837, Костанайская область, Тарановский район, с.Тарановское, ТАУЕЛСИЗДИК, 60
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003" БИН/ИИН 030540005073, г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 47 от 2021-05-19

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы - ЭО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Установка КТП-35/0,4 кВ										
1	52	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,6975	536,01 22,86	512,76 108,34	910 39	871 184	1	160 86	1156	
	52.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0002	3254				0,66			
2	53	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0525	2239,78 2239,78	0 0	118 118	0 0	0	85 16	219	
3	54	С3411-101-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	23,7125	150		3557			285	3842	
4	55	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8	10231,23 3729,24	1862,81 824,45	28647 10442	5215 2308	12990	11985 3251	43883	
	55.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,812	3853				3128,64			
	55.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,8	3254				9111,2			
5	56	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2434,79 1096,42	1338,37 518,45	29217 13157	16060 6221	0	22867 4167	56250	
6	57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.6.6. ГОСТ 13579-78	м3	4,932	35791		176521		176521	14122	190643	
7	58	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1416	22030,37 20587,32	1443,05 428,4	3120 2915	205 61	0	2708 466	6294	
8	59	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1416	273545		38734		38734	3099	41833	
9	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,04632	96,84 50,21	2,72 0,3	586 304	17 2	265	211 64	861	
	60.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				239,43			
10	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,04632	36,59 29,35	1,93 0,3	221 177	12 2	32	124 28	373	
11	62	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 серая	т	0,0005442	508438		277		277	22	299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Маслоприемник КТП										
12	63	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,882	30638,96	11527,48	57663	21695	0	44523	110361	
						19111,48	4784,6	35968	9005		8175		
	63 1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		22259							
	63 2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		1056174							
	63 3	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3									
13	64	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12438		24876		24876	1990	26866	
			Заземление КТП										
14	65	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	13,5	385,81	385,81	5208	5208	0	716	6398	
						0	73,65	0	994		474		
15	66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	36,62	36,62	494	494	0	140	685	
						0	14,44	0	195		51		
16	67	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	м	90	270,93	19	24384	1710	1765	15385	42950	
						232,32	5,1	20909	459		3181		
17	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,329	241941		79599		79599	6368	85967	
18	69	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	2185,98	1603,64	17488	12829	51	6756	26184	
						576	479,68	4608	3837		1940		
19	70	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,308	241941		74518		74518	5961	80479	
20	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0004	247977		99		99	8	107	
			Монтаж КТП										
21	72	Ц13-080101-2503 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	1901403,99	399930,18	1901404	399930	135885	1100716	3242290	
						1365589	163183,8	1365589	163184		240170		
22	73	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28061,27	3687,93	28061	3688	18145	5559	36310	
						6228	1492,81	6228	1493		2690		
23	74	Прайс стр.2	КТПС-1600/35с УКРМ-0,4-225	к-т	1	14918079,73		14918080		14918080		14918080	
			Отпускная цена			14918080		14918080					
			Сметная стоимость оборудования					*14918080*					
24	75	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13298,64	1018,77	26597	2037	18332	5008	34133	
						3114	364,1	6228	728		2528		
25	76	С1247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41117		41117		41117	3289	44406	
26	77	С1247-305-0125	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	63878		63878		63878	5110	68988	
			Гидроизоляция ЖБ изделий										
27	78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		303	333,44	20,53	101032	6221	0	89020	205256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		312,91	3	94812	909		15204		
	78.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		172004							
	78.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		53822							
	78.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
28	79	С1235-201-0701	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР**	кг	504	485		244440		244440	19555	263995	
			Итого по разделу: 3. Установка КТП-35/0,4 кВ									19539107	
			Раздел: 5. Строительство ВЛ-10кВ										
29	89	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	96	8529,6	3866,76	818842	371208	64570	440188	1359753	
						3990,24	1741,37	383064	167171		100723		
	89.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	9,6	1607				15427,2			
	89.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	576	45				25920			
	89.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	38,4	459				17625,6			
30	90	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	17419,32	8948,8	52258	26846	2018	28379	87088	
						7797,92	4026,8	23394	12080		6451		
	90.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
	90.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	45				810			
	90.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459				550,8			
31	91	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	26823,36	14414,76	80470	43245	2018	43727	134133	
						11736	6483,59	35208	19451		9936		
	91.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
	91.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	45				810			
	91.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459				550,8			
			Опора ПП10-2										
32	92	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.24 Ктр=1,15	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.Установка опор с металлическими надставками, применен коэффициент к затратам труда 1,15**	опора	1	9128,14	3866,76	9128	3866	673	5064	15327	
						4588,78	1741,37	4589	1741		1135		
	92.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	92.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	45				270			
	92.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
			Устройство ответвления проводов УОК траверса ТМ-2										
33	93	Е11-330109-0106	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,0109	117517,29	74022,78	1281	807	35	510	1934	
						40326,3	18215,56	440	199		143		
	93.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				34,53			
	93.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0109								
34	94	С1225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	114	41299		4708086		4708086	376647	5084733	
35	95	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	15	2727,78	1473,8	40917	22107	0	22373	68353	
						1253,98	610,45	18810	9157		5063		
36	96	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	15	7040		105600		105600	8448	114048	
37	97	Е11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,94	178064,62	99045,24	1057704	588329	21359	520324	1704270	
						75423,6	34072,27	448017	202390		126242		
	97.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	20,196	423				8542,91			
	97.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0208	544445				11319,01			
38	98	С1243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**		18,63	207155		3859298		3859298		4168042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							308744		
39	99	E11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	16398,73	4510,76	49196	13533	360	32854	88614	
						11768,12	1921,21	35304	5764		6564		
	99.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	1607				48,21			
	99.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004	379074				136,47			
	99.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	454				136,2			
40	100	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	3	102059		306177		306177		306177	
			Отпускная цена			102059		306177					
			Сметная стоимость оборудования					***306177***					
			Стальные конструкции										
41	101	С1252-207-0531	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	7	25188		176316		176316	14105	190421	
42	102	С1252-207-0527	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С 235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11665		11665		11665	933	12598	
43	103	С1252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	109	1531		166879		166879	13350	180229	
44	104	С1252-207-0207	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	10	986		9860		9860	789	10649	
45	105	С1252-207-0208	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1091		3273		3273	262	3535	
46	106	С1252-207-3941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	11	2497		27467		27467	2197	29664	
47	107	С1252-207-3942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1101		6606		6606	528	7134	
48	108	С1252-207-2002	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	976		5856		5856	468	6324	
49	109	С1252-207-3925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	8175		73575		73575	5886	79461	
50	110	С1252-207-0268	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	15	7234		108510		108510	8681	117191	
51	111	С1252-207-3945	**Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4775		4775		4775	382	5157	
52	112	С1252-207-3910	**Проводник ПП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	30	1100		33000		33000	2640	35640	
53	113	С1252-207-0526	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	94,0000003	14660		1378040		1378040	110243	1488283	
54	114	С1252-207-3920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	13477		40431		40431	3234	43665	
55	115	С1252-207-3921	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2306		6918		6918	553	7471	
56	116	С1252-207-3923	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1761		7044		7044	564	7608	
57	117	С1252-207-3924	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1962		5886		5886	471	6357	
58	118	С1252-207-3922	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11166		66996		66996	5360	72356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	119	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2861		5722		5722	458	6180	
60	120	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	775		4650		4650	372	5022	
61	121	С1252-207-0529	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14345		28690		28690	2295	30985	
62	122	С1252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	73300		73300		73300	5864	79164	
			Изоляторы. Линейная арматура.										
63	124	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е.2Ш	шт.	60	3192		191520		191520	15322	206842	
64	125	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	332	49		16268		16268	1301	17569	
65	126	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	114	397		45258		45258	3621	48879	
66	127	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	48	335		16080		16080	1286	17366	
67	128	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	30	1253		37590		37590	3007	40597	
68	129	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	30	1709		51270		51270	4102	55372	
69	130	С1252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	18	574		10332		10332	827	11159	
70	131	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	555		1110		1110	89	1199	
71	132	С1252-204-0105	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-50-3	шт.	12	480		5760		5760	461	6221	
72	133	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	644		1288		1288	103	1391	
73	134	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	4	588		2352		2352	188	2540	
			Заземление опор										
74	135	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	162	385,81 0	385,81 73,65	62501 0	62501 11931	0	8591 5687	76779	
75	136	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	36,62 0	36,62 14,44	5932 0	5932 2339	0	1684 609	8225	
76	137	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1080	270,93 232,32	19 5,1	292604 250906	20520 5508	21179	184618 38178	515400	
77	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,694	247977		172096		172096	13768	185864	
78	139	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	216	2185,98 576	1603,64 479,68	472172 124416	346386 103611	1369	182422 52367	706961	
79	140	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	1,706	241941		412751		412751	33020	445771	
80	141	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0095	247977		2356		2356	188	2544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Строительство ВЛ-10кВ									17908245	
			Раздел: 6. Установка СТП-40/10/0,4 кВ										
			Стойки под оборудование										
81	142	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	5749,19 1334,11	4415,08 1970,64	11498 2668	8830 3941	0	5288 1343	18128	
82	143	Е11-330108-0116	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,94	44420,93 16349,6	28071,33 12035,28	41756 15369	26387 11313	0	21345 5048	68150	
83	144	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	41299		82598		82598	6608	89206	
			Установка СТП										
84	145	Ц13-080103-3502 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	2	23949,97 17988	5748,27 2490,38	47900 35976	11497 4981	427	29489 6191	83580	
85	146	515-102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	2	502139		1004278		1004278		1004278	
			Отпускная цена			502139		1004278					
			Сметная стоимость оборудования					*1004278*					
86	147	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	2	482916		965832		965832		965832	
			Отпускная цена			482916		965832					
			Сметная стоимость оборудования					*965832*					
			Заземление СТП										
87	148	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3Глубина котлована до 3м независимо от объема котлована или его площади применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	14	462,97 0	462,97 88,38	6482 0	6481 1237	0	891 590	7963	
88	149	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	36,62 0	36,62 14,44	513 0	513 202	0	146 53	712	
89	150	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	м	103	270,93 232,32	19 5,1	27906 23929	1957 525	2020	17607 3641	49154	
90	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,304	241941		73550		73550	5884	79434	
91	152	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	2185,98 576	1603,64 479,68	26232 6912	19244 5756	76	10135 2909	39276	
92	153	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,231	241941		55888		55888	4471	60359	
93	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0005	247977		124		124	10	134	
94	155	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	264,79 203,28	25,73 8,01	1059 813	103 32	143	609 133	1801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	156	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0052	301324		1567		1567	125	1692	
			Итого по разделу: 6. Установка СТП-40/10/0,4 кВ									2469699	
			ИТОГО:					35371685	2056484	13145973	2862206	39917051	
								2971307	758911	17194367	1683161		
			В том числе :							17194367			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		4790046					
			Итого с НДС									44707097	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабасов К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ПК «ДОБРО», БИН 020540003174

Эксперт _____ **Туребеков А.Т.**
ИИН 570601303039
№ KZ75KJF00025716: KZ92VJK00037447

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" **БИН 060140005837**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Баязиев С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Абрис - N", БИН 090240021739

Эксперт _____ **Акст Ю.**
Приказ № 0036-А/2021