Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
Наименование строительства и его адрес: Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№47	2021-05-19				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области	93 708 775,44	43 751 498,50							5 250 179,94	49 001 678,44

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ **Кабасов К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НК «ДОБРО», БИН 020540003174

Эксперт _____ **Туребеков А.**
ИИН 570601303039
№ KZ75VJE00025716; KZ92VJE00037147

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837

Руководитель _____ **Толеухан Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Абрис - N", БИН 090240021739

Эксперт _____ **Акст Э.**
Приказ № 0036-А/2021

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837, Костанайская область, Тарановский район, с.Тарановское, ТАУЕЛСИЗДИК, 60**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН/ИИН 030540005073, г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 47 от 2021-05-19

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы - ЭО работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Срез и восстановление растительного слоя										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		51	44,71	44,71	2280	2280	0	647	3162	
				м3 грунта		0	17,63	0	899		234		
2	2	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		51	31,4	31,4	1601	1601	0	455	2220	
				м3 грунта		0	12,38	0	631		164		
3	3	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		51	17,59	17,59	897	897	0	255	1244	
				м3 грунта		0	6,94	0	354		92		
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-35кВ										
4	4	Е11-330101-0103	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Установка		13	11226,96	6754,9	145950	87813	275	67474	230498	
				м3		4450,94	2036,95	57862	26480		17074		
5	5	С1225-204-0206	Прим. фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки БО-5		2	308447		616894		616894		666246	
				шт.							49352		
6	6	С1225-204-0213	Прим. фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки БО-8		1	405770		405770		405770		438232	
				шт.							32462		
7	7	С1225-204-0213	Прим. фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки БО-9		1	405770		405770		405770		438232	
				шт.							32462		
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,8	6160,79	1834,04	23411	6969	12724	6401	32197	
				м3 основания		978,35	832,9	3718	3165		2385		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,37	2908				12707,96			
9	9	Е11-330109-0106	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	1,044	117517,29 40326,3	74022,78 18215,56	122688 42101	77280 19017	3308	48894 13727	185309	
	9.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0157	211214				3307,61			
10	10	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	1,044	300858		314096		314096	25128	339224	
11	11	Е11-330104-0101	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	т	3,588	87612,43 39728	47884,43 13405,31	314353 142544	171809 48098	0	152514 37349	504216	
12	12	С1222-509-0804	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 1-2 т**	т	12,646	516604		6532974		6532974	522638	7055612	
13	13	С1222-509-0803	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	22,803	519495		11846044		11846044	947684	12793728	
14	14	Е11-330104-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз**	т конструкций	3,588	7060,29 7060,29	0 0	25332 25332	0 0	0	20266 3648	49246	
	14.1	236-103-0201	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т		2153074							
	14.2	261-201-0349	Лак поливинилацетатный ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1245							
15	15	С1236-105-0207	**Композиция антикоррозионная на основе цинковой пасты и этилсиликатного связующего**	кг	15	3065		45975		45975	3678	49653	
16	16	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,11	257604,2 121917,6	135686,6 32824,07	28336 13411	14926 3611	0	13617 3356	45310	
17	17	С1243-604-0108	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	0,35	273236		95633		95633	7651	103284	
18	18	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	12	385,81 0	385,81 73,65	4630 0	4630 884	0	636 421	5688	
19	19	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	36,62 0	36,62 14,44	439 0	439 173	0	125 45	609	
20	20	ЦЗ-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	80	270,93 232,32	19 5,1	21674 18586	1520 408	1569	13675 2828	38177	
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0506	247977		12548		12548	1004	13552	
22	22	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	16	2185,98 576	1603,64 479,68	34976 9216	25658 7675	101	13513 3879	52368	
23	23	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,126	241941		30485		30485	2439	32924	
24	24	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0007	247977		174		174	14	188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	151	3192		481992		481992		520551	
											38559		
26	26	С1252-201-0306	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	19	733		13927		13927		15041	
											1114		
27	27	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	19	555		10545		10545		11389	
											844		
28	28	С1252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	4	1506		6024		6024		6506	
											482		
29	29	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	4	1253		5012		5012		5413	
											401		
30	30	С1252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	21	1808		37968		37968		41005	
											3037		
31	31	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	41	723		29643		29643		32014	
											2371		
32	32	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	27	2930		79110		79110		85439	
											6329		
33	33	С1252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1	шт.	12	1229		14748		14748		15928	
											1180		
34	34	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	14	644		9016		9016		9737	
											721		
35	35	С1252-201-0634	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	12	1986		23832		23832		25739	
											1907		
36	36	С1252-201-0433	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	6	6803		40818		40818		44083	
											3265		
37	37	С1252-201-0703	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	12	1363		16356		16356		17664	
											1308		
38	38	С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	12	510		6120		6120		6610	
											490		
39	39	С1252-201-0224	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное	шт.	18	2480		44640		44640		48211	
											3571		
40	40	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	30	335		10050		10050		10854	
											804		
41	41	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	333		999		999		1079	
											80		
42	42	С1252-204-0106	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-70-3	шт.	6	716		4296		4296		4640	
											344		
43	43	С1252-207-0223	Прим. крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа КС-138 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	14	10469		146566		146566		158291	
											11725		
44	44	С1252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	6	340		2040		2040		2203	
											163		
45	45	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования.Производство работ на высоте свыше 8 до 15м, применен коэффициент к затратам труда 1,1	шт.	1	150672,15	102218,91	150672	102219	2284	57869	225224	
						46169,2	34204,79	46169	34205		16683		
46	46	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	7559,18	2704,26	7559	2704	184	4123	12617	
						4671	1055,89	4671	1056		935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Прайс стр.1	Реклоузер	к-т	1	11221018,75		11221019				11221019	
										11221019			
			Отпускная цена			11221019		11221019					
			Сметная стоимость оборудования					*11221019*					
48	48	Ц13-080102-0201 Изм. и доп. вып. 18	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	86165,5	23394,24	86165,5	23394	14801,5	39925	136177,5	
						47968	7484,08	47968	7484		10087		
49	49	Прайс стр.2	Разъединитель РДЗ 35/1000	шт	1	780504		780504				780504	
										780504			
			Отпускная цена			780504		780504					
			Сметная стоимость оборудования					*780504*					
50	50	Е11-330103-0101 К=0,8	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж в пробуренный котлован	м3	1,42	19570,91	11450,59	27791	16260	0	12841	43883	
						8120,32	3183,75	11531	4521		3251		
	50.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2582							
	50.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		325908							
	50.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
51	51	С3411-101-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	17,75	150		2662			213	2875	
			РАЗДЕЛ 3.(корректировка)Установка КТП-35/0,4 кВ (Исключить)										
			Монтаж КТП (ИСКЛЮЧИТЬ) .Объем взят в акте № 1 за июль 2021 г.										
	74	Прайс стр.3	КТПС-1600/35с УКРМ-0,4-225	к-т	1	-14918079,73	--	-14918080	--		--	-14918080	
						--	--	--	--	-14918080	--		
			РАЗДЕЛ 3.(корректировка)Установка КТП-35/0,4 кВ (Добавить)										
			Монтаж КТП (ДОБАВИТЬ)										
	74к	Прайс	КТПН ТВК 1600/35 кВа	к-т	1	14918079,73	--	14918080	--		--	14918080	
						--	--	--	--	14918080	--		
			Раздел: 4. Строительство КЛ-0,4кВ										
52	80	Ц13-080201-0812 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	440	637,4	307,62	280456	135353	0	135727	449477	
						329,78	98,65	145103	43406		33295		
53	81	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	606,74	321,93	121348	64386	0	56745	192340	
						284,81	109,25	56962	21850		14247		
54	82	С1243-106-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х240 (мк)-1	км	0,64	8020846		5133341		5133341		5544008	
											410667		
55	83	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	163856	0	8193	0	0	6227	15573	
						163856	0	8193	0		1154		
	83.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153							
	83.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	84	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	50	1274		63700		63700		68796	
											5096		
57	85	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	16	224,85	0	3598	0	0	2590	6683	
						224,85	0	3598	0		495		
58	86	С1243-902-0902	Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-16	100 шт.	0,16	28598		4576		4576		4942	
											366		
59	87	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	665,49	36,34	6655	363	1645	3411	10871	
						464,64	9,1	4646	91		805		
60	88	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,01	94730		947		947		1023	
											76		
			Раздел: 5. Строительство ВЛ-10кВ										
61	123	С1252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	332	2160		717120		717120		774490	
											57370		
			ИТОГО:					40632938,5	740501	27246642	657931	43634018,5	
								641611	224008	12001523	2343149		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12001523			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		5236082,34					
			Итого с НДС									48870100,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабасов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" **БИН 060140005837**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Толеухан Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ИК «ДОБРО», БИН 020540003174

Эксперт _____ **Туребеков А.**
ИИН 570601303039
№ KZ75VJE00025716; KZ92VJE00037147

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Абрис - N", БИН 090240021739

Эксперт _____ **Акст Э.**
Приказ № 0036-А/2021

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837, Костанайская область, Тарановский район, с.Тарановское, ТАУЕЛСИЗДИК, 60**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН/ИИН 030540005073, г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство орошения сельскохозяйственных культур в ТОО Халвай - II" район Беимбета Майлина Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 2021-05-19**

Акт выполненных работ № 3

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1(Корректировка) общестроительные работы - ЭО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Строительство ВЛ-10кВ (ДОБАВИТЬ)										
1	1	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17419,32 7797,92	8948,8 4026,8	34839 15596	17898 8054	1345	18920 4301	58060	
	1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
	1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	45				540			
	1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
2	2	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,0303	467,12 179,88	233,69 83,01	6087 2344	3045 1082	698	2466 684	9237	
3	3	С1243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,0130303	3566016		46466		46466	3717	50183	
			Итого по разделу: 5. Строительство ВЛ-10кВ (ДОБАВИТЬ)									117480	
			ИТОГО:					87392 17940	20943 9136	48509	21386 8702	117480	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		14097,60					
			Итого с НДС									131577,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабасов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Толеухан Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ИК «ДОБРО», БИН 020540003174

Эксперт _____ **Туребеков А.**
ИИН 570601303039
№ KZ75VJE00025716; KZ92VJE00037147

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Абрис - N", БИН 090240021739

Эксперт _____ **Акст Э.**
Приказ № 0036-А/2021