Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2019 № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" - Айбергенов К. И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КМТ-СитиСтрой», ТОО «ТаскалатрансГаз», ТОО «Granite Shores», ТОО «Имандра», ТОО «Марал Құрылыс»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строительная группа "Архитектор", рабочий проект №58-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", № 53 от 22.04.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 75х4,5	м	5118,4		5118,4	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6	м	5652,6		5652,6	
Труба ПЭ 100 SDR 21 Ø160х7,7	м	31		31	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8	м	111		111	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32х2,4	м	2044		2044	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø25х2,3	м	2904		2904	
Водопроводные колодцы Ø1,5 м	шт.	73		73	
Водопроводные колодцы Ø2,0 м	шт.	1		1	
Водопроводные колодцы 2,5х2,5 м	шт.	4		4	
Пожарный гидрант	шт.	29		29	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в		

	квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным проектом для водоснабжения села предусмотрено проектирование сетей водопровода к границам земельных участков водопотребителей и подведение до зданий объектов социально-культурного быта. Система водоснабжения - хозяйственно-питьевая. Проектом предусмотрена закольцовка сетей. Система водоснабжения села Улкен Енбек по степени обеспеченности относится к III категории. Существующая схема движения воды следующая: вода из скважин насосами 1-го подъема по водоводу подается на водопроводную площадку, где подается на установку очистки воды, затем в резервуары чистой воды. Оттуда очищенная и обеззараженная вода насосами 2-го подъема подается в водонапорную башню и в поселковые сети. Водопроводная сеть - кольцевая с тупиковыми ответвлениями. В настоящем проекте предусматривается- бурение рабочей и резервной скважин на проектируемом водозаборе, водовода, площадки водопроводных сооружений, внутрипоселковые водопроводные сети с индивидуальным подводом к каждому дому. Схема работы площадки водозаборных сооружений следующая - вода от скважин с помощью насосов 1-го подъема подается в водовод. По водоводу сырой воды В9 вода подается на площадку водопроводных сооружений. Для приема воды от насосных станций 1-го подъема, хранения регулирующего и противопожарного, аварийного запасов воды предусмотрено строительство резервуаров чистой воды (РЧВ). Из резервуаров по отводящим трубопроводам вода забирается насосами 2- го подъема. Сброс дренажных вод в насосной станции

осуществляется в существующий приямок с последующим сбросом выпуском на рельеф дренажным насосом типа «ГНОМ-6-10». Обвязка насосов предусмотрена из стальных электросварных труб и фасонных частей

Схема работы площадки водопроводных сооружений следующая - вода от площадки водозаборных сооружений подводится к установке очистки воды. После очистки вода подается в резервуары чистой воды откуда насосной станцией второго подъема подается по трубопроводам в водонапорную башню и в водопроводную сеть. Отвод производственных стоков от установки очистки предусматривается в выгреб с дальнейшим их вывозом в места согласованные СЭС. Спуск и перелив воды из резервуаров чистой воды предусматривается в мокрый колодец с дальнейшей откачкой на рельеф. Внутриплощадочные сети водопровода (В9, ПД, ОТ, В1) и канализации (К3, ПР, СП) запроектированы из стальных электросварных (по ГОСТ 10704-91) и частично из полиэтиленовых труб (по ГОСТ 18599-2001). Для приема воды от скважин, хранения регулирующего аварийного и контактного запасов воды предусмотрено строительство водонапорной башни по типовому проекту ТП РК 15-100 ВБ-2009. Территория площадки водозаборных сооружений ограждается глухой оградой. Дорожное покрытие на территории участка - асфальтобетонное покрытие

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяца;

фактически _____месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактический применено 90 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Теректі-тазалау" Сулейменов С.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

Ахмаксеитов Р.Ж. Тасалиев Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

к социальному не относится Тасенова А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДАНЕКЕР» - Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати