Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» февраля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «VEKA ПЛАСТ»,** (Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск,улица Бурова, 24, БИН 040640000682)
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Пятаков А.А.
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации
по объекту**«Присоединение к линии электропередач 12 двухквартирных домов в с. Калбатау, Жарминского района, области Абай» , II нормальный уровень ответственности**
по адресу: **Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район,с. Калбатау**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
заказчиком которого является заказчиком **Исабаева Д.С.**
наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **по проекту ТОО «ALTAIR-JOBA» 2023-2**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **Исабаевой Д.С., 01.06. 2023г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические: показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	

			комплекса или очереди	принятых)	
Категория надежности электроснабжения Напряжение Расчетная мощность Расчетный ток Коэффициент мощности	- В кВТ А	III 10000/380 120 196,2 0,92		III 10000/380 120 196,2 0,92	-
Количество опор	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными здание: Строительство ЛЭП -10кВ, на базе стоек марки СВ105 путем ответвления от существующей опоры проводом АС70/11. На первой проектируемой опоре типа А10-1 установлен УОК. Питание электроприемников осуществляется от источника напряжения 380/220В с системой заземления TN-C-S. Установлена железобетонная опора СВ105 по опорно- анкерным плитам П-3и. Стоики и подкосы уплотнены грунтом слоями не более 20 см, одновременно тремя стальными трамбовками длиной 3м и массой не менее 3кг. Устройство КТПН 190-6/04кВ. Фундаменты под КТПН железобетонные сборные по утрамбованному основанию из гравийно - песчаной смеси ;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __24 января 2024 года
месяц, год
окончание работ __12 февраля 2024 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _10_дней; фактически 18 дней ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);";
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному

обеспечению- _____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Кожеубеков М.К

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не требуется Пятаков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «VEKA ПЛАСТ»**

считает объект **«Присоединение к линии электропередач 12 двухквартирных домов в с. Калбатау, Жарминского района, области Абай»**

по адресу: **Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район,с. Калбатау**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию ,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «VEKA ПЛАСТ», директор Пятаков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.