Цена региона Область Абай Жарминский район

Заказчик: **ИП «Исабаева Д.С.» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 24-45 ИИН 731122400887**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "VEKA ПЛАСТ", БИН 040640000682, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство линии электропередач по ул.Тойшыбаева и ул.Кобдыкова, в г.Шар, Жарминского р-на, область Абай"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство линии электропередач по ул.Тойшыбаева и ул.Кобдыкова, в г.Шар, Жарминского р-на, область Абай"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 11.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.12.2023 г

за декабрь 2023

Строительство линии электропередач по ул.Тойшыбаева и ул.Кобдыкова, в г.Шар, Жарминского р-на, область Абай"

Основание:

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Раздел ЭС													
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	14	19 208,82	8 900,52	268 923	124 607	12 965	154 910	457 740	
						9 382,21	4 448,97	131 351	62 286	-	33 907		

2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	6	39 844,16	20 582,88	239 065	123 497	5 557	137 390	406 571	
						18 335,19	10 287,90	110 011	61 727	-	30 116		
3	3	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	12	79 468,00	-	953 616	-	953 616	-	1 029 905	Казахстан
						-	-	-	-	-	76 289		
4	4	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	99 000,00	-	198 000	-	198 000	-	213 840	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 840		
5	5	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	12	99 642,20	-	1 195 706	-	1 195 706	-	1 291 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	95 657		
6	6	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	20	5 786,00	-	115 720	-	115 720	-	124 978	
						-	-	-	-	-	9 258		
7	7	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	20	8 250,00	-	165 000	-	165 000	-	178 200	
						-	-	-	-	-	13 200		
8	8	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	20	3 467,00	-	69 340	-	69 340	-	74 887	
						-	-	-	-	-	5 547		

9	9	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	20	4 091,00	-	81 820	-	81 820	-	88 366	
						-	-	-	-	-	6 546		
10	10	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,011	1 103 827,00	-	12 142	-	12 142	-	13 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	971		
11	11	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11 523,00	-	23 046	-	23 046	-	24 890	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 844		
12	12	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	20	7 579,00	-	151 580	-	151 580	-	163 706	
						-	-	-	-	-	12 126		
13	13	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=180% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	км линии	1,4	276 993,03	-	387 790	-	230 671	354 605	801 787	
						112 228,11	28 488,55	157 119	39 884	-	59 392		

14	14	243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	1 км	1,428	1 219 767,00	-	1 741 827	-	1 741 827	-	1 881 173	Казахстан
						-	-	-	-	-	139 346		
15	15	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=180% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	км линии	0,09	276 993,03	-	24 929	-	14 829	22 797	51 544	
						112 228,11	28 488,55	10 101	2 564	-	3 818		
Раздел 2 Доп.работы													
16	16	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР=80% :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	км линии	0,5	94 626,00	38 511,95	47 313	19 256	-	28 143	81 492	
						56 114,05	14 244,27	28 057	7 122	-	6 036		

17	17	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	км линии	0,5	306 175,98	77 023,87	153 088	38 512	58 462	56 286	226 124	
						112 228,11	28 488,55	56 114	14 244	-	16 750		
18	18	(ПЛ)	Провод АС-50 мм2	1 м	5100	308,00	-	1 570 800	-	1 570 800	-	1 696 464	
						-	-	-	-	-	125 664		
19	19	1308-0305-1002	Счетчики. Установка на готовом основании НР=97%	шт.	10	2 891,24	156,41	28 912	1 564	401	26 842	60 214	
						2 694,75	72,43	26 948	724	-	4 460		
20	20	1391-0813-0101	Проверка средств учета: счетчик однофазный НР=0%	шт.	10	10 017,97	-	100 180	-	-	-	108 194	
						10 017,97	-	100 180	-	-	8 014		
21	21	(ПЛ)	Счетчик 1 фазный СО-Э711-ТХ Р "Орман" 10-60А220В	1 шт	10	55 357,14	-	553 571	-	553 571	-	597 857	
						-	-	-	-	-	44 286		
22	22	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	53 047,04	-	53 047	-	14 280	32 084	91 941	
						38 766,99	5 794,18	38 767	5 794	-	6 810		
23	23	(ПЛ)	ШУЭ концентратор	1 шт	1	531 250,00	-	531 250	-	531 250	-	573 750	
						-	-	-	-	-	42 500		
24	24	(ПЛ)	Фильтр подключения	1 шт	1	61 160,00	-	61 160	-	61 160	-	66 053	
						-	-	-	-	-	4 893		
25	25	(ПЛ)	ШУЭ-учет PLC	1 шт	1	343 750,00	-	343 750	-	343 750	-	371 250	
						-	-	-	-	-	27 500		

Итого **10 675 402**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 658 648

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 307 436

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 105 494
- накладные расходы, тенге	813 057
- сметная прибыль (8 %), тенге	790 770
Всего	**10 675 402**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	136 706
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	45 097
Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники	115 051
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**10 972 256**
Итого по акту в текущих ценах 0 г., (Кпер = 1,079000000)	**11 839 064**
Проектные работы	500 000
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу	350 000
Итого без учета НДС	**12 689 064**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VEKA ПЛАСТ", БИН 040640000682, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Бурова, 24

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Пятаков А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ИП «Исабаева Д.С.» , ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 24-45
ИИН 731122400887

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Исабаева Д.С.