Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 22 мая по 25 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	494 430 412.66	395 544 328.66	4 950 141,66	367 840 987.15	4 124 683,15					594 017	5 544 158.66

М.П. Заказчик /Руководитель Мухамедиев С.М. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Договор о государственных закупках работ №77 от 13.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №7
за период с 22 мая по 25 мая 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А,Б,В						
		Раздел 1 Земляные работы						
2	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта		**130**	**97,64**	**12693**	**59,1**
								2989
		Итого по заработной плате					**5057**	
		Итого по эксплуатации машин					**12036**	
3	11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	м3 грунта		**2,3**	**2226,94**	**5122**	**59,1**
								3027
		Итого по заработной плате					**5122**	

4 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	132,3	27,82	3681	59,1
						699
	Итого по заработной плате				**1182**	
	Итого по эксплуатации машин				**3681**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**21 496**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 779	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 717	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 582	
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 715	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 211	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 196	
	Итого, тенге				29 407	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 353	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**31 760**	
Раздел 4 Фундамент монолитный. Ф1:Ф15						
28 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	42,6	24622,19	1048906	48,5
						22641
	Итого по заработной плате				**46682**	
	Итого по материалам				**981325**	
	Итого по эксплуатации машин				**27536**	
29 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	76,7	30273,86	2322004	48,5
						115815
	Итого по заработной плате				**238794**	
	Итого по материалам				**2009176**	
	Итого по эксплуатации машин				**94511**	
34 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,8556	13806,07	25618	48,5
						11739
	Итого по заработной плате				**24205**	

	Итого по материалам				**511**	
	Итого по эксплуатации машин				**1266**	
37 11-070101-0106						
	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	**10**	**3407,36**	**34073**	**62,1**
						13614
	Итого по заработной плате				**21922**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**18708**	
39 11-080101-0307						
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	**50**	**731,32**	**36566**	**50,8**
						4619
	Итого по заработной плате				**9093**	
	Итого по материалам				**26990**	
	Итого по эксплуатации машин				**569**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3 467 167**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				306 575	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				142 590	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 121	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 018 002	
	Накладные расходы I уровня, тенге				168 428	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 635 595	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				154 149	
	Итого, тенге				3 789 744	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				303 180	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 092 924**	
	Итого прямые затраты по смете				**3 488 663**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				312 354	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				158 307	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 703	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 018 002	
	Накладные расходы I уровня, тенге				175 143	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 663 806	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				155 345	
	Итого, тенге				3 819 151	

Сметная прибыль (8 %), тенге		305 533
Итого по смете, тенге		**4 124 683,15**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**4950141,66**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**594017,00**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**5544158,66**

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫНЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КАЗАХСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ.К ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСИЛ СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА" =2= для актов выполненных работ и комиссий КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**